Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"
Инженер: ТОО "БНС QZ"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Наименование стройки - "Строительство подводящего газопровода с реконструкцией действующей ГРС "Састобе" со строительством дополнительной линии подачи газа для газоснабжения проектируемого завода "Химический комплекс Састобе" в Тюлькубасском районе,Туркестанской области"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат от 25.11.2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№58/2021	21.09.2021				

Доп.соглашение

№58/2021-1	20.10.2021

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу обору дования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство подводящего газопровода с реконструкцией действующей ГРС "Састобе" со строительством дополнительной линии подачи газа для газоснабжения проектируемого завода "Химический комплекс Састобе" в Тюлькубасском районе,Туркестанской области"	49 871 999,52	44 528 571,00							5 343 428,520	49 871 999,52
Всего выполнение	**49 871 999,52**	**44 528 571,00**							**5 343 428,52**	**49 871 999,52**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"
Тургамбаев Р.Е.

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "БНС QZ"
Бакжибаев Н. С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Ремстрой"
Ж.Оспанова

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"

Инженер: ТОО "БНС QZ"

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Форма 2

Доп.соглашение №58/2021-1 от 20.10.2021 года к Договору №58/2021 от 21.09.2021 года.

Наименование стройки - **"Строительство подводящего газопровода с реконструкцией действующей ГРС "Састобе" со строительством дополнительной линии подачи газа для газоснабжения проектируемого завода "Химический комплекс Састобе" в Тюлькубасском районе,Туркестанской области"**

АКТ № 1

выполненных работ за ноябрь месяц 2021г

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подводящий газопровод высокого давления - Подземный газопровод ГСН									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3									
		НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	6580,175	226,83	226,83	1492581	1492581	--	190030	1817220
					--	40,11	--	263931		134609	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами									
		НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	124,5	1952,72	--	243114	--	--	175042	451608
					1952,72	--	243114	--		33452	
3	1101-0205-0903 РСНБ РК 2015 прим.	Грунт.Разработка траншеи гидровлическим молотком									
		НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	66,5	11604,66	4410,81	771710	293319	--	447361	1316597
					7193,85	2149,53	478391	142944		97526	
4	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство основания под трубопроводы (Песок (основание под газопровод))									
		НР - 99% СП - 8%	м3	395,8	6229,18	180,98	2465509	71632	1907399	503133	3206133
					1229,10	54,92	486478	21737		237491	
20	241-202-0216 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140х12,7 мм									
		СП - 8%	м	8541,526	3823,00	--	32654253	--	32654253	--	35266593
		ИТОГО ПО АКТУ			--	--	--	--		2612340	
			Тенге								

2-1/1 Наружные сети газопровода.Подземный газопровод ГСН	Тенге		**в т.ч. ст-сть оборудования**
ИТОГО		42 058 151	0
Стоимость оборудования	**Тенге**	**42 058 151**	**0**
Итого без стоимости оборудования	Тенге	0	
Временные здания и сооружения 2,9%	**Тенге**	**42 058 151**	
Итого	Тенге	1 219 686	
Зимнее удорожание 0,91%	**Тенге**	**43 277 838**	
Итого	Тенге	393 828	
	Тенге	**43 671 666**	

Непредвиденные затраты 2%	**Тенге**	**873 433**
Стоимость оборудования	Тенге	0
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**	**44 545 099**
С понижающим коэффицентом К=0,99962895126	Тенге	44 528 571
НДС 12%	Тенге	5 343 429
Всего	**Тенге**	**49 871 999,52**

5000

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Эксперт ТОО "КАЗНИИХИМПРОЕКТ"

Асилов А.А.

ИНЖЕНЕР:

Инженер-эксперт ТОО "BHC OZ"

Абдуллаев А.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ремстрой"

Оспанова Ж.