Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 28марта 2023 года № 183
Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 28марта 2023 года № 183
Форма

# Декларация о соответствии

16.10 «» 2025 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

**ТОО «ЭлМ» в лице директора Исатаевой Л.Ш. Алматинская область, г.Алатау,Н.ИСАХМЕТОВ, 9Г(лицензия на осуществление строительно-монтажной деятельностью ГСЛ №13009769 от 13.06.2013г.)**

наименование организации, юридический адрес

**в лице директора Исатаевой Л.Ш.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство районной ветеринарной лаборатории в с.Нарынкол, Райымбекского района, Алматинскойобласти», который находится - в с.Нарынкол, Райымбекского района, Алматинской области.**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является**Государственное Учреждение «Управление строительства Алматинской области» находящийся по адресу РК, Алматинская область, г.Конаев, ул. Индустриальная 16/4 БИН 060140013977, в лице руководителя И.О.Наурызғали Бағлан Серікұлы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительнойи строительной деятельности;____**да**_____

2. Субподрядные организации:**ТОО «DosStoryInvest», ГСЛ № 23003517 от 06.02.2023г.** наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)

**ТОО «Жетісу Саулет Курылысы», РП №35-2023 ,рабочийпроект**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)**Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканская ветеринарная лаборатория» Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. 11.08.2022 год.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам **(кроме жилых домов)** в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единицаизмерения | Попроекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **«Строительство районной ветеринарной лаборатории в с.НарынколРайымбекского района, Алматинской области». Алматинская область, Райымбекский район, с.Нарынкол.** | $м^2$ | **501,54** | - | **501,54** | - |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объектухарактеризуется следующими данными:

**Согласно рабочим чертежам ТОО «Жетісу Саулет Курылысы», РП №35-2023**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

Генеральный план.

Участок строительства расположен Алматинской области, Райымбекского района, в селе Нарынкол. Согласно по государственному акту (№03-050-051-016) площадь участка составляет 0,5817 га, а проектируемая 0,5817га. Данным проектом предусматривается строительство здания лаборатории, котельной, КПП, навес для золы, склад для угля, дезинфицирующая ванна, навес, парковка для машин. Взаимное расположение и посадка зданий выполнены с учетом рельефа местности, розы ветров, инсоляции и соблюдением требований по общественным зданиям и сооружениям.

Вертикальная планировка решена с учетом сложившегося рельефа местности и необходимости водоотвода. Отвод ливневых вод решен поверхностный по покрытию на проезды и далее на рельеф. Высотная посадка зданий решена в полной увязке с существующим высотным положением прилегающей территорией. Уклоны по проездам, а также на площадках приняты допустимыми, с учетом беспрепятственного передвижения маломобильных групп. Вертикальная планировка решена в проектных красных отметках. Вынос объекта в натуру следует принять по согласованию с организацией, выполнившей топографическую съемку, представителями проектной организации и районной архитектуры. Доступность маломобильных групп населения. Основные решения по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения выполнены по выдержке уклонов пешеходных дорожек и площадок.

Доступности маломобильных групп населения к участку предусмотрена специальная тактильная плитка и автостоянка с дорожный знаками. В местах пересечения различных покрытий рекомендуется укладка утопленного бортового камня для безопасности движения инвалидов и колясок. Все пересечения тротуара с проезжей частью выполнены согласно п.4.3.1.19, п.4.3.1.20 СП РК 3.06-101-2012.

Канализация К1.К3.

В связи с отсутствием центральной канализации сброс стоков предусмотрен в подземную водонепроницаемую емкость септик согласно п. 31 СП "Санитарно-эпидемиологические требования к лабораториям, использующим потенциально опасные химические и биологические вещества "утвержденных Приказом Министра здравоохранения РК от О8.О9.2О17г №684.

Система канализации запроектирована для отвода бытовых и производственных сточных вод в монолитный железобетонный септик-накопитель объем 25 м3, размерами в плане 5,7х2,6м, с двумя горловинами. При наполнении септика, сточные воды будут откачиваться ассенизационной машиной и вывозиться на утилизацию в места согласованные с СЭС без причинения вреда для окружающей среды. Выпуск производственной канализации

из помещения котельной предусмотрен в колодец с отстойной частью с последующим сбросом в выгреб объемом 2,5м$^3$. Сети канализации проектируются из полиэтиленовых труб DNIID16OSN8 по ГОСТ Р 54475-2011. Выпуски из здания предусмотрены из чугунных труб по ГОСТ 6942-98. На сетях предусматриваются канализационные колодцы: линейные, поворотные, принятые из сборных железобетонных элементов по ТПР 902-09-22.84, альбомы //, VI с учетом дополнительных мероприятий для сейсмических районов. Средняя глубина заложения канализации - 1.3 м. Смотровые колодцы на сети выполняются из сборных железобетонных элементов 1500 и 1000 по ТП.

Протяженность трассы канализационных сетей, К1: L=27,0м., К3: L=5,5м. Вокруг люков предусмотреть отмостку шириной 1.0м с уклоном 0.03 от люков. При высоком уровне грунтовых вод прокладка трубопроводов в траншее производится на дренажный слой толщиной 0,10м. с уплотнением грунта 0,3м.

Водопровод.

Водопровод запроектирован для хоз-питьевых нужд ветеринарной лаборатории, на приготовление горячей воды и на технологические нужды. Согласно технических условий источником водоснабжения является существующий водопровод ф150 мм, проложенный западнее проектируемого участка строительства по ул. Бекмуханбетулы. Подключение выполняется в проектируемом колодце с установкой отводной задвижки. Напор в точке подключения составляет 5 атм.

Расчетные расходы на хозяйственно-питьевые нужды приняты в соответствии с СП РК 4.01-101-2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений" и Техническим регламентом "Общие требования к пожарной безопасности" (далее - ТР №439).

Строительный объем здания составляет 3080,50 м3 • Согласно приложения 4 ТР №439 расход воды на наружное пожаротушение здания ветеринарной лаборатории принят 10 л/с.

Наружное пожаротушение осуществляется от проектируемого пожарного гидранта, установленного в колодце ПГ1, расположенных на существующих кольцевых сетях водопровода с. Нарынкол. В пределах границы обслуживания проектируемого объекта.

Сети водопровода запроектированы из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17- 4Ох2,4 по СТ РК ИСО 4427-2-2014. Ввод выполнен из стальных труб ф40х3 по ГОСТ 10704-91*. На сети устанавливаются колодцы круглые в плане из сборных железобетонных элементов по ТПР 901-09-11.84 с размещением в них запорной арматуры, фасонных частей, пожарных гидрантов. В местах установки гидранта, согласно ГОСТ 12.4.009-83, предусматривается флуоресцентный указатель. Средняя глубина заложения водопровода – 2,85 м.

В целях обеспечения сохранности инженерных сетей производство земляных работ вести по мере уточнения в натуре существующих коммуникации и сооружений путем вскрытия их шурфованием в присутствии заинтересованных организаций. При обратной засыпке трубопроводов над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя из мягкого местного грунта толщиной не менее 30 см, не содержащего твердых включений (щебня, камней, кирпичей и т.д.). Подбивка грунтом трубопровода производится ручным не механизированным инструментом. Уплотнение грунта в пазухах между стенкой траншеи и трубой, а также всего защитного слоя следует проводить ручной механической трамбовкой до достижения коэффициента уплотнения 1,65 тс/м3. Основание под колодцами водопровода в грунтах 2-го типа по просадочности выполнить уплотнение грунта на глубину 1 м и устройство водонепроницаемой днищ и стен колодца ниже трубопровода.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности,

охране окружающей природной среды иантисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **март 2025г.**;

месяц, год

окончание работ **октябрь 2025г.**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **7 (семь)** месяца;

фактически **7 (семь)** месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделия соответствуют требованиям проекта и государственныхнормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 95 % и фактически применено 95 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному икоммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

„Байонқол су құбыры" МКК директоры Сыдықбай Б.

наименование организации,фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.(при наличии)

Алматы Т.Т и.о начальника Закиева Л.Т

наименование организации,фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.(при наличии)

Рамынбекский РЭС Кузненцов А.В.

наименование организации,фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым

государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)

(экспертное заключение прилагается);ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 18-0260/22 от 11.08.2022 г. (положительное)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Исхакова Фариза Болатжановна

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
**«Строительство районной ветеринарной лаборатории в с.Нарынкол, Райымбекского района, Алматинскойобласти», который находится - в с.Нарынкол, Райымбекского района, Алматинской области.**

наименование объекта (комплекса)

**готов к приему в эксплуатацию,**гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальныхработ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшиепо его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока всоответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
**ТОО «ЭлМ» в лице директора Исатаевой Л.Ш.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
_____ «16» 10 **2025 г.**
подпись, дата М.П.

Субподрядчик:
**ТОО «DosStoryInvest» в лице директора Абдалимов А.Н.**
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя
_____ «16» 10 **2025 г.**
подпись, дата М.П.