НПП РК 8.01-06-2022 Приложение Г Форма 4

Подрядчик : **ТОО "Жиенбай"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "АлЭмСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Базаршолан Акжаикского района Западно-Казахстанской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Акт выполненных работ №01

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024.г

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2690127**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2561928
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1249128*
		машины и механизмы	тенге			35667
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*9762*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			92531
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	494		
		Раздел 1. Отопление				**1079789**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1057571
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*515336*
		машины и механизмы	тенге			8021
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1976*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			14196
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	201		
1	**6116-0301-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)**	**кВт**	**29,04**	**2 841**	**82503**
2	**6116-0701-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка кранов воздушных**	**шт.**	**20**	**757**	**15140**
3	**6114-0203-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных**	**шт.**	**20**	**1 872**	**37440**
4	**6114-0204-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.**	**шт.**	**34**	**1 724**	**58616**

1	2	3	4	5	6	7
5	6114-0103-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 15 мм	м	63	4 109	258867
6	6114-0103-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм	м	44	4 090	179960
7	6114-0103-0407 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм	м	61	4 084	249124
8	6114-0103-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 32 мм	м	13	3 983	51779
9	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	181	352	63712
10	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	19	2 069	39311
11	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	19	352	6688
12	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	19	1 879	35701
13	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	2,2	254	559
14	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской	$м^2$	2,2	177	389
	Раздел 2.	**Водопровод**				**967104**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			950462
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*462752*
		машины и механизмы	тенге			5382
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*584*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			11260
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	182		
		Сантехническое оборудование				
15	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка смесителя	шт.	1	3 886	3886
16	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	1,8	1 419	2554
		Оборудование				
17	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 200 л	комплект	1	17 584	17584
18	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	3	17 584	52752
		Водомерный узел				
19	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	51 170	51170
		Трубопроводы В1				

1	2	3	4	5	6	7
20	**6114-0102-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	**м**	**12**	**2 303**	**27636**
21	**6114-0103-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**	**м**	**22**	**6 222**	**136884**
22	**6114-0103-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	**м**	**30**	**5 762**	**172860**
23	**6114-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**64**	**352**	**22528**
		Трубопроводы Т3				
24	**6114-0103-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм**	**м**	**45**	**6 222**	**279990**
25	**6114-0103-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм**	**м**	**30**	**5 762**	**172860**
26	**6114-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**75**	**352**	**26400**
	Раздел 3.	**Канализация**				**643234**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			553895
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*271040*
		машины и механизмы	тенге			22264
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7202*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			67075
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	110		
		~~Канализация К1~~				
		Сантехническое оборудование				
27	**6115-0103-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем, с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**14**	**11 200**	**156800**
28	**6115-0102-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным**	**комплект**	**3**	**10 423**	**31269**
29	**6115-0101-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка душевых поддонов чугунных и стальных мелких**	**шт.**	**1**	**4 376**	**4376**
30	**6115-0103-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка мойки на одно отделение**	**комплект**	**3**	**5 452**	**16356**
		Трубы				
31	**6114-0103-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм**	**м**	**53**	**3 200**	**169600**
32	**6114-0103-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм**	**м**	**35**	**3 328**	**116480**
		Канализация К4				
		Сантехническое оборудование				
33	**6115-0101-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка трапов, диаметр 50 мм.(решетки)**	**комплект**	**1**	**2 689**	**2689**
		Трубы				
34	**6114-0103-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм**	**м**	**3**	**3 200**	**9600**

1	2	3	4	5	6	7
33	6115-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка трапов, диаметр 50 мм.(решетки)	комплект	1	2 689	2689
		Трубы				
34	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	3	3 200	9600
		Фасонные части				
35	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	1	4 534	4534
36	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	70	1 879	131530
	ИТОГО ПО АКТУ :		**Тенге**			**2690127**
	НДС		**Тенге**	**12 %**		**322 815,24**
	Итого с НДС		**Тенге**			**3 012 942,24**

Подрядчик:
ТОО "Жиенбай"
БИН: 021140004953

Директор_____ Каракойшин А.А.

Субподрядчик:
ТОО "АлЭмСервис"
БИН: 050740004746

Директор_____ Назаренко Д.Н.