Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 04.05.2022 года №252

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Западно Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО "Жиенбай"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Базаршолан Акжаикского района Западно-Казахстанской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)**

СПРАВКА № 05

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за апрель 2025 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№2024/152 доп согл. №1 доп согл. №2 доп согл. №4	25.04.2024г. 27.08.2024г. 05.09.2024г. 02.04.2025г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Базаршолан Акжаикского района Западно-Казахстанской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)	106 137 368,79	16 090 518,57							1 930 862,23	18 021 380,80

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"

Западно-Казахстанская область

БИН: 060240004327

Зам.Руководителя _____ Молдашев Н.Е.

Подрядчик:

ТОО "Жиенбай"

БИН: 021140004953

Директор _____ Карагойшин А.А.

Эксперт технического надзора:

ТОО "ЖанаКонсалтинг ЛТД"

БИН: 090140000871

Эксперт _____ Уразбаев И.Р.

Эксперт авторского надзора:

ТОО "Сәтті Сәулет"

БИН: 050140004689

Эксперт _____ Беккалиев С.Р

ПРИКАЗ №168-НК 2022 Приложение 1. Форма 4

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Западно Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Жиенбай"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Базаршолан Акжаикского района Западно-Казахстанской области (привязка).(Без наружных**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №2024/326 от 25.07.2024г. доп согл. №1 от 27.08.2024г., доп согл. №2 от 05.09.2024г., доп согл. №4 от 02.04.2025г.

Акт выполненных работ №05

за апрель 2025 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024.г

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	7.2			**13431925**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7936619
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3982283*
		машины и механизмы	тенге			168534
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*50025*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5141945
		перевозки	тенге			184835
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 709		
Раздел 2.		**Локальная смета 02-01-03-01. общестроительные работы по чертежам - АР.**				**9665520**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7710295
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3872066*
		машины и механизмы	тенге			153983
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*46358*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1801250
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 660		
		Раздел: Отделка помещений				

1	2	3	4	5	6	7
1	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	$м^2$	210,99	2 859	603220
2	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	869,91177	76	66113
3	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	22,56	2 166	48865
4	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	62,01744	76	4713
5	6111-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	$м^2$	8,33	6 790	56561
6	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	0,42483	19 185	8150
7	6112-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	$м^2$	8,33	6 568	54711
8	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,26656	22 744	6063
9	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	8,9964	1 069	9617
10	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	352,58	1 294	456239
11	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	969,24242	76	73662
12	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	34,6	1 639	56709
13	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	1,8165	19 185	34850
14	1114-0302-0102 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	34,6	7 689	266039
15	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	238,315	7 885	1879114
16	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	243,0813	2 546	618885
17	1114-0302-0105 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	40,29	7 355	296333
18	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм (2 мм)	$м^2$	40,29	4 115	165793
19	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	103,30356	78	8058
		Раздел: Отделка фасада				
20	6111-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм	$м^2$	341,66	2 329	795726

1	2	3	4	5	6	7
21	6111-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	$м^2$ изолируемой поверхности	341,66	596	203629
22	6111-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм	$м^2$	341,66	2 329	795726
23	6112-0201-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	$м^2$	341,66	3 237	1105953
24	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	341,66	661	225837
25	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	239	1 639	391721
26	6112-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент	м	156,625	531	83168
27	231-304-0103 *СпрСЦ 03.2024*	Пилястра из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 350 до 450 мм	м	97,952999	3 360	329122
28	6112-0201-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	$м^2$	37,59	3 237	121679
29	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	37,59	661	24847
30	6112-0201-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	$м^2$	140,2	3 237	453827
31	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	140,2	661	92672
32	6112-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент	м	41,55	531	22063
33	6111-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	$м^2$ изолируемой поверхности	9,972	596	5943
34	6112-0201-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	$м^2$	9,972	3 237	32279
35	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	9,972	661	6591
36	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	$м^2$	51,82	3 364	174322
37	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	51,82	661	34253
38	6112-0201-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	$м^2$	13,46	3 237	43570
39	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	13,46	661	8897
	Раздел 5.	**Локальная смета 02-01-04-03. Электрооборудование.**				**457545**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
		затраты на труд рабочих	тенге			226324
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*110217*
		машины и механизмы	тенге			14551
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3667*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			216670
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	48		
40	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А**	**шт.**	**1**	**7 355**	**7355**
41	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**15**	**1 467**	**22005**
42	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**$м^3$**	**6,3**	**3 463**	**21817**
43	6124-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2**	**м**	**15**	**1 286**	**19290**
44	252-301-1818 *РСНБ РК 2022*	**Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni**	**шт.**	**10**	**6 017**	**60170**
45	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**3**	**4 547**	**13641**
46	252-301-1441 *РСНБ РК 2022*	**Комплект заземления, 3м HZ**	**шт.**	**3**	**41 546**	**124638**
47	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж на стене коробки ответвительной (Грунтовый колодец)**	**шт.**	**1**	**2 559**	**2559**
48	6124-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2**	**м**	**20**	**1 286**	**25720**
49	6124-0203-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм**	**м**	**150**	**1 069**	**160350**
	Раздел 11.	**Локальная смета 07-01-01-01. Благоустройство.**				**3308860**
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3124025
		перевозки	тенге			184835
		Раздел: Вертикальная планировка				
50	412-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км (вывоз излишнего грунта)**	**т·км**	**217,5264**	**161**	**35022**
51	412-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км (вывоз излишнего грунта)**	**т·км**	**930,5177**	**161**	**149813**
		Раздел: Покрытия				
52	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II**	**т**	**30,292892**	**26 727**	**809638**
53	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II**	**т**	**14,656832**	**26 727**	**391733**
54	212-501-0202 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II**	**т**	**30,829888**	**30 912**	**953013**

1	2	3	4	5	6	7
55	255-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	87	3 623	315201
56	211-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	36,95052	16 341	603808
57	211-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	11,41119	-16 341	-186470
58	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	180,58	1 313	237102
	ИТОГО ПО АКТУ :		Тенге			13431925
	В том числе :					
	Стоимость оборудования, всего		Тенге			0
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по		Тенге	8,70%	1 168 577,48	14 600 502,48
	Сметная прибыль		Тенге	5,00%	730 025,12	
	Непредвиденные работы и затраты		Тенге	2%	292 010,05	15 622 537,65
	ИТОГО		Тенге			15 622 537,65
	в том числе на II квартал 2024 год доля 25%		Тенге	1,0368		4 049 361,76
	в том числе на III квартал 2025 год доля 75%		Тенге	1,0557		12 369 534,75
	ИТОГО		Тенге			16 418 896,50
	Итого с понижающим коэфициентом, к =0, 98		Тенге	0,98		16 090 518,57
	НДС		Тенге	12 %		1 930 862,23
	Итого с НДС		Тенге			18 021 380,80

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"
БИН 060240004327

Заместитель руководителя_____Молдашев Н.Е.

Подрядчик:
ТОО "Жиенбай"
БИН: 021140004953

Директор_____Карагойшин А.А.

Эксперт технического надзора:
ТОО "ЖанаКонсалтинг ЛТД"
БИН: 090140000871

Эксперт _____Уразбаев И.Р.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Сәтті Сәулет"
БИН: 050140004689

Эксперт_____Беккалиев С.Р.