Форма № 3- КС
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021 года

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
Подрядчик: ТОО "AlanSapa"(АланСапа)

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция канализационного коллектора D-500 мм с общей протяженностью 2 км с началом от ул. Оренбургская вдоль ВОАД до Кульджинского тракта (Halyk Arena)

Справка № 5 от 17.12.2025 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		040740002533/250068/0	30.04.2025				

№ п.п.	Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Реконструкция канализационного коллектора D-500 мм с общей протяженностью 2 км с началом от ул. Оренбургская вдоль ВОАД до Кульджинского тракта (Halyk Arena)"	764539 108,00	363452 112,50							43614 253,50	407066 366,00
	ВСЕГО к оплате:		**363452 112,50**							**43614 253,50**	**407066 366,00**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение
"Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"

Подрядчик:
ТОО "AlanSapa" (АланСапа)
Директор
Тенизбаев Д.С.

Технический надзор:
ТОО "Билдин Строй LTD"
Эксперт
Даулбай Г.Б.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "AlanSapa"(АланСапа)**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция канализационного коллектора D-500 мм с общей протяженностью 2 км с началом от ул. Оренбургская вдоль ВОАД до Кульджинского тракта (Halyk Arena)"**
(наименование, адрес)

Объект : **01-01-01-01 Подготовительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт): **№ 040740002533/250068/00 от 30 апреля 2025 г.**

Акт выполненных работ № 13

за декабрь 2025 (месяц, год) на 01-01-01-01 " Демонтажные работы "

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Номер по смету	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО АКТУ:				18827574
			Раздел 1. Демонтажные работы				18827574
			Подраздел 1.1. Колодцев и трубопровода /лист 3 НК.СО/				6708752
1	1	1123-0601-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28К=0,8*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Демонтаж. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	117,68	46 340	5 453 291
2	3	1122-0101-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28К=0,6*	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,8418	1 458 705	1 227 938
3	4	1123-0301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32К=0,6*	Трубопроводы из керамических канализационных труб, диаметр 300 мм. Демонтаж	м трубопровода	1,40765	3 582	5 042

1	2	3	4	5	6	7	8
4	5	1123-0301-0108 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32К=0,6*	Трубопроводы из керамических канализационных труб, диаметр 500 мм. Демонтаж	м трубопровода	0,0679	6 501	441
5	6	1122-0301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28К=0,6*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,019	1 159 985	22 040
		Подраздел 1.2.	Срезка асфальтового покрытия /лист 18 НК/				10461298
6	7	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	899,974	11 624	10 461 298
		Подраздел 1.3.	Перевозка мусора				1657524
7	10	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	1 732	255	441 660
8	11	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	45 032	27	1 215 864
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**18827574**
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7:		18827574		**18827574**
			Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
		НДЦС РК 8.01-08-2022. прил. А п. 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,3%	*5,3%*	997 861		997 861
			Итого по главе 8:		**997 861**		**997 861**
			Итого по главам 1-8:		**19825 435**		**19825 435**
		НДЦС РК 8.01-08-2022. п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	*5%*	991 272		991 272
		НДЦС РК 8.01-08-2022. п.8.2.66.4(а)	Непредвиденные работы и затраты	*3%*	594 763		594 763
			Итого по части II в сметных ценах:		**21411 470**		**21411 470**
			Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
			в том числе на II квартал 2025 г. доля - 48%	*48%*	21411 470		21411 470
			в том числе на III квартал 2025 г. доля - 38%	*38%*	0		0
			в том числе на IV квартал 2025 г. доля - 14%	*14%*	0		0
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
		НДЦС РК 8.04-07-2024. табл. 2	на II квартал 2025 г. доля - 48%, к = 1,0388	*1,0388*	22242 235		22242 235

1	2	3	4	5	6	7	8
		НДЦС РК 8.04-07-2024. табл. 2	на III квартал 2025 г. доля - 38% к = 1,0587	*1,0587*	0		0
		НДЦС РК 8.04-07-2024. табл. 2	на IV квартал 2025 г. доля - 14% к = 1,079	*1,079*	0		0
			Итого по части II в сметных ценах:		**22242 235**		**22242 235**
			Скидка	*2,0%*			444 845
			Итого со скидкой				**21797 390**
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2025 г.	*12%*		2615 687	
			ВСЕГО по акту				**24413 077**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение
Главный специалист отдела водо-газоснабжения

_____ Масимбаев А.Е.

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» Коммунальдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТ үшін
Для АКТов Форма №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Технический надзор:
ТОО "Билдинг-Строй LTD"
Эксперт технического надзора

_____ Даулбай Г.Б.

Авторский надзор:
ТОО "Институт инженерного проектирования"
Эксперт авторского надзора

_____ Упуковіч А.В.

Подрядчик:
ТОО "AlanSapa"(АланСапа)
Директор

_____ Тенизбаев Д.С.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "AlanSapa"(АланСапа)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция канализационного коллектора D-500 мм с общей протяженностью 2 км с началом от ул. Оренбургская вдоль ВОАД до Кульджинского тракта (Halyk Arena)"**

(наименование, адрес)

Объект : **06-01-01-01 Наружные сети водоотведения**

(наименование)

Договор подряда (контракт): **№ 040740002533/250068/00 от 30 апреля 2025 г.**

Акт выполненных работ № 14

за декабрь 2025 (месяц, год) на 06-01-01-01 " Наружные сети водоотведения "

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Номер по смету	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**171 095 033**
		Раздел 1.	**Земляные работы**				**38 723 171**
			Разработка грунта /лист 18 НК/				
1	2	6101-0102-0220 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 2	м^3	1 784,25108	312	556 686
2	3	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется к ЕСЦ 6101-0201-(0101 - 0112), 6101-0203-(0201 - 0212), 6101-0201-(0201 - 0204), 6101-0205-(0101 - 0108) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	92,18276	9 862	909 106
3	5	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Работа на отвале группа грунта 1	м^3	1 856,89	66	122 555
			Обратная засыпка грунта траншей и растительного грунта /лист 18 НК/				

1	2	3	4	5	6	7	8
4	7	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	-18 400,21777	27	-496 806
5	9	6101-0107-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	239,0414	203	48 525
			Обратная засыпка песком защитный слой /лист 18 НК/				
6	13	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1 /песком над трубопроводом 30см/	$м^3$	-0,32805	3 903	-1 280
7	14	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	-613,345	4 188	-2 568 689
			Обратная засыпка песком проезжающий часть /лист 18 НК/				
8	15	6101-0106-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с) группа грунта 1	$м^3$	6 310,735	95	599 520
9	16	6101-0107-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	6 310,735	203	1 281 079
10	17	6101-0107-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=3*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу к норме 6101-0107-0302	$м^3$	6 310,735	53	334 469
11	18	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	6 310,735	4 188	26 429 358
			Прокол /лист 18 НК/				
12	19	6301-0801-0221 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м, диаметр труб 400 мм	м	54	65 717	3 548 718
13	20	241-102-0305 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 720х12,0 мм	м	54	126 324	6 821 496
14	21	6301-0801-0612 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб полимерных, диаметр 500 мм	м	57,65	9 851	567 910
15	26	6301-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 700 мм	шт.	2	73 854	147 708
			Крепление инвентарными щитами и шпунтовые крепление /лист 15 НК/				
			Шурф /лист 2 НК.СО/				
16	31	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	51,45	8 218	422 816
		Раздел 2.	Монтажные работы				**132 371 862**
			Трубопроводы /лист 18 НК, лист 1,2 НК.СО/				
17	32	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	42,1	10 174	428 325
18	33	6301-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из труб водопроводных хризотилцементных с соединением при помощи муфт, диаметр труб 100 мм	км	0,009	1 697 955	15 282
19	34	241-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	9,072	2 857	25 919
20	35	6301-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из труб водопроводных хризотилцементных с соединением при помощи муфт, диаметр труб 200 мм	км	0,008	2 099 627	16 797

1	2	3	4	5	6	7	8
21	36	241-701-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	8,064	6 195	49 956
22	37	6301-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из труб водопроводных хризотилцементных с соединением при помощи муфт, диаметр труб 300 мм	км	0,008	2 858 455	22 868
23	38	241-701-0105 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 300 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	8,064	10 232	82 511
24	39	6301-0101-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из труб водопроводных хризотилцементных с соединением при помощи муфт, диаметр труб 400 мм	км	0,03934	4 338 136	170 662
25	40	241-701-0108 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 500 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	39,648	30 506	1 209 502
26	41	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,321	1 517 875	487 238
27	42	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	324,21	1 828	592 656
28	43	6301-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 160 мм	км	0,006	1 774 163	10 645
29	44	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	6,06	3 817	23 131
30	45	6301-0105-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 250 мм	км	0,003	3 627 333	10 882
31	46	241-201-0620 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	3,03	9 310	28 209
32	47	6301-0105-0412 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 315 мм	км	0,0115	4 852 205	55 800
33	48	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	11,615	14 727	171 054
34	49	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	321	412	132 252
35	50	6114-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 200 мм	м трубопровода	6	446	2 676
36	51	6114-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 400 мм	м трубопровода	234,95	574	134 861
37	52	6301-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопровода из водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами, диаметр труб 100 мм	км	0,06	1 726 287	103 577
38	53	241-502-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	60	25 130	1 507 800
39	54	6301-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,03	2 374 845	71 245

1	2	3	4	5	6	7	8
40	55	241-108-0154 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 108х8,0 мм	м	30	13 846	415 380
41	56	6301-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм	км	0,003	5 925 255	17 776
42	57	241-108-0236 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 273х8,0 мм	м	3	42 129	126 387
43	58	6302-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопровода из керамических канализационных труб, диаметр 150 мм	м	15	4 807	72 105
44	59	261-301-0152 *РСНБ РК 2022*	Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 150 мм ГОСТ 286-82	м	15,12	1 811	27 382
45	60	6302-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопровода из керамических канализационных труб, диаметр 200 мм	м	21	5 372	112 812
46	61	261-301-0153 *РСНБ РК 2022*	Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 200 мм ГОСТ 286-82	м	21,168	2 776	58 762
47	62	6302-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопровода из керамических канализационных труб, диаметр 250 мм	м	6	6 666	39 996
48	63	261-301-0154 *РСНБ РК 2022*	Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 250 мм ГОСТ 286-82	м	6,048	3 431	20 751
49	64	6302-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопровода из керамических канализационных труб, диаметр 300 мм	м	6	9 284	55 704
50	65	261-301-0155 *РСНБ РК 2022*	Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 300 мм ГОСТ 286-82	м	6,048	5 083	30 742
51	66	6114-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 200 мм	сальник	156	13 634	2 126 904
52	67	241-102-0211 *РСНБ РК 2022*	Сальник набивной. Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х5,0 мм	м	42	5 173	217 266
53	68	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Сальник набивной. Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	4,8	11 525	55 320
54	69	6114-0801-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 300 мм	сальник	21	17 389	365 169
55	70	241-102-0234 *РСНБ РК 2022*	Сальник набивной. Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	1,5	15 940	23 910
56	71	241-102-0247 *РСНБ РК 2022*	Сальник набивной. Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х8,0 мм	м	3,6	32 580	117 288
57	72	241-102-0255 *РСНБ РК 2022*	Сальник набивной. Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм	м	1,2	40 367	48 440
58	73	6301-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 50-100 мм	т	0,07	250 187	17 513
59	74	241-504-0102 *РСНБ РК 2022*	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм	шт.	20	7 631	152 620
60	75	241-507-0102 *РСНБ РК 2022*	Муфта МФ ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	20	5 836	116 720
61	76	241-706-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта хризотилцементная безнапорная ГОСТ 31416-2009 DN 100	шт.	3	547	1 641

1	2	3	4	5	6	7	8
62	77	241-706-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта хризотилцементная безнапорная ГОСТ 31416-2009 DN 200	шт.	2	1 916	3 832
63	78	241-706-0104 *РСНБ РК 2022*	Муфта хризотилцементная безнапорная ГОСТ 31416-2009 DN 300	шт.	2	3 823	7 646
64	80	6302-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	шт.	175	103 647	18 138 225
			Узел 1. Устройства поддона вокруг колодца - 84шт /лист 16 НК, лист 2 НК.СО/				
65	81	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	138,5	11 561	1 601 198
66	82	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	26,9304	30 037	808 908
67	83	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	57,708	51 606	2 978 079
68	84	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,541	354 762	191 926
			Узел 2. Устройства поддона вокруг колодца - 25шт/лист 16 НК, лист 2 НК.СО/				
69	85	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	0,9	11 561	10 405
70	86	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1,44	30 037	43 253
71	87	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	3,24	51 606	167 203
72	88	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03114	354 762	11 047
			Пересечения с сущ.сети /на оборачиваемость 22%/ /лист 17 НК, 2 НК.СО/				
73	89	6106-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж вертикальной связи в виде фермы в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	9,15036	315 273	2 884 861
74	90	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	1,946853	358 342	697 639
75	91	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,01804	296 931	5 357
76	92	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,045424	287 860	13 076
77	93	6106-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3*	Монтаж вертикальной связи в виде фермы в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м. *Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.*	т	9,15036	191 502	1 752 312
			Устройства перепадов в смотровых колодцах (лист 14 НК)				
78	94	6301-0105-0416 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 500 мм	км	0,01437	7 482 236	107 520
79	95	241-201-0626 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 500х29,7 мм	м	14,5137	37 155	539 257

1	2	3	4	5	6	7	8
80	96	6114-0801-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 400 мм	сальник	4	27 771	111 084
81	97	241-102-0261 *РСНБ РК 2022*	Сальник набивной. Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х8,0 мм	м	2	69 931	139 862
82	98	241-706-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта хризотилцементная безнапорная ГОСТ 31416-2009 DN 500	шт.	4	6 904	27 616
83	99	241-209-1019 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 500 мм	шт.	4	123 992	495 968
84	100	241-208-1519 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 500 мм	шт.	4	107 966	431 864
85	101	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,05847	360 864	21 100
			Колодец канализационный К1 диаметром 1500 лист 12,13,14				
86	102	6302-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	34,14	95 134	3 247 875
87	103	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	8	53 001	424 008
88	104	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	8	18 063	144 504
89	105	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	27	26 479	714 933
90	107	225-101-0612 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-2	шт.	14	46 070	644 980
91	108	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	22	7 432	163 504
92	109	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3 297	3 297
93	110	225-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 10	шт.	199	6 951	1 383 249
94	111	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	14	13 221	185 094
95	112	225-101-0621 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	52	141 848	7 376 096
96	114	244-202-0107 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Т (С250)	комплект	58	44 524	2 582 392
97	115	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	1,03	296 931	305 839
98	116	217-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования строительных конструкций и элементов двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 45 мм х 45 мм, удельным весом 100 г/$м^2$ ДОС 45х45-100	$м^2$	148,32	278	41 233
99	117	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	2,044	1 515 928	3 098 557
100	118	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки /лоток/	$м^3$	120,11	29 636	3 559 580

1	2	3	4	5	6	7	8
101	119	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	570,9317	4 300	2 455 006
			Отмостка				
102	120	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	19,8294	27 171	538 785
103	121	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	19,8294	43 367	859 942
			Колодец водопроводный диаметром 2000 лист 13 НК				
104	122	6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	7,99	83 380	666 206
105	123	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	2	116 657	233 314
106	124	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	2	30 550	61 100
107	125	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	5	42 178	210 890
108	126	225-101-0616 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-2	шт.	2	93 281	186 562
109	127	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2	7 432	14 864
110	128	225-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 10	шт.	5	6 951	34 755
111	129	225-101-0621 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	2	141 848	283 696
112	131	244-202-0107 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Т (С250)	комплект	2	44 524	89 048
113	132	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,02	296 931	5 939
114	133	217-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования строительных конструкций и элементов двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 45 мм х 45 мм, удельным весом 100 г/$м^2$ ДОС 45х45-100	$м^2$	2,88	278	801
115	134	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,14824	1 515 928	224 721
116	135	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	46,5976	4 300	200 370
			Отмостка				
117	136	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,4396	27 171	11 944
118	137	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,4396	43 367	19 064
			Колодец канализационный К1 колодцы переключения диаметром 1500 лист 13НК				
119	138	6302-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	5,41	95 134	514 675
120	139	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	53 001	106 002

1	2	3	4	5	6	7	8
121	140	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	18 063	36 126
122	141	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	26 479	105 916
123	142	225-101-0612 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-2	шт.	2	46 070	92 140
124	143	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	7 432	7 432
125	144	225-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 10	шт.	8	6 951	55 608
126	145	225-101-0621 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	2	141 848	283 696
127	147	244-202-0107 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Т (С250)	комплект	2	44 524	89 048
128	148	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,02	296 931	5 939
129	149	217-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования строительных конструкций и элементов двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 45 мм х 45 мм, удельным весом 100 г/м^2 ДОС 45х45-100	м^2	2,88	278	801
130	150	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,12928	1 515 928	195 979
131	151	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки /лоток/	м^3	2,86	29 636	84 759
132	152	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	35,6076	4 300	153 113
			Отмостка				
133	153	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м^3	0,4396	27 171	11 944
134	154	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м^3	0,4396	43 367	19 064
			Колодец водопроводный диаметром 1500 лист 13 НК				
135	155	6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м^3	16,96	83 380	1 414 125
136	156	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	6	53 001	318 006
137	157	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	18	26 479	476 622
138	158	225-101-0612 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-2	шт.	6	46 070	276 420
139	159	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	6	7 432	44 592
140	160	225-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 10	шт.	32	6 951	222 432
141	161	225-101-0621 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	6	141 848	851 088

1	2	3	4	5	6	7	8
142	163	244-202-0107 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Т (С250)	комплект	6	44 524	267 144
143	164	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,06	296 931	17 816
144	165	217-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования строительных конструкций и элементов двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 45 мм х 45 мм, удельным весом 100 г/м^2 ДОС 45х45-100	м^2	8,64	278	2 402
145	166	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,38784	1 515 928	587 938
146	167	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	102,8664	4 300	442 326
			Отмостка				
147	168	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м^3	1,3188	27 171	35 833
148	169	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м^3	1,3188	43 367	57 192
			Гидроизоляция существующего колодца пенетроном (колодец переключения) лист 18 НК				
149	170	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	28,3	4 300	121 690
			Восстановление асфальтового покрытия /лист 18 НК/				
150	173	6201-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м^2	191,6	1 835	351 586
151	174	6201-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=3*	Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0101, 6201-0403-0102, 6201-0403-0103	м^2	-191,6	265	-50 774
152	175	6201-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	1 335,25	463	618 221
153	176	212-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	129,2522	18 853	2 436 792
154	177	6201-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=8*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	1 335,25	82	109 490
155	178	212-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	128,184	18 853	2 416 653
156	179	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	16 524,2	474	7 832 471
157	180	212-501-0203 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	1 612,76192	19 805	31 940 750

1	2	3	4	5	6	7	8
158	181	6201-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	16 524,2	21	347 008
159	182	212-501-0203 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	399,88564	19 805	7 919 735
			Перекачка стоков /лист 2 НК.СО/				
160	185	325-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Насос центробежный погружной, мощность 160 $м^3$/ч, напор 100 м	маш.-ч	304	2 685	816 240
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**171 095 033**
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7:				**171 095 033**
			Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
		НДЦС РК 8.01-08-2022. прил. А п. 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,3%	*5,3%*	9068 037		9 068 037
			Итого по главе 8:		**9068 037**		**9 068 037**
			Итого по главам 1-8:		**180163 070**		**180 163 070**
		НДЦС РК 8.01-08-2022. п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	*5%*	9008 154		9 008 154
		НДЦС РК 8.01-08-2022. п.8.2.66.4(а)	Непредвиденные работы и затраты	*3%*	5404 892		5 404 892
			Итого по части II в сметных ценах:		**194576 116**		**194 576 116**
			Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
			в том числе на II квартал 2025 г. доля - 48%	*48%*	6124 065		6 124 065
			в том числе на III квартал 2025 г. доля - 38%	*38%*	188452 051		188 452 051
			в том числе на IV квартал 2025 г. доля - 14%	*14%*	0		0
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
		НДЦС РК 8.04-07-2024. табл. 2	на II квартал 2025 г. доля - 48%, к = 1,0388	*1,0388*	6361 679		6 361 679
		НДЦС РК 8.04-07-2024. табл. 2	на III квартал 2025 г. доля - 38% к = 1,0587	*1,0587*	199514 186		199 514 186
		НДЦС РК 8.04-07-2024. табл. 2	на IV квартал 2025 г. доля - 14% к = 1,079	*1,079*	0		0
			Итого по части II в сметных ценах:		**205875 865**		**205 875 865**
			Скидка	*2,0%*			4 117 517
			Итого со скидкой				**201 758 348**
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2025 г.	*12%*		24211 002	

1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО по акту				**225 969 350**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение
Главный специалист отдела водо-газоснабжения
_____ Масимбаев А.Е.

Технический надзор:
ТОО "Билдинг-Строй LTD"
Эксперт технического надзора
_____ Даулбай Е.Б.

Авторский надзор:
ТОО "Институт инженерного проектирования"
Эксперт авторского надзора
_____ Уразович А.И.

Подрядчик:
ТОО "AlanSapa"(АланСапа)
Директор
_____ Тенизбаев Д.С.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "AlanSapa"(АланСапа)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция канализационного коллектора D-500 мм с общей протяженностью 2 км с началом от ул. Оренбургская вдоль ВОАД до Кульджинского тракта (Halyk Arena)"**

(наименование, адрес)

Объект : **06-01-01-01 Наружные сети водоотведения**

(наименование)

Договор подряда (контракт): **№ 040740002533/250068/00 от 30 апреля 2025 г.**

Акт выполненных работ № 15

за декабрь 2025 (месяц, год) на 1 "Исключить-добавить"

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Номер по смету	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО АКТУ:				140915
			Монтажные работы				
		Раздел 1.	Добавлаемые работы и материалы				140915
		Подраздел 1.1.	Лоток количество 852штук размер лоток 2970х1160х530мм толщина стенка 50мм				140915

1	2	3	4	5	6	7	8
1		6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	0,6727	38 170	25 677
2		225-203-0108 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 15 тс/$м^2$, объемом более 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012 (Л-6-8д)	$м^3$	0,6727	171 307	115 238
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**140 915**
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7:		140 915		**140 915**
			Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
		НДЦС РК 8.01-08-2022. прил. А п. 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,3%	*5,3%*	7 468		7 468
			Итого по главе 8:		**7 468**		**7 468**
			Итого по главам 1-8:		**148 383**		**148 383**
		НДЦС РК 8.01-08-2022. п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	*5%*	7 419		7 419
		НДЦС РК 8.01-08-2022. п.8.2.66.4(а)	Непредвиденные работы и затраты	*3%*	4 452		4 452
			Итого по части II в сметных ценах:		**160 254**		**160 254**
			Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
			в том числе на II квартал 2025 г. доля - 48%	*48%*	0		0
			в том числе на III квартал 2025 г. доля - 38%	*38%*	160 254		160 254
			в том числе на IV квартал 2025 г. доля - 14%	*14%*	0		0
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
		НДЦС РК 8.04-07-2024. табл. 2	на II квартал 2025 г. доля - 48%, к = 1,0388	*1,0388*	0		0

1	2	3	4	5	6	7	8
		НДЦС РК 8.04-07-2024. табл. 2	на III квартал 2025 г. доля - 38% к = 1,0587	*1,0587*	169 661		169 661
		НДЦС РК 8.04-07-2024. табл. 2	на IV квартал 2025 г. доля - 14% к = 1,079	*1,079*	0		0
			Итого по части II в сметных ценах:		**169 661**		**169 661**
			Скидка	*2,0%*			3 393
			Итого со скидкой				**166 268**
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2025 г.	*12%*		19 952	
			ВСЕГО по акту				**186 220**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение
Главный специалист отдела водо-газоснабжения

_____ Масимбаев А.Е.

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»
Форма АКТ Форма №2 Для АКТов Форма №2

Подрядчик:
ТОО "AlanSapa (АланСапа)
Директор

_____ Тенизбаев Д.С.

Технический надзор:
ТОО "Билдинг-Строй LTD"
Эксперт технического надзора

_____ Даулбай Ғ.Б.

Авторский надзор:
ТОО "Институт инженерного проектирования"
Эксперт авторского надзора

_____ Упукович А.И.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "AlanSapa"(АланСапа)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция канализационного коллектора D-500 мм с общей протяженностью 2 км с началом от ул. Оренбургская вдоль ВОАД до Кульджинского тракта (Halyk Arena)"**

(наименование, адрес)

Объект : **06-01-01-01 Наружные сети водоотведения**

(наименование)

Договор подряда (контракт): **№ 040740002533/250068/00 от 30 апреля 2025 г.**

Акт выполненных работ № 16

за декабрь 2025 (месяц, год) на исключить-добавить № 3 Наружные сети водоотведения

Номер по порядку	Номер по смету	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Земляные работы				
1	доп	1220-0101-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм	$м^2$	13 060,18	648	8 462 997
2	доп	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	32 010,50118	27	864 284
			Разработка				
3	3	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	150	8 218	1 232 700

1	2	3	4	5	6	7	8
4	доп	412-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов (песков). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км (55 км) Песок	т·км	1 246 928,8425	20	24 938 577
			Прокол /лист 18 НК/				
5	доп	241-201-0626 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 500х29,7 мм	м	108,34155	37 155	4 025 430
6	доп	6101-0207-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Крепление инвентарными щитами стенок траншей, ширина до 2 м, грунты устойчивые	$м^2$	9 263,51002	2 353	21 797 039
7	доп	225-101-0621 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	5	141 848	709 240
8	доп	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	3,1792539	1 146 249	3 644 217
			Восстановление тротуарного покрытия стоимость				
			Монтаж тротуары				
9	доп	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	338,856	6 900	2 338 106
10	доп	6201-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см	$м^2$	2 823,8	1 033	2 916 985
11	доп	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	$м^2$	2 823,8	1 039	2 933 928
12	доп	212-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Г, марки I	т	201,61932	21 937	4 422 923
			Установка камней бортовых-дорожные				
13	доп	1220-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную	м	1 775	3 595	6 381 125
14	доп	6201-0301-0605 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия на криволинейных участках, тротуарных	м	1 775	5 886	10 447 650
15	доп	255-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	1 775	2 433	4 318 575
			Установка камней бортовых-тротуарные				
16	доп	1220-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную	м	1 495	3 595	5 374 525

1	2	3	4	5	6	7	8
17	доп	6201-0301-0605 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия на криволинейных участках, тротуарных	м	1 495	5 886	8 799 570
18	доп	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	1 495	948	1 417 260
			Лоток 52шт,110пм				
19	доп	1220-1001-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	Водоотводный лоток. Снятие дефектных железобетонных лотков при ремонте водосбросных устройств	м лотка	9,35	21 803	203 858
20	доп	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	9,35	38 170	356 890
21	доп	225-203-0501 *РСНБ РК 2022*	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	$м^3$	9,35	136 362	1 274 985
			ИТОГО ПО АКТУ				**116 860 864**
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7:		116860 864		**116860 864**
			Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
		НДЦС РК 8.01-08-2022. прил. А п. 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,3%	*5,3%*	6193 626		6193 626
			Итого по главе 8:		**6193 626**		**6193 626**
			Итого по главам 1-8:		**123054 490**		**123054 490**
		НДЦС РК 8.01-08-2022. п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	*5%*	6152 724		6152 724
		НДЦС РК 8.01-08-2022. п.8.2.66.4(а)	Непредвиденные работы и затраты	*3%*	3691 635		3691 635
			Итого по части II в сметных ценах:		**132898 849**		**132898 849**
			Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
			в том числе на II квартал 2025 г. доля - 48%	*48%*	0		0
			в том числе на III квартал 2025 г. доля - 38%	*38%*	40200 447		40200 447
			в том числе на IV квартал 2025 г. доля - 14%	*14%*	92698 356		92698 356
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
		НДЦС РК 8.04-07-2024. табл. 2	на II квартал 2025 г. доля - 48%, к = 1,0388	*1,0388*	0		0

1	2	3	4	5	6	7	8
		НДЦС РК 8.04-07-2024. табл. 2	на III квартал 2025 г. доля - 38% к = 1,0587	*1,0587*	42560 214		42560 214
		НДЦС РК 8.04-07-2024. табл. 2	на IV квартал 2025 г. доля - 14% к = 1,079	*1,079*	100021 528		100021 528
			Итого по части II в сметных ценах:		**142581 742**		**142581 742**
			Скидка	*2,0%*			2851 635
			Итого со скидкой				**139730 107**
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2025 г.	*12%*		16767 613	
			ВСЕГО по акту				**156497 719**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение
Главный специалист отдела водо-газоснабжения
_____ Масимбаев А.Е.

Технический надзор:
ТОО "Билдинг-Строй LTD"
Эксперт технического надзора
_____ Даулбай Г.Б.

Авторский надзор:
ТОО "Институт инженерного проектирования"
Эксперт авторского надзора
_____ Ушукович А.И.

Подрядчик:
Директор
_____ Тенизбаев Д.С.