Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

220740037762

Заказчик **ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан",Республика Казахстан, область Ұлытау, г. Жезказган, ул. Тарадая, дом № 6**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

060940004614

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Казбайлық Астана",Республика Казахстан, г. Караганда, район Казыбек би, проспект Н. Назарбаева, 37, н.п. 1, офис 227**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №2 от 30.09.22г(Пождепо Сатпаев, 1 765 626 690,46)

Номер документа	Дата составления
70	23.12.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Сатпаев. Сметная документация. Корректировка			Работа	1	96 167 386,25	96 167 386,25	10 303 648,53
				Итого	1	x	96 167 386,25	10 303 648,53

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.12.2025

М.П.

Начальник УДП и АСР
Конуршинов Д.И.
А. Уразов

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
форма 3

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: **Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"**

Генподрядчик: **ТОО "Казбайлық Астана"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г. Сатпаев. Сметная документация. Корректировка.**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь №23 2025 года

Код заказчика		Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование			Организационно-правовая форма код
			№ 2	от 30.09.2022							
			Доп соглашение №№220008/09	от 25.02.2025							

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС 12% (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС 12%	в отчетном месяце за период декабрь 2025 г. без НДС	из графы 1							
				СМР по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные Расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г. Сатпаев. Сметная документация. Корректировка.	**1 765 626 690,46**	**863 472 141,61**	**85 863 737,72**							**10 303 648,53**	**96 167 386,25**
удержание резерва 5%	**88 281 334,52**	**43 173 607,09**	**4 293 186,89**							**515 182,43**	**4 808 369,31**
Итого:	**1 677 345 355,93**	**820 298 534,51**	**81 570 550,83**							**9 788 466,10**	**91 359 016,93**

Заказчик:

Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" **Байыров Е.А.** **БИН 220740037762**

Генподрядчик:

ТОО "Казбайлық Астана" **Мукашев И.С.** **БИН 060940004614**

Технический надзор:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" **Мырзабеков Е.Т.** **БИН 061240011957**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Казбайлық Астана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Ф-2 Пожарное депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Сатпаев. Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Пожарное депо на 4 автомобиля II-типа**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2 от 30.09.2022 г., доп.согл. №220008/09 от 27.02.2025 г.**

Акт выполненных работ №23

за **Декабрь 2025** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: 02-01-02 Конструкции железобетонные выше отм.0,000										
			Лестница /лист КЖ2-49-52/										
1	43	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,97528	139082,15	42661,62	135644,00	41607,00	25124,00	58243,00	209398,00	
						70659,34	15891,02	68913,00	15498,00		15511,00		
2	50	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	31	127,11	2,55	3940,00	79,00	2411,00	1011,00	5347,00	
						46,78	0,48	1450,00	15,00		396,00		
			Итого по разделу 1: 02-01-02 Конструкции железобетонные выше отм.0,000					**139584,00**	**41686,00**	**27535,00**	**59254,00**	**214745,00**	
								70363,00	**15513,00**	**0,00**	**15907,00**		
			Раздел 2: 02-01-03 Конструкции металлические										
			Опора для крепления фасада /лист КМ-20/										
3	57	1109-0302-0112 *РСНБ РК 2022*	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	1,3299195	-47836,48	-19753,83	-63619,00	-26271,00	-19524,00	-18394,00	-88574,00	
						-13401,70	-6643,21	-17823,00	-8835,00		-6561,00		
4	58	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,6656	-477959,00		-318130,00		-318130,00		-343580,00	
											-25450,00		
5	59	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,4368	-387146,00		-169105,00		-169105,00		-182633,00	
											-13528,00		
6	60	214-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,176	-480320,00		-84536,00		-84536,00		-91299,00	
											-6763,00		
7	61	СТССЦ	Доплата на применение марки стали С255	т	1,2784	-14178,00		-18125,00		-18125,00		-19575,00	
											-1450,00		
8	62	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	32	-145,76	-3,44	-4664,00	-110,00	-1994,00	-1777,00	-6956,00	
						-80,02	-0,48	-2561,00	-15,00		-515,00		
			Итого по разделу 2: 02-01-03 Конструкции металлические					**-658179,00**	**-26381,00**	**-611414,00**	**-20171,00**	**-732617,00**	
								-20384,00	**-8850,00**	**0,00**	**-54267,00**		
			Раздел 3: 02-01-04 Архитектурные решения										
			Архитектурные решения ниже отм.0.000										
			Отделка помещений на отм. -2,700(лист АР1-1.2)										
9	7	1115-0405-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1056,2	490,23	4,26	517781,00	4500,00	198872,00	253308,00	832771,00	
						297,68	2,11	314410,00	2229,00		61682,00		
			Устройство осмотровых канав ОС-1 /лист АР1-7,8,9/										
10	35	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,28436	1225484,67	16820,03	348479,00	4782,00	316779,00	26695,00	405188,00	
						94657,25	6285,96	26917,00	1787,00		30014,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	40	261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	кг	5,688	457,00		2599,00		2599,00		2807,00	
											208,00		
12	41	1110-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м^2	11,96	614,02	221,01	7344,00	2643,00		5329,00	13687,00	
						393,01	102,03	4700,00	1220,00		1014,00		
13	42	215-202-0602 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3.75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	0,025232	139715,00		3525,00		3525,00		3807,00	
											282,00		
14	43	261-107-0998 *РСНБ РК 2022*	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	330	2,00		660,00		660,00		713,00	
											53,00		
15	44	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,0427	223228,11	2603,65	9532,00	111,00	1155,00	5730,00	16483,00	
						193566,24	912,42	8265,00	39,00		1221,00		
16	45	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0427	1074856,00		45896,00		45896,00		49568,00	
											3672,00		
17	46	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	1,0675	145,76	3,44	156,00	4,00	67,00	59,00	232,00	
						80,02	0,48	85,00	1,00		17,00		
18	47	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	2,135	127,11	2,55	271,00	5,00	166,00	70,00	368,00	
						46,78	0,48	100,00	1,00		27,00		
			Устройство осмотровых канав ОС-2 /лист АР1-7,8,9/										
19	49	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,41714	1225484,67	16820,03	511199,00	7016,00	464697,00	39160,00	594388,00	
						94657,25	6285,96	39485,00	2622,00		44029,00		
20	54	261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	кг	5,688	457,00		2599,00		2599,00		2807,00	
											208,00		
21	55	1110-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м^2	11,96	614,02	221,01	7344,00	2643,00		5329,00	13687,00	
						393,01	102,03	4700,00	1220,00		1014,00		
22	56	215-202-0602 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3.75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	0,025232	139715,00		3525,00		3525,00		3807,00	
											282,00		
23	57	261-107-0998 *РСНБ РК 2022*	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	330	2,00		660,00		660,00		713,00	
											53,00		
24	58	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,0427	223228,11	2603,65	9532,00	111,00	1155,00	5730,00	16483,00	
						193566,24	912,42	8265,00	39,00		1221,00		
25	59	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0427	1074856,00		45896,00		45896,00		49568,00	
											3672,00		
26	60	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	1,0675	145,76	3,44	156,00	4,00	67,00	59,00	232,00	
						80,02	0,48	85,00	1,00		17,00		
27	61	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	2,135	127,11	2,55	271,00	5,00	166,00	70,00	368,00	
						46,78	0,48	100,00	1,00		27,00		
			Архитектурные решения выше отм.0.000										
			Отделка помещений на отм.0,000 /лист АР2-1.3/										
28	62	1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	133,5865	-1375,63	-7,19	-183766,00	-960,00	-56152,00	-101615,00	-308211,00	
						-948,10	-2,74	-126653,00	-366,00		-22830,00		
29	67	1115-0405-0102 *РСНБ РК 2022*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м^2 окрашиваемой поверхности	797,627	543,41	4,75	433438,00	3788,00	164686,00	213469,00	698657,00	
						332,19	2,35	264964,00	1874,00		51750,00		
30	68	1115-0405-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м^2 окрашиваемой поверхности	2793,04	490,23	4,26	1369232,00	11898,00	525902,00	669855,00	2202201,00	
						297,68	2,11	831432,00	5893,00		163114,00		
			Отделка помещений на отм.+3.300 /лист АР2-1.3/										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	75	1115-0405-0102 *РСНБ РК 2022*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м^2 окрашиваемой поверхности	786,68	543,41	4,75	427490,00	3737,00	162426,00	210539,00	689069,00	
						332,19	2,35	261327,00	1849,00		51040,00		
32	76	1115-0405-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м^2 окрашиваемой поверхности	1318,8	490,23	4,26	646515,00	5618,00	248317,00	316288,00	1039821,00	
						297,68	2,11	392580,00	2783,00		77018,00		
33	78	1115-0405-0102 *РСНБ РК 2022*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м^2 окрашиваемой поверхности	107,2	543,41	4,75	58254,00	509,00	22134,00	28690,00	93899,00	
						332,19	2,35	35611,00	252,00		6955,00		
			Внутренние стены, перегородки /лист АР2-2,3,4/										
34	80	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м^3	4,695	-39847,00		-187082,00		-187082,00		-202049,00	
											-14967,00		
35	82	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м^3	0,038625	-39847,00		-1539,00		-1539,00		-1662,00	
											-123,00		
			Кровля /лист АР2-7,8,9/										
36	84	1112-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой	м^2 кровли	60	680,86	13,94	40852,00	837,00	28279,00	11038,00	56041,00	
						195,60	4,36	11736,00	262,00		4151,00		
			Кровля галереи /лист АР2-11/										
37	97	1110-0114-0503 *РСНБ РК 2022*	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам	м^2 покрытия	16	-5946,22	-68,83	-95140,00	-1101,00	-84443,00	-9084,00	-112562,00	
						-599,72	-31,12	-9596,00	-498,00		-8338,00		
38	100	1112-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м^2 стяжки	16	-1234,85	-190,47	-19758,00	-3048,00	-9834,00	-7047,00	-28949,00	
						-429,74	-48,97	-6876,00	-784,00		-2144,00		
39	101	1109-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м^2 покрытия	16	-1148,06	-266,40	-18369,00	-4263,00	-2967,00	-8715,00	-29251,00	
						-696,24	-93,17	-11140,00	-1491,00		-2167,00		
			Полы на отм.0.000 /лист АР2-14/										
			Тип К										
40	123	1111-0101-3904 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	103,89	4172,08	2,94	433437,00	306,00	375436,00	54374,00	526836,00	
						555,36	1,43	57696,00	149,00		39025,00		
			Тип Л										
41	128	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из линолеума. Устройство	м^2 покрытия	143,35	5032,87	70,56	721462,00	10114,00	644625,00	66897,00	851427,00	
						465,45	31,01	66722,00	4445,00		63068,00		
42	129	1111-0101-4003 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	140,31	388,57	3,65	54520,00	512,00	32385,00	20532,00	81056,00	
						154,11	1,56	21623,00	219,00		6004,00		
			Тип К1										
43	142	1111-0101-3904 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	95,12	4172,08	2,94	396848,00	280,00	343743,00	49784,00	482363,00	
						555,36	1,43	52826,00	136,00		35731,00		
			Тип К2										
44	154	1111-0101-3904 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	59,9	4172,08	2,94	249908,00	176,00	216465,00	31350,00	303759,00	
						555,36	1,43	33266,00	86,00		22501,00		
			Тип К3										
45	161	1111-0101-3904 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	40,1	4172,08	2,94	167300,00	118,00	144913,00	20988,00	203351,00	
						555,36	1,43	22270,00	57,00		15063,00		
			Тип М1										
46	172	1111-0101-3904 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	40,1	4172,08	2,94	167300,00	118,00	144913,00	20988,00	203351,00	
						555,36	1,43	22270,00	57,00		15063,00		
			Полы на отм.+3.300 /лист АР2-15/										
			Тип К										
47	178	1111-0101-3904 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	81,84	4172,08	2,94	341443,00	241,00	295752,00	42833,00	415018,00	
						555,36	1,43	45451,00	117,00		30742,00		
			Тип Л										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	183	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из линолеума. Устройство	$м^2$ покрытия	249,84	5032,87	70,56	1257412,00	17629,00	1123496,00	116593,00	1483925,00	
						465,45	31,01	116288,00	7748,00		109920,00		
49	184	1111-0101-4003 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	127,55	388,57	3,65	49562,00	466,00	29440,00	18664,00	73684,00	
						154,11	1,56	19657,00	199,00		5458,00		
			Тип К1										
50	190	1111-0101-3904 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	19,79	4172,08	2,94	82565,00	58,00	71517,00	10358,00	100357,00	
						555,36	1,43	10991,00	28,00		7434,00		
			Тип Д										
51	194	1111-0101-1203 *РСНБ РК 2022*	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	$м^2$ пола	39,15	1641,55	18,80	64267,00	736,00	38315,00	24064,00	95398,00	
						644,07	9,81	25215,00	384,00		7067,00		
			Подиум /лист АР2-16/										
52	199	1110-0115-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,686	12963,05	74,43	8893,00	51,00	6009,00	2571,00	12381,00	
						4129,08	34,62	2833,00	24,00		917,00		
			Решетки Р-1,2,3,4 /лист АР2-17/										
53	202	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,5658	1225484,67	16820,03	693379,00	9517,00	630305,00	53116,00	806215,00	
						94657,25	6285,96	53557,00	3557,00		59720,00		
54	203	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0579	111325,19	4401,61	6446,00	255,00	489,00	3971,00	11250,00	
						98486,30	912,42	5702,00	53,00		833,00		
55	204	222-509-0701 *РСНБ РК 2022*	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,0579	1045837,00		60554,00		60554,00		65398,00	
											4844,00		
56	205	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,4475	145,76	3,44	211,00	5,00	90,00	80,00	314,00	
						80,02	0,48	116,00	1,00		23,00		
57	206	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2,895	127,11	2,55	368,00	7,00	225,00	94,00	499,00	
						46,78	0,48	135,00	1,00		37,00		
			Решетки Р-1-9 /лист АР2-24,25/										
58	233	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,28277	111325,19	4401,61	31479,00	1245,00	2386,00	19394,00	54943,00	
						98486,30	912,42	27849,00	258,00		4070,00		
59	234	222-509-0701 *РСНБ РК 2022*	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,28277	1045837,00		295731,00		295731,00		319390,00	
											23659,00		
60	235	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	7,06925	145,76	3,44	1030,00	24,00	440,00	393,00	1537,00	
						80,02	0,48	566,00	3,00		114,00		
61	236	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	14,1385	127,11	2,55	1797,00	36,00	1100,00	461,00	2439,00	
						46,78	0,48	661,00	7,00		181,00		
			Люк ЛК-1, Стремянка СТ-1 /лист АР2-28/										
62	242	1110-0107-0105 *РСНБ РК 2022*	Проемы площадью до 2 $м^2$ в перекрытиях. Установка блоков люков	$м^2$	1	5436,52	1254,94	5437,00	1255,00	1658,00	2576,00	8654,00	
						2523,73	337,96	2524,00	338,00		641,00		
			Учебная башня /лист АР2-37-44/										
			Кровля парапета										
63	309	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	1,62	60560,00		98107,00		98107,00		105956,00	
											7849,00		
64	317	1110-0107-0105 *РСНБ РК 2022*	Проемы площадью до 2 $м^2$ в перекрытиях. Установка блоков люков	$м^2$	1	5436,52	1254,94	5437,00	1255,00	1658,00	2576,00	8654,00	
						2523,73	337,96	2524,00	338,00		641,00		
65	318	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 15-10П СТ РК 943-92/Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	0,7744	14911,00		11547,00		11547,00		12471,00	
											924,00		
			Итого по разделу 3: 02-01-04 Архитектурные решения					9193992,00	83243,00	6469510,00	2227614,00	12335307,00	
								2641239,00	37139,00	0,00	913701,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4: 02-01-05 Водопровод и канализация										
			Водопровод хозяйственно-питьевой										
66	17	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,352	110300,06	0,00	38826,00	0,00	513,00	37929,00	82895,00	
						108842,16	0,00	38312,00	0,00		6140,00		
			Водопровод горячее водоснабжение Т3, Т4										
67	81	1117-0201-0102 *РСНБ РК 2022*	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	2	19859,09	49,78	39718,00	100,00	27768,00	11660,00	55488,00	
						5925,32	23,89	11851,00	48,00		4110,00		
			Водопровод противопожарный В2										
68	111	1116-1401-0102 *РСНБ РК 2022*	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	18	3326,41	48,73	59875,00	878,00	476,00	57723,00	127006,00	
						3251,23	21,03	58522,00	379,00		9408,00		
			Приборы										
69	177	1117-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	11	5260,63	151,49	57867,00	1666,00	4951,00	51071,00	117653,00	
						4659,02	78,57	51249,00	864,00		8715,00		
70	180	1117-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	Мойки на два отделения. Установка	комплект	1	6285,91	404,36	6286,00	404,00	482,00	5508,00	12738,00	
						5399,68	221,19	5400,00	221,00		944,00		
71	183	1117-0501-0104 *РСНБ РК 2022*	Умывальники. Установка	комплект	2	2552,80	88,47	5106,00	177,00	270,00	4651,00	10538,00	
						2329,23	43,96	4658,00	88,00		781,00		
72	187	1117-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	2	3131,35	380,58	6263,00	761,00	771,00	5017,00	12182,00	
						2365,35	194,14	4731,00	388,00		902,00		
73	191	1117-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Унитазы напольные. Установка	комплект	6	21422,59	98,34	128536,00	590,00	105919,00	21871,00	162440,00	
						3671,15	48,34	22027,00	290,00		12033,00		
74	194	1117-0101-0108 *РСНБ РК 2022*	Биде. Установка	комплект	1	4769,62	59,88	4770,00	60,00	2130,00	2557,00	7913,00	
						2580,04	29,37	2580,00	29,00		586,00		
75	197	1117-0101-0112 *РСНБ РК 2022*	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	18	41337,21	126,44	744070,00	2276,00	707819,00	34449,00	840800,00	
						1887,50	65,40	33975,00	1177,00		62281,00		
76	198	1117-0101-0111 *РСНБ РК 2022*	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	31189,93	59,03	31190,00	59,00	30032,00	1106,00	34880,00	
						1099,05	29,89	1099,00	30,00		2584,00		
77	199	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,04	48687,83	2071,24	1948,00	83,00	1450,00	395,00	2530,00	
						10355,86	505,33	414,00	20,00		187,00		
			Приборы										
78	226	1117-0501-0104 *РСНБ РК 2022*	Умывальники. Установка	комплект	6	2552,80	88,47	15317,00	531,00	811,00	13954,00	31613,00	
						2329,23	43,96	13975,00	264,00		2342,00		
79	230	1117-0101-0112 *РСНБ РК 2022*	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	5	41337,21	126,44	206686,00	632,00	196616,00	9569,00	233555,00	
						1887,50	65,40	9438,00	327,00		17300,00		
80	231	1117-0101-0111 *РСНБ РК 2022*	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	31189,93	59,03	31190,00	59,00	30032,00	1106,00	34880,00	
						1099,05	29,89	1099,00	30,00		2584,00		
			Канализация напорная К4н, К3н										
81	234	1118-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	7	40286,40	712,17	282005,00	4985,00	63806,00	210661,00	532079,00	
						30459,04	249,61	213213,00	1747,00		39413,00		
			Водоснабжение оборотное А4; В5										
82	250	1118-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	40286,40	712,17	40286,00	713,00	9115,00	30094,00	76010,00	
						30459,04	249,61	30459,00	250,00		5630,00		
			Итого по разделу 4: 02-01-05 Водопровод и канализация					**1699939,00**	**13974,00**	**1182961,00**	**499321,00**	**2375200,00**	
								503002,00	**6152,00**	**0,00**	**175940,00**		
			Раздел 5: 02-01-06 Отопление и вентиляция										
			Вентиляция -35°С										
			Теплоснабжение установки П1										
83	29	1118-1101-0104 *РСНБ РК 2022*	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	890,96	0,00	1782,00	0,00	304,00	1448,00	3488,00	
						738,85	0,00	1478,00	0,00		258,00		
84	30	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	2	5655,00		11310,00		11310,00		12215,00	
											905,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85	31	1118-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	3457,29	0,00	6915,00	0,00	5790,00	1102,00	8658,00	
						562,30	0,00	1125,00	0,00		641,00		
86	32	1118-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	40286,40	712,17	40286,00	713,00	9115,00	30094,00	76010,00	
						30459,04	249,61	30459,00	250,00		5630,00		
87	35	1118-1001-0105 *РСНБ РК 2022*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1	3157,02	526,34	3157,00	526,00	30,00	2731,00	6359,00	
						2600,73	186,33	2601,00	186,00		471,00		
88	38	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	7,16	145,76	3,44	1044,00	24,00	446,00	398,00	1557,00	
						80,02	0,48	573,00	3,00		115,00		
89	39	1113-0301-0806 *РСНБ РК 2022*	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	$м^2$	14,32	239,26	4,46	3426,00	64,00	2721,00	450,00	4186,00	
						44,81	0,72	642,00	10,00		310,00		
90	40	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	40	1145,05	129,58	45802,00	5183,00	18490,00	18736,00	69701,00	
						553,22	63,11	22129,00	2524,00		5163,00		
91	47	1118-1101-0104 *РСНБ РК 2022*	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	890,96	0,00	1782,00	0,00	304,00	1448,00	3488,00	
						738,85	0,00	1478,00	0,00		258,00		
92	48	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	2	5655,00		11310,00		11310,00		12215,00	
											905,00		
93	49	1118-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	3457,29	0,00	6915,00	0,00	5790,00	1102,00	8658,00	
						562,30	0,00	1125,00	0,00		641,00		
94	50	1118-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	40286,40	712,17	40286,00	713,00	9115,00	30094,00	76010,00	
						30459,04	249,61	30459,00	250,00		5630,00		
95	53	1118-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	2076,48	269,87	2076,00	270,00	19,00	1840,00	4229,00	
						1787,55	89,65	1788,00	90,00		313,00		
96	56	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	48,3	145,76	3,44	7040,00	166,00	3009,00	2683,00	10501,00	
						80,02	0,48	3865,00	23,00		778,00		
97	57	1113-0301-0806 *РСНБ РК 2022*	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	$м^2$	96,6	239,26	4,46	23113,00	431,00	18353,00	3035,00	28239,00	
						44,81	0,72	4329,00	70,00		2091,00		
98	58	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	302	1145,05	129,58	345805,00	39133,00	139600,00	141460,00	526247,00	
						553,22	63,11	167072,00	19059,00		38982,00		
99	65	1118-1101-0104 *РСНБ РК 2022*	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	890,96	0,00	1782,00	0,00	304,00	1448,00	3488,00	
						738,85	0,00	1478,00	0,00		258,00		
100	66	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	2	5655,00		11310,00		11310,00		12215,00	
											905,00		
101	67	1118-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	3457,29	0,00	6915,00	0,00	5790,00	1102,00	8658,00	
						562,30	0,00	1125,00	0,00		641,00		
102	68	1118-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	40286,40	712,17	40286,00	713,00	9115,00	30094,00	76010,00	
						30459,04	249,61	30459,00	250,00		5630,00		
103	71	1118-1001-0104 *РСНБ РК 2022*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	2547,35	387,99	2547,00	388,00	27,00	2215,00	5143,00	
						2132,13	128,32	2132,00	128,00		381,00		
104	74	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	3,5	145,76	3,44	510,00	12,00	218,00	194,00	760,00	
						80,02	0,48	280,00	2,00		56,00		
105	75	1113-0301-0806 *РСНБ РК 2022*	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	$м^2$	7	239,26	4,46	1675,00	31,00	1330,00	220,00	2047,00	
						44,81	0,72	314,00	5,00		152,00		
106	76	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	25	1145,05	129,58	28626,00	3240,00	11556,00	11710,00	43563,00	
						553,22	63,11	13831,00	1578,00		3227,00		
			Теплоснабжение установки П4										
107	83	1118-1101-0104 *РСНБ РК 2022*	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	890,96	0,00	1782,00	0,00	304,00	1448,00	3488,00	
						738,85	0,00	1478,00	0,00		258,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
108	84	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	2	5655,00		11310,00		11310,00		12215,00	
											905,00		
109	85	1118-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	3457,29	0,00	6915,00	0,00	5790,00	1102,00	8658,00	
						562,30	0,00	1125,00	0,00		641,00		
110	86	1118-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	40286,40	712,17	40286,00	713,00	9115,00	30094,00	76010,00	
						30459,04	249,61	30459,00	250,00		5630,00		
111	89	1118-1001-0102 *РСНБ РК 2022*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	2069,21	259,88	2069,00	260,00	22,00	1827,00	4208,00	
						1787,55	76,99	1788,00	77,00		312,00		
112	92	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	7,4	145,76	3,44	1079,00	26,00	461,00	411,00	1609,00	
						80,02	0,48	592,00	4,00		119,00		
113	93	1113-0301-0806 *РСНБ РК 2022*	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	$м^2$	14,8	239,26	4,46	3541,00	66,00	2812,00	465,00	4326,00	
						44,81	0,72	663,00	11,00		320,00		
114	94	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	74	1145,05	129,58	84734,00	9589,00	34207,00	34662,00	128948,00	
						553,22	63,11	40938,00	4670,00		9552,00		
			Теплоснабжение установки П5										
115	101	1118-1101-0104 *РСНБ РК 2022*	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	890,96	0,00	1782,00	0,00	304,00	1448,00	3488,00	
						738,85	0,00	1478,00	0,00		258,00		
116	102	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	2	5655,00		11310,00		11310,00		12215,00	
											905,00		
117	103	1118-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	3457,29	0,00	6915,00	0,00	5790,00	1102,00	8658,00	
						562,30	0,00	1125,00	0,00		641,00		
118	104	1118-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	40286,40	712,17	40286,00	713,00	9115,00	30094,00	76010,00	
						30459,04	249,61	30459,00	250,00		5630,00		
119	107	1118-1001-0103 *РСНБ РК 2022*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1	2536,69	380,05	2537,00	380,00	25,00	2216,00	5133,00	
						2132,13	128,67	2132,00	129,00		380,00		
120	110	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	684	145,76	3,44	99700,00	2353,00	42613,00	37989,00	148701,00	
						80,02	0,48	54734,00	328,00		11012,00		
121	111	1113-0301-0806 *РСНБ РК 2022*	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	$м^2$	1368	239,26	4,46	327308,00	6101,00	259906,00	42983,00	399908,00	
						44,81	0,72	61300,00	985,00		29617,00		
122	112	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	82	1145,05	129,58	93894,00	10626,00	37905,00	38410,00	142889,00	
						553,22	63,11	45364,00	5175,00		10585,00		
			Теплоснабжение установки П6										
123	119	1118-1101-0104 *РСНБ РК 2022*	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	890,96	0,00	1782,00	0,00	304,00	1448,00	3488,00	
						738,85	0,00	1478,00	0,00		258,00		
124	120	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	2	5655,00		11310,00		11310,00		12215,00	
											905,00		
125	121	1118-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	3457,29	0,00	6915,00	0,00	5790,00	1102,00	8658,00	
						562,30	0,00	1125,00	0,00		641,00		
126	122	1118-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	40286,40	712,17	40286,00	713,00	9115,00	30094,00	76010,00	
						30459,04	249,61	30459,00	250,00		5630,00		
127	125	1118-1001-0102 *РСНБ РК 2022*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	2069,21	259,88	2069,00	260,00	22,00	1827,00	4208,00	
						1787,55	76,99	1788,00	77,00		312,00		
128	128	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	5	145,76	3,44	729,00	17,00	312,00	278,00	1088,00	
						80,02	0,48	400,00	2,00		81,00		
129	129	1113-0301-0806 *РСНБ РК 2022*	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	$м^2$	10	239,26	4,46	2393,00	44,00	1900,00	314,00	2924,00	
						44,81	0,72	448,00	7,00		217,00		
130	130	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	50	1145,05	129,58	57253,00	6480,00	23113,00	23421,00	87128,00	
						553,22	63,11	27661,00	3156,00		6454,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Теплоснабжение установки П7										
131	137	1118-1101-0104 *РСНБ РК 2022*	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	890,96 738,85	0,00 0,00	1782,00 1478,00	0,00 0,00	304,00	1448,00 258,00	3488,00	
132	138	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	2	5655,00		11310,00		11310,00	905,00	12215,00	
133	139	1118-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	3457,29 562,30	0,00 0,00	6915,00 1125,00	0,00 0,00	5790,00	1102,00 641,00	8658,00	
134	140	1118-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	40286,40 30459,04	712,17 249,61	40286,00 30459,00	713,00 250,00	9115,00	30094,00 5630,00	76010,00	
135	143	1118-1001-0102 *РСНБ РК 2022*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	2069,21 1787,55	259,88 76,99	2069,00 1788,00	260,00 77,00	22,00	1827,00 312,00	4208,00	
136	146	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	3,2	145,76 80,02	3,44 0,48	466,00 256,00	11,00 2,00	199,00	178,00 52,00	696,00	
137	147	1113-0301-0806 *РСНБ РК 2022*	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	$м^2$	6,4	239,26 44,81	4,46 0,72	1531,00 287,00	29,00 5,00	1216,00	201,00 139,00	1871,00	
138	148	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	32	1145,05 553,22	129,58 63,11	36642,00 17703,00	4147,00 2020,00	14792,00	14989,00 4131,00	55762,00	
			Теплоснабжение установок У1.1-У16.2										
139	153	1118-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	32	2076,48 1787,55	269,87 89,65	66447,00 57202,00	8636,00 2869,00	610,00	58869,00 10025,00	135341,00	
140	155	1116-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	284	1439,71 709,61	31,92 12,66	408878,00 201529,00	9065,00 3595,00	198283,00	201021,00 48791,00	658690,00	
141	156	1116-0301-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	22	1483,97 709,61	31,92 12,66	32647,00 15611,00	703,00 279,00	16334,00	15572,00 3857,00	52076,00	
142	157	1116-0301-0104 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	96	2047,44 709,61	31,92 12,66	196554,00 68123,00	3064,00 1215,00	125367,00	67951,00 21160,00	285665,00	
143	158	1116-0301-0105 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	16	2138,11 709,61	31,92 12,66	34210,00 11354,00	511,00 203,00	22345,00	11325,00 3643,00	49178,00	
144	159	1116-0301-0106 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	26	2579,12 888,80	59,08 24,61	67057,00 23109,00	1536,00 640,00	42412,00	23274,00 7226,00	97557,00	
145	160	1116-0301-0106 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	88	2579,12 888,80	59,08 24,61	226963,00 78214,00	5199,00 2166,00	143549,00	78772,00 24459,00	330194,00	
146	163	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	61,8	145,76 80,02	3,44 0,48	9008,00 4945,00	213,00 30,00	3850,00	3432,00 995,00	13435,00	
147	164	1113-0301-0806 *РСНБ РК 2022*	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	$м^2$	123,6	239,26 44,81	4,46 0,72	29573,00 5539,00	551,00 89,00	23483,00	3884,00 2676,00	36133,00	
148	165	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	248	1145,05 553,22	129,58 63,11	283972,00 137199,00	32136,00 15651,00	114638,00	116166,00 32012,00	432150,00	
149	166	234-303-0209 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	24,2	330,00		7986,00		7986,00	639,00	8625,00	
150	167	234-303-0211 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 30 мм	м	105,6	379,00		40022,00		40022,00	3202,00	43224,00	
151	168	234-303-0213 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 38 мм	м	17,6	400,00		7040,00		7040,00	563,00	7603,00	
152	169	234-303-0215 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм		28,6	528,00		15101,00		15101,00		16309,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							1208,00		
153	170	234-303-0219 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 64 мм	м	96,8	784,00		75891,00		75891,00		81962,00	
											6071,00		
154	171	1115-0403-1003 *РСНБ РК 2022*	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		17,9	983,50	1,80	17605,00	32,00	3584,00	11204,00	31114,00	
				м² окрашиваемой поверхности		781,50	0,92	13989,00	16,00		2305,00		
			П1										
155	172	1120-2501-0101 *РСНБ РК 2022*	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м³/час. Установка		1	110960,05	5203,75	110960,00	5203,00	11629,00	93829,00	221172,00	
				камера		94127,41	1616,32	94127,00	1616,00		16383,00		
156	174	1126-0101-1801 *РСНБ РК 2022*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука		8,2	3353,50	222,88	27499,00	1828,00	12771,00	10480,00	41017,00	
				м² изолируемой поверхности		1573,15	108,55	12900,00	890,00		3038,00		
157	175	234-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 3 мм		9,02	2650,00		23903,00		23903,00		25815,00	
				м²							1912,00		
158	176	1120-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка		8	3112,25	75,82	24898,00	607,00	5085,00	19019,00	47430,00	
				заслонка		2400,86	25,08	19207,00	201,00		3513,00		
159	178	1120-0302-0101 *РСНБ РК 2022*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка		22	618,96	4,52	13617,00	99,00	286,00	12978,00	28723,00	
				решетка		601,44	0,50	13232,00	11,00		2128,00		
160	179	246-304-0526 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм		22	12996,00		285912,00		285912,00		308785,00	
				шт.							22873,00		
161	180	1120-0302-0105 *РСНБ РК 2022*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,36 м². Установка в конструкцию подвесных потолков		3	1469,55	13,53	4409,00	41,00	19,00	4275,00	9379,00	
				решетка		1449,70	4,51	4349,00	14,00		695,00		
162	181	246-304-0717 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 700 мм		3	29130,00		87390,00		87390,00		94381,00	
				шт.							6991,00		
163	186	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		8	4966,48	152,94	39732,00	1223,00	12680,00	25499,00	70449,00	
				шт.		3228,59	23,89	25829,00	191,00		5218,00		
164	187	261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	Заглушки питометражных лючков		8	806,00		6448,00		6448,00		6964,00	
				шт.							516,00		
165	189	1120-0401-0115 *РСНБ РК 2022*	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка		1	10427,19	145,94	10427,00	146,00	1011,00	9110,00	21100,00	
				клапан		9270,67	25,08	9271,00	25,00		1563,00		
			П2										
166	191	1120-2501-0101 *РСНБ РК 2022*	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м³/час. Установка		1	110960,05	5203,75	110960,00	5203,00	11629,00	93829,00	221172,00	
				камера		94127,41	1616,32	94127,00	1616,00		16383,00		
167	193	1126-0101-1801 *РСНБ РК 2022*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука		1,8	3353,50	222,88	6036,00	401,00	2803,00	2301,00	9004,00	
				м² изолируемой поверхности		1573,15	108,55	2832,00	195,00		667,00		
168	194	234-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 3 мм		1,98	2650,00		5247,00		5247,00		5667,00	
				м²							420,00		
169	197	1120-0302-0101 *РСНБ РК 2022*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка		6	618,96	4,52	3714,00	27,00	78,00	3539,00	7833,00	
				решетка		601,44	0,50	3609,00	3,00		580,00		
170	198	246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм		1	12996,00		12996,00		12996,00		14036,00	
				шт.							1040,00		
171	199	246-304-0526 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм		3	12996,00		38988,00		38988,00		42107,00	
				шт.							3119,00		
172	200	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм		2	9445,00		18890,00		18890,00		20401,00	
				шт.							1511,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
173	201	1120-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка		1	3112,25	75,82	3112,00	76,00	636,00	2377,00	5928,00	
				заслонка		2400,86	25,08	2401,00	25,00		439,00		
174	203	1120-0401-0115 *РСНБ РК 2022*	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка		1	10427,19	145,94	10427,00	146,00	1011,00	9110,00	21100,00	
				клапан		9270,67	25,08	9271,00	25,00		1563,00		
			П3										
175	205	1120-2501-0101 *РСНБ РК 2022*	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м^3/час. Установка		1	110960,05	5203,75	110960,00	5203,00	11629,00	93829,00	221172,00	
				камера		94127,41	1616,32	94127,00	1616,00		16383,00		
176	207	1126-0101-1801 *РСНБ РК 2022*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука		4,7	3353,50	222,88	15761,00	1047,00	7320,00	6007,00	23509,00	
				м^2 изолируемой поверхности		1573,15	108,55	7394,00	510,00		1741,00		
177	208	234-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 3 мм		5,17	2650,00		13701,00		13701,00		14797,00	
				м^2							1096,00		
178	210	1120-0302-0102 *РСНБ РК 2022*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м^2. Установка		7	779,08	12,76	5454,00	90,00	91,00	5199,00	11505,00	
				решетка		753,32	4,51	5273,00	32,00		852,00		
179	211	246-304-0608 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 250 мм		4	11214,00		44856,00		44856,00		48444,00	
				шт.							3588,00		
180	212	246-304-0654 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 250 мм		3	13643,00		40929,00		40929,00		44203,00	
				шт.							3274,00		
181	213	1120-0501-0107 *РСНБ РК 2022*	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка		1	3617,21	79,55	3617,00	79,00	865,00	2644,00	6762,00	
				заслонка		2672,65	25,08	2673,00	25,00		501,00		
182	215	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		1	4966,48	152,94	4966,00	153,00	1585,00	3187,00	8805,00	
				шт.		3228,59	23,89	3229,00	24,00		652,00		
183	216	261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	Заглушки питометражных лючков		1	806,00		806,00		806,00		870,00	
				шт.							64,00		
			П4										
184	218	1120-2501-0101 *РСНБ РК 2022*	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м^3/час. Установка		1	110960,05	5203,75	110960,00	5203,00	11629,00	93829,00	221172,00	
				камера		94127,41	1616,32	94127,00	1616,00		16383,00		
185	220	1126-0101-1801 *РСНБ РК 2022*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука		1,96	3353,50	222,88	6573,00	437,00	3053,00	2505,00	9804,00	
				м^2 изолируемой поверхности		1573,15	108,55	3083,00	213,00		726,00		
186	221	234-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 3 мм		2,156	2650,00		5713,00		5713,00		6170,00	
				м^2							457,00		
187	225	1120-0302-0101 *РСНБ РК 2022*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м^2. Установка		13	618,96	4,52	8046,00	59,00	169,00	7669,00	16972,00	
				решетка		601,44	0,50	7819,00	7,00		1257,00		
188	226	246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм		7	12996,00		90972,00		90972,00		98250,00	
				шт.							7278,00		
189	227	246-304-0526 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм		6	12996,00		77976,00		77976,00		84214,00	
				шт.							6238,00		
190	228	1120-0501-0107 *РСНБ РК 2022*	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка		1	3617,21	79,55	3617,00	79,00	865,00	2644,00	6762,00	
				заслонка		2672,65	25,08	2673,00	25,00		501,00		
191	230	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		1	4966,48	152,94	4966,00	153,00	1585,00	3187,00	8805,00	
				шт.		3228,59	23,89	3229,00	24,00		652,00		
192	231	261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	Заглушки питометражных лючков		1	806,00		806,00		806,00		870,00	
				шт.							64,00		
			П5										
193	233	1120-2501-0101 *РСНБ РК 2022*	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м^3/час. Установка		1	110960,05	5203,75	110960,00	5203,00	11629,00	93829,00	221172,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				камера		94127,41	1616,32	94127,00	1616,00		16383,00		
194	235	1126-0101-1801 *РСНБ РК 2022*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$ изолируемой повеpхности	2	3353,50 1573,15	222,88 108,55	6707,00 3146,00	446,00 217,00	3115,00	2556,00 741,00	10004,00	
195	236	234-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 3 мм	$м^2$	2,2	2650,00		5830,00		5830,00	466,00	6296,00	
196	238	1120-0302-0102 *РСНБ РК 2022*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 $м^2$. Установка	решетка	4	779,08 753,32	12,76 4,51	3116,00 3013,00	51,00 18,00	52,00	2971,00 487,00	6574,00	
197	239	246-304-0577 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 250 мм	шт.	4	9759,00		39036,00		39036,00	3123,00	42159,00	
198	240	1120-0501-0107 *РСНБ РК 2022*	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	1	3617,21 2672,65	79,55 25,08	3617,00 2673,00	79,00 25,00	865,00	2644,00 501,00	6762,00	
199	242	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	4966,48 3228,59	152,94 23,89	4966,00 3229,00	153,00 24,00	1585,00	3187,00 652,00	8805,00	
200	243	261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	Заглушки питометражных лючков	шт.	1	806,00		806,00		806,00	64,00	870,00	
			П6										
201	245	1120-2501-0101 *РСНБ РК 2022*	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс $м^3$/час. Установка	камера	1	110960,05 94127,41	5203,75 1616,32	110960,00 94127,00	5203,00 1616,00	11629,00	93829,00 16383,00	221172,00	
202	247	1126-0101-1801 *РСНБ РК 2022*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$ изолируемой повеpхности	1,8	3353,50 1573,15	222,88 108,55	6036,00 2832,00	401,00 195,00	2803,00	2301,00 667,00	9004,00	
203	248	234-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 3 мм	$м^2$	1,98	2650,00		5247,00		5247,00	420,00	5667,00	
204	250	1120-0302-0102 *РСНБ РК 2022*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 $м^2$. Установка	решетка	6	779,08 753,32	12,76 4,51	4674,00 4520,00	77,00 27,00	78,00	4456,00 730,00	9860,00	
205	251	246-304-0577 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 250 мм	шт.	6	9759,00		58554,00		58554,00	4684,00	63238,00	
206	252	1120-0501-0107 *РСНБ РК 2022*	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	1	3617,21 2672,65	79,55 25,08	3617,00 2673,00	79,00 25,00	865,00	2644,00 501,00	6762,00	
207	254	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	4966,48 3228,59	152,94 23,89	4966,00 3229,00	153,00 24,00	1585,00	3187,00 652,00	8805,00	
208	255	261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	Заглушки питометражных лючков	шт.	1	806,00		806,00		806,00	64,00	870,00	
			П7										
209	257	1120-2501-0101 *РСНБ РК 2022*	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс $м^3$/час. Установка	камера	1	110960,05 94127,41	5203,75 1616,32	110960,00 94127,00	5203,00 1616,00	11629,00	93829,00 16383,00	221172,00	
210	259	1126-0101-1801 *РСНБ РК 2022*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$ изолируемой повеpхности	1,8	3353,50 1573,15	222,88 108,55	6036,00 2832,00	401,00 195,00	2803,00	2301,00 667,00	9004,00	
211	260	234-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 3 мм	$м^2$	1,98	2650,00		5247,00		5247,00	420,00	5667,00	
212	263	1120-0302-0101 *РСНБ РК 2022*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка	4	618,96 601,44	4,52 0,50	2476,00 2406,00	18,00 2,00	52,00	2360,00 387,00	5223,00	
213	264	246-304-0574 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 150 мм	шт.	2	8071,00		16142,00		16142,00	1291,00	17433,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
214	265	246-304-0576 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 200 мм	шт.	2	9041,00		18082,00		18082,00		19529,00	
											1447,00		
215	266	1120-0501-0107 *РСНБ РК 2022*	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	1	3617,21	79,55	3617,00	79,00	865,00	2644,00	6762,00	
						2672,65	25,08	2673,00	25,00		501,00		
216	268	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	4966,48	152,94	4966,00	153,00	1585,00	3187,00	8805,00	
						3228,59	23,89	3229,00	24,00		652,00		
217	269	261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	Заглушки питометражных лючков	шт.	1	806,00		806,00		806,00		870,00	
											64,00		
			В1										
218	271	1120-1401-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	15127,62	273,63	15128,00	274,00	2253,00	12409,00	29740,00	
						12601,39	60,92	12601,00	61,00		2203,00		
219	274	1120-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	$м^2$	0,3	12740,27	51,51	3822,00	16,00	42,00	3697,00	8121,00	
						12549,92	25,08	3765,00	8,00		602,00		
220	277	1120-1001-0301 *РСНБ РК 2022*	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ПП, ВП 1-1 размером пластин 100х500х750 мм. Установка	пластина	1	30536,27	106,66	30536,00	107,00	28717,00	1703,00	34818,00	
						1712,31	25,08	1712,00	25,00		2579,00		
221	278	1120-0401-0107 *РСНБ РК 2022*	Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка	клапан	1	5467,43	178,27	5467,00	178,00	1042,00	4222,00	10464,00	
						4247,41	60,92	4247,00	61,00		775,00		
222	280	1120-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	8	3112,25	75,82	24898,00	607,00	5085,00	19019,00	47430,00	
						2400,86	25,08	19207,00	201,00		3513,00		
223	287	1120-0302-0101 *РСНБ РК 2022*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка	24	618,96	4,52	14855,00	108,00	312,00	14158,00	31334,00	
						601,44	0,50	14435,00	12,00		2321,00		
224	288	1120-0302-0105 *РСНБ РК 2022*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,36 $м^2$. Установка в конструкцию подвесных потолков	решетка	4	1469,55	13,53	5878,00	54,00	25,00	5701,00	12505,00	
						1449,70	4,51	5799,00	18,00		926,00		
225	289	246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	18	12996,00		233928,00		233928,00		252642,00	
											18714,00		
226	290	246-304-0526 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	6	12996,00		77976,00		77976,00		84214,00	
											6238,00		
227	291	246-304-0757 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 400 мм	шт.	4	23260,00		93040,00		93040,00		100483,00	
											7443,00		
228	292	1120-0701-0405 *РСНБ РК 2022*	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	43128,76	193,09	43129,00	193,00	39089,00	3819,00	50704,00	
						3847,13	50,17	3847,00	50,00		3756,00		
229	293	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	4966,48	152,94	4966,00	153,00	1585,00	3187,00	8805,00	
						3228,59	23,89	3229,00	24,00		652,00		
230	294	261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	Заглушки питометражных лючков	шт.	1	806,00		806,00		806,00		870,00	
											64,00		
231	296	1120-0401-0115 *РСНБ РК 2022*	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	10427,19	145,94	10427,00	146,00	1011,00	9110,00	21100,00	
						9270,67	25,08	9271,00	25,00		1563,00		
			В2										
232	298	1120-1401-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	2	15127,62	273,63	30255,00	547,00	4505,00	24818,00	59479,00	
						12601,39	60,92	25203,00	122,00		4406,00		
233	301	1120-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	$м^2$	0,2	12740,27	51,51	2548,00	10,00	28,00	2465,00	5414,00	
						12549,92	25,08	2510,00	5,00		401,00		
234	304	1120-1001-0202 *РСНБ РК 2022*	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм. Установка	глушитель шума	1	47235,29	87,96	47235,00	88,00	43723,00	3381,00	54665,00	
						3424,62	25,08	3425,00	25,00		4049,00		
235	305	1120-0401-0104 *РСНБ РК 2022*	Клапаны обратные, диаметр до 1000 мм. Установка	клапан	2	10458,55	255,96	20917,00	512,00	6929,00	13375,00	37035,00	
						6738,04	86,02	13476,00	172,00		2743,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
236	307	1120-0701-0404 *РСНБ РК 2022*	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	30787,65	110,40	30788,00	110,00	28631,00	2030,00	35443,00	
						2045,87	25,08	2046,00	25,00		2625,00		
237	308	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	4966,48	152,94	4966,00	153,00	1585,00	3187,00	8805,00	
						3228,59	23,89	3229,00	24,00		652,00		
238	309	261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	Заглушки питометражных лючков	шт.	1	806,00		806,00		806,00		870,00	
											64,00		
239	311	1120-0401-0115 *РСНБ РК 2022*	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2	10427,19	145,94	20854,00	292,00	2021,00	18220,00	42200,00	
						9270,67	25,08	18541,00	50,00		3126,00		
240	313	1120-0401-0118 *РСНБ РК 2022*	Клапаны перекидные, диаметр до 1000 мм. Установка	клапан	1	4956,24	90,77	4956,00	91,00	1038,00	3776,00	9431,00	
						3827,78	25,08	3828,00	25,00		699,00		
			В3										
241	315	1120-1501-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	9607,47	373,01	9607,00	373,00	78,00	9107,00	20211,00	
						9156,77	136,19	9157,00	136,00		1497,00		
242	320	1120-0302-0101 *РСНБ РК 2022*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м^2. Установка	решетка	9	618,96	4,52	5571,00	41,00	117,00	5309,00	11750,00	
						601,44	0,50	5413,00	5,00		870,00		
243	321	246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	3	12996,00		38988,00		38988,00		42107,00	
											3119,00		
244	322	246-304-0526 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	6	12996,00		77976,00		77976,00		84214,00	
											6238,00		
245	323	1120-0701-0402 *РСНБ РК 2022*	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	1	22997,41	94,20	22997,00	94,00	21096,00	1796,00	26776,00	
						1807,44	25,08	1807,00	25,00		1983,00		
246	324	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	4966,48	152,94	4966,00	153,00	1585,00	3187,00	8805,00	
						3228,59	23,89	3229,00	24,00		652,00		
247	325	261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	Заглушки питометражных лючков	шт.	1	806,00		806,00		806,00		870,00	
											64,00		
248	327	1120-0401-0115 *РСНБ РК 2022*	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2	10427,19	145,94	20854,00	292,00	2021,00	18220,00	42200,00	
						9270,67	25,08	18541,00	50,00		3126,00		
			В4										
249	329	1120-1601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	19400,92	1880,16	19401,00	1880,00	4902,00	13171,00	35178,00	
						12618,77	820,70	12619,00	821,00		2606,00		
250	331	1120-1001-0203 *РСНБ РК 2022*	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-3 сечением 400х200 мм. Установка	глушитель шума	1	56689,02	146,02	56689,00	146,00	52496,00	4015,00	65560,00	
						4047,27	50,17	4047,00	50,00		4856,00		
251	332	1120-0401-0106 *РСНБ РК 2022*	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	3436,20	81,42	3436,00	81,00	508,00	2814,00	6750,00	
						2846,43	25,08	2846,00	25,00		500,00		
252	337	1120-0302-0101 *РСНБ РК 2022*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м^2. Установка	решетка	1	618,96	4,52	619,00	5,00	13,00	590,00	1306,00	
						601,44	0,50	601,00	1,00		97,00		
253	338	246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1	12996,00		12996,00		12996,00		14036,00	
											1040,00		
254	339	1120-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Отсосы от оборудования. Установка	кг отсосов	110	107,22	5,16	11794,00	568,00	616,00	10669,00	24260,00	
						96,46	2,51	10611,00	276,00		1797,00		
			В5										
255	342	1120-1601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	19400,92	1880,16	19401,00	1880,00	4902,00	13171,00	35178,00	
						12618,77	820,70	12619,00	821,00		2606,00		
256	344	1120-1001-0203 *РСНБ РК 2022*	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-3 сечением 400х200 мм. Установка	глушитель шума	1	56689,02	146,02	56689,00	146,00	52496,00	4015,00	65560,00	
						4047,27	50,17	4047,00	50,00		4856,00		
257	345	1120-0401-0106 *РСНБ РК 2022*	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	3436,20	81,42	3436,00	81,00	508,00	2814,00	6750,00	
						2846,43	25,08	2846,00	25,00		500,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
258	349	1120-0302-0101 *РСНБ РК 2022*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м^2. Установка	решетка	11	618,96 601,44	4,52 0,50	6809,00 6616,00	50,00 6,00	143,00	6489,00 1064,00	14362,00	
259	350	246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	11	12996,00		142956,00		142956,00 	 11436,00	154392,00	
260	351	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	4966,48 3228,59	152,94 23,89	4966,00 3229,00	153,00 24,00	1585,00	3187,00 652,00	8805,00	
261	352	261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	Заглушки питометражных лючков	шт.	1	806,00		806,00		806,00	 64,00	870,00	
262	354	1120-1601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	19400,92 12618,77	1880,16 820,70	19401,00 12619,00	1880,00 821,00	4902,00	13171,00 2606,00	35178,00	
263	356	1120-1001-0203 *РСНБ РК 2022*	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-3 сечением 400х200 мм. Установка	глушитель шума	1	56689,02 4047,27	146,02 50,17	56689,00 4047,00	146,00 50,00	52496,00	4015,00 4856,00	65560,00	
264	357	1120-0401-0106 *РСНБ РК 2022*	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	3436,20 2846,43	81,42 25,08	3436,00 2846,00	81,00 25,00	508,00	2814,00 500,00	6750,00	
265	361	1120-0302-0101 *РСНБ РК 2022*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м^2. Установка	решетка	7	618,96 601,44	4,52 0,50	4333,00 4210,00	32,00 4,00	91,00	4129,00 677,00	9139,00	
			В6										
266	362	246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	3	12996,00		38988,00		38988,00	 3119,00	42107,00	
267	363	246-304-0574 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 150 мм	шт.	4	8071,00		32284,00		32284,00	 2583,00	34867,00	
268	364	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	4966,48 3228,59	152,94 23,89	4966,00 3229,00	153,00 24,00	1585,00	3187,00 652,00	8805,00	
269	365	261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	Заглушки питометражных лючков	шт.	1	806,00		806,00		806,00	 64,00	870,00	
270	367	1120-1601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	19400,92 12618,77	1880,16 820,70	19401,00 12619,00	1880,00 821,00	4902,00	13171,00 2606,00	35178,00	
271	369	1120-1001-0203 *РСНБ РК 2022*	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-3 сечением 400х200 мм. Установка	глушитель шума	1	56689,02 4047,27	146,02 50,17	56689,00 4047,00	146,00 50,00	52496,00	4015,00 4856,00	65560,00	
			В7										
272	370	1120-0401-0106 *РСНБ РК 2022*	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	3436,20 2846,43	81,42 25,08	3436,00 2846,00	81,00 25,00	508,00	2814,00 500,00	6750,00	
273	374	1120-0302-0101 *РСНБ РК 2022*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м^2. Установка	решетка	6	618,96 601,44	4,52 0,50	3714,00 3609,00	27,00 3,00	78,00	3539,00 580,00	7833,00	
274	375	246-304-0551 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	6	6928,00		41568,00		41568,00	 3325,00	44893,00	
275	376	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	4966,48 3228,59	152,94 23,89	4966,00 3229,00	153,00 24,00	1585,00	3187,00 652,00	8805,00	
			В8										
276	377	261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	Заглушки питометражных лючков	шт.	1	806,00		806,00		806,00	 64,00	870,00	
277	379	1120-1401-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	15127,62 12601,39	273,63 60,92	15128,00 12601,00	274,00 61,00	2253,00	12409,00 2203,00	29740,00	
278	381	1120-2401-0101 *РСНБ РК 2022*	Виброизолятор номер 38. Установка	виброизолятор	4	5104,15 964,05	5,16 2,51	20417,00 3856,00	21,00 10,00	16540,00	3789,00 1936,00	26142,00	
279	382	1120-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка		0,1	12740,27	51,51	1274,00	6,00	14,00	1232,00	2707,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		12549,92	25,08	1255,00	3,00		201,00		
280	386	1120-0401-0106 *РСНБ РК 2022*	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	3436,20 2846,43	81,42 25,08	3436,00 2846,00	81,00 25,00	508,00	2814,00 500,00	6750,00	
281	390	1120-0302-0101 *РСНБ РК 2022*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка	2	618,96 601,44	4,52 0,50	1238,00 1203,00	9,00 1,00	26,00	1180,00 193,00	2611,00	
282	391	246-304-0526 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	12996,00		12996,00		12996,00	1040,00	14036,00	
283	392	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	9445,00		9445,00		9445,00	756,00	10201,00	
284	393	1120-0701-0405 *РСНБ РК 2022*	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	43128,76 3847,13	193,09 50,17	43129,00 3847,00	193,00 50,00	39089,00	3819,00 3756,00	50704,00	
285	394	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	4966,48 3228,59	152,94 23,89	4966,00 3229,00	153,00 24,00	1585,00	3187,00 652,00	8805,00	
286	395	261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	Заглушки питометражных лючков	шт.	1	806,00		806,00		806,00	64,00	870,00	
287	396	1120-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Отсосы от оборудования. Установка	кг отсосов	220	107,22 96,46	5,16 2,51	23588,00 21221,00	1135,00 552,00	1232,00	21338,00 3595,00	48521,00	
			В9										
288	399	1120-1601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	19400,92 12618,77	1880,16 820,70	19401,00 12619,00	1880,00 821,00	4902,00	13171,00 2606,00	35178,00	
289	401	1120-1001-0203 *РСНБ РК 2022*	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-3 сечением 400х200 мм. Установка	глушитель шума	1	56689,02 4047,27	146,02 50,17	56689,00 4047,00	146,00 50,00	52496,00	4015,00 4856,00	65560,00	
290	402	1120-0401-0106 *РСНБ РК 2022*	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	3436,20 2846,43	81,42 25,08	3436,00 2846,00	81,00 25,00	508,00	2814,00 500,00	6750,00	
291	405	1120-0302-0101 *РСНБ РК 2022*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка	4	618,96 601,44	4,52 0,50	2476,00 2406,00	18,00 2,00	52,00	2360,00 387,00	5223,00	
292	406	246-304-0577 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 250 мм	шт.	4	9759,00		39036,00		39036,00	3123,00	42159,00	
293	407	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	4966,48 3228,59	152,94 23,89	4966,00 3229,00	153,00 24,00	1585,00	3187,00 652,00	8805,00	
294	408	261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	Заглушки питометражных лючков	шт.	1	806,00		806,00		806,00	64,00	870,00	
295	409	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	11,22	784,00		8796,00		8796,00	704,00	9500,00	
			В10										
296	410	1120-1501-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	9607,47 9156,77	373,01 136,19	9607,00 9157,00	373,00 136,00	78,00	9107,00 1497,00	20211,00	
297	414	1120-0302-0101 *РСНБ РК 2022*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка	2	618,96 601,44	4,52 0,50	1238,00 1203,00	9,00 1,00	26,00	1180,00 193,00	2611,00	
298	415	246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1	12996,00		12996,00		12996,00	1040,00	14036,00	
299	416	246-304-0551 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	1	6928,00		6928,00		6928,00	554,00	7482,00	
300	417	1120-0701-0402 *РСНБ РК 2022*	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	1	22997,41 1807,44	94,20 25,08	22997,00 1807,00	94,00 25,00	21096,00	1796,00 1983,00	26776,00	
301	418	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		1	4966,48	152,94	4966,00	153,00	1585,00	3187,00	8805,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		3228,59	23,89	3229,00	24,00		652,00		
302	419	261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	Заглушки питометражных лючков	шт.	1	806,00		806,00		806,00		870,00	
											64,00		
			У1.1-У16.2										
303	421	1120-2601-0901 *РСНБ РК 2022*	Камеры воздушные ВК-0,5 (В-622 мм), производительность до 10 тыс м^3/час. Установка	камера	32	17300,76	727,75	553624,00	23288,00	94424,00	436072,00	1068872,00	
						13622,25	283,12	435912,00	9060,00		79176,00		
			ВЕ1										
304	425	1120-0302-0101 *РСНБ РК 2022*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м^2. Установка	решетка	3	618,96	4,52	1857,00	14,00	39,00	1770,00	3917,00	
						601,44	0,50	1804,00	2,00		290,00		
305	426	246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	3	12996,00		38988,00		38988,00		42107,00	
											3119,00		
306	427	1120-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	20384,21	81,42	20384,00	81,00	19153,00	1152,00	23259,00	
						1150,18	25,08	1150,00	25,00		1723,00		
307	429	1120-0401-0115 *РСНБ РК 2022*	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	10427,19	145,94	10427,00	146,00	1011,00	9110,00	21100,00	
						9270,67	25,08	9271,00	25,00		1563,00		
			ВЕ2										
308	432	1120-0302-0101 *РСНБ РК 2022*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м^2. Установка	решетка	5	618,96	4,52	3095,00	23,00	65,00	2950,00	6529,00	
						601,44	0,50	3007,00	3,00		484,00		
309	433	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	9445,00		28335,00		28335,00		30602,00	
											2267,00		
310	434	246-304-0576 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 200 мм	шт.	2	9041,00		18082,00		18082,00		19529,00	
											1447,00		
311	435	1120-0701-0404 *РСНБ РК 2022*	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	30787,65	110,40	30788,00	110,00	28631,00	2030,00	35443,00	
						2045,87	25,08	2046,00	25,00		2625,00		
			ВЕ3, ВЕ4										
312	437	1120-0801-0101 *РСНБ РК 2022*	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка	дефлектор	2	12269,77	113,21	24540,00	226,00	13182,00	10958,00	38338,00	
						5565,61	25,08	11131,00	50,00		2840,00		
313	438	261-102-0247 *РСНБ РК 2022*	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м^2	0,098125	2289,00		225,00		225,00		243,00	
											18,00		
			ВЕ5										
314	440	1120-0302-0101 *РСНБ РК 2022*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м^2. Установка	решетка	2	618,96	4,52	1238,00	9,00	26,00	1180,00	2611,00	
						601,44	0,50	1203,00	1,00		193,00		
315	441	246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	2	12996,00		25992,00		25992,00		28071,00	
											2079,00		
316	442	1120-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	20384,21	81,42	20384,00	81,00	19153,00	1152,00	23259,00	
						1150,18	25,08	1150,00	25,00		1723,00		
317	444	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	4966,48	152,94	4966,00	153,00	1585,00	3187,00	8805,00	
						3228,59	23,89	3229,00	24,00		652,00		
318	445	261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	Заглушки питометражных лючков	шт.	1	806,00		806,00		806,00		870,00	
											64,00		
319	446	1120-2601-1603 *РСНБ РК 2022*	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене	1 сплит-система	2	11724,42	14,03	23449,00	28,00	393,00	22567,00	49697,00	
						11513,94	0,00	23028,00	0,00		3681,00		
			К1, К2										
320	448	1116-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	11	9308,47	465,82	102393,00	5124,00	34454,00	62699,00	178299,00	
						5710,43	105,81	62815,00	1164,00		13207,00		
			Тепловой пункт										
321	449	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		5	5015,53	201,99	25078,00	1010,00	7925,00	16054,00	44423,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		3228,59	47,78	16143,00	239,00		3291,00		
322	454	1118-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка		1	88881,95	689,69	88882,00	690,00	79804,00	8337,00	104997,00	
				шт.		8387,95	119,53	8388,00	120,00		7778,00		
323	455	1118-1001-0106 *РСНБ РК 2022*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка		2	3953,06	667,98	7906,00	1336,00	103,00	6745,00	15823,00	
				фильтр		3233,35	207,77	6467,00	416,00		1172,00		
324	456	1118-1001-0104 *РСНБ РК 2022*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка		2	2547,35	387,99	5095,00	776,00	54,00	4430,00	10287,00	
				фильтр		2132,13	128,32	4264,00	257,00		762,00		
325	457	1118-1001-0102 *РСНБ РК 2022*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка		1	2069,21	259,88	2069,00	260,00	22,00	1827,00	4208,00	
				фильтр		1787,55	76,99	1788,00	77,00		312,00		
326	461	1311-0203-0102 *РСНБ РК 2022*	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях		5	2342,09	0,00	11710,00	0,00	1023,00	8016,00	21304,00	
				шт.		2137,49	0,00	10687,00	0,00		1578,00		
327	465	1116-0602-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении		1	1228,88	3,45	1229,00	3,00	147,00	1058,00	2470,00	
				шт.		1078,56	1,05	1079,00	1,00		183,00		
328	477	1116-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка		1	9308,47	465,82	9308,00	466,00	3132,00	5700,00	16209,00	
				шт.		5710,43	105,81	5710,00	106,00		1201,00		
329	478	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		3	5015,53	201,99	15047,00	606,00	4755,00	9633,00	26654,00	
				шт.		3228,59	47,78	9686,00	143,00		1974,00		
330	487	1118-0501-0103 *РСНБ РК 2022*	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,3 т. Установка		2	59752,42	2631,53	119505,00	5263,00	27551,00	87148,00	223185,00	
				насос		43345,55	1117,96	86691,00	2236,00		16532,00		
331	490	245-509-0405 *РСНБ РК 2022*	Группа коллекторная для систем отопления со сливными кранами, на шесть ответвлений, L 325 мм		1	65074,00		65074,00		65074,00		70280,00	
				шт.							5206,00		
332	491	1118-1101-0104 *РСНБ РК 2022*	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка		12	890,96	0,00	10692,00	0,00	1825,00	8689,00	20931,00	
				комплект		738,85	0,00	8866,00	0,00		1550,00		
333	492	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой		12	5655,00		67860,00		67860,00		73289,00	
				шт.							5429,00		
334	493	1118-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Манометры с трехходовым краном. Установка		25	3457,29	0,00	86432,00	0,00	72375,00	13776,00	108225,00	
				комплект		562,30	0,00	14057,00	0,00		8017,00		
335	494	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		31	4966,48	152,94	153961,00	4742,00	49133,00	98810,00	272993,00	
				шт.		3228,59	23,89	100086,00	741,00		20222,00		
336	497	245-509-0405 *РСНБ РК 2022*	Группа коллекторная для систем отопления со сливными кранами, на шесть ответвлений, L 325 мм		1	65074,00		65074,00		65074,00		70280,00	
				шт.							5206,00		
337	498	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		1	4966,48	152,94	4966,00	153,00	1585,00	3187,00	8805,00	
				шт.		3228,59	23,89	3229,00	24,00		652,00		
338	499	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		6	5015,53	201,99	30093,00	1212,00	9510,00	19265,00	53307,00	
				шт.		3228,59	47,78	19372,00	287,00		3949,00		
339	500	1116-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка		2	9308,47	465,82	18617,00	932,00	6264,00	11400,00	32418,00	
				шт.		5710,43	105,81	11421,00	212,00		2401,00		
340	505	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		3	4966,48	152,94	14899,00	459,00	4755,00	9562,00	26418,00	
				шт.		3228,59	23,89	9686,00	72,00		1957,00		
341	506	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		2	5015,53	201,99	10031,00	404,00	3170,00	6422,00	17769,00	
				шт.		3228,59	47,78	6457,00	96,00		1316,00		
342	527	1115-0403-1003 *РСНБ РК 2022*	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		6,46	983,50	1,80	6353,00	12,00	1293,00	4044,00	11229,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м^2 окрашиваемой поверхности		781,50	0,92	5048,00	6,00		832,00		
			Итого по разделу 5: 02-01-06 Отопление и вентиляция					**8660762,00**	**268503,00**	**4955654,00**	**3301007,00**	**12918681,00**	
								3436636,00	**105849,00**	**0,00**	**956912,00**		
			Раздел 6: 02-01-07 Электрооборудование и электроосвещение										
343	1	1121-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	34645,38	1135,93	34645,00	1136,00	18712,00	11018,00	49316,00	
						14797,63	505,80	14798,00	506,00		3653,00		
344	4	1308-0305-1002 *РСНБ РК 2022*	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	2390,69	130,64	2391,00	131,00	40,00	1641,00	4355,00	
						2219,97	59,67	2220,00	60,00		323,00		
345	5	247-301-0359 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки СА4-Э412, 220/380 В, 20(100) А, класс точности 1, трансформаторного включения ГОСТ 30207-94	шт.	1	17126,00		17126,00		17126,00		18496,00	
											1370,00		
346	9	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	9490,23	202,66	113883,00	2432,00	53376,00	42330,00	168710,00	
						4839,60	59,67	58075,00	716,00		12497,00		
347	18	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	5248,49	40,42	20994,00	162,00	11153,00	6969,00	30200,00	
						2419,80	0,00	9679,00	0,00		2237,00		
348	25	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	5248,49	40,42	41988,00	323,00	22306,00	13938,00	60400,00	
						2419,80	0,00	19358,00	0,00		4474,00		
349	26	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	9490,23	202,66	9490,00	203,00	4448,00	3527,00	14058,00	
						4839,60	59,67	4840,00	60,00		1041,00		
350	32	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	5248,49	40,42	31491,00	243,00	16730,00	10454,00	45301,00	
						2419,80	0,00	14519,00	0,00		3356,00		
351	33	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	9490,23	202,66	18980,00	405,00	8896,00	7055,00	28118,00	
						4839,60	59,67	9679,00	119,00		2083,00		
352	40	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	5248,49	40,42	47236,00	364,00	25094,00	15680,00	67949,00	
						2419,80	0,00	21778,00	0,00		5033,00		
353	41	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	9490,23	202,66	9490,00	203,00	4448,00	3527,00	14058,00	
						4839,60	59,67	4840,00	60,00		1041,00		
354	45	1308-0303-0905 *РСНБ РК 2022*	Блок-контактор с количеством блок-контактов (вспомогательных контактов) до 12. Установка на конструкции	шт.	1	13119,50	72,40	13120,00	72,00	5788,00	5227,00	19815,00	
						7259,40	0,00	7259,00	0,00		1468,00		
355	46	247-208-0131 *РСНБ РК 2022*	Контактор малогабаритный типа КМИ 22510, 25 А, 24 В/АС-3, 1НО	шт.	1	5215,00		5215,00		5215,00		5632,00	
											417,00		
356	49	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	5248,49	40,42	20994,00	162,00	11153,00	6969,00	30200,00	
						2419,80	0,00	9679,00	0,00		2237,00		
357	54	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	5248,49	40,42	20994,00	162,00	11153,00	6969,00	30200,00	
						2419,80	0,00	9679,00	0,00		2237,00		
358	55	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	9490,23	202,66	28471,00	608,00	13344,00	10582,00	42177,00	
						4839,60	59,67	14519,00	179,00		3124,00		
359	56	247-204-2529 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 100 А	шт.	1	2510,00		2510,00		2510,00		2711,00	
											201,00		
360	64	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	5248,49	40,42	36739,00	283,00	19518,00	12196,00	52850,00	
						2419,80	0,00	16939,00	0,00		3915,00		
361	65	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	9490,23	202,66	9490,00	203,00	4448,00	3527,00	14058,00	
						4839,60	59,67	4840,00	60,00		1041,00		
362	71	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	5248,49	40,42	20994,00	162,00	11153,00	6969,00	30200,00	
						2419,80	0,00	9679,00	0,00		2237,00		
363	76	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	5248,49	40,42	31491,00	243,00	16730,00	10454,00	45301,00	
						2419,80	0,00	14519,00	0,00		3356,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
364	81	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	5248,49 2419,80	40,42 0,00	20994,00 9679,00	162,00 0,00	11153,00	6969,00 2237,00	30200,00	
365	87	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	5248,49 2419,80	40,42 0,00	57733,00 26618,00	445,00 0,00	30671,00	19165,00 6152,00	83050,00	
366	88	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	9490,23 4839,60	202,66 59,67	9490,00 4840,00	203,00 60,00	4448,00	3527,00 1041,00	14058,00	
367	90	247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5329,00		5329,00		5329,00	426,00	5755,00	
368	95	1308-0303-0905 *РСНБ РК 2022*	Блок-контактор с количеством блок-контактов (вспомогательных контактов) до 12. Установка на конструкции	шт.	2	13119,50 7259,40	72,40 0,00	26239,00 14519,00	145,00 0,00	11575,00	10454,00 2935,00	39628,00	
369	96	247-208-0158 *РСНБ РК 2022*	Контактор малогабаритный типа КМИ 35012, 50 А, 110 В/АС-3, 1НО, 1НЗ	шт.	2	12919,00		25838,00		25838,00	2067,00	27905,00	
370	97	1308-0303-1601 *РСНБ РК 2022*	Контроллер кулачковый постоянного или переменного тока на ток до 63 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	107834,28 9517,88	169,48 59,67	107834,00 9518,00	170,00 60,00	98147,00	6896,00 9178,00	123908,00	
371	98	247-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Модуль дискретного ввода SM 1222	шт.	1	69278,00		69278,00		69278,00	5542,00	74820,00	
372	101	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	5248,49 2419,80	40,42 0,00	36739,00 16939,00	283,00 0,00	19518,00	12196,00 3915,00	52850,00	
373	108	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	5248,49 2419,80	40,42 0,00	15745,00 7259,00	121,00 0,00	8365,00	5227,00 1678,00	22650,00	
374	109	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	9490,23 4839,60	202,66 59,67	9490,00 4840,00	203,00 60,00	4448,00	3527,00 1041,00	14058,00	
375	114	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	5248,49 2419,80	40,42 0,00	15745,00 7259,00	121,00 0,00	8365,00	5227,00 1678,00	22650,00	
376	116	1308-0104-0201 *РСНБ РК 2022*	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	46292,55 31939,18	10450,92 4773,33	46293,00 31939,00	10451,00 4773,00	3902,00	26433,00 5818,00	78544,00	
377	118	1308-0303-1001 *РСНБ РК 2022*	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	11480,39 4678,28	169,48 59,67	11480,00 4678,00	170,00 60,00	6633,00	3411,00 1191,00	16082,00	
378	119	247-211-0210 *РСНБ РК 2022*	Реле промежуточные типа РЭК77 4(LY4), 10 А, 220 В, АС	шт.	1	1665,00		1665,00		1665,00	133,00	1798,00	
379	120	1308-0103-3101 *РСНБ РК 2022*	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	1	1094,86 982,74	14,95 6,56	1095,00 983,00	15,00 7,00	97,00	712,00 145,00	1952,00	
380	121	247-202-1201 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	1	36334,00		36334,00		36334,00	2907,00	39241,00	
381	122	1308-0303-1001 *РСНБ РК 2022*	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	9	11480,39 4678,28	169,48 59,67	103324,00 42105,00	1525,00 537,00	59694,00	30702,00 10722,00	144748,00	
382	123	247-208-0608 *РСНБ РК 2022*	Контактор электромагнитный типа ПМ 12-063150, 110 В	шт.	9	8599,00		77391,00		77391,00	6191,00	83582,00	
383	124	1308-0303-0401 *РСНБ РК 2022*	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	17991,90 5103,38	199,75 59,67	17992,00 5103,00	200,00 60,00	12689,00	3717,00 1737,00	23446,00	
384	126	1308-0303-1204 *РСНБ РК 2022*	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	23	8785,37 4839,60	40,42 0,00	202064,00 111311,00	930,00 0,00	89823,00	80144,00 22577,00	304785,00	
385	127	247-209-0101 *РСНБ РК 2022*	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	23	1839,00		42297,00		42297,00	3384,00	45681,00	
386	128	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	5248,49 2419,80	40,42 0,00	31491,00 14519,00	243,00 0,00	16730,00	10454,00 3356,00	45301,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
387	133	1121-0401-0501 *РСНБ РК 2022*	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	171	3775,25 1981,31	26,85 12,26	645568,00 338804,00	4591,00 2096,00	302172,00	245448,00 71281,00	962297,00	
388	138	1121-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	88	1027,14 912,48	6,71 3,07	90388,00 80298,00	590,00 270,00	9500,00	58010,00 11872,00	160270,00	
389	142	1121-0401-0401 *РСНБ РК 2022*	Указатели световые настенные. Установка	шт.	1	1311,32 1266,83	27,99 12,26	1311,00 1267,00	28,00 12,00	17,00	921,00 179,00	2411,00	
390	146	248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	2	18030,00		36060,00		36060,00 	2885,00	38945,00	
391	147	1121-0202-0201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	148	528,49 481,34	0,57 0,28	78217,00 71238,00	84,00 41,00	6894,00	51322,00 10363,00	139902,00	
392	148	1121-0202-0202 *РСНБ РК 2022*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	58	437,78 422,11	0,50 0,23	25391,00 24482,00	29,00 13,00	880,00	17637,00 3442,00	46470,00	
393	149	247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	82	677,00		55514,00		55514,00	4441,00	59955,00	
394	150	247-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	37	597,00		22089,00		22089,00	1767,00	23856,00	
395	151	247-214-0110 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Трехместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	1004,00		1004,00		1004,00	80,00	1084,00	
396	152	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	49	383,00		18767,00		18767,00	1501,00	20268,00	
397	153	247-212-0201 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	37	326,00		12062,00		12062,00	965,00	13027,00	
398	184	243-907-1003 *РСНБ РК 2022*	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 100 мм	м	54	-1651,00		-89154,00		-89154,00	-7132,00	-96286,00	
			Итого по разделу 6: 02-01-07 Электрооборудование и электроосвещение					**2406829,00** **1075097,00**	**28206,00** **9809,00**	**1303536,00** **0,00**	**781131,00** **255036,00**	**3442996,00**	
			Раздел 7: 02-01-08 Пожарная сигнализация										
399	1	1310-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	99534,54 98786,70	2,96 0,00	99535,00 98787,00	3,00 0,00	745,00	60260,00 12784,00	172579,00	
400	3	1308-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1	5317,49 4913,72	0,00 0,00	5317,00 4914,00	0,00 0,00	404,00	3538,00 708,00	9563,00	
401	5	1310-0701-0203 *РСНБ РК 2022*	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	161	6437,44 6335,08	3,52 0,00	1036428,00 1019948,00	567,00 0,00	15913,00	622168,00 132688,00	1791284,00	
402	9	1310-0701-0601 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	24	1396,79 1374,74	7,10 2,46	33523,00 32994,00	170,00 59,00	359,00	20162,00 4295,00	57980,00	
403	16	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1080	529,77 245,69	235,90 84,97	572152,00 265345,00	254772,00 91768,00	52034,00	257126,00 66344,00	895622,00	
404	17	1308-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	390	938,41 294,82	517,34 222,15	365980,00 114980,00	201763,00 86639,00	49238,00	145166,00 40892,00	552038,00	
405	23	1121-0102-0101 *РСНБ РК 2022*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	650	484,46 458,74	5,02 0,08	314899,00 298181,00	3263,00 52,00	13455,00	214728,00 42367,00	571994,00	
			Итого по разделу 7: 02-01-08 Пожарная сигнализация					**2427834,00** **1835149,00**	**460538,00** **178518,00**	**132148,00** **0,00**	**1323148,00** **300078,00**	**4051060,00**	
			Раздел 8: 02-01-09 Система связи										
			Часофикация										
406	17	1310-0702-0101 *РСНБ РК 2022*	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования		1	8229,60	0,00	8230,00	0,00	2,00	5019,00	14309,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		8227,32	0,00	8227,00	0,00		1060,00		
407	18	1310-0702-0601 *РСНБ РК 2022*	Часы цифровые электронные подвесные. Монтаж оборудования		13	4762,97	0,00	61919,00	0,00	52,00	37738,00	107630,00	
				шт.		4758,94	0,00	61866,00	0,00		7973,00		
408	21	1310-0202-0206 *РСНБ РК 2022*	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования		1	32394,16	3717,38	32394,00	3717,00	2249,00	16781,00	53109,00	
				шт.		26428,14	1081,02	26428,00	1081,00		3934,00		
409	22	247-216-1102 *РСНБ РК 2022*	Изолента ПВХ		0,02	3479,00		70,00		70,00		76,00	
				кг							6,00		
410	24	1121-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами		150	664,06	3,91	99609,00	587,00	7508,00	65955,00	178809,00	
				м		610,10	0,59	91515,00	89,00		13245,00		
			Итого по разделу 8: 02-01-09 Система связи					**202222,00**	**4304,00**	**9881,00**	**125493,00**	**353933,00**	
								188036,00	**1170,00**	**0,00**	**26218,00**		
			Раздел 9: 02-01-10 Технологическое оборудование										
411	90	Прайс *ТОО «АЛГА БАСУ LTD»*	Кухонный гарнитур габаритный размер 3020х3000х600мм		1	420973,93		420974,00				420974,00	
				шт						420974,00			
			Итого по разделу 9: 02-01-10 Технологическое оборудование					**420974,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**420974,00**	
								0,00	**0,00**	**420974,00**	**0,00**		
			Раздел 10: 02-02-02 Жилой дом IV-го класса для сотрудников. Архитектурные решения										
			Решетка на продух. Стремянка СТ-1 /лист АР2-3/										
412	7	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж		0,021931	111325,19	4401,61	2441,00	97,00	185,00	1504,00	4261,00	
				т конструкций		98486,30	912,42	2160,00	20,00		316,00		
413	8	222-509-0701 *РСНБ РК 2022*	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73		0,021931	1045837,00		22936,00		22936,00		24771,00	
				т							1835,00		
414	9	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,031924	139082,15	42661,62	4440,00	1362,00	822,00	1906,00	6854,00	
				т конструкций		70659,34	15891,02	2256,00	507,00		508,00		
415	10	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями		0,031924	1063547,00		33953,00		33953,00		36669,00	
				т							2716,00		
416	11	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,35	145,76	3,44	197,00	5,00	84,00	75,00	294,00	
				$м^2$		80,02	0,48	108,00	1,00		22,00		
417	12	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		2,7	127,11	2,55	343,00	7,00	210,00	88,00	466,00	
				$м^2$		46,78	0,48	126,00	1,00		35,00		
			Наружняя отделка /лист АР3-5/										
418	23	1115-0212-0305 *РСНБ РК 2022*	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм		20,6	-1910,42	-8,32	-39355,00	-172,00	-11794,00	-21975,00	-66236,00	
				$м^2$		-1329,57	-3,87	-27389,00	-80,00		-4906,00		
419	25	1115-0109-0401 *РСНБ РК 2022*	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны		20,6	-409,40	-0,35	-8434,00	-8,00	-7123,00	-1045,00	-10237,00	
				$м^2$ поверхности облицовки		-63,25	-0,18	-1303,00	-4,00		-758,00		
			Полы на отм.0.000 /лист АР3-8/										
			Тип Б										
420	44	1111-0101-1105 *РСНБ РК 2022*	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		139,79	1608,95	44,90	224915,00	6277,00	107283,00	108012,00	359561,00	
				$м^2$ стяжки		796,59	25,40	111355,00	3551,00		26634,00		
421	45	1111-0101-1106 *РСНБ РК 2022*	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105		139,79	1242,27	45,85	173657,00	6410,00	160712,00	9454,00	197760,00	
				$м^2$ стяжки		46,75	25,20	6535,00	3523,00		14649,00		
422	46	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из линолеума. Устройство		139,79	5032,87	70,56	703545,00	9864,00	628616,00	65236,00	830283,00	
				$м^2$ покрытия		465,45	31,01	65065,00	4335,00		61502,00		
423	47	1111-0101-4003 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		142,23	375,92	3,65	53467,00	519,00	31029,00	20813,00	80222,00	
				м плинтусов		154,11	1,56	21919,00	222,00		5942,00		
			Тип В										
424	53	1111-0101-3904 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		25,95	4172,08	2,94	108265,00	76,00	93778,00	13582,00	131595,00	
				м плинтусов		555,36	1,43	14412,00	37,00		9748,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Полы на отм.+2,750 /лист АР3-8/										
			Тип Г										
425	58	1111-0101-3904 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	32,03	4172,08 555,36	2,94 1,43	133632,00 17788,00	94,00 46,00	115749,00	16764,00 12032,00	162428,00	
			Тип Е										
426	64	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из линолеума. Устройство	$м^2$ покрытия	181,37	5032,87 465,45	70,56 31,01	912812,00 84419,00	12797,00 5624,00	815595,00	84640,00 79796,00	1077248,00	
427	65	1111-0101-4003 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	136,8	388,57 154,11	3,65 1,56	53156,00 21082,00	499,00 213,00	31575,00	20018,00 5854,00	79028,00	
			Люк-лаз /лист АР3-9/										
428	71	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	/Люки и лазы утепленные однопольные/Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	0,54	-14911,00		-8052,00		-8052,00	-644,00	-8696,00	
			Итого по разделу 10: 02-02-02 Жилой дом IV-го класса для сотрудников. Архитектурные решения					**2371918,00** **318533,00**	**37827,00** **17996,00**	**2015558,00** **0,00**	**319072,00** **215281,00**	**2906271,00**	
			Раздел 11: 02-02-03 Жилой дом IV-го класса для сотрудников. Отопление и вентиляция										
			Вентиляция -35°С										
429	29	1120-0302-0101 *РСНБ РК 2022*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка	15	618,96 601,44	4,52 0,50	9284,00 9022,00	68,00 8,00	195,00	8849,00 1451,00	19584,00	
430	30	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	15	9445,00		141675,00		141675,00	11334,00	153009,00	
			Итого по разделу 11: 02-02-03 Жилой дом IV-го класса для сотрудников. Отопление и вентиляция					**150959,00** **9022,00**	**68,00** **8,00**	**141870,00** **0,00**	**8849,00** **12785,00**	**172593,00**	
			Раздел 12: 02-02-04 Жилой дом IV-го класса для сотрудников. Водопровод и канализация										
			Водопровод хозяйственно-питьевой										
431	8	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,137	110300,06 108842,16	0,00 0,00	15111,00 14911,00	0,00 0,00	200,00	14762,00 2390,00	32263,00	
			Счетчик холодной воды /лист ВК-6/										
432	31	1116-0901-0501 *РСНБ РК 2022*	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	6	1022,78 948,73	49,06 23,89	6137,00 5692,00	294,00 143,00	150,00	5719,00 948,00	12804,00	
433	33	1118-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	6	2076,48 1787,55	269,87 89,65	12459,00 10725,00	1619,00 538,00	114,00	11038,00 1880,00	25377,00	
434	35	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	4966,48 3228,59	152,94 23,89	29799,00 19372,00	917,00 143,00	9510,00	19125,00 3914,00	52838,00	
435	37	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	9	2526,35 2499,14	20,96 0,17	22737,00 22492,00	189,00 2,00	56,00	22044,00 3582,00	48363,00	
436	41	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	18	1145,05 553,22	129,58 63,11	20611,00 9958,00	2332,00 1136,00	8321,00	8431,00 2323,00	31365,00	
437	43	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	18	4966,48 3228,59	152,94 23,89	89397,00 58115,00	2753,00 430,00	28529,00	57374,00 11742,00	158513,00	
438	47	1116-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	6	28406,76 716,77	0,00 0,00	170441,00 4301,00	0,00 0,00	166140,00	4215,00 13972,00	188628,00	
439	48	1116-0401-0209 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	5	29663,81 4659,34	385,87 104,00	148319,00 23297,00	1929,00 520,00	123093,00	23340,00 13733,00	185392,00	
440	49	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	8,1	145,76 80,02	3,44 0,48	1181,00 648,00	28,00 4,00	505,00	450,00 130,00	1761,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
441	50	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	8,1	140,60 46,78	2,55 0,48	1139,00 379,00	21,00 4,00	739,00	264,00 112,00	1515,00	
442	51	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м^3	0,02	48687,83 10355,86	2071,24 505,33	974,00 207,00	41,00 10,00	725,00	198,00 94,00	1266,00	
			Счетчик горячей воды /лист ВК-6/										
443	81	1116-0901-0501 *РСНБ РК 2022*	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	6	1022,78 948,73	49,06 23,89	6137,00 5692,00	294,00 143,00	150,00	5719,00 948,00	12804,00	
444	83	1118-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	6	2076,48 1787,55	269,87 89,65	12459,00 10725,00	1619,00 538,00	114,00	11038,00 1880,00	25377,00	
445	85	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	4966,48 3228,59	152,94 23,89	29799,00 19372,00	917,00 143,00	9510,00	19125,00 3914,00	52838,00	
446	87	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	9	2526,35 2499,14	20,96 0,17	22737,00 22492,00	189,00 2,00	56,00	22044,00 3582,00	48363,00	
447	91	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	18	1145,05 553,22	129,58 63,11	20611,00 9958,00	2332,00 1136,00	8321,00	8431,00 2323,00	31365,00	
			Водомерный узел Т4 /лист ВК-6/										
448	93	1116-0901-0101 *РСНБ РК 2022*	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	36334,23 18668,72	786,20 211,62	36334,00 18669,00	787,00 212,00	16879,00	18503,00 4387,00	59224,00	
449	104	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	3	1145,05 553,22	129,58 63,11	3435,00 1660,00	388,00 189,00	1387,00	1405,00 387,00	5227,00	
450	106	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	25	4966,48 3228,59	152,94 23,89	124162,00 80715,00	3823,00 597,00	39624,00	79686,00 16308,00	220156,00	
451	109	1117-0201-0102 *РСНБ РК 2022*	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	6	19859,09 5925,32	49,78 23,89	119155,00 35552,00	298,00 143,00	83304,00	34981,00 12331,00	166467,00	
452	110	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	14,28	145,76 80,02	3,44 0,48	2081,00 1143,00	49,00 7,00	890,00	793,00 230,00	3104,00	
453	111	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	14,28	140,60 46,78	2,55 0,48	2008,00 668,00	37,00 7,00	1303,00	466,00 198,00	2672,00	
			Канализация бытовая К1										
454	112	1116-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	45	1465,08 1449,17	2,30 0,82	65929,00 65213,00	104,00 37,00	612,00	63945,00 10390,00	140264,00	
455	120	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	12	1145,05 553,22	129,58 63,11	13741,00 6639,00	1555,00 757,00	5547,00	5621,00 1549,00	20911,00	
456	121	234-303-0218 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 60 мм	м	4,4	672,00		2957,00		2957,00 237,00		3194,00	
457	122	234-303-0226 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 114 мм	м	8,8	1890,00		16632,00		16632,00 1331,00		17963,00	
458	140	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м^3	0,1	48687,83 10355,86	2071,24 505,33	4869,00 1036,00	208,00 51,00	3626,00	988,00 469,00	6326,00	
			Приборы										
459	141	1117-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	9	5260,63 4659,02	151,49 78,57	47346,00 41931,00	1363,00 707,00	4051,00	41786,00 7131,00	96263,00	
460	142	244-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	комплект	9	21720,00		195480,00		195480,00 15638,00		211118,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
461	143	244-104-0403 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	9	11364,00		102276,00		102276,00		110458,00	
											8182,00		
462	144	1117-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	6	5576,43	591,54	33459,00	3549,00	1955,00	29154,00	67622,00	
						4659,02	299,14	27954,00	1795,00		5009,00		
463	145	244-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700х750х380 мм	шт.	4	42918,00		171672,00		171672,00		185406,00	
											13734,00		
464	146	244-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500х700х380 мм	шт.	2	33841,00		67682,00		67682,00		73097,00	
											5415,00		
465	147	244-104-0502 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором	шт.	6	9943,00		59658,00		59658,00		64431,00	
											4773,00		
466	148	1117-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Унитазы напольные. Установка	комплект	6	21422,59	98,34	128536,00	590,00	105919,00	21871,00	162440,00	
						3671,15	48,34	22027,00	290,00		12033,00		
467	149	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	6	52145,00		312870,00		312870,00		337900,00	
											25030,00		
468	150	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	/Сифон/ ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	6	397,00		2382,00		2382,00		2573,00	
											191,00		
469	151	1117-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	6	2746,47	30,68	16479,00	185,00	3442,00	12681,00	31493,00	
						2142,09	14,59	12853,00	88,00		2333,00		
470	152	244-102-0502 *РСНБ РК 2022*	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей, со сливной полкой размерами 800х600х160 мм	шт.	6	15375,00		92250,00		92250,00		99630,00	
											7380,00		
471	153	244-104-0406 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	6	6103,00		36618,00		36618,00		39547,00	
											2929,00		
472	154	244-104-0603 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ	шт.	15	1000,00		15000,00		15000,00		16200,00	
											1200,00		
473	155	244-104-0604 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых подлонов СВПГ	шт.	6	1369,00		8214,00		8214,00		8871,00	
											657,00		
			Канализация напорная К4н, К3н										
474	156	1118-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	40286,40	712,17	40286,00	713,00	9115,00	30094,00	76010,00	
						30459,04	249,61	30459,00	250,00		5630,00		
475	157	511-304-0301 *РСНБ РК 2022*	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 5,4 м^3/ч, Н 4,5 м вод. ст.	шт.	1	41722,00		41722,00				41722,00	
										41722,00			
476	158	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	4966,48	152,94	4966,00	153,00	1585,00	3187,00	8805,00	
						3228,59	23,89	3229,00	24,00		652,00		
477	159	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	5015,53	201,99	10031,00	404,00	3170,00	6422,00	17769,00	
						3228,59	47,78	6457,00	96,00		1316,00		
478	160	242-207-1304 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), усиленный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	9448,00		9448,00		9448,00		10204,00	
											756,00		
479	161	242-207-1302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), усиленный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	3827,00		3827,00		3827,00		4133,00	
											306,00		
480	162	242-307-0104 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	7027,00		7027,00		7027,00		7589,00	
											562,00		
481	163	1116-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	7	2557,29	77,67	17901,00	543,00	7928,00	9419,00	29506,00	
						1347,04	26,04	9429,00	182,00		2186,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
482	164	241-105-0127 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 38х2,0 мм	м	5	5293,00		26465,00		26465,00		28582,00	
											2117,00		
483	165	241-105-0109 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 20х1,5 мм	м	2	2035,00		4070,00		4070,00		4396,00	
											326,00		
484	166	1115-0403-1003 *РСНБ РК 2022*	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,12	983,50	1,80	1102,00	2,00	224,00	701,00	1947,00	
						781,50	0,92	875,00	1,00		144,00		
485	167	1122-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,007	1455630,51	30369,45	10189,00	213,00	7958,00	2000,00	13164,00	
						288422,40	151,47	2019,00	1,00		975,00		
			Итого по разделу 12: 02-02-04 Жилой дом IV-го класса для сотрудников. Водопровод и канализация					**2468307,00**	**30438,00**	**1789280,00**	**597020,00**	**3307216,00**	
								606864,00	**10326,00**	**41722,00**	**241889,00**		
			Раздел 13: 02-02-05 Жилой дом IV-го класса для сотрудников. Электрооборудование и электроосвещение										
486	3	1308-0303-0201 *РСНБ РК 2022*	Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	3501,62	24,82	3502,00	25,00	687,00	2008,00	5951,00	
						2789,31	0,00	2789,00	0,00		441,00		
487	4	247-206-0153 *РСНБ РК 2022*	Переключатель кулачковый модели ПКП 63-13 /К, положений "откл-вкл", 63 А, 3Р/400 В, IP54	шт.	1	14400,00		14400,00		14400,00		15552,00	
											1152,00		
488	5	1308-0303-0301 *РСНБ РК 2022*	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании	шт.	21	3148,66	13,76	66122,00	289,00	6250,00	42899,00	117743,00	
						2837,27	0,00	59583,00	0,00		8722,00		
489	6	247-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Предохранитель плавкий низковольтный типа ППН 35-Х3-1-125А-УХЛ3	шт.	21	1421,00		29841,00		29841,00		32228,00	
											2387,00		
490	7	1308-0305-1002 *РСНБ РК 2022*	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	2390,69	130,64	2391,00	131,00	40,00	1641,00	4355,00	
						2219,97	59,67	2220,00	60,00		323,00		
491	8	247-301-0211 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	19519,00		19519,00		19519,00		21081,00	
											1562,00		
492	9	1308-0305-1001 *РСНБ РК 2022*	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1038,29	130,64	1038,00	131,00	40,00	668,00	1842,00	
						867,57	59,67	868,00	60,00		136,00		
493	10	247-301-0117 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Номад СО-Э701, 5(60) А, 220 В, АСМ, однотарифный, класс точности 1	шт.	1	4006,00		4006,00		4006,00		4326,00	
											320,00		
494	11	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	5248,49	40,42	20994,00	162,00	11153,00	6969,00	30200,00	
						2419,80	0,00	9679,00	0,00		2237,00		
495	14	1308-0304-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	2	22913,47	1541,37	45827,00	3082,00	32537,00	8208,00	58358,00	
						5103,38	596,67	10207,00	1193,00		4323,00		
496	15	247-201-1202 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 3-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	54170,00		108340,00		108340,00		117007,00	
											8667,00		
497	16	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кожух модели ЩЭ для навесного исполнения. ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	34709,14		69418,00		69418,00		74971,00	
											5553,00		
498	17	1308-0305-1001 *РСНБ РК 2022*	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	6	1038,29	130,64	6230,00	784,00	240,00	4006,00	11055,00	
						867,57	59,67	5205,00	358,00		819,00		
499	18	247-301-0117 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Номад СО-Э701, 5(60) А, 220 В, АСМ, однотарифный, класс точности 1	шт.	6	4006,00		24036,00		24036,00		25959,00	
											1923,00		
500	19	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	9490,23	202,66	113883,00	2432,00	53376,00	42330,00	168710,00	
						4839,60	59,67	58075,00	716,00		12497,00		
501	22	1308-0304-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	6	22913,47	1541,37	137481,00	9248,00	97612,00	24624,00	175073,00	
						5103,38	596,67	30620,00	3580,00		12968,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
502	24	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	18	5248,49 2419,80	40,42 0,00	94473,00 43556,00	728,00 0,00	50189,00	31361,00 10067,00	135901,00	
503	25	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	18	9490,23 4839,60	202,66 59,67	170824,00 87113,00	3648,00 1074,00	80063,00	63494,00 18746,00	253064,00	
504	31	1121-0502-0201 *РСНБ РК 2022*	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВА. Монтаж	шт.	2	3349,12 3021,97	137,47 61,31	6698,00 6044,00	275,00 123,00	379,00	4440,00 891,00	12029,00	
			Светотехнические изделия										
505	33	1121-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	14	1027,14 912,48	6,71 3,07	14380,00 12775,00	94,00 43,00	1511,00	9229,00 1889,00	25498,00	
506	34	247-102-0302 *РСНБ РК 2022*	Светильник для ЖКХ светодиодный типа PROLED PL-8, мощность 10,5 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	10	22841,00		228410,00		228410,00 	18273,00	246683,00	
507	35	247-104-0127 *РСНБ РК 2022*	Светильник промышленный светодиодный типа PROLED SLP-96, мощность 118 Вт, IP67	шт.	4	120100,00		480400,00		480400,00	38432,00	518832,00	
508	36	1121-0401-0501 *РСНБ РК 2022*	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	6	3775,25 1981,31	26,85 12,26	22652,00 11888,00	162,00 74,00	10603,00	8612,00 2501,00	33765,00	
509	37	247-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-1х18-002 "Норд" IP65 ЭмПРА	шт.	6	9578,00		57468,00		57468,00	4597,00	62065,00	
510	44	243-906-2202 *РСНБ РК 2022*	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	22	2379,00		52338,00		52338,00	4187,00	56525,00	
511	45	1121-0202-0201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	68	528,49 481,34	0,57 0,28	35937,00 32731,00	39,00 19,00	3167,00	23580,00 4761,00	64278,00	
512	46	1121-0202-0202 *РСНБ РК 2022*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	12	437,78 422,11	0,50 0,23	5253,00 5065,00	6,00 3,00	182,00	3649,00 712,00	9614,00	
513	47	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	20	383,00		7660,00		7660,00	613,00	8273,00	
514	48	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	24	490,00		11760,00		11760,00	941,00	12701,00	
515	49	247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	24	677,00		16248,00		16248,00	1300,00	17548,00	
516	50	247-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	597,00		1194,00		1194,00	96,00	1290,00	
517	51	247-214-0110 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Трехместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	6	1004,00		6024,00		6024,00	482,00	6506,00	
518	52	247-212-0201 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	326,00		1304,00		1304,00	104,00	1408,00	
519	58	261-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Держатель светильника	10 шт.	2,2	607,00		1335,00		1335,00	107,00	1442,00	
			Заземление										
520	74	1308-0208-0204 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	160	478,71 356,92	83,34 28,04	76594,00 57107,00	13334,00 4486,00	6152,00	44347,00 9675,00	130616,00	
521	75	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0435	364474,00		15855,00		15855,00	1268,00	17123,00	
522	76	1308-0208-0103 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	5054,48 1665,63	182,03 47,73	20218,00 6663,00	728,00 191,00	12827,00	4934,00 2012,00	27164,00	
523	77	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		95	1073,40	38,29	101973,00	3637,00	66688,00	23684,00	135710,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		333,13	13,13	31647,00	1247,00		10053,00		
			Итого по разделу 13: 02-02-05 Жилой дом IV-го класса для сотрудников. Электрооборудование и электроосвещение					**2096026,00**	**38935,00**	**1583252,00**	**350683,00**	**2642446,00**	
								473835,00	**13227,00**	**0,00**	**195737,00**		
			Раздел 14: 03-01-02 Контрольно-пропускной пункт. Архитектурные решения										
			Фасад /лист АР4-2,7/										
524	8	1112-0101-1001 ***РСНБ РК 2022***	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	24,42	5321,37	25,34	129948,00	619,00	79164,00	46305,00	190353,00	
						2054,26	6,82	50165,00	167,00		14100,00		
			Стены, перегородки /лист АР4-3/										
525	10	1110-0401-0105 ***РСНБ РК 2022***	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слои с изоляционной прокладкой толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	$м^2$ перегородок	3,6	12427,44	127,60	44739,00	459,00	21401,00	20782,00	70763,00	
						6355,24	58,89	22879,00	212,00		5242,00		
			Окна, двери /лист АР4-4/										
526	11	1110-0501-0101 ***РСНБ РК 2022***	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	$м^2$	1,365	7199,00	296,95	9827,00	405,00	5277,00	3919,00	14846,00	
						3035,75	153,95	4144,00	210,00		1100,00		
527	13	223-102-0104 ***РСНБ РК 2022***	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	1,365	36335,00		49597,00		49597,00		53565,00	
											3968,00		
528	15	1110-0501-0401 ***РСНБ РК 2022***	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	1,11	3556,80	8,66	3948,00	10,00	3482,00	415,00	4712,00	
						410,85	4,38	456,00	5,00		349,00		
529	16	223-501-0106 ***РСНБ РК 2022***	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 400 мм	м	1,11	2107,00		2339,00		2339,00		2526,00	
											187,00		
530	17	1110-0501-0201 ***РСНБ РК 2022***	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	$м^2$	2,1	3690,37	310,25	7750,00	652,00	3178,00	3827,00	12503,00	
						1866,74	157,97	3920,00	332,00		926,00		
531	18	223-201-0103 ***РСНБ РК 2022***	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	2,1	11755,00		24686,00		24686,00		26661,00	
											1975,00		
			Отделка помещений /лист АР4-5/										
532	19	1115-0206-0205 ***РСНБ РК 2022***	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	14,5	1375,63	7,19	19947,00	105,00	6095,00	11030,00	33455,00	
						948,10	2,74	13747,00	40,00		2478,00		
533	20	1115-0203-0201 ***РСНБ РК 2022***	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	43,3	2049,62	128,91	88749,00	5582,00	21351,00	53139,00	153239,00	
						1427,61	106,41	61816,00	4608,00		11351,00		
534	21	1115-0204-0101 ***РСНБ РК 2022***	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	8,74	5449,51	68,46	47629,00	598,00	11443,00	28758,00	82498,00	
						4071,82	41,20	35588,00	360,00		6111,00		
535	22	1115-0405-0102 ***РСНБ РК 2022***	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	14,5	358,28	4,75	5195,00	69,00	309,00	3881,00	9802,00	
						332,19	2,35	4817,00	34,00		726,00		
536	23	1115-0405-0101 ***РСНБ РК 2022***	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	52,04	490,23	4,26	25512,00	222,00	9799,00	12481,00	41032,00	
						297,68	2,11	15491,00	110,00		3039,00		
			Кровля /лист АР4-6/										
537	35	1112-0101-0402 ***РСНБ РК 2022***	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	15,4	4591,26	83,42	70705,00	1285,00	54143,00	14265,00	91768,00	
						992,07	14,79	15278,00	228,00		6798,00		
			Кровля козырька /лист АР4-12/										
538	47	1112-0101-0402 ***РСНБ РК 2022***	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	3	4591,26	83,42	13774,00	250,00	10547,00	2779,00	17877,00	
						992,07	14,79	2976,00	44,00		1324,00		
			Полы /лист АР4-9/										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Тип 1										
539	52	1111-0101-3602 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	$м^2$ покрытия	8,07	5240,17	36,16	42288,00	292,00	36141,00	5648,00	51771,00	
						725,61	18.95	5856,00	153,00		3835,00		
			Тип 2										
540	57	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	6,42	6504,40	227,08	41758,00	1458,00	28085,00	12130,00	58199,00	
						1902,70	107,28	12215,00	689,00		4311,00		
			Крыльцо /лист АР4-6/										
541	62	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	3	6504,40	227,08	19513,00	681,00	13124,00	5668,00	27196,00	
						1902,70	107,28	5708,00	322,00		2015,00		
			Отмостка /лист АР4-12/										
542	63	1127-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	14,7	1501,28	261,68	22069,00	3847,00	10813,00	9274,00	33850,00	
						504,04	80,12	7409,00	1178,00		2507,00		
543	64	1127-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	$м^2$ покрытия	29,4	-83,24	-8,68	-2447,00	-255,00	-1863,00	-436,00	-3113,00	
						-11,20	-2.52	-329,00	-74,00		-230,00		
			Итого по разделу 14: 03-01-02 Контрольно-пропускной пункт. Архитектурные решения					**667526,00**	**16279,00**	**389111,00**	**233865,00**	**973503,00**	
								262136,00	**8618,00**	**0,00**	**72112,00**		
			Раздел 15: 03-01-03 Контрольно-пропускной пункт. Отопление и вентиляция										
544	1	1118-0301-0103 *РСНБ РК 2022*	Конвекторы. Установка	кВт	3	2120,12	128,90	6360,00	387,00	175,00	5878,00	13217,00	
						1932,98	66.22	5799,00	199,00		979,00		
545	2	245-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором (2 шт. по 1,5кВт=3кВт)	шт.	2	27369,00		54738,00		54738,00		59117,00	
											4379,00		
			Итого по разделу 15: 03-01-03 Контрольно-пропускной пункт. Отопление и вентиляция					**61098,00**	**387,00**	**54913,00**	**5878,00**	**72334,00**	
								5799,00	**199,00**	**0,00**	**5358,00**		
			Раздел 16: 03-01-04 Контрольно-пропускной пункт. Электросиловое оборудование и электроосвещение										
546	1	1308-0304-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	22913,47	1541,37	22913,00	1542,00	16269,00	4104,00	29178,00	
						5103,38	596,67	5103,00	597,00		2161,00		
547	2	247-201-0136 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41	шт.	1	2013,00		2013,00		2013,00		2174,00	
											161,00		
548	3	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	5248,49	40,42	15745,00	121,00	8365,00	5227,00	22650,00	
						2419,80	0,00	7259,00	0,00		1678,00		
549	4	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	542,00		542,00		542,00		585,00	
											43,00		
550	5	247-204-2818 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	2	3900,00		7800,00		7800,00		8424,00	
											624,00		
			Светотехнические изделия										
551	6	1121-0401-0501 *РСНБ РК 2022*	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	3	3775,25	26,85	11326,00	81,00	5301,00	4306,00	16883,00	
						1981,31	12,26	5944,00	37,00		1251,00		
552	7	247-101-0123 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-701/702 Norma	шт.	3	27656,00		82968,00		82968,00		89605,00	
											6637,00		
553	8	1308-0305-0306 *РСНБ РК 2022*	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	2	3336,41	1231,05	6673,00	2462,00	383,00	4129,00	11666,00	
						1913,77	953,24	3828,00	1906,00		864,00		
554	9	247-102-0129 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, IP 54 СТ РК 2595-2014	шт.	2	5444,00		10888,00		10888,00		11759,00	
											871,00		
555	10	261-303-0124 *РСНБ РК 2022*	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91	шт.	6	435,00		2610,00		2610,00		2819,00	
											209,00		
556	11	1121-0202-0201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	6	528,49	0,57	3171,00	4,00	279,00	2081,00	5672,00	
						481,34	0,28	2888,00	2,00		420,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
557	12	247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	677,00		1354,00		1354,00		1462,00	
											108,00		
558	13	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	383,00		1532,00		1532,00		1655,00	
											123,00		
559	14	1308-0206-3001 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	12	5685,06	711,97	68221,00	8543,00		45777,00	123118,00	
						4973,09	325,18	59677,00	3902,00		9120,00		
560	15	247-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	8	145,00		1160,00		1160,00		1253,00	
											93,00		
561	16	252-207-3980 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка У994	шт.	4	1342,00		5368,00		5368,00		5797,00	
											429,00		
			Итого по разделу 16: 03-01-04 Контрольно-пропускной пункт. Электросиловое оборудование и электроосвещение					**244284,00**	**12753,00**	**146832,00**	**65624,00**	**334700,00**	
								84699,00	**6444,00**	**0,00**	**24792,00**		
			Раздел 17: 02-04-01 Подземный резервуар вместимостью 50м^3. Конструкции железобетонные										
			Устройство резервуара										
562	9	1106-1001-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м^3	19,9	-17981,06	-3059,88	-357823,00	-60891,00	-58045,00	-235653,00	-640954,00	
						-12004,34	-1008,70	-238886,00	-20073,00		-47478,00		
563	11	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	19,9	-38344,00		-763046,00		-763046,00		-824090,00	
											-61044,00		
564	14	1106-1401-0501 *РСНБ РК 2022*	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м^3 емкости	50	327,24	4,67	16362,00	234,00	8632,00	6925,00	25150,00	
						149,93	2,27	7497,00	114,00		1863,00		
565	15	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	16,2	1244,23	44,80	20157,00	725,00	9405,00	9811,00	32365,00	
						618,87	25,40	10026,00	411,00		2397,00		
566	17	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	71,46	4409,93	30,83	315134,00	2203,00	275262,00	35367,00	378541,00	
						527,12	5,05	37668,00	361,00		28040,00		
567	18	1108-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м^2 поверхности	16,3	8200,75	12,36	133672,00	202,00	126755,00	6298,00	151168,00	
						412,01	3,42	6716,00	56,00		11198,00		
568	19	261-107-0319 *РСНБ РК 2022*	Сетка стеклянная строительная СС-1	м^2	16,3	503,00		8199,00		8199,00		8855,00	
											656,00		
569	20	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	16,2	1244,23	44,80	20157,00	725,00	9405,00	9811,00	32365,00	
						618,87	25,40	10026,00	411,00		2397,00		
			Узел 1 (днище)										
570	21	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01566	-28593,41	-2458,71	-448,00	-39,00	-3,00	-386,00	-901,00	
						-25958,02	-1132,41	-407,00	-18,00		-67,00		
571	23	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00212	1542768,20	2324,48	3271,00	5,00	2292,00	889,00	4493,00	
						459486,72	1071,10	974,00	2,00		333,00		
572	24	1116-0401-0207 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	1,375	-10146,00	-185,69	-13951,00	-256,00	-10330,00	-3371,00	-18708,00	
						-2447,33	-54,34	-3365,00	-75,00		-1386,00		
573	25	1116-0401-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	2,06	6334,55	136,79	13049,00	282,00	9129,00	3653,00	18038,00	
						1766,01	43,31	3638,00	89,00		1336,00		
574	26	1120-0701-0301 *РСНБ РК 2022*	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	9394,85	75,50	9395,00	75,00	8474,00	853,00	11068,00	
						845,03	25,08	845,00	25,00		820,00		
			Камера приборов и лаза										
575	27	1123-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Люки чугунные. Установка	шт.	2	4993,00	748,88	9986,00	1498,00	2707,00	6382,00	17677,00	
						2890,55	332,91	5781,00	666,00		1309,00		
576	28	222-506-0901 *РСНБ РК 2022*	Лазы круглые	т	0,356	1130508,00		402461,00		402461,00		434658,00	
											32197,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
577	29	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,10481	139082,15 70659,34	42661,62 15891,02	14577,00 7406,00	4472,00 1666,00	2700,00	6259,00 1667,00	22503,00	
578	30	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и приспособленные с ограждениями	т	0,10481	1063547,00		111470,00		111470,00	8918,00	120388,00	
579	31	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01598	1542768,20 459486,72	2324,48 1071,10	24653,00 7343,00	37,00 17,00	17274,00	6697,00 2508,00	33858,00	
580	32	1116-0401-0204 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	1,45	5139,36 1766,01	136,79 43,31	7452,00 2561,00	199,00 63,00	4693,00	2571,00 802,00	10825,00	
581	33	1107-0201-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,54	15022,88 6957,28	7221,39 3094,79	8112,00 3757,00	3899,00 1671,00	456,00	6405,00 1161,00	15678,00	
582	35	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	4,2	145,76 80,02	3,44 0,48	612,00 336,00	14,00 2,00	262,00	233,00 68,00	913,00	
583	36	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	4,2	127,11 46,78	2,55 0,48	534,00 196,00	11,00 2,00	327,00	137,00 54,00	725,00	
			Отмостка /лист АР4-12/										
584	37	1127-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	18	1501,28 504,04	261,68 80,12	27023,00 9073,00	4710,00 1442,00	13240,00	11356,00 3070,00	41449,00	
585	38	1127-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	$м^2$ покрытия	36	-83,24 -11,20	-8,68 -2,52	-2997,00 -403,00	-313,00 -91,00	-2281,00	-534,00 -282,00	-3813,00	
586	39	1127-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$ покрытия	18	2292,24 346,10	6,09 1,98	41260,00 6230,00	110,00 36,00	34921,00	6767,00 3842,00	51869,00	
			Итого по разделу 17: 02-04-01 Подземный резервуар вместимостью 50м³. Конструкции железобетонные					49271,00 -122988,00	-42098,00 -13223,00	214359,00 0,00	-119530,00 -5621,00	-75880,00	
			Раздел 18: 06-02-01 Тепловые сети Т1,Т2										
			Дренажный колодец ДК-1,2,3										
587	84	261-107-0961 *РСНБ РК 2022*	Бирки маркировочные	100 шт.	0,1	1438,00		144,00		144,00	12,00	156,00	
588	85	251-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	2	6873,00		13746,00		13746,00	1100,00	14846,00	
			Стойка с табличкой (7шт.)										
589	86	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,28	48893,68 8172,51	1617,03 686,76	13690,00 2288,00	452,00 192,00	10949,00	2257,00 1276,00	17223,00	
590	87	1127-0902-0101 *РСНБ РК 2022*	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	7	9014,22 6763,01	1316,30 502,26	63100,00 47341,00	9214,00 3516,00	6544,00	54925,00 9442,00	127467,00	
591	88	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	3,85	1711,00		6587,00		6587,00	527,00	7114,00	
592	89	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	1,75	9950,00		17413,00		17413,00	1393,00	18806,00	
593	90	214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,00875	416844,00		3647,00		3647,00	292,00	3939,00	
594	91	241-704-0209 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 108х219 мм	комплект	2	36784,00		73568,00		73568,00	5885,00	79453,00	
595	92	241-704-0205 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 76х219 мм	комплект	2	47012,00		94024,00		94024,00	7522,00	101546,00	
			Итого по разделу 18: 06-02-01 Тепловые сети Т1,Т2					285919,00 49629,00	9666,00 3708,00	226622,00 0,00	57182,00 27449,00	370550,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 19: ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ (Смета № 2)										
			Генеральный план. 07-01-01										
			За границами участка										
			Тип 1										
596	12	1101-0201-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	138,013	-148,17	-148,17	-20449,00	-20449,00		-4941,00	-27422,00	
						0,00	-49,72	0,00	-6862,00		-2032,00		
597	13	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	207,0195	-10679,53	-1890,12	-2210871,00	-391291,00	-1763821,00	-161809,00	-2562494,00	
						-269,34	-454,37	-55759,00	-94063,00		-189814,00		
598	14	1127-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	18,26	-1839,14	-439,75	-33583,00	-8030,00	-24385,00	-3948,00	-40533,00	
						-63,97	-136,23	-1168,00	-2488,00		-3002,00		
599	15	1127-0403-0104 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103, до 20 см	$м^2$ основания	91,3	-100,91	-17,46	-9213,00	-1594,00	-7619,00	-547,00	-10541,00	
						0,00	-5,55	0,00	-507,00		-781,00		
600	16	1127-0602-0306 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	18,26	-2638,20	-278,42	-48174,00	-5084,00	-42313,00	-1743,00	-53910,00	
						-42,52	-45,88	-776,00	-838,00		-3993,00		
601	17	1127-0602-0406 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306, до 8 см	$м^2$ покрытия	18,26	-2272,62	-0,22	-41498,00	-4,00	-40947,00	-590,00	-45455,00	
						-29,93	0,00	-547,00	0,00		-3367,00		
602	18	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	18,26	-2970,57	-292,17	-54243,00	-5336,00	-48131,00	-1721,00	-60441,00	
						-42,52	-44,77	-776,00	-818,00		-4477,00		
			Итого по разделу 19: ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ (Смета № 2)					**-2418031,00**	**-431788,00**	**-1927216,00**	**-175299,00**	**-2800796,00**	
								-59026,00	**-105576,00**	**0,00**	**-207466,00**		
			Раздел 20: ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ (Смета № 3)										
			Водопровод и канализация. 02-01-05										
			Приборы										
603	35	244-102-0502 *РСНБ РК 2022*	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей, со сливной полкой размерами 800х600х160 мм	шт.	1	15375,00		15375,00		15375,00		16605,00	
											1230,00		
			Итого по разделу 20: ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ (Смета № 3)					**15375,00**	**0,00**	**15375,00**	**0,00**	**16605,00**	
								0,00	**0,00**	**0,00**	**1230,00**		
			Раздел 21: ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ (Смета № 4)										
			02-01-04 Архитектурные решения										
			Архитектурные решения выше отм.0.000										
			Полы на отм.0.000 /лист АР2-14/										
			Тип М										
604	11	1111-0101-3904 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	59,75	4172,08	2,94	249282,00	175,00	215923,00	31272,00	302998,00	
						555,36	1,43	33183,00	85,00		22444,00		
			Итого по разделу 21: ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ (Смета № 4)					**249282,00**	**175,00**	**215923,00**	**31272,00**	**302998,00**	
								33183,00	**85,00**	**0,00**	**22444,00**		
			Раздел 22: ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ (Смета № 6)										
			02-01-04 Архитектурные решения										
			Архитектурные решения выше отм.0.000										
			Отделка помещений на отм.0,000 /лист АР2-1.3/										
605	4	1115-0405-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	120,118	490,23	4,26	58885,00	511,00	22617,00	28808,00	94708,00	
						297,68	2,11	35757,00	253,00		7015,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
606	6	1115-0403-0108 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м² окрашиваемой поверхности	300,483	693,15 399,10	2,79 1,39	208280,00 119923,00	839,00 418,00	87519,00	96272,00 24363,00	328915,00	
607	7	1115-0108-1601 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Облицовка пластиковыми панелями	м²	98,58	8219,30 7561,93	54,04 26,89	810259,00 745455,00	5327,00 2651,00	59476,00	598485,00 112700,00	1521444,00	
608	8	232-105-0301 *СпрСЦ 03.2023*	Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000х250х6 мм	м²	100,5516	1446,00		145398,00		145398,00	11632,00	157030,00	
609	9	1115-0108-2101 *РСНБ РК 2022*	Потолки подвесные ячеистые. Устройство со сборкой панелей.	м²	107,4	18656,75 8977,24	20,53 5,88	2003735,00 964156,00	2205,00 632,00	1037374,00	771830,00 222045,00	2997610,00	
			Отделка помещений на отм.+3.300 /лист АР2-1.3/										
610	13	1115-0405-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены. подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	222,2	490,23 297,68	4,26 2,11	108929,00 66144,00	947,00 469,00	41838,00	53290,00 12976,00	175195,00	
611	15	1115-0108-2101 *РСНБ РК 2022*	Потолки подвесные ячеистые. Устройство со сборкой панелей.	м²	64,35	18656,75 8977,24	20,53 5,88	1200562,00 577685,00	1321,00 378,00	621555,00	462451,00 133041,00	1796054,00	
			Облицовка фасада /лист АР2-13/										
612	20	1115-0106-0401 *РСНБ РК 2022*	Стены. Облицовка наружная гранитом толщ 20 мм на металлическом каркасе	м² поверхности облицовки	83,78	11078,87 9807,11	146,09 45,40	928188,00 821640,00	12240,00 3804,00	94309,00	660355,00 127083,00	1715626,00	
613	21	231-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м²	83,78	16067,00		1346093,00		1346093,00	107687,00	1453780,00	
614	22	231-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень	м²	83,78	16017,00		1341904,00		1341904,00	107352,00	1449256,00	
			Полы на отм.0.000 /лист АР2-14/										
			Тип Н										
615	26	1111-0101-3904 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	80,36	4172,08 555,36	2,94 1,43	335268,00 44629,00	236,00 115,00	290403,00	42059,00 30186,00	407513,00	
			Полы на отм.+3.300 /лист АР2-15/										
			Тип Д										
616	28	1127-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м² покрытия	39,15	12547,42 1240,40	40,57 15,40	491231,00 48562,00	1588,00 603,00	441082,00	53098,00 43546,00	587875,00	
			Люк ЛК-1, Стремянка СТ-1 /лист АР2-28/										
617	29	223-203-0203 *РСНБ РК 2022*	/Люки и лазы/Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9. однопольный	м²	0,9216	51209,00		47194,00		47194,00	3776,00	50970,00	
			Учебная башня /лист АР2-37-44/										
			Полы										
			Тип 2										
618	44	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	39,92	3377,08 1902,70	227,08 107,28	134813,00 75956,00	9065,00 4283,00	49792,00	75424,00 16819,00	227056,00	
619	45	233-202-0303 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная полированная размерами 60х60х10мм	м²	40,7184	11605,00		472537,00		472537,00	37803,00	510340,00	
			Вентиляционные шахты ВШ-1,2 /лист АР2-45/										
620	49	1110-0103-0301 *РСНБ РК 2022*	Перегородки. Устройство	м² перегородок	76,86	9457,16 1952,53	199,74 96,44	726877,00 150071,00	15352,00 7412,00	561454,00	141735,00 69489,00	938101,00	
621	50	223-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Перегородки металлопластиковые	м²	76,86	60008,00		4612215,00		4612215,00	368977,00	4981192,00	
			02-01-06 Водопровод и канализация										
			Приборы										
622	54	1117-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Унитазы напольные. Установка	комплект	1	21422,59 3671,15	98,34 48,34	21423,00 3671,00	98,00 48,00	17653,00	3645,00 2005,00	27073,00	
623	55	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм		1	52145,00		52145,00		52145,00		56317,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект							4172,00		
624	56	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	/Сифон/ ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	397,00		397,00		397,00		429,00	
											32,00		
			02-01-08 Пожарная сигнализация										
625	57	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	7620,75 5103,38	2235,43 958,18	15242,00 10207,00	4471,00 1916,00	564,00	8729,00 1918,00	25889,00	
626	61	1310-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	3	99534,54 98786,70	2,96 0,00	298604,00 296360,00	9,00 0,00	2235,00	180780,00 38351,00	517735,00	
627	63	1308-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	2	5317,49 4913,72	0,00 0,00	10635,00 9827,00	0,00 0,00	808,00	7076,00 1417,00	19128,00	
628	65	1310-0701-0203 *РСНБ РК 2022*	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	40	6437,44 6335,08	3,52 0,00	257498,00 253403,00	141,00 0,00	3954,00	154576,00 32966,00	445040,00	
629	69	1310-0701-0601 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	10	1396,79 1374,74	7,10 2,46	13968,00 13747,00	71,00 25,00	150,00	8401,00 1790,00	24159,00	
630	72	1310-0202-0206 *РСНБ РК 2022*	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	3	32463,74 26428,14	3717,38 1081,02	97391,00 79284,00	11152,00 3243,00	6955,00	50342,00 11819,00	159552,00	
631	74	1308-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	530	938,41 294,82	517,34 222,15	497357,00 156255,00	274191,00 117740,00	66913,00	197277,00 55571,00	750205,00	
			02-01-09 Система связи										
			Видеонаблюдение										
632	77	1121-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	3200	194,06 175,27	1,88 0,16	620992,00 560864,00	6016,00 512,00	54112,00	404192,00 82016,00	1107200,00	
633	79	1121-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	2000	369,25 358,97	4,05 0,16	738500,00 717940,00	8100,00 320,00	12460,00	517140,00 100460,00	1356100,00	
634	81	1310-1001-0102 *РСНБ РК 2022*	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	24	8987,03 8973,07	13,96 0,00	215689,00 215354,00	335,00 0,00		131366,00 27764,00	374819,00	
635	83	1310-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	31	7711,34 7703,56	7,78 0,00	239052,00 238810,00	241,00 0,00		145674,00 30778,00	415504,00	
636	85	1310-0410-0114 *РСНБ РК 2022*	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования	устройство	2	18285,89 18067,84	0,00 0,00	36572,00 36136,00	0,00 0,00	436,00	22043,00 4689,00	63304,00	
637	88	1310-0302-0105 *РСНБ РК 2022*	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	5	18564,18 14741,16	2281,12 663,35	92821,00 73706,00	11406,00 3317,00	7710,00	46984,00 11184,00	150989,00	
638	91	1311-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	2711,53 2628,24	0,00 0,00	5423,00 5256,00	0,00 0,00	167,00	3942,00 749,00	10114,00	
639	93	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	6	7620,75 5103,38	2235,43 958,18	45725,00 30620,00	13413,00 5749,00	1692,00	26186,00 5753,00	77664,00	
640	96	1310-0906-0603 *РСНБ РК 2022*	Монтаж разъемов	разъем	100	491,37 491,37	0,00 0,00	49137,00 49137,00	0,00 0,00		29974,00 6329,00	85440,00	
641	98	1310-0408-0504 *РСНБ РК 2022*	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	40	8449,36 8227,32	0,00 0,00	337974,00 329093,00	0,00 0,00	8882,00	200747,00 43098,00	581819,00	
			Система звукового оповещения										
642	100	1310-0701-0701 *РСНБ РК 2022*	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	21	7910,77 7829,03	9,29 2,21	166126,00 164410,00	195,00 46,00	1521,00	100318,00 21316,00	287760,00	
643	104	1121-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	500	664,06 610,10	3,91 0,59	332030,00 305050,00	1955,00 295,00	25025,00	219850,00 44150,00	596030,00	
644	106	1121-0102-0101 *РСНБ РК 2022*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	120	484,46 458,74	5,02 0,08	58135,00 55049,00	603,00 10,00	2484,00	39642,00 7822,00	105599,00	
			Структурированные кабельные сети (СКС)										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
645	108	1121-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных лотках	м	4000	106,04	1,05	424160,00	4200,00	56200,00	262240,00	741320,00	
						90,94	0,12	363760,00	480,00		54920,00		
646	110	1121-0102-0101 *РСНБ РК 2022*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	1000	484,46	5,02	484460,00	5020,00	20700,00	330350,00	879990,00	
						458,74	0,08	458740,00	80,00		65180,00		
647	113	1310-0302-0105 *РСНБ РК 2022*	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	4	18564,18	2281,12	74257,00	9124,00	6168,00	37587,00	120791,00	
						14741,16	663,35	58965,00	2653,00		8947,00		
648	118	1310-0302-0108 *РСНБ РК 2022*	Шкаф вводный к коммутаторам. Монтаж оборудования	шт.	2	23007,45	2822,17	46015,00	5645,00	1061,00	24968,00	76662,00	
						19654,88	810,76	39310,00	1622,00		5679,00		
649	121	1310-0202-0206 *РСНБ РК 2022*	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	32463,74	3717,38	32464,00	3717,00	2318,00	16781,00	53185,00	
						26428,14	1081,02	26428,00	1081,00		3940,00		
650	123	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	2658,81	0,00	2659,00	0,00	31,00	1892,00	4915,00	
						2628,24	0,00	2628,00	0,00		364,00		
651	125	1310-0203-0101 *РСНБ РК 2022*	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	22	2023,86	0,00	44525,00	0,00	5608,00	23739,00	73725,00	
						1768,94	0,00	38917,00	0,00		5461,00		
652	127	1311-0401-0701 *РСНБ РК 2022*	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	2147,61	50,45	2148,00	51,00		1591,00	4038,00	
						2097,16	24,57	2097,00	25,00		299,00		
653	129	1311-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	2711,53	0,00	5423,00	0,00	167,00	3942,00	10114,00	
						2628,24	0,00	5256,00	0,00		749,00		
654	131	1310-0906-0603 *РСНБ РК 2022*	Монтаж разъемов	разъем	35	491,37	0,00	17198,00	0,00		10491,00	29904,00	
						491,37	0,00	17198,00	0,00		2215,00		
655	133	1310-0906-0603 *РСНБ РК 2022*	Монтаж разъемов	рязъем	200	491,37	0,00	98274,00	0,00		59948,00	170880,00	
						491,37	0,00	98274,00	0,00		12658,00		
656	135	1311-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования	шт.	2	2109,39	249,87	4219,00	500,00	1582,00	1824,00	6526,00	
						1068,75	147,41	2138,00	295,00		483,00		
657	137	1310-0408-0504 *РСНБ РК 2022*	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	44	8449,36	0,00	371732,00	0,00	9770,00	220821,00	640000,00	
						8227,32	0,00	362002,00	0,00		47407,00		
			Часофикация										
658	141	1310-0202-0206 *РСНБ РК 2022*	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	12	32463,74	3717,38	389565,00	44608,00	27819,00	201367,00	638207,00	
						26428,14	1081,02	317138,00	12972,00		47275,00		
659	143	1121-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	350	664,06	3,91	232421,00	1369,00	17518,00	153895,00	417221,00	
						610,10	0,59	213535,00	207,00		30905,00		
660	145	1121-0102-0101 *РСНБ РК 2022*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	130	484,46	5,02	62980,00	652,00	2691,00	42946,00	114399,00	
						458,74	0,08	59636,00	10,00		8473,00		
			Управление клапанов ДУ и отключения приточно-вытяжной вентиляции										
661	147	1310-0701-0701 *РСНБ РК 2022*	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	15	7910,77	9,29	118662,00	139,00	1087,00	71656,00	205543,00	
						7829,03	2,21	117435,00	33,00		15225,00		
662	150	1121-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	1500	664,06	3,91	996090,00	5865,00	75075,00	659550,00	1788090,00	
						610,10	0,59	915150,00	885,00		132450,00		
663	152	1121-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	700	369,25	4,05	258475,00	2835,00	4361,00	180999,00	474635,00	
						358,97	0,16	251279,00	112,00		35161,00		
			Итого по разделу 22: ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ (Смета № 6)					**22840971,00**	**465753,00**	**11771179,00**	**7789278,00**	**33080679,00**	
								10604043,00	**174694,00**	**0,00**	**2450430,00**		
			ИТОГО по акту					**53576862,00**	**1012468,00**	**30106869,00**	**17460691,00**	**75522999,59**	
								21994867,00	**461806,00**	**462696,00**	**5645945,00**		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**462696,00**		**75060303,59**	
			Временные здания и сооружения 2,4%									**1801447,29**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,95%									**2267421,65**	
			Непредвиденные работы и затраты-2%									**1582583,45**	
			ИТОГО									**81174451,98**	
			ИТОГО в ценах на 2023-24 г.									**90382881,81**	
			СКИДКА (5%)									**4519144,09**	
			ИТОГО с учетом скидки									**85863737,72**	
			НДС 12%									**10303648,53**	
			ИТОГО с учетом скидки									**96167386,25**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Казбайлық Астана", БИН 060940004614
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукашев И.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан", БИН 220740037762
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник Байыров Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс", БИН 061240011957
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Мырзабеков Е.Т., аттестат №KZ71VJE00078944
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Диалог-АР", БИН 101040012561
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Саяпин Г.А., приказ №1 от 15.05.2023г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Конуршинов Д.И.

Уразов А.В.