Форма 3 КС

СПРАВКА
стоимости выполненных работ
за июнь месяц 2019 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования Казгурсткого района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт ОСШ имени О.Жамалова в населенном пункте Орталык сельского округа Алтынтобе Казыгуртского района,ЮКО"
Договор: №70 от 18.04.2019 года.

№п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ					
		С начало строительства		С начало года по отчетный период		Всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	34 933 928,57	39 126 000,00	34 933 928,57	39 126 000,00	34 933 929	39 126 000
2	Всего к оплате	34 933 928,57	39 126 000,00	34 933 928,57	39 126 000,00	34 933 929	39 126 000

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел образования Казгурсткого района"

Унсимбаев А.Т.

Технический надзор:
Директор
ТОО "Dauservice"

Даусейіт А.Ә.

Подрядчик:
Директор
ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

Тулендиев Б.Р.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел образования Казгурсткого района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт ОСШ имени О.Жамалова в населенном пункте Орталык сельского округа Алтынтобе Казыгуртского района,ЮКО**
(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№70** от **18.04.2019г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
за июнь 2019г.	01.06.2019	30.06.2019

Акт приемки выполненных работ №

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы Блок А. ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1								
			Демонтажные работы								
			Кровля								
1	1	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	530	122,11	16,00	64717	8478	38030	0,15	80
			м2 кровли		106,11	3,90	56239	2068	59,1	--	2
			Накладные расходы -		*71,75*		*38030*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*65,02*				*34459*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6,74*				*3570*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,51*		*8220*				
			Сметная стоимость				*110966*				
2	2	12-080101-0102 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	530	171,70	10,08	91003	5345	56521	0,23	120
			м2 кровли		161,62	2,46	85659	1304	59,1	--	2
			Накладные расходы -		*106,64*		*56521*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*96,97*				*51395*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*9,67*				*5126*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,27*		*11802*				
			Сметная стоимость				*159326*				
3	3	12-080101-0104 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты**	530	56,50	9,39	29942	4976	17107	0,07	36
			м2 кровли		47,11	2,29	24966	1214	59,1	--	1
			Накладные расходы -		*32,28*		*17107*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*29,19*				*15472*		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,08*				*1635*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,10*		*3764*				
			Сметная стоимость				*50813*				
4	4	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	530	199,00	1,41	105469	746	67916	0,29	152
			м2 кровли		197,59	--	104723	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*128,14*		*67916*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*116,78*				*61891*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11,37*				*6025*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,17*		*13871*				
			Сметная стоимость				*187256*				
5	5	12-030101-0201 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки парапета**	4,65	17506,62	3136,87	81406	14586	47681	21,24	99
			м3 кладки		14369,75	1348,26	66819	6269	59,1	1,54	7
			Накладные расходы -		*10254,00*		*47681*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*9289,34*				*43195*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*964,65*				*4486*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2220,85*		*10327*				
			Сметная стоимость				*139414*				
6	6	12-080101-2203 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Разборка**	431,6	128,29	4,04	55370	1744	35372	0,18	76
			м2		124,25	2,06	53626	889	59,1	--	1
			Накладные расходы -		*81,95*		*35372*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*74,65*				*32219*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7,31*				*3153*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,82*		*7259*				
			Сметная стоимость				*98001*				
7	7	11-070512-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Конструкции мелкие (карнизные плиты) массой до 0,5 т. Демонтаж**	44	687,06	27,85	30231	1225	19934	0,82	36
			шт. сборных конструкций		659,22	6,51	29006	287	62,1	0,01	--
			Накладные расходы -		*453,04*		*19934*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*413,42*				*18190*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*39,62*				*1743*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,21*		*4013*				
			Сметная стоимость				*54178*				
			Отмостка								
8	8	11-460401-0801 РСНБ РК 2015	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка**	0,81	10517,77	4357,62	8519	3530	3750	7,70	6
			м3		6160,15	1916,86	4990	1553	50,8	2,26	2
			Накладные расходы -		*4629,48*		*3750*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*4103,13*				*3324*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*526,35*				*426*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1211,78*		*982*				
			Сметная стоимость				*13250*				
			Внутренняя отделка								
			Потолок								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	9	12-120104-0510 РСНБ РК 2015	Потолок. Очистка вручную от краски водоэмульсионной с земли и лесов	223,8	209,62	--	46912	--	30412	0,31	68
			м2		209,62	--	46912	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*135,89*		*30412*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*123,88*				*27725*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*12,01*				*2687*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,64*		*6186*				
			Сметная стоимость				*83510*				
			Стены								
10	10	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей(Стены)	560,8179	156,84	--	87956	--	49457	0,23	128
			м2		156,84	--	87956	--	50,8	--	--
			Накладные расходы -		*88,19*		*49457*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*79,67*				*44682*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,51*				*4775*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,60*		*10993*				
			Сметная стоимость				*148406*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			601526	40631			802
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1045121				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							818
			Сметная заработная плата -	Тенге				574478			
			РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы								
			Фронтон								
11	11	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка парапета из кирпича М100 и раствора М50	24,3	17143,49	1450,34	416587	35243	61851	4,54	110
			м3 кладки		3324,42	339,27	80783	8244	50,8	0,40	10
			Накладные расходы -		*2545,32*		*61851*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1861,15*				*45226*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*684,17*				*16625*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1575,10*		*38275*				
			Сметная стоимость				*516713*				
12	12	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки,СГ-1	0,083625	290695,66	1388,52	24309	116	2832	56,40	5
			т металлических изделий		44014,00	458,01	3681	38	50,8	0,54	--
			Накладные расходы -		*33870,13*		*2832*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591,78*				*1889*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11278,35*				*943*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25965,26*		*2171*				
			Сметная стоимость				*29313*				
13	13	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,083625	245293,14	--	20513	--	738	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*8830,55*		*738*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8830,55*				*738*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20329,90*		*1700*				
			Сметная стоимость				*22952*				
14	14	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**0,15438**	**49339,15**	**11890,21**	**7617**	**1836**	**3398**	**42,50**	**7**
			т		**36047,23**	**4221,56**	**5565**	**652**	**48,5**	**4,38**	**1**
			Накладные расходы -		*22009,66*		*3398*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*19530,36*				*3015*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2479,30*				*383*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5707,90*		*881*				
			Сметная стоимость				*11896*				
15	15	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**0,15438**	**187651,39**	**--**	**28970**	**--**	**1043**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6755,45*		*1043*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6755,45*				*1043*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15552,55*		*2401*				
			Сметная стоимость				*32414*				
16	16	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании/Анкер А-1/**	**0,0208**	**28358,30**	**1477,15**	**590**	**31**	**302**	**33,10**	**1**
			т		**26480,66**	**423,13**	**551**	**9**	**48,5**	**0,37**	**--**
			Накладные расходы -		*14538,98*		*302*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*13048,34*				*271*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1490,64*				*31*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3431,78*		*71*				
			Сметная стоимость				*964*				
17	17	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,0208**	**194893,74**	**--**	**4054**	**--**	**146**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*7016,17*		*146*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7016,17*				*146*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16152,79*		*336*				
			Сметная стоимость				*4536*				
			Ав-1								
18	18	11-460301-0103 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм**	**120**	**544,67**	**233,75**	**65361**	**28050**	**31493**	**0,35**	**42**
			отверстие		**300,25**	**161,15**	**36030**	**19338**	**50,8**	**0,19**	**23**
			Накладные расходы -		*262,44*		*31493*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*234,39*				*28127*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*28,05*				*3366*		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,57*		*7748*				
			Сметная стоимость				*104602*				
19	19	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**								
				0,0432	226980,83	1448,12	9806	63	5261	289,00	12
			т		225532,71	598,23	9743	26	48,5	0,62	–
			Накладные расходы -		*121793,06*		*5261*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*109673,51*				*4738*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*12119,56*				*524*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27901,91*		*1205*				
			Сметная стоимость				*16273*				
20	20	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**								
				0,0432	194893,74	–	8419	–	303	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*7016,17*		*303*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7016,17*				*303*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16152,79*		*698*				
			Сметная стоимость				*9420*				
			Ж/б пояс								
21	21	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство пояса обвязки из бетона В12,5**								
				6,2814	25611,29	3013,24	160875	18927	28302	8,25	52
			м3		6516,59	615,74	40933	3868	48,5	0,72	5
			Накладные расходы -		*4505,72*		*28302*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*21729*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1046,54*				*6574*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2409,36*		*15134*				
			Сметная стоимость				*204311*				
22	22	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**								
				0,348232	194893,74	–	67868	–	2443	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*7016,17*		*2443*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7016,17*				*2443*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16152,79*		*5625*				
			Сметная стоимость				*75936*				
23	23	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**								
				0,348232	13250,18	1022,48	4614	356	2297	14,94	5
			т		11952,30	227,53	4162	79	48,5	0,20	–
			Накладные расходы -		*6596,88*		*2297*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*2057*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*689,67*				*240*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1587,76*		*553*				
			Сметная стоимость				*7464*				
			Монолитный сердечник МС-1=24,5 п.м.								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	24	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона В20. Устройство	0,05	28208,01	3824,50	1410	191	274	10,40	1
			м3		8017,26	862,16	401	43	48,5	1,01	--
			Накладные расходы -		*5477,04*		*274*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*215*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1170,52*				*59*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2694,80*		*135*				
			Сметная стоимость				*1819*				
25	25	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,013475	199642,46	--	2690	--	97	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7187,13*		*97*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7187,13*				*97*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16546,37*		*223*				
			Сметная стоимость				*3010*				
26	26	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,04361	194893,74	--	8499	--	306	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7016,17*		*306*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7016,17*				*306*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16152,79*		*704*				
			Сметная стоимость				*9509*				
27	27	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,044835	13656,15	699,65	612	31	312	16,88	1
			т		12681,10	193,40	569	9	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*6960,54*		*312*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*280*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*716,41*				*32*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1649,34*		*74*				
			Сметная стоимость				*998*				
			Монолитный сердечник МС-2=3,02 п.м.								
28	28	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона В20. Устройство	0,14	28208,01	3824,50	3949	535	767	10,40	1
			м3		8017,26	862,16	1122	121	48,5	1,01	--
			Накладные расходы -		*5477,04*		*767*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*603*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1170,52*				*164*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2694,80*		*377*				
			Сметная стоимость				*5093*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	29	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0071876	199642,46	--	1435	--	52	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7187,13*		*52*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7187,13*				*52*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16546,37*		*119*				
			Сметная стоимость				*1606*				
30	30	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0107512	194893,74	--	2095	--	75	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7016,17*		*75*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7016,17*				*75*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16152,79*		*174*				
			Сметная стоимость				*2344*				
31	31	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,14553	13250,18	1022,48	1928	149	960	14,94	2
			т		11952,30	227,53	1739	33	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*6596,88*		*960*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*860*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*689,67*				*100*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1587,76*		*231*				
			Сметная стоимость				*3119*				
			Внутренняя отделка								
			Стены								
32	39	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	86,0715	1033,78	55,63	88979	4788	35197	0,74	64
			м2 оштукатуриваемой поверхности		613,11	41,62	52771	3582	54,8	0,06	5
			Накладные расходы -		*408,93*		*35197*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*358,79*				*30882*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*50,13*				*4315*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,42*		*9934*				
			Сметная стоимость				*134110*				
			Кровля								
33	55	21-100401-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	90,4	215,22	--	19456	--	700	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7,75*		*700*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7,75*				*700*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,84*		*1613*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*21769*				
34	57	21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм								
			1000 м2	0,545	77745,42	--	42371	--	1525	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2798,84*		*1525*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2798,84*				*1525*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6443,54*		*3512*				
			Сметная стоимость				*47408*				
35	59	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка								
			м3	3,89	20569,74	--	80016	--	2881	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*740,51*		*2881*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*740,51*				*2881*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1704,82*		*6632*				
			Сметная стоимость				*89528*				
36	60	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,карнизный щит								
			м3	2,09	20569,74	--	42991	--	1548	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*740,51*		*1548*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*740,51*				*1548*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1704,82*		*3563*				
			Сметная стоимость				*48102*				
37	61	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,коньковая обрешетка								
			м3	0,384	20569,74	--	7899	--	284	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*740,51*		*284*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*740,51*				*284*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1704,82*		*655*				
			Сметная стоимость				*8838*				
38	64	21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86								
			м3	1,76	31498,02	--	55437	--	1996	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1133,93*		*1996*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1133,93*				*1996*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2610,56*		*4595*				
			Сметная стоимость				*62027*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	65	21-070203-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,кобылки	0,66	32766,90	--	21626	--	779	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1179,61*		*779*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1179,61*				*779*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2715,72*		*1792*				
			Сметная стоимость				*24197*				
40	71	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,02376	194893,74	--	4631	--	167	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7016,17*		*167*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7016,17*				*167*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*16152,79*		*384*				
			Сметная стоимость				*5181*				
41	72	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,003288	381819,66	--	1255	--	45	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*13745,51*		*45*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*13745,51*				*45*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*31645,21*		*104*				
			Сметная стоимость				*1404*				
42	73	21-100102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Планка для диагональной ноги, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	20	928,65	--	18573	--	669	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*33,43*		*669*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*33,43*				*669*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*76,97*		*1539*				
			Сметная стоимость				*20781*				
43	74	21-100102-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	30	1232,76	--	36983	--	1331	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*44,38*		*1331*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*44,38*				*1331*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*102,17*		*3065*				
			Сметная стоимость				*41380*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	75	21-100102-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	36	1000,49	--	36018	--	1297	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*36,02*		*1297*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*36,02*				*1297*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,92*		*2985*				
			Сметная стоимость				*40300*				
			Слуховое окно(4шт)								
45	78	21-070203-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86,ригель,стропила	0,568	26033,88	--	14787	--	532	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*937,22*		*532*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*937,22*				*532*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2157,69*		*1226*				
			Сметная стоимость				*16545*				
46	79	21-070201-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86,накладка,опорный брус,бобышка	0,1	24438,60	--	2444	--	88	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*879,79*		*88*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*879,79*				*88*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2025,47*		*203*				
			Сметная стоимость				*2735*				
47	80	21-070203-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка	0,22	26033,88	--	5727	--	206	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*937,22*		*206*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*937,22*				*206*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2157,69*		*475*				
			Сметная стоимость				*6408*				
48	81	21-070203-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86,подшивка из досок	0,172	26033,88	--	4478	--	161	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*937,22*		*161*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*937,22*				*161*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2157,69*		*371*				
			Сметная стоимость				*5010*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	84	21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	0,8	7276,41	--	5821	--	210	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*261,95*		*210*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*261,95*				*210*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*603,07*		*482*				
			Сметная стоимость				*6513*				
50	87	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	8	428,37	--	3427	--	123	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*15,42*		*123*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*15,42*				*123*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,50*		*284*				
			Сметная стоимость				*3834*				
51	88	21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	8	497,75	--	3982	--	143	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*17,92*		*143*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*17,92*				*143*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,25*		*330*				
			Сметная стоимость				*4455*				
52	89	21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	4	4072,21	--	16289	--	586	--	--
			пара		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*146,60*		*586*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*146,60*				*586*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*337,50*		*1350*				
			Сметная стоимость				*18225*				
			Ходовой мостик-43м								
53	93	21-070203-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,3225	20569,74	--	6634	--	239	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*740,51*		*239*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*740,51*				*239*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1704,82*		*550*				
			Сметная стоимость				*7423*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	94	21-070201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,172	17464,27	--	3004	--	108	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*628,71*		*108*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*628,71*				*108*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1447,44*		*249*				
			Сметная стоимость				*3361*				
			Ходовые доски-42м								
55	97	21-070203-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,4725	20569,74	--	9719	--	350	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*740,51*		*350*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*740,51*				*350*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1704,82*		*806*				
			Сметная стоимость				*10874*				
56	98	21-070201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,168	17464,27	--	2934	--	106	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*628,71*		*106*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*628,71*				*106*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1447,44*		*243*				
			Сметная стоимость				*3283*				
			Металлическое ограждение ОК-1=84п.м								
57	101	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,2800056	299949,74	--	83988	--	3024	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10798,19*		*3024*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*10798,19*				*3024*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24859,83*		*6961*				
			Сметная стоимость				*93972*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1461670**	**90317**			**303**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1791956				
			РАЗДЕЛ 3.Общестроительные работы Блок Б.Локальная ресурсная смета								
			Демонтажные работы								
			Кровля								
58	1	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	750	122,11	16,00	91581	11997	53815	0,15	114

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2 кровли		106,11	3,90	79583	2926	59,1	--	3
			Накладные расходы -		*71,75*		*53815*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*65,02*				*48763*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6,74*				*5052*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,51*		*11632*				
			Сметная стоимость				*157028*				
59	2	12-080101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	750	171,70	10,08	128779	7564	79983	0,23	170
			м2 кровли		161,62	2,46	121215	1845	59,1	--	2
			Накладные расходы -		*106,64*		*79983*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*96,97*				*72728*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*9,67*				*7254*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,27*		*16701*				
			Сметная стоимость				*225462*				
60	3	12-080101-0104 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	750	56,50	9,39	42371	7042	24208	0,07	50
			м2 кровли		47,11	2,29	35329	1718	59,1	--	2
			Накладные расходы -		*32,28*		*24208*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*29,19*				*21895*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,08*				*2314*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,10*		*5326*				
			Сметная стоимость				*71906*				
61	4	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	750	199,00	1,41	149248	1056	96108	0,29	216
			м2 кровли		197,59	--	148193	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*128,14*		*96108*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*116,78*				*87582*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11,37*				*8526*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,17*		*19628*				
			Сметная стоимость				*264984*				
62	5	12-080101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий/главный вход/	40	72,19	0,09	2887	4	1870	0,10	4
			м2 кровли		72,09	--	2884	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*46,74*		*1870*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*42,61*				*1704*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4,13*				*165*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,51*		*381*				
			Сметная стоимость				*5137*				
63	6	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	40	122,11	16,00	4884	640	2870	0,15	6
			м2 кровли		106,11	3,90	4244	156	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*71,75*		*2870*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*65,02*				*2601*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6,74*				*269*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,51*		*620*				
			Сметная стоимость				*8375*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	7	12-030101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки парапета	14,28	17506,62	3136,87	249994	44794	146427	21,24	303
			м3 кладки		14369,75	1348,26	205200	19253	59,1	1,54	22
			Накладные расходы -		*10254,00*		*146427*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*9289,34*				*132652*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*964,65*				*13775*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2220,85*		*31714*				
			Сметная стоимость				*428135*				
65	8	12-080101-2203 РСНБ РК 2015 К=0,8	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Разборка	595	128,29	4,04	76332	2404	48763	0,18	105
			м2		124,25	2,06	73928	1226	59,1	--	2
			Накладные расходы -		*81,95*		*48763*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*74,65*				*44416*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7,31*				*4347*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,82*		*10008*				
			Сметная стоимость				*135103*				
66	9	11-070512-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8	Конструкции мелкие (карнизные плиты) массой до 0,5 т. Демонтаж	40	687,06	27,85	27483	1114	18121	0,82	33
			шт. сборных конструкций		659,22	6,51	26369	261	62,1	0,01	--
			Накладные расходы -		*453,04*		*18121*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*413,42*				*16537*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*39,62*				*1585*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,21*		*3648*				
			Сметная стоимость				*49253*				
67	10	11-120101-1001 РСНБ РК 2015 К=0,8	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Демонтаж	9,89	590,98	6,80	5845	67	3597	0,78	8
			м2 покрытия		584,17	1,83	5777	18	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*363,68*		*3597*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*330,51*				*3269*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*33,17*				*328*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,37*		*755*				
			Сметная стоимость				*10197*				
68	11	11-100110-0101 РСНБ РК 2015 К=0,8	Деревянная гардеробная стойка. Демонтаж	0,38	27537,62	679,72	10464	258	6763	31,20	12
			м3		26857,90	269,91	10206	103	59,8	0,35	--
			Накладные расходы -		*17797,79*		*6763*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*16222,43*				*6165*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1575,36*				*599*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3626,83*		*1378*				
			Сметная стоимость				*18605*				
69	12	12-060101-0302 РСНБ РК 2015	Доски подоконные деревянные гардеробной стойки. Снятие	2,7	670,75	--	1811	--	1174	0,95	3
			м2		670,75	--	1811	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*434,83*		*1174*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*396,42*				*1070*		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*38,42*				*104*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,45*		*239*				
			Сметная стоимость				*3224*				
70	13	11-100102-0204 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Стены. Демонтаж фронтонов/главного входа/**								
			м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	**10,8**	**423,80**	**15,12**	**4577**	**163**	**2947**	**0,54**	**6**
					408,68	**7,12**	**4414**	**77**	**59,8**	**0,01**	**--**
			Накладные расходы -		*272,86*		*2947*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*248,65*				*2685*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*24,21*				*261*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,73*		*602*				
			Сметная стоимость				*8126*				
			Полы								
			Тип пола по проекту Л-8,4								
71	14	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**								
			м2	**8,4**	**80,12**	**1,84**	**673**	**15**	**432**	**0,11**	**1**
					78,28	**0,98**	**658**	**8**	**59,1**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*51,41*		*432*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*46,84*				*393*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4,57*				*38*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,52*		*88*				
			Сметная стоимость				*1193*				
			Внутренняя отделка								
			Потолок								
72	15	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	**Очистка потолков от известковой побелки**								
			м2	**1181,09**	**122,33**	**--**	**144488**	**--**	**93668**	**0,18**	**210**
					122,33	**--**	**144488**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*79,31*		*93668*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*72,30*				*85392*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7,01*				*8276*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,13*		*19052*				
			Сметная стоимость				*257208*				
73	16	11-090306-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Потолки подвесные комбинированные стальные с облицовкой алюминиевыми листами. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**									
			м2	**139,14**	**2358,85**	**766,36**	**328211**	**106631**	**125993**	**1,50**	**209**
					1200,03	**100,59**	**166972**	**13996**	**60,9**	**0,13**	**18**
			Накладные расходы -		*905,51*		*125993*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*792,08*				*110210*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*113,43*				*15783*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*261,15*		*36336*				
			Сметная стоимость				*490540*				
			Стены								
74	17	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей(Стены)**								
			м2	**2784,76**	**156,84**	**--**	**436748**	**--**	**245578**	**0,23**	**635**
					156,84	**--**	**436748**	**--**	**50,8**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*88,19*		*245578*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*79,67*				*221868*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,51*				*23710*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,60*		*54586*				
			Сметная стоимость				*736912*				
			Отмостка								
75	18	11-460401-0801 РСНБ РК 2015	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка**	0,97	10517,77	4357,62	10202	4227	4491	7,70	7
			м3		6160,15	1916,86	5975	1859	50,8	2,26	2
			Накладные расходы -		*4629,48*		*4491*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*4103,13*				*3980*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*526,35*				*511*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1211,78*		*1175*				
			Сметная стоимость				*15868*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1716579**	**187977**			**2092**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**2887257**				
			РАЗДЕЛ 4. Ремонтные работы								
			Внутренняя отделка								
			Стены								
76	31	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	408,0585	1033,78	55,63	421843	22700	166866	0,74	302
			м2 оштукатуриваемой поверхности		613,11	41,62	250186	16983	54,8	0,06	23
			Накладные расходы -		*408,93*		*166866*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*358,79*				*146408*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*50,13*				*20457*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,42*		*47097*				
			Сметная стоимость				*635805*				
			Фронтон								
77	37	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка парапета из кирпича М100 и раствора М50**	40,4	17143,49	1450,34	692597	58594	102831	4,54	183
			м3 кладки		3324,42	339,27	134306	13706	50,8	0,40	16
			Накладные расходы -		*2545,32*		*102831*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1861,15*				*75190*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*684,17*				*27640*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1575,10*		*63634*				
			Сметная стоимость				*859062*				
78	38	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки,СГ-1**	0,17505	290695,66	1388,52	50886	243	5929	56,40	10
			т металлических изделий		44014,00	458,01	7705	80	50,8	0,54	--
			Накладные расходы -		*33870,13*		*5929*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591,78*				*3955*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11278,35*				*1974*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25965,26*		*4545*				
			Сметная стоимость				*61360*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	39	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,17505	245293,14	--	42939	--	1546	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8830,55*		*1546*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8830,55*				*1546*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20329,90*		*3559*				
			Сметная стоимость				*48044*				
80	40	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	0,26682	49339,15	11890,21	13165	3173	5873	42,50	11
			т		36047,23	4221,56	9618	1126	48,5	4,38	1
			Накладные расходы -		*22009,66*		*5873*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*19530,36*				*5211*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2479,30*				*662*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5707,90*		*1523*				
			Сметная стоимость				*20561*				
81	41	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,26682	187651,39	--	50069	--	1802	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6755,45*		*1802*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6755,45*				*1802*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15552,55*		*4150*				
			Сметная стоимость				*56021*				
			Ав-1								
82	42	11-460301-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм	228	544,67	233,75	124185	53295	59836	0,35	81
			отверстие		300,25	161,15	68457	36743	50,8	0,19	43
			Накладные расходы -		*262,44*		*59836*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*234,39*				*53442*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*28,05*				*6395*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,57*		*14722*				
			Сметная стоимость				*198743*				
83	43	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,08208	226980,83	1448,12	18631	119	9997	289,00	24
			т		225532,71	598,23	18512	49	48,5	0,62	--
			Накладные расходы -		*121793,06*		*9997*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*109673,51*				*9002*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*12119,56*				*995*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27901,91*		*2290*				
			Сметная стоимость				*30918*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	44	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,08208	194893,74	--	15997	--	576	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7016,17*		*576*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7016,17*				*576*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16152,79*		*1326*				
			Сметная стоимость				*17899*				
			Ж/б пояс-209,3 п.м.								
85	45	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство пояса обвязки из бетона В12,5	11,9301	25611,29	3013,24	305545	35948	53754	8,25	98
			м3		6516,59	615,74	77744	7346	48,5	0,72	9
			Накладные расходы -		*4505,72*		*53754*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*41268*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1046,54*				*12485*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2409,36*		*28744*				
			Сметная стоимость				*388043*				
86	46	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,661388	194893,74	--	128900	--	4640	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7016,17*		*4640*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7016,17*				*4640*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16152,79*		*10683*				
			Сметная стоимость				*144224*				
87	47	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,661388	13250,18	1022,48	8764	676	4363	14,94	10
			т		11952,30	227,53	7905	150	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*6596,88*		*4363*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*3907*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*689,67*				*456*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1587,76*		*1050*				
			Сметная стоимость				*14177*				
88	48	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании/Анкер А-1/	0,03744	28358,30	1477,15	1062	55	544	33,10	1
			т		26480,66	423,13	991	16	48,5	0,37	--
			Накладные расходы -		*14538,98*		*544*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*13048,34*				*489*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1490,64*				*56*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3431,78*		*128*				
			Сметная стоимость				*1735*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	49	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,03744	194893,74	--	7297	--	263	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7016,17*		*263*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7016,17*				*263*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16152,79*		*605*				
			Сметная стоимость				*8164*				
			Монолитный сердечник МС-1=71,5 п.м.								
90	50	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона В20. Устройство	3,575	28208,01	3824,50	100844	13673	19580	10,40	37
			м3		8017,26	862,16	28662	3082	48,5	1,01	4
			Накладные расходы -		*5477,04*		*19580*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*15396*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1170,52*				*4185*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2694,80*		*9634*				
			Сметная стоимость				*130058*				
91	51	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,039325	199642,46	--	7851	--	283	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7187,13*		*283*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7187,13*				*283*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16546,37*		*651*				
			Сметная стоимость				*8784*				
92	52	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,12727	194893,74	--	24804	--	893	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7016,17*		*893*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7016,17*				*893*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16152,79*		*2056*				
			Сметная стоимость				*27753*				
93	53	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,130845	13656,15	699,65	1787	92	911	16,88	2
			т		12681,10	193,40	1659	25	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*6960,54*		*911*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*817*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*716,41*				*94*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1649,34*		*216*				
			Сметная стоимость				*2914*				
			Монолитный сердечник МС-2=8 п.м.								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	54	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона В20. Устройство	1,12	28208,01	3824,50	31593	4283	6134	10,40	12
			м3		8017,26	862,16	8979	966	48,5	1,01	1
			Накладные расходы -		*5477,04*		*6134*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*4823*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1170,52*				*1311*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2694,80*		*3018*				
			Сметная стоимость				*40745*				
95	55	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01904	199642,46	--	3801	--	137	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7187,13*		*137*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7187,13*				*137*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16546,37*		*315*				
			Сметная стоимость				*4253*				
96	56	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,02848	194893,74	--	5551	--	200	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7016,17*		*200*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7016,17*				*200*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16152,79*		*460*				
			Сметная стоимость				*6211*				
97	57	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,04752	13656,15	699,65	649	33	331	16,88	1
			т		12681,10	193,40	603	9	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*6960,54*		*331*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*297*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*716,41*				*34*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1649,34*		*78*				
			Сметная стоимость				*1058*				
			Кровля								
98	65	21-110101-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-160 ГОСТ 9573-2012	55,19358	29985,73	--	1655020	--	59581	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1079,49*		*59581*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1079,49*				*59581*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2485,22*		*137168*				
			Сметная стоимость				*1851769*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	76	21-100401-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	138,8	215,22	--	29873	--	1075	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7,75*		*1075*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7,75*				*1075*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,84*		*2476*				
			Сметная стоимость				*33424*				
100	78	21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,81	77745,42	--	62974	--	2267	--	--
			1000 м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2798,84*		*2267*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2798,84*				*2267*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6443,54*		*5219*				
			Сметная стоимость				*70460*				
101	80	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка	5,89	20569,74	--	121156	--	4362	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*740,51*		*4362*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*740,51*				*4362*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1704,82*		*10041*				
			Сметная стоимость				*135559*				
102	81	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,карнизный щит	2,245	20569,74	--	46179	--	1662	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*740,51*		*1662*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*740,51*				*1662*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1704,82*		*3827*				
			Сметная стоимость				*51669*				
103	82	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,коньковая обрешетка	0,538	20569,74	--	11067	--	398	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*740,51*		*398*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*740,51*				*398*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1704,82*		*917*				
			Сметная стоимость				*12383*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	85	21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	2,625	31498,02	--	82682	--	2977	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1133,93*		*2977*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1133,93*				*2977*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2610,56*		*6853*				
			Сметная стоимость				*92511*				
105	86	21-070203-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,кобылки	0,975	32766,90	--	31948	--	1150	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1179,61*		*1150*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1179,61*				*1150*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2715,72*		*2648*				
			Сметная стоимость				*35746*				
106	92	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,03036	194893,74	--	5917	--	213	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7016,17*		*213*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7016,17*				*213*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16152,79*		*490*				
			Сметная стоимость				*6620*				
107	93	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,005016	381819,66	--	1915	--	69	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*13745,51*		*69*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*13745,51*				*69*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31645,21*		*159*				
			Сметная стоимость				*2143*				
108	94	21-100102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Планка для диагональной ноги, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	18	928,65	--	16716	--	602	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*33,43*		*602*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*33,43*				*602*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,97*		*1385*				
			Сметная стоимость				*18703*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	95	21-100102-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	42	1232,76	--	51776	--	1864	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*44,38*		*1864*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*44,38*				*1864*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,17*		*4291*				
			Сметная стоимость				*57931*				
110	96	21-100102-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	58	1000,49	--	58028	--	2089	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*36,02*		*2089*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*36,02*				*2089*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,92*		*4809*				
			Сметная стоимость				*64926*				
111	98	21-130816-3505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сайдинг	0,02069	2682201,18	--	55495	--	1998	--	--
			1000 м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*96559,24*		*1998*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*96559,24*				*1998*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*222300,83*		*4599*				
			Сметная стоимость				*62092*				
			Слуховое окно(5шт)								
112	101	21-070203-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86,ригель,стропила	0,71	26033,88	--	18484	--	665	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*937,22*		*665*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*937,22*				*665*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2157,69*		*1532*				
			Сметная стоимость				*20681*				
113	102	21-070201-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86,накладка,опорный брус,бобышка	0,125	24438,60	--	3055	--	110	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*879,79*		*110*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*879,79*				*110*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2025,47*		*253*				
			Сметная стоимость				*3418*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	103	21-070203-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка	0,275	26033,88	--	7159	--	258	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*937,22*		*258*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*937,22*				*258*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2157,69*		*593*				
			Сметная стоимость				*8010*				
115	104	21-070203-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86,подшивка из досок	0,215	26033,88	--	5597	--	202	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*937,22*		*202*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*937,22*				*202*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2157,69*		*464*				
			Сметная стоимость				*6262*				
116	107	21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	1	7276,41	--	7276	--	262	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*261,95*		*262*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*261,95*				*262*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*603,07*		*603*				
			Сметная стоимость				*8141*				
117	110	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	10	428,37	--	4284	--	154	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*15,42*		*154*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*15,42*				*154*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,50*		*355*				
			Сметная стоимость				*4793*				
118	111	21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	10	497,75	--	4978	--	179	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*17,92*		*179*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*17,92*				*179*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,25*		*413*				
			Сметная стоимость				*5570*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	112	21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	5	4072,21	--	20361	--	733	--	--
			пара		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*146,60*		*733*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*146,60*				*733*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*337,50*		*1688*				
			Сметная стоимость				*22782*				
			Ходовой мостик-51м								
120	116	21-070203-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,3825	20569,74	--	7868	--	283	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*740,51*		*283*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*740,51*				*283*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1704,82*		*652*				
			Сметная стоимость				*8803*				
121	117	21-070201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,204	17464,27	--	3563	--	128	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*628,71*		*128*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*628,71*				*128*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1447,44*		*295*				
			Сметная стоимость				*3987*				
			Ходовые доски-83м								
122	120	21-070203-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,93375	20569,74	--	19207	--	691	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*740,51*		*691*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*740,51*				*691*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1704,82*		*1592*				
			Сметная стоимость				*21490*				
123	121	21-070201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,332	17464,27	--	5798	--	209	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*628,71*		*209*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*628,71*				*209*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1447,44*		*481*				
			Сметная стоимость				*6487*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Металлическое ограждение ОК-1=105п.м								
124	**124**	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**								
				0,350007	**299949,74**	**--**	**104985**	**--**	**3779**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*10798,19*		*3779*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*10798,19*				*3779*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24859,83*		*8701*				
			Сметная стоимость				*117466*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**4502118**	**192884**			**772**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**5440356**				
			РАЗДЕЛ 5.Общестроительные работы Блок В.ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3								
			Демонтажные работы								
			Кровля								
125	**1**	**12-080101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**								
				382,2	**122,11**	**16,00**	**46669**	**6114**	**27424**	**0,15**	**58**
			м2 кровли		**106,11**	**3,90**	**40556**	**1491**	**59,1**	**--**	**2**
			Накладные расходы -		*71,75*		*27424*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*65,02*				*24850*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6,74*				*2575*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,51*		*5928*				
			Сметная стоимость				*80021*				
126	**2**	**12-080101-0102 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**								
				382,2	**171,70**	**10,08**	**65626**	**3854**	**40759**	**0,23**	**87**
			м2 кровли		**161,62**	**2,46**	**61771**	**940**	**59,1**	**--**	**1**
			Накладные расходы -		*106,64*		*40759*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*96,97*				*37062*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*9,67*				*3697*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,27*		*8511*				
			Сметная стоимость				*114896*				
127	**3**	**12-080101-0104 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты**								
				382,2	**56,50**	**9,39**	**21592**	**3589**	**12337**	**0,07**	**26**
			м2 кровли		**47,11**	**2,29**	**18004**	**875**	**59,1**	**--**	**1**
			Накладные расходы -		*32,28*		*12337*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*29,19*				*11158*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,08*				*1179*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,10*		*2714*				
			Сметная стоимость				*36643*				
128	**4**	**12-080101-0204 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**								
				382,2	**199,00**	**1,41**	**76057**	**538**	**48976**	**0,29**	**110**
			м2 кровли		**197,59**	**--**	**75519**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*128,14*		*48976*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*116,78*				*44632*		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11,37*				*4345*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,17*		*10003*				
			Сметная стоимость				*135036*				
129	5	12-030101-0201 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки парапета**								
			м3 кладки	6,16	17506,62 14369,75	3136,87 1348,26	107841 88518	19323 8305	63165 59,1	21,24 1,54	131 9
			Накладные расходы -		*10254,00*		*63165*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*9289,34*				*57222*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*964,65*				*5942*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2220,85*		*13680*				
			Сметная стоимость				*184686*				
130	6	12-080101-2203 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Разборка**								
			м2	301,8	128,29 124,25	4,04 2,06	38718 37498	1219 622	24734 59,1	0,18 --	53 1
			Накладные расходы -		*81,95*		*24734*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*74,65*				*22529*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7,31*				*2205*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,82*		*5076*				
			Сметная стоимость				*68528*				
131	7	11-070512-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Конструкции мелкие (карнизные плиты) массой до 0,5 т. Демонтаж**								
			шт. сборных конструкций	23	687,06 659,22	27,85 6,51	15802 15162	640 150	10420 62,1	0,82 0,01	19 --
			Накладные расходы -		*453,04*		*10420*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*413,42*				*9509*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*39,62*				*911*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,21*		*2098*				
			Сметная стоимость				*28320*				
			Отмостка								
132	8	11-460401-0801 РСНБ РК 2015	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка**								
			м3	0,65	10517,77 6160,15	4357,62 1916,86	6837 4004	2832 1246	3009 50,8	7,70 2,26	5 1
			Накладные расходы -		*4629,48*		*3009*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*4103,13*				*2667*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*526,35*				*342*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1211,78*		*788*				
			Сметная стоимость				*10634*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			379142	38110			488
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			658763				
			РАЗДЕЛ 6. Ремонтные работы								
			Фронтон								
133	9	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка парапета из кирпича М100 и раствора М50**								
			м3 кладки	14,47	17143,49 3324,42	1450,34 339,27	248066 48104	20986 4909	36831 50,8	4,54 0,40	66 6
			Накладные расходы -		*2545,32*		*36831*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1861,15*				*26931*		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*684,17*				*9900*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1575,10*		*22792*				
			Сметная стоимость				*307689*				
134	10	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки,СТ-1**								
				0,05628	**290695,66**	**1388,52**	**16360**	**78**	**1906**	**56,40**	**3**
			т металлических изделий		**44014,00**	**458,01**	**2477**	**26**	**50,8**	**0,54**	**--**
			Накладные расходы -		*33870,13*		*1906*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591,78*				*1271*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11278,35*				*635*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25965,26*		*1461*				
			Сметная стоимость				*19728*				
135	11	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**								
				0,05628	**245293,14**	**--**	**13805**	**--**	**497**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*8830,55*		*497*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8830,55*				*497*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20329,90*		*1144*				
			Сметная стоимость				*15446*				
136	12	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**								
				0,1452	**49339,15**	**11890,21**	**7164**	**1726**	**3196**	**42,50**	**6**
			т		**36047,23**	**4221,56**	**5234**	**613**	**48,5**	**4,38**	**1**
			Накладные расходы -		*22009,66*		*3196*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*19530,36*				*2836*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2479,30*				*360*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5707,90*		*829*				
			Сметная стоимость				*11189*				
137	13	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**								
				0,1452	**187651,39**	**--**	**27247**	**--**	**981**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6755,45*		*981*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6755,45*				*981*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15552,55*		*2258*				
			Сметная стоимость				*30486*				
138	14	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании/Анкер А-1/**								
				0,01632	**28358,30**	**1477,15**	**463**	**24**	**237**	**33,10**	**1**
			т		**26480,66**	**423,13**	**432**	**7**	**48,5**	**0,37**	**--**
			Накладные расходы -		*14538,98*		*237*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*13048,34*				*213*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1490,64*				*24*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3431,78*		*56*				
			Сметная стоимость				*756*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	15	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01632	194893,74	--	3181	--	115	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7016,17*		*115*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7016,17*				*115*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16152,79*		*264*				
			Сметная стоимость				*3559*				
			Ав-1								
140	16	11-460301-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм	94	544,67	233,75	51199	21972	24669	0,35	33
			отверстие		300,25	161,15	28224	15148	50,8	0,19	18
			Накладные расходы -		*262,44*		*24669*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*234,39*				*22033*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*28,05*				*2636*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,57*		*6069*				
			Сметная стоимость				*81938*				
141	17	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,03384	226980,83	1448,12	7681	49	4121	289,00	10
			т		225532,71	598,23	7632	20	48,5	0,62	--
			Накладные расходы -		*121793,06*		*4121*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*109673,51*				*3711*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*12119,56*				*410*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27901,91*		*944*				
			Сметная стоимость				*12747*				
142	18	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,03384	194893,74	--	6595	--	237	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7016,17*		*237*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7016,17*				*237*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16152,79*		*547*				
			Сметная стоимость				*7379*				
			Ж/б пояс-75,04 п.м								
143	19	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство пояса обвязки из бетона В12,5	4,27728	25611,29	3013,24	109547	12888	19272	8,25	35
			м3		6516,59	615,74	27873	2634	48,5	0,72	3
			Накладные расходы -		*4505,72*		*19272*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*14796*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1046,54*				*4476*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2409,36*		*10306*				
			Сметная стоимость				*139125*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144	20	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,2371264	194893,74	--	46214	--	1664	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7016,17*		*1664*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7016,17*				*1664*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16152,79*		*3830*				
			Сметная стоимость				*51708*				
145	21	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,2371264	13250,18	1022,48	3142	242	1564	14,94	4
			т		11952,30	227,53	2834	54	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*6596,88*		*1564*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*1401*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*689,67*				*164*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1587,76*		*377*				
			Сметная стоимость				*5083*				
			Монолитный сердечник МС-1=32,2 п.м.								
146	22	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона В20. Устройство	1,61	28208,01	3824,50	45415	6157	8818	10,40	17
			м3		8017,26	862,16	12908	1388	48,5	1,01	2
			Накладные расходы -		*5477,04*		*8818*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*6933*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1170,52*				*1885*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2694,80*		*4339*				
			Сметная стоимость				*58572*				
147	23	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01771	199642,46	--	3536	--	127	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7187,13*		*127*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7187,13*				*127*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16546,37*		*293*				
			Сметная стоимость				*3956*				
148	24	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,057316	194893,74	--	11171	--	402	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7016,17*		*402*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7016,17*				*402*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16152,79*		*926*				
			Сметная стоимость				*12499*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149	25	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,058926	13656,15	699,65	805	41	410	16,88	1
			т		12681,10	193,40	747	11	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*6960,54*		*410*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*368*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*716,41*				*42*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1649,34*		*97*				
			Сметная стоимость				*1312*				
			Кровля								
150	33	21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	43,522444	23192,95	--	1009414	--	36339	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*834,95*		*36339*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*834,95*				*36339*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1922,23*		*83660*				
			Сметная стоимость				*1129413*				
151	44	21-100401-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	64,8	215,22	--	13946	--	502	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7,75*		*502*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7,75*				*502*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,84*		*1156*				
			Сметная стоимость				*15604*				
152	46	21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,4	77745,42	--	31098	--	1120	--	--
			1000 м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2798,84*		*1120*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2798,84*				*1120*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6443,54*		*2577*				
			Сметная стоимость				*34795*				
153	48	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка	2,84	20569,74	--	58418	--	2103	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*740,51*		*2103*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*740,51*				*2103*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1704,82*		*4842*				
			Сметная стоимость				*65363*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	49	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,карнизный щит								
			м3	1,68	20569,74	--	34557	--	1244	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*740,51*		*1244*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*740,51*				*1244*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1704,82*		*2864*				
			Сметная стоимость				*38665*				
155	50	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,коньковая обрешетка								
			м3	0,2	20569,74	--	4114	--	148	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*740,51*		*148*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*740,51*				*148*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1704,82*		*341*				
			Сметная стоимость				*4603*				
156	53	21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86								
			м3	1,255	31498,02	--	39530	--	1423	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1133,93*		*1423*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1133,93*				*1423*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2610,56*		*3276*				
			Сметная стоимость				*44229*				
157	54	21-070203-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,кобылки								
			м3	0,525	32766,90	--	17203	--	619	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1179,61*		*619*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1179,61*				*619*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2715,72*		*1426*				
			Сметная стоимость				*19248*				
158	60	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,01452	194893,74	--	2830	--	102	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7016,17*		*102*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7016,17*				*102*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16152,79*		*235*				
			Сметная стоимость				*3166*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	61	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,00228	381819,66	--	871	--	31	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*13745,51*		*31*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*13745,51*				*31*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31645,21*		*72*				
			Сметная стоимость				*974*				
160	62	21-100102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Планка для диагональной ноги, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	41	928,65	--	38075	--	1371	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*33,43*		*1371*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*33,43*				*1371*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,97*		*3156*				
			Сметная стоимость				*42601*				
161	63	21-100102-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	15,7	1232,76	--	19354	--	697	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*44,38*		*697*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*44,38*				*697*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,17*		*1604*				
			Сметная стоимость				*21655*				
162	64	21-100102-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	20	1000,49	--	20010	--	720	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*36,02*		*720*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*36,02*				*720*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,92*		*1658*				
			Сметная стоимость				*22389*				
			Слуховое окно(2шт)								
163	67	21-070203-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86,ригель,стропила	0,284	26033,88	--	7394	--	266	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*937,22*		*266*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*937,22*				*266*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2157,69*		*613*				
			Сметная стоимость				*8273*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164	68	21-070201-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86,накладка,опорный брус,бобышка								
				0,05	24438,60	--	1222	--	44	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*879,79*		*44*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*879,79*				*44*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2025,47*		*101*				
			Сметная стоимость				*1367*				
165	69	21-070203-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка								
				0,11	26033,88	--	2864	--	103	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*937,22*		*103*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*937,22*				*103*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2157,69*		*237*				
			Сметная стоимость				*3204*				
166	70	21-070203-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86,подшивка из досок								
				0,086	26033,88	--	2239	--	81	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*937,22*		*81*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*937,22*				*81*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2157,69*		*186*				
			Сметная стоимость				*2505*				
167	73	21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92								
				0,4	7276,41	--	2911	--	105	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*261,95*		*105*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*261,95*				*105*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*603,07*		*241*				
			Сметная стоимость				*3257*				
168	76	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005								
				4	428,37	--	1713	--	62	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*15,42*		*62*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*15,42*				*62*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,50*		*142*				
			Сметная стоимость				*1917*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169	77	21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86								
			шт.	4	497,75	--	1991	--	72	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*17,92*		*72*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*17,92*				*72*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*41,25*		*165*				
			Сметная стоимость				*2228*				
170	78	21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80								
			пара	2	4072,21	--	8144	--	293	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*146,60*		*293*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*146,60*				*293*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*337,50*		*675*				
			Сметная стоимость				*9112*				
			Ходовой мостик-17,5м								
171	82	21-070203-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86								
			м3	0,13125	20569,74	--	2700	--	97	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*740,51*		*97*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*740,51*				*97*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1704,82*		*224*				
			Сметная стоимость				*3021*				
172	83	21-070201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86								
			м3	0,07	17464,27	--	1222	--	44	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*628,71*		*44*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*628,71*				*44*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1447,44*		*101*				
			Сметная стоимость				*1367*				
			Ходовые доски-36м								
173	86	21-070203-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86								
			м3	0,405	20569,74	--	8331	--	300	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*740,51*		*300*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*740,51*				*300*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1704,82*		*690*				
			Сметная стоимость				*9321*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174	87	21-070201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86								
			м3	0,144	17464,27	--	2515	--	91	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*628,71*		*91*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*628,71*				*91*		
			Сметная стоимость		*1447,44*		*208*				
			Металлическое ограждение ОК-1=64,2п.м				*2814*				
175	90	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83								
			т	0,2140043	299949,74	--	64191	--	2311	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*10798,19*		*2311*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10798,19*				*2311*		
			Сметная стоимость		*24859,83*		*5320*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			*71822*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1998446	64166			175
							2326084				
			РАЗДЕЛ 7.Общестроительные работы Блок Г. ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-4								
			Демонтажные работы								
			Кровля								
176	1	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами								
			м2 кровли	216	122,11	16,00	26375	3455	15499	0,15	33
			Накладные расходы -		106,11	3,90	22920	843	59,1	--	1
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*71,75*		*15499*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*65,02*				*14044*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,74*				*1455*		
			Сметная стоимость		*15,51*		*3350*				
177	2	12-080101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок				*45224*				
			м2 кровли	216	171,70	10,08	37088	2178	23035	0,23	49
			Накладные расходы -		161,62	2,46	34910	531	59,1	--	1
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*106,64*		*23035*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*96,97*				*20946*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,67*				*2089*		
			Сметная стоимость		*22,27*		*4810*				
178	3	12-080101-0104 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты				*64933*				
			м2 кровли	216	56,50	9,39	12203	2028	6972	0,07	15
			Накладные расходы -		47,11	2,29	10175	495	59,1	--	1
					32,28		*6972*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*29,19*				*6306*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,08*				*666*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,10*		*1534*				
			Сметная стоимость				*20709*				
179	4	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**								
			м2 кровли	216	199,00	1,41	42984	304	27679	0,29	62
			Накладные расходы -		197,59	--	42679	--	59,1	--	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*128,14*		*27679*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*116,78*				*25224*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,37*				*2455*		
			Сметная стоимость		*26,17*		*5653*				
180	5	12-030101-0201 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки парапета**				*76316*				
			м3 кладки	6,17	17506,62	3136,87	108016	19354	63267	21,24	131
			Накладные расходы -		14369,75	1348,26	88661	8319	59,1	1,54	9
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10254,00*		*63267*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*9289,34*				*57315*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*964,65*				*5952*		
			Сметная стоимость		*2220,85*		*13703*				
181	6	12-080101-2203 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Разборка**				*184986*				
			м2	151,7	128,29	4,04	19462	613	12433	0,18	27
			Накладные расходы -		124,25	2,06	18849	313	59,1	--	1
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*81,95*		*12433*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*74,65*				*11324*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,31*				*1108*		
			Сметная стоимость		*16,82*		*2552*				
182	7	11-070512-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Конструкции мелкие (карнизные плиты) массой до 0,5 т. Демонтаж**				*34446*				
			шт. сборных конструкций	16	687,06	27,85	10993	446	7249	0,82	13
			Накладные расходы -		659,22	6,51	10547	104	62,1	0,01	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*453,04*		*7249*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*413,42*				*6615*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,62*				*634*		
			Сметная стоимость		*91,21*		*1459*				
			Отмостка				*19701*				
183	8	11-460401-0801 РСНБ РК 2015	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка**								
			м3	0,39	10517,77	4357,62	4102	1699	1805	7,70	3
			Накладные расходы -		6160,15	1916,86	2402	748	50,8	2,26	1
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*4629,48*		*1805*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4103,13*				*1600*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*526,35*				*205*		
			Сметная стоимость		*1211,78*		*473*				
			Внутренняя отделка				*6380*				
			Потолок								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
184	9	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка потолков от известковой побелки	290,28	122,33	--	35511	--	23021	0,18	52
			м2		122,33	--	35511	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*79,31*		*23021*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*72,30*				*20987*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7,01*				*2034*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,13*		*4683*				
			Сметная стоимость				*63215*				
			Стены								
185	10	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей(Стены)	796,17	156,84	--	124867	--	70211	0,23	182
			м2		156,84	--	124867	--	50,8	--	--
			Накладные расходы -		*88,19*		*70211*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*79,67*				*63433*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,51*				*6779*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,60*		*15606*				
			Сметная стоимость				*210685*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			421601	30078			566
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			726593				
			РАЗДЕЛ 8. Ремонтные работы								
			Фронтон								
186	11	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка парапета из кирпича М100 и раствора М50	4,32	17143,49	1450,34	74060	6265	10996	4,54	20
			м3 кладки		3324,42	339,27	14361	1466	50,8	0,40	2
			Накладные расходы -		*2545,32*		*10996*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1861,15*				*8040*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*684,17*				*2956*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1575,10*		*6804*				
			Сметная стоимость				*91860*				
187	12	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки,СГ-1	0,01335	290695,66	1388,52	3881	19	452	56,40	1
			т металлических изделий		44014,00	458,01	588	6	50,8	0,54	--
			Накладные расходы -		*33870,13*		*452*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591,78*				*302*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11278,35*				*151*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25965,26*		*347*				
			Сметная стоимость				*4680*				
188	13	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,01335	245293,14	--	3275	--	118	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8830,55*		*118*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8830,55*				*118*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20329,90*		*271*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*3664*				
189	14	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	0,080478	49339,15	11890,21	3971	957	1771	42,50	3
			т		36047,23	4221,56	2901	340	48,5	4,38	--
			Накладные расходы -		*22009,66*		*1771*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*19530,36*				*1572*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2479,30*				*200*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5707,90*		*459*				
			Сметная стоимость				*6202*				
190	15	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	0,080478	187651,39	--	15102	--	544	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6755,45*		*544*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6755,45*				*544*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15552,55*		*1252*				
			Сметная стоимость				*16897*				
191	16	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании/Анкер А-1/**	0,00384	28358,30	1477,15	109	6	56	33,10	--
			т		26480,66	423,13	102	2	48,5	0,37	--
			Накладные расходы -		*14538,98*		*56*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*13048,34*				*50*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1490,64*				*6*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3431,78*		*13*				
			Сметная стоимость				*178*				
192	17	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,00384	194893,74	--	748	--	27	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7016,17*		*27*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7016,17*				*27*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16152,79*		*62*				
			Сметная стоимость				*837*				
			Ав-1								
193	18	11-460301-0103 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм**	94	544,67	233,75	51199	21972	24669	0,35	33
			отверстие		300,25	161,15	28224	15148	50,8	0,19	18
			Накладные расходы -		*262,44*		*24669*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*234,39*				*22033*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*28,05*				*2636*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,57*		*6069*				
			Сметная стоимость				*81938*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
194	19	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,03384	226980,83	1448,12	7681	49	4121	289,00	10
			т		225532,71	598,23	7632	20	48,5	0,62	–
			Накладные расходы -		*121793,06*		*4121*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*109673,51*				*3711*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*12119,56*				*410*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27901,91*		*944*				
			Сметная стоимость				*12747*				
195	20	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,03384	194893,74	–	6595	–	237	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*7016,17*		*237*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7016,17*				*237*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16152,79*		*547*				
			Сметная стоимость				*7379*				
			Ж/б пояс								
196	21	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство пояса обвязки из бетона В12,5	1,0146	25611,29	3013,24	25985	3057	4572	8,25	8
			м3		6516,59	615,74	6612	625	48,5	0,72	1
			Накладные расходы -		*4505,72*		*4572*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*3510*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1046,54*				*1062*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2409,36*		*2445*				
			Сметная стоимость				*33001*				
197	22	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,056248	194893,74	–	10962	–	395	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*7016,17*		*395*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7016,17*				*395*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16152,79*		*909*				
			Сметная стоимость				*12265*				
198	23	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,056248	13250,18	1022,48	745	58	371	14,94	1
			т		11952,30	227,53	672	13	48,5	0,20	–
			Накладные расходы -		*6596,88*		*371*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*332*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*689,67*				*39*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1587,76*		*89*				
			Сметная стоимость				*1205*				
			Монолитный сердечник МС-1=27,3 п.м.								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
199	24	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона В20. Устройство**	1,365	28208,01	3824,50	38504	5220	7476	10,40	14
			м3		8017,26	862,16	10944	1177	48,5	1,01	1
			Накладные расходы -		*5477,04*		*7476*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*5878*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1170,52*				*1598*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2694,80*		*3678*				
			Сметная стоимость				*49659*				
200	25	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)** диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,015015	199642,46	--	2998	--	108	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7187,13*		*108*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7187,13*				*108*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16546,37*		*248*				
			Сметная стоимость				*3354*				
201	26	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,048594	194893,74	--	9471	--	341	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7016,17*		*341*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7016,17*				*341*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16152,79*		*785*				
			Сметная стоимость				*10597*				
202	27	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	0,049959	13656,15	699,65	682	35	348	16,88	1
			т		12681,10	193,40	634	10	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*6960,54*		*348*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*312*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*716,41*				*36*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1649,34*		*82*				
			Сметная стоимость				*1112*				
			Монолитный сердечник МС-2=2,8 п.м.								
203	28	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона В20. Устройство**	0,42	28208,01	3824,50	11847	1606	2300	10,40	4
			м3		8017,26	862,16	3367	362	48,5	1,01	--
			Накладные расходы -		*5477,04*		*2300*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*1809*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1170,52*				*492*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2694,80*		*1132*				
			Сметная стоимость				*15279*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
204	29	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,006664	199642,46	--	1330	--	48	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7187,13*		*48*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7187,13*				*48*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16546,37*		*110*				
			Сметная стоимость				*1488*				
205	30	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,009968	194893,74	--	1943	--	70	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7016,17*		*70*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7016,17*				*70*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16152,79*		*161*				
			Сметная стоимость				*2174*				
206	31	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,016632	13656,15	699,65	227	12	116	16,88	--
			т		12681,10	193,40	211	3	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*6960,54*		*116*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*104*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*716,41*				*12*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1649,34*		*27*				
			Сметная стоимость				*370*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**271316**	**39256**			**96**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			356887				
			РАЗДЕЛ 9.Внутренняя отделка								
			Стены								
207	40	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	318,468	1033,78	55,63	329226	17716	130230	0,74	236
			м2 оштукатуриваемой поверхности		613,11	41,62	195257	13254	54,8	0,06	18
			Накладные расходы -		*408,93*		*130230*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*358,79*				*114264*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*50,13*				*15966*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,42*		*36756*				
			Сметная стоимость				*496212*				
			Кровля								
208	45	21-110101-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-160 ГОСТ 9573-2012	15,18426	29985,73	--	455311	--	16391	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1079,49*		*16391*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1079,49*				*16391*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2485,22*		*37736*				
			Сметная стоимость				*509438*				
209	56	21-100401-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93**								
				45,2	215,22	--	9728	--	350	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7,75*		*350*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7,75*				*350*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,84*		*806*				
			Сметная стоимость				*10884*				
210	58	21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм**								
				0,2214	77745,42	--	17213	--	620	--	--
			1000 м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2798,84*		*620*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2798,84*				*620*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6443,54*		*1427*				
			Сметная стоимость				*19259*				
211	60	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка**								
				1,38	20569,74	--	28386	--	1022	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*740,51*		*1022*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*740,51*				*1022*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1704,82*		*2353*				
			Сметная стоимость				*31761*				
212	61	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,карнизный щит**								
				1,2	20569,74	--	24684	--	889	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*740,51*		*889*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*740,51*				*889*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1704,82*		*2046*				
			Сметная стоимость				*27618*				
213	62	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,коньковая обрешетка**								
				0,34	20569,74	--	6994	--	252	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*740,51*		*252*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*740,51*				*252*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1704,82*		*580*				
			Сметная стоимость				*7825*				
214	63	21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	0,875	31498,02	–	27561	–	992	–	–
			м3		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*1133,93*		*992*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1133,93*				*992*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2610,56*		*2284*				
			Сметная стоимость				*30837*				
215	66	21-070203-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,кобылки**	0,405	32766,90	–	13271	–	478	–	–
			м3		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*1179,61*		*478*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1179,61*				*478*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2715,72*		*1100*				
			Сметная стоимость				*14849*				
216	72	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	7,26	194893,74	–	1414929	–	50937	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*7016,17*		*50937*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7016,17*				*50937*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*16152,79*		*117269*				
			Сметная стоимость				*1583136*				
217	73	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	0,000816	381819,66	–	312	–	11	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*13745,51*		*11*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*13745,51*				*11*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*31645,21*		*26*				
			Сметная стоимость				*349*				
218	74	21-100102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Планка для диагональной ноги, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	5,1	928,65	–	4736	–	171	–	–
			м		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*33,43*		*171*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*33,43*				*171*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*76,97*		*393*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*5299*				
219	75	21-100102-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	27	1232,76	--	33285	--	1198	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*44,38*		*1198*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*44,38*				*1198*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,17*		*2759*				
			Сметная стоимость				*37242*				
220	76	21-100102-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	22	1000,49	--	22011	--	792	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*36,02*		*792*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*36,02*				*792*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,92*		*1824*				
			Сметная стоимость				*24628*				
			Ходовой мостик-30,1м								
221	79	21-070203-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,22575	20569,74	--	4644	--	167	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*740,51*		*167*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*740,51*				*167*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1704,82*		*385*				
			Сметная стоимость				*5196*				
222	80	21-070201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,1204	17464,27	--	2103	--	76	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*628,71*		*76*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*628,71*				*76*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1447,44*		*174*				
			Сметная стоимость				*2353*				
			Ходовые доски-26м								
223	83	21-070203-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,2925	20569,74	--	6017	--	217	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*740,51*		*217*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*740,51*				*217*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1704,82*		*499*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*6732*				
224	84	21-070201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	**0,104**	**17464,27**	**--**	**1816**	**--**	**65**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*628,71*		*65*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*628,71*				*65*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1447,44*		*151*				
			Сметная стоимость				*2032*				
			Металлическое ограждение ОК-1=49,3п.м								
225	87	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**0,1643366**	**299949,74**	**--**	**49293**	**--**	**1775**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*10798,19*		*1775*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*10798,19*				*1775*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24859,83*		*4085*				
			Сметная стоимость				*55153*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**2451517**	**17716**			**236**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**2870801**				
			РАЗДЕЛ 10.Общестроительные работы Блок Д. ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-5								
			Демонтажные работы								
			Кровля								
226	1	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**440**	**122,11**	**16,00**	**53727**	**7038**	**31572**	**0,15**	**67**
			м2 кровли		**106,11**	**3,90**	**46689**	**1717**	**59,1**	**--**	**2**
			Накладные расходы -		*71,75*		*31572*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*65,02*				*28608*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6,74*				*2964*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,51*		*6824*				
			Сметная стоимость				*92123*				
227	2	12-080101-0102 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	**440**	**171,70**	**10,08**	**75550**	**4437**	**46923**	**0,23**	**100**
			м2 кровли		**161,62**	**2,46**	**71113**	**1082**	**59,1**	**--**	**1**
			Накладные расходы -		*106,64*		*46923*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*96,97*				*42667*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*9,67*				*4256*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,27*		*9798*				
			Сметная стоимость				*132271*				
228	3	12-080101-0104 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты**	**440**	**56,50**	**9,39**	**24858**	**4131**	**14202**	**0,07**	**30**
			м2 кровли		**47,11**	**2,29**	**20727**	**1008**	**59,1**	**--**	**1**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*32,28*		*14202*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*29,19*				*12845*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,08*				*1357*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,10*		*3125*				
			Сметная стоимость				*42185*				
229	4	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	440	199,00	1,41	87559	619	56383	0,29	127
			м2 кровли		197,59	--	86940	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*128,14*		*56383*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*116,78*				*51381*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11,37*				*5002*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,17*		*11515*				
			Сметная стоимость				*155458*				
230	5	12-030101-0201 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки парапета**	4,53	17506,62	3136,87	79305	14210	46451	21,24	96
			м3 кладки		14369,75	1348,26	65095	6108	59,1	1,54	7
			Накладные расходы -		*10254,00*		*46451*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*9289,34*				*42081*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*964,65*				*4370*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2220,85*		*10060*				
			Сметная стоимость				*135816*				
231	6	12-080101-2203 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Разборка**	353,4	128,29	4,04	45338	1428	28963	0,18	62
			м2		124,25	2,06	43910	728	59,1	--	1
			Накладные расходы -		*81,95*		*28963*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*74,65*				*26381*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7,31*				*2582*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,82*		*5944*				
			Сметная стоимость				*80245*				
232	7	11-070512-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Конструкции мелкие (карнизные плиты) массой до 0,5 т. Демонтаж**	36	687,06	27,85	24734	1002	16309	0,82	30
			шт. сборных конструкций		659,22	6,51	23732	235	62,1	0,01	--
			Накладные расходы -		*453,04*		*16309*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*413,42*				*14883*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*39,62*				*1426*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,21*		*3283*				
			Сметная стоимость				*44327*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			391071	32867			511
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			682424				
			РАЗДЕЛ 11. Внутренняя отделка								
			Потолок								
233	8	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	**Очистка потолков от известковой побелки**	631,56	122,33	--	77261	--	50087	0,18	112
			м2		122,33	--	77261	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*79,31*		*50087*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*72,30*				*45661*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7,01*				*4425*		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,13*		*10188*				
			Сметная стоимость				*137535*				
			Стены								
234	9	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей(Стены)**	1216,89	156,84	–	190851	–	107313	0,23	278
			м2		156,84	–	190851	–	50,8	–	–
			Накладные расходы -		*88,19*		*107313*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*79,67*				*96952*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,51*				*10361*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,60*		*23853*				
			Сметная стоимость				*322017*				
			Отмостка								
235	10	11-460401-0801 РСНБ РК 2015	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка**	0,72	10517,77	4357,62	7573	3137	3333	7,70	6
			м3		6160,15	1916,86	4435	1380	50,8	2,26	2
			Накладные расходы -		*4629,48*		*3333*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*4103,13*				*2954*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*526,35*				*379*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1211,78*		*872*				
			Сметная стоимость				*11779*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			275685	3137			396
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			471332				
			РАЗДЕЛ 12. Ремонтные работы								
			Фронтон								
236	11	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка парапета из кирпича М100 и раствора М50**	17,22	17143,49	1450,34	295211	24975	43830	4,54	78
			м3 кладки		3324,42	339,27	57246	5842	50,8	0,40	7
			Накладные расходы -		*2545,32*		*43830*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1861,15*				*32049*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*684,17*				*11781*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1575,10*		*27123*				
			Сметная стоимость				*366165*				
237	12	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки,СГ-1**	0,06285	290695,66	1388,52	18270	87	2129	56,40	4
			т металлических изделий		44014,00	458,01	2766	29	50,8	0,54	–
			Накладные расходы -		*33870,13*		*2129*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591,78*				*1420*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11278,35*				*709*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25965,26*		*1632*				
			Сметная стоимость				*22031*				
238	13	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	0,06285	245293,14	–	15417	–	555	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*8830,55*		*555*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8830,55*				*555*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20329,90*		*1278*				
			Сметная стоимость				*17250*				
239	14	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**0,127002**	**49339,15**	**11890,21**	**6266**	**1510**	**2795**	**42,50**	**5**
			т		**36047,23**	**4221,56**	**4578**	**536**	**48,5**	**4,38**	**1**
			Накладные расходы -		*22009,66*		*2795*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*19530,36*				*2480*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2479,30*				*315*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5707,90*		*725*				
			Сметная стоимость				*9786*				
240	15	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**0,127002**	**187651,39**	**--**	**23832**	**--**	**858**	**--**	**--**
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6755,45*		*858*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6755,45*				*858*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15552,55*		*1975*				
			Сметная стоимость				*26665*				
241	16	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании/Анкер А-1/**	**0,01792**	**28358,30**	**1477,15**	**508**	**26**	**261**	**33,10**	**1**
			т		**26480,66**	**423,13**	**475**	**8**	**48,5**	**0,37**	**--**
			Накладные расходы -		*14538,98*		*261*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*13048,34*				*234*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1490,64*				*27*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3431,78*		*61*				
			Сметная стоимость				*830*				
242	17	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,01792**	**194893,74**	**--**	**3492**	**--**	**126**	**--**	**--**
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7016,17*		*126*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7016,17*				*126*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16152,79*		*289*				
			Сметная стоимость				*3907*				
			Ав-1								
243	18	11-460301-0103 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм**	**100**	**544,67**	**233,75**	**54467**	**23375**	**26244**	**0,35**	**35**
			отверстие		**300,25**	**161,15**	**30025**	**16115**	**50,8**	**0,19**	**19**
			Накладные расходы -		*262,44*		*26244*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*234,39*				*23439*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*28,05*				*2805*		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,57*		*6457*				
			Сметная стоимость				*87168*				
244	19	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,036	226980,83	1448,12	8171	52	4385	289,00	10
			т		225532,71	598,23	8119	22	48,5	0,62	--
			Накладные расходы -		*121793,06*		*4385*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*109673,51*				*3948*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*12119,56*				*436*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27901,91*		*1004*				
			Сметная стоимость				*13560*				
245	20	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,036	194893,74	--	7016	--	253	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7016,17*		*253*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7016,17*				*253*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16152,79*		*582*				
			Сметная стоимость				*7850*				
			Ж/б пояс								
246	21	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство пояса обвязки из бетона В12,5	4,7766	25611,29	3013,24	122335	14393	21522	8,25	39
			м3		6516,59	615,74	31127	2941	48,5	0,72	3
			Накладные расходы -		*4505,72*		*21522*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*16523*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1046,54*				*4999*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2409,36*		*11509*				
			Сметная стоимость				*155366*				
247	22	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,264808	194893,74	--	51609	--	1858	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7016,17*		*1858*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7016,17*				*1858*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16152,79*		*4277*				
			Сметная стоимость				*57744*				
248	23	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,264808	13250,18	1022,48	3509	271	1747	14,94	4
			т		11952,30	227,53	3165	60	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*6596,88*		*1747*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*1564*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*689,67*				*183*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1587,76*		*420*				
			Сметная стоимость				*5676*				
			Монолитный сердечник МС-1=29,4 п.м.								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
249	24	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона В20. Устройство	1,47	28208,01	3824,50	41466	5622	8051	10,40	15
			м3		8017,26	862,16	11785	1267	48,5	1,01	1
			Накладные расходы -		*5477,04*		*8051*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*6331*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1170,52*				*1721*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2694,80*		*3961*				
			Сметная стоимость				*53479*				
250	25	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01617	199642,46	--	3228	--	116	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7187,13*		*116*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7187,13*				*116*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16546,37*		*268*				
			Сметная стоимость				*3612*				
251	26	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,052332	194893,74	--	10199	--	367	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7016,17*		*367*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7016,17*				*367*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16152,79*		*845*				
			Сметная стоимость				*11411*				
252	27	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,053802	13656,15	699,65	735	38	374	16,88	1
			т		12681,10	193,40	682	10	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*6960,54*		*374*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*336*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*716,41*				*39*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1649,34*		*89*				
			Сметная стоимость				*1198*				
			Монолитный сердечник МС-2=2,8 п.м.								
253	28	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона В20. Устройство	0,42	28208,01	3824,50	11847	1606	2300	10,40	4
			м3		8017,26	862,16	3367	362	48,5	1,01	--
			Накладные расходы -		*5477,04*		*2300*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*1809*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1170,52*				*492*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2694,80*		*1132*				
			Сметная стоимость				*15279*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
254	29	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,006664	199642,46	--	1330	--	48	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7187,13*		*48*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7187,13*				*48*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16546,37*		*110*				
			Сметная стоимость				*1488*				
255	30	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,009968	194893,74	--	1943	--	70	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7016,17*		*70*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7016,17*				*70*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16152,79*		*161*				
			Сметная стоимость				*2174*				
256	31	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,016632	13656,15	699,65	227	12	116	16,88	--
			т		12681,10	193,40	211	3	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*6960,54*		*116*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*104*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*716,41*				*12*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1649,34*		*27*				
			Сметная стоимость				*370*				
			Внутренняя отделка								
			Стены								
257	40	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	182,5335	1033,78	55,63	188700	10154	74643	0,74	135
			м2 оштукатуриваемой поверхности		613,11	41,62	111914	7597	54,8	0,06	10
			Накладные расходы -		*408,93*		*74643*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*358,79*				*65492*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*50,13*				*9151*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,42*		*21067*				
			Сметная стоимость				*284410*				
			Кровля								
258	45	21-110101-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-160 ГОСТ 9573-2012	15,18426	29985,73	--	455311	--	16391	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1079,49*		*16391*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1079,49*				*16391*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2485,22*		*37736*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*509438*				
259	56	21-100401-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	68,8	215,22	--	14807	--	533	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7,75*		*533*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7,75*				*533*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,84*		*1227*				
			Сметная стоимость				*16567*				
260	58	21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,436	77745,42	--	33897	--	1220	--	--
			1000 м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2798,84*		*1220*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2798,84*				*1220*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6443,54*		*2809*				
			Сметная стоимость				*37927*				
261	60	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка	3,34	20569,74	--	68703	--	2473	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*740,51*		*2473*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*740,51*				*2473*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1704,82*		*5694*				
			Сметная стоимость				*76870*				
262	61	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,карнизный щит	1,8	20569,74	--	37026	--	1333	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*740,51*		*1333*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*740,51*				*1333*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1704,82*		*3069*				
			Сметная стоимость				*41428*				
263	62	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,коньковая обрешетка	0,3	20569,74	--	6171	--	222	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*740,51*		*222*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*740,51*				*222*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1704,82*		*511*				
			Сметная стоимость				*6905*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
264	65	21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	1,31	31498,02	--	41262	--	1485	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1133,93*		*1485*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1133,93*				*1485*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2610,56*		*3420*				
			Сметная стоимость				*46167*				
265	66	21-070203-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,кобылки	0,608	32766,90	--	19922	--	717	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1179,61*		*717*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1179,61*				*717*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2715,72*		*1651*				
			Сметная стоимость				*22290*				
266	72	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01914	194893,74	--	3730	--	134	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7016,17*		*134*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7016,17*				*134*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*16152,79*		*309*				
			Сметная стоимость				*4173*				
267	73	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,002736	381819,66	--	1045	--	38	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*13745,51*		*38*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*13745,51*				*38*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*31645,21*		*87*				
			Сметная стоимость				*1169*				
268	74	21-100102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Планка для диагональной ноги, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	21,8	928,65	--	20245	--	729	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*33,43*		*729*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*33,43*				*729*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*76,97*		*1678*				
			Сметная стоимость				*22652*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
269	75	21-100102-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	24	1232,76	--	29586	--	1065	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*44,38*		*1065*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*44,38*				*1065*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,17*		*2452*				
			Сметная стоимость				*33103*				
270	76	21-100102-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	28	1000,49	--	28014	--	1008	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*36,02*		*1008*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*36,02*				*1008*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,92*		*2322*				
			Сметная стоимость				*31344*				
			Слуховое окно(2шт)								
271	79	21-070203-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86,ригель,стропила	0,284	26033,88	--	7394	--	266	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*937,22*		*266*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*937,22*				*266*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2157,69*		*613*				
			Сметная стоимость				*8273*				
272	80	21-070201-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86,накладка,опорный брус,бобышка	0,05	24438,60	--	1222	--	44	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*879,79*		*44*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*879,79*				*44*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2025,47*		*101*				
			Сметная стоимость				*1367*				
273	81	21-070203-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка	0,11	26033,88	--	2864	--	103	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*937,22*		*103*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*937,22*				*103*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2157,69*		*237*				
			Сметная стоимость				*3204*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
274	82	21-070203-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86,подшивка из досок	0,086	26033,88	--	2239	--	81	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*937,22*		*81*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*937,22*				*81*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2157,69*		*186*				
			Сметная стоимость				*2505*				
275	85	21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	0,4	7276,41	--	2911	--	105	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*261,95*		*105*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*261,95*				*105*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*603,07*		*241*				
			Сметная стоимость				*3257*				
276	88	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	4	428,37	--	1713	--	62	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*15,42*		*62*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*15,42*				*62*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,50*		*142*				
			Сметная стоимость				*1917*				
277	89	21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	4	497,75	--	1991	--	72	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*17,92*		*72*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*17,92*				*72*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,25*		*165*				
			Сметная стоимость				*2228*				
278	90	21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	2	4072,21	--	8144	--	293	--	--
			пара		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*146,60*		*293*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*146,60*				*293*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*337,50*		*675*				
			Сметная стоимость				*9112*				
			Ходовой мостик-29,5м								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
279	94	21-070203-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,22125	20569,74	--	4551	--	164	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*740,51*		*164*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*740,51*				*164*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1704,82*		*377*				
			Сметная стоимость				*5092*				
280	95	21-070201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,118	17464,27	--	2061	--	74	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*628,71*		*74*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*628,71*				*74*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1447,44*		*171*				
			Сметная стоимость				*2306*				
			Ходовые доски-26м								
281	98	21-070203-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,2925	20569,74	--	6017	--	217	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*740,51*		*217*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*740,51*				*217*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1704,82*		*499*				
			Сметная стоимость				*6732*				
282	99	21-070201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,104	17464,27	--	1816	--	65	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*628,71*		*65*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*628,71*				*65*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1447,44*		*151*				
			Сметная стоимость				*2032*				
			Металлическое ограждение ОК-1=72,9п.м								
283	102	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,2430049	299949,74	--	72889	--	2624	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10798,19*		*2624*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*10798,19*				*2624*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24859,83*		*6041*				
			Сметная стоимость				*81554*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1745310	82121			333
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			2127035				
			РАЗДЕЛ 13.Общестроительные работы Блок Е.ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-6								
			Демонтажные работы								
			Кровля								
284	1	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	390	122,11	16,00	47622	6239	27984	0,15	59
			м2 кровли		106,11	3,90	41383	1522	59,1	–	2
			Накладные расходы -		*71,75*		*27984*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*65,02*				*25357*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6,74*				*2627*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,51*		*6048*				
			Сметная стоимость				*81654*				
285	2	12-080101-0102 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	390	171,70	10,08	66965	3933	41591	0,23	88
			м2 кровли		161,62	2,46	63032	959	59,1	–	1
			Накладные расходы -		*106,64*		*41591*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*96,97*				*37819*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*9,67*				*3772*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,27*		*8684*				
			Сметная стоимость				*117240*				
286	3	12-080101-0104 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты**	390	56,50	9,39	22033	3662	12588	0,07	26
			м2 кровли		47,11	2,29	18371	893	59,1	–	1
			Накладные расходы -		*32,28*		*12588*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*29,19*				*11385*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,08*				*1203*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,10*		*2770*				
			Сметная стоимость				*37391*				
287	4	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	390	199,00	1,41	77609	549	49976	0,29	112
			м2 кровли		197,59	–	77060	–	59,1	–	–
			Накладные расходы -		*128,14*		*49976*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*116,78*				*45543*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11,37*				*4433*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,17*		*10207*				
			Сметная стоимость				*137792*				
288	5	12-030101-0201 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки парапета**	5,46	17506,62	3136,87	95586	17127	55987	21,24	116
			м3 кладки		14369,75	1348,26	78459	7361	59,1	1,54	8
			Накладные расходы -		*10254,00*		*55987*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*9289,34*				*50720*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*964,65*				*5267*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2220,85*		*12126*				
			Сметная стоимость				*163699*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
289	6	12-080101-2203 РСНБ РК 2015 К=0,8	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Разборка	308,2	128,29	4,04	39539	1245	25258	0,18	54
			м2		124,25	2,06	38293	635	59,1	--	1
			Накладные расходы -		*81,95*		*25258*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*74,65*				*23007*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7,31*				*2252*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,82*		*5184*				
			Сметная стоимость				*69981*				
290	7	11-070512-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8	Конструкции мелкие (карнизные плиты) массой до 0,5 т. Демонтаж	27	687,06	27,85	18551	752	12232	0,82	22
			шт. сборных конструкций		659,22	6,51	17799	176	62,1	0,01	--
			Накладные расходы -		*453,04*		*12232*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*413,42*				*11162*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*39,62*				*1070*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,21*		*2463*				
			Сметная стоимость				*33246*				
			Отмостка								
291	8	11-460401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	0,6	10517,77	4357,62	6311	2615	2778	7,70	5
			м3		6160,15	1916,86	3696	1150	50,8	2,26	1
			Накладные расходы -		*4629,48*		*2778*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*4103,13*				*2462*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*526,35*				*316*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1211,78*		*727*				
			Сметная стоимость				*9816*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			374215	36122			483
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			650818				
			РАЗДЕЛ 14. Ремонтные работы								
			Фронтон								
292	9	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка парапета из кирпича М100 и раствора М50	15,86	17143,49	1450,34	271896	23002	40369	4,54	72
			м3 кладки		3324,42	339,27	52725	5381	50,8	0,40	6
			Накладные расходы -		*2545,32*		*40369*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1861,15*				*29518*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*684,17*				*10851*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1575,10*		*24981*				
			Сметная стоимость				*337246*				
293	10	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки,СГ-1	0,0573	290695,66	1388,52	16657	80	1941	56,40	3
			т металлических изделий		44014,00	458,01	2522	26	50,8	0,54	--
			Накладные расходы -		*33870,13*		*1941*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591,78*				*1295*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11278,35*				*646*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25965,26*		*1488*				
			Сметная стоимость				*20086*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
294	11	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,0573	210115,68	--	12040	--	433	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7564,16*		*433*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7564,16*				*433*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17414,39*		*998*				
			Сметная стоимость				*13471*				
295	12	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	0,108882	49339,15	11890,21	5372	1295	2396	42,50	5
			т		36047,23	4221,56	3925	460	48,5	4,38	--
			Накладные расходы -		*22009,66*		*2396*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*19530,36*				*2127*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2479,30*				*270*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5707,90*		*621*				
			Сметная стоимость				*8390*				
296	13	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,108882	187651,39	--	20432	--	736	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6755,45*		*736*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6755,45*				*736*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15552,55*		*1693*				
			Сметная стоимость				*22861*				
297	14	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании/Анкер А-1/	0,01632	28358,30	1477,15	463	24	237	33,10	1
			т		26480,66	423,13	432	7	48,5	0,37	--
			Накладные расходы -		*14538,98*		*237*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*13048,34*				*213*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1490,64*				*24*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3431,78*		*56*				
			Сметная стоимость				*756*				
298	15	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01632	194893,74	--	3181	--	115	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7016,17*		*115*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7016,17*				*115*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16152,79*		*264*				
			Сметная стоимость				*3559*				
			Ав-1								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
299	16	11-460301-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм	114	544,67	233,75	62093	26647	29918	0,35	40
			отверстие		300,25	161,15	34229	18371	50,8	0,19	22
			Накладные расходы -		*262,44*		*29918*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*234,39*				*26721*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*28,05*				*3197*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,57*		*7361*				
			Сметная стоимость				*99372*				
300	17	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,04104	226980,83	1448,12	9315	59	4998	289,00	12
			т		225532,71	598,23	9256	25	48,5	0,62	--
			Накладные расходы -		*121793,06*		*4998*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*109673,51*				*4501*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*12119,56*				*497*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27901,91*		*1145*				
			Сметная стоимость				*15458*				
301	18	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,04104	194893,74	--	7998	--	288	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7016,17*		*288*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7016,17*				*288*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16152,79*		*663*				
			Сметная стоимость				*8949*				
			Ж/б пояс								
302	19	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство пояса обвязки из бетона В12,5	4,3548	25611,29	3013,24	111532	13122	19622	8,25	36
			м3		6516,59	615,74	28378	2681	48,5	0,72	3
			Накладные расходы -		*4505,72*		*19622*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*15064*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1046,54*				*4557*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2409,36*		*10492*				
			Сметная стоимость				*141646*				
303	20	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,241424	194893,74	--	47052	--	1694	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7016,17*		*1694*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7016,17*				*1694*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16152,79*		*3900*				
			Сметная стоимость				*52646*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
304	21	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,241424	13250,18	1022,48	3199	247	1593	14,94	4
			т		11952,30	227,53	2886	55	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*6596,88*		*1593*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*1426*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*689,67*				*167*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1587,76*		*383*				
			Сметная стоимость				*5175*				
			Монолитный сердечник МС-1=34,3 п.м.								
305	22	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона В20. Устройство	1,715	28208,01	3824,50	48377	6559	9393	10,40	18
			м3		8017,26	862,16	13750	1479	48,5	1,01	2
			Накладные расходы -		*5477,04*		*9393*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*7386*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1170,52*				*2007*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2694,80*		*4622*				
			Сметная стоимость				*62392*				
306	23	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,018865	199642,46	--	3766	--	136	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7187,13*		*136*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7187,13*				*136*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16546,37*		*312*				
			Сметная стоимость				*4214*				
307	24	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,061054	194893,74	--	11899	--	428	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7016,17*		*428*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7016,17*				*428*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16152,79*		*986*				
			Сметная стоимость				*13314*				
308	25	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,062769	13656,15	699,65	857	44	437	16,88	1
			т		12681,10	193,40	796	12	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*6960,54*		*437*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*392*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*716,41*				*45*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1649,34*		*104*				
			Сметная стоимость				*1397*				
			Монолитный сердечник МС-2=2,8 п.м.								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
309	26	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона В20. Устройство**	0,42	28208,01	3824,50	11847	1606	2300	10,40	4
			м3		8017,26	862,16	3367	362	48,5	1,01	--
			Накладные расходы -		*5477,04*		*2300*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*1809*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1170,52*				*492*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2694,80*		*1132*				
			Сметная стоимость				*15279*				
310	27	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)** диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,006664	199642,46	--	1330	--	48	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7187,13*		*48*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7187,13*				*48*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16546,37*		*110*				
			Сметная стоимость				*1488*				
311	28	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,009968	194893,74	--	1943	--	70	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7016,17*		*70*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7016,17*				*70*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16152,79*		*161*				
			Сметная стоимость				*2174*				
312	29	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	0,016632	13656,15	699,65	227	12	116	16,88	--
			т		12681,10	193,40	211	3	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*6960,54*		*116*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*104*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*716,41*				*12*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1649,34*		*27*				
			Сметная стоимость				*370*				
			Кровля								
313	37	21-110101-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-160 ГОСТ 9573-2012**	28,57014	29985,73	--	856697	--	30841	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1079,49*		*30841*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1079,49*				*30841*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2485,22*		*71003*				
			Сметная стоимость				*958541*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
314	48	21-100401-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93								
			м2	69,2	215,22	--	14893	--	536	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7,75*		*536*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7,75*				*536*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,84*		*1234*				
			Сметная стоимость				*16664*				
315	49	21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм								
			1000 м2	0,402	77745,42	--	31254	--	1125	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2798,84*		*1125*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2798,84*				*1125*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6443,54*		*2590*				
			Сметная стоимость				*34969*				
316	52	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка								
			м3	3,11	20569,74	--	63972	--	2303	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*740,51*		*2303*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*740,51*				*2303*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1704,82*		*5302*				
			Сметная стоимость				*71577*				
317	53	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,карнизный щит								
			м3	1,7	20569,74	--	34969	--	1259	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*740,51*		*1259*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*740,51*				*1259*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1704,82*		*2898*				
			Сметная стоимость				*39126*				
318	54	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,коньковая обрешетка								
			м3	0,3	20569,74	--	6171	--	222	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*740,51*		*222*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*740,51*				*222*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1704,82*		*511*				
			Сметная стоимость				*6905*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
319	57	21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	1,24	31498,02	--	39058	--	1406	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1133,93*		*1406*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1133,93*				*1406*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2610,56*		*3237*				
			Сметная стоимость				*43701*				
320	58	21-070203-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,кобылки	0,5475	32766,90	--	17940	--	646	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1179,61*		*646*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1179,61*				*646*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2715,72*		*1487*				
			Сметная стоимость				*20073*				
321	64	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01914	194893,74	--	3730	--	134	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7016,17*		*134*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7016,17*				*134*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16152,79*		*309*				
			Сметная стоимость				*4173*				
322	65	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,002616	381819,66	--	999	--	36	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*13745,51*		*36*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*13745,51*				*36*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31645,21*		*83*				
			Сметная стоимость				*1118*				
323	66	21-100102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Планка для диагональной ноги, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	31,2	928,65	--	28974	--	1043	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*33,43*		*1043*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*33,43*				*1043*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,97*		*2401*				
			Сметная стоимость				*32418*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
324	67	21-100102-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	24	1232,76	--	29586	--	1065	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*44,38*		*1065*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*44,38*				*1065*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,17*		*2452*				
			Сметная стоимость				*33103*				
			Слуховое окно(2шт)								
325	71	21-070203-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86,ригель,стропила	0,284	26033,88	--	7394	--	266	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*937,22*		*266*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*937,22*				*266*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2157,69*		*613*				
			Сметная стоимость				*8273*				
326	72	21-070201-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86,накладка,опорный брус,бобышка	0,05	24438,60	--	1222	--	44	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*879,79*		*44*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*879,79*				*44*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2025,47*		*101*				
			Сметная стоимость				*1367*				
327	73	21-070203-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка	0,11	26033,88	--	2864	--	103	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*937,22*		*103*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*937,22*				*103*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2157,69*		*237*				
			Сметная стоимость				*3204*				
328	74	21-070203-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86,подшивка из досок	0,086	26033,88	--	2239	--	81	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*937,22*		*81*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*937,22*				*81*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2157,69*		*186*				
			Сметная стоимость				*2505*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
329	0,4	21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных ивспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	0,4	7276,41	--	2911	--	105	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*261,95*		*105*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*261,95*				*105*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*603,07*		*241*				
			Сметная стоимость				*3257*				
330	80	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	4	428,37	--	1713	--	62	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*15,42*		*62*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*15,42*				*62*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,50*		*142*				
			Сметная стоимость				*1917*				
331	81	21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	4	497,75	--	1991	--	72	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*17,92*		*72*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*17,92*				*72*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,25*		*165*				
			Сметная стоимость				*2228*				
332	82	21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	2	4072,21	--	8144	--	293	--	--
			пара		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*146,60*		*293*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*146,60*				*293*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*337,50*		*675*				
			Сметная стоимость				*9112*				
			Ходовой мостик-31м								
333	86	21-070203-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,2325	20569,74	--	4782	--	172	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*740,51*		*172*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*740,51*				*172*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1704,82*		*396*				
			Сметная стоимость				*5351*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
334	87	21-070201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,124	17464,27	--	2166	--	78	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*628,71*		*78*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*628,71*				*78*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1447,44*		*179*				
			Сметная стоимость				*2423*				
			Ходовые доски-37м								
335	90	21-070203-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,41625	20569,74	--	8562	--	308	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*740,51*		*308*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*740,51*				*308*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1704,82*		*710*				
			Сметная стоимость				*9580*				
336	91	21-070201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,148	17464,27	--	2585	--	93	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*628,71*		*93*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*628,71*				*93*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1447,44*		*214*				
			Сметная стоимость				*2892*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			**1826290**	**72697**			**196**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			2144718				
			РАЗДЕЛ 15. ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 7-4								
			Демонтажные работы								
337	1	11-070519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Демонтаж	617	426,46	47,99	263127	29610	152224	0,46	282
			м ограждения		378,47	18,82	233518	11610	62,1	0,03	17
			Накладные расходы -		*246,72*		*152224*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*246,72*				*152224*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,85*		*33228*				
			Сметная стоимость				*448579*				
338	2	11-070111-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Демонтаж	2	14815,53	2557,31	29631	5115	16363	14,24	28
			шт.		12258,22	916,57	24516	1833	62,1	1,04	2
			Накладные расходы -		*8181,55*		*16363*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8181,55*				*16363*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1839,77*		*3680*				
			Сметная стоимость				*49674*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
339	**3**	**11-070111-0208 РСНБ РК 2015**	**Калитки. Демонтаж**	**1**	**5552,55**	**62,95**	**5553**	**63**	**3422**	**6,28**	**6**
			шт.		**5489,60**	**20,57**	**5490**	**21**	**62,1**	**0,03**	--
			Накладные расходы -		*3421,82*		*3422*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3421,82*				*3422*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*717,95*		*718*				
			Сметная стоимость				*9693*				
340	**4**	**84-020209-0101(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0)**	**Стойка баскетбольная,демонтаж тип 1**	**2**	**119837,00**	**5579,00**	**239674**	**11158**	**19524**	--	--
			шт.		**12346,00**	**670,00**	**24692**	**1340**	--	--	--
40.1		84-020209-0101 УСН	Стойка баскетбольная, тип 1	2	119837,00	5579,00	239674	11158	19524	--	--
			шт.		12346,00	670,00	24692	1340	75	--	--
			Накладные расходы -		*9762,00*		*19524*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*9762,00*				*19524*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10367,92*		*20736*				
			Сметная стоимость				*279934*				
341	**5**	**84-020213-**	**Брусья параллельные, тип БР-001,демонтаж**	**1**	**44287,00**	**36,00**	**44287**	**36**	**98**	--	--
			шт.		**122,00**	**8,00**	**122**	**8**	--	--	--
41.1		84-020213-0201 УСН	Брусья параллельные, тип БР-001	1	1073,00	36,00	1073	36	98	--	--
			шт.		122,00	8,00	122	8	75	--	--
			Накладные расходы -		*97,50*		*98*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*97,50*				*98*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,64*		*94*				
			Сметная стоимость				*1264*				
41.2		84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Брусья параллельные, тип БР-001	1	43214,00	--	43214	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3457,12*		*3457*				
			Сметная стоимость				*46671*				
342	**6**	**84-020204-**	**Гимнастическая стенка,демонтаж, тип 1**	**1**	**30617,00**	**3778,00**	**30617**	**3778**	**3698**	--	--
			шт.		**4045,00**	**885,00**	**4045**	**885**	--	--	--
42.1		84-020204-0101 УСН	Гимнастическая стенка, тип 1	1	30617,00	3778,00	30617	3778	3698	--	--
			шт.		4045,00	885,00	4045	885	75	--	--
			Накладные расходы -		*3697,50*		*3698*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*3697,50*				*3698*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2745,16*		*2745*				
			Сметная стоимость				*37060*				
343	**7**	**84-020202-0104(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0)**	**Турник разновысокий,демонтаж, тип ТР-003**	**1**	**67220,00**	**3544,00**	**67220**	**3544**	**2375**	--	--
			шт.		**2634,00**	**533,00**	**2634**	**533**	--	--	--
43.1		84-020202-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Турник разновысокий, тип ТР-003	1	8292,00	3544,00	8292	3544	2375	--	--
			шт.		2634,00	533,00	2634	533	75	--	--
			Накладные расходы -		*2375,25*		*2375*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*2375,25*				*2375*		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*853,38*		*853*				
			Сметная стоимость				*11521*				
43.2		84-020202-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Турник разновысокий, тип ТР-003	1	58928,00	--	58928	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4714,24*		*4714*				
			Сметная стоимость				*63642*				
			РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ								
344	**8**	**84-020602-0307**	**Ограждение из профильной трубы, тип М3**	**166,49**	**58142,00**	**1340,00**	**9679882**	**223092**	**208525**	--	--
			секция (3 метра)		**1458,00**	**212,00**	**242738**	**35295**	--	--	--
44.1		84-020602-0307 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ограждение из профильной трубы, тип М3	166,486917	8499,00	1340,00	1414972	223092	208525	--	--
			секция (3 метра)		1458,00	212,00	242738	35295	75	--	--
			Накладные расходы -		*1252,50*		*208525*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*1252,50*				*208525*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*780,12*		*129880*				
			Сметная стоимость				*1753377*				
44.2		84-020602-0307 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Ограждение из профильной трубы, тип М3	166,486917	49643,00	--	8264910	--	--	--	--
			секция (3 метра)		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3971,44*		*661193*				
			Сметная стоимость				*8926103*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**			**10359991**	**276396**			**317**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			**11627517**				
			ИТОГО:				**35807663**				
			В том числе :								
			Накладные расходы				**4378767**				
			Сметная прибыль				**2652419**				
			Итого с временными		**2,32 %**	**621093,00**	**36428756**				
			Итого с зимними удорожаниями		**0,7 %**	**191746,00**	**36620505**				
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**38815476**				
			С понижающим К согласно договора		**0,899999994**		**34933929**				
			Итого с НДС		**12 %**	**4192071,42**	**39126000**				

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Dauservice"

Инженер-эксперт _____ Уалиханов А.У.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

Директор _____ Тулендиев Б.Р.