Тапсырыс беруші: "Түркістан облысы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і **Нысан 3**

Техникалық қадағалаушы: "Оңтүстік Жолдары" ШЖҚ-ы МКК

Мердігер: "Сарбаз-Куат" ЖШС-і
Келісім шарт: 2025 жылғы 6 тамыз № 37, 2025 жылғы 3 қазан №37/01 , 2025 жылғы 28 қазан №37/02 , 2025 жылғы 3 желтоқсан №37/03 ,2025 жылғы 23 желтоқсан №160240022495/250037/04 қосымша келісім шарттың жалпы соммасы: 336 727 112.40
2025 жылға тіркеуге жататын соммасы: 221 892 412,99
Құрылыс атауы: Облыстық маңызы бар КХ-60 "КХ-190" "Туркестан-Кентау"-Енбекши-Дихан а/ж 0-4 шқ орташа жөндеу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2025 жылғы 24 желтоқсан №3 анықтама

Код	Код		Шарт		Қаржыландыру көзі			Ұйымдастыру -құқықтық	
Тапсырыс беруші	мердігер		Нөмірі	күні	атауы		коды	атауы	коды
2683502	120440		№37	06.08.2025 ж.	ОБ		02	ЖШС	17
			№37/01 қосымша келісім	03.10.2025ж.					
			№37/02 қосымша келісім	28.10.2025ж.					
			№37/03 қосымша келісім	03.12.2025ж.					
			№160240022495/250037/04 қосымша келісім	23.12.2025ж.					
Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	ҚҚС-қоса алғанда жылдың басынан бастап есепті айға дейін	ҚҚС-сыз есепті айда	1-бағаннан					Есепті айдың ҚҚС	Төлемге барлығы
			2022 жыл III квартал баға деңгейіндегі ҚМЖ құны	соның ішінде		2022 жыл III квартал баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде	қосымша шығындар		
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	басқа қосымша шығыстар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Құрылыс атауы: Облыстық маңызы бар КХ-60 "КХ-190" "Туркестан-Кентау"-Енбекши-Дихан а/ж 0-4 шқ орташа жөндеу	221 892 412,99	35 714 285,71							4 285 714,29	40 000 000,00
Төленетін сомасы	221 892 412,99									40 000 000,00

Тапсырыс беруші:

"Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і басшысының орынбасары

Жалпиев М.

Техникалық қадағалаушы:

Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының "Оңтүстік жолдары" ШЖҚ-ы МКК-ы орынбасары

Пашаев Б.

Мердігер:

"Сарбаз-Куат" ЖШС-нің директоры

Орманов У.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"

Инженер: ГКП на ПХВ "Оңтүстік жолдары"

Подрядчик: ТОО «Сарбаз-Куат»

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги КХ-60 "КХ-190" "Туркестан-Кентау"-Енбекши-Дихан км 0-4 в Сауранском районе, Туркестанская область.

АКТ

приёмки выполненных работ за декабрь 2025 года

на СМР работы

Составлен(а) в текущих ценах 4-квартала 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**33 280 823,52**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			10239177
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5012435*
		машины и механизмы	тенге			2269781
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*463809*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			20771867
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 481		
	Раздел 1.	**Основание и покрытие км 0-4+000**				**13475664,73**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			545398
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*265600*
		машины и механизмы	тенге			1294473
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*213409*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			11635793
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	168		
1	**1127-0602-0901** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26*	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	**т**	**3,0298678**	**5 792**	**17549**
		из них:				
1.1		машины и механизмы			5 792	17549
		в том числе оплата труда машинистов			1 861	5639
1.1.1	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,9138081	19 204	17549
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*1,8276162*	*6 172*	*5640*

1	2	3	4	5	6	7
2	**216-201-0801** *РСНБ РК 2022*	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	**т**	**3,1207638**	**196 720**	**613917**
3	**1127-0602-0306** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3.Устройство**	**м^2 покрытия**	**4 328,5576**	**388**	**1679480**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			93	402556
		в том числе оплата труда рабочих			45	194785
3.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	80,9440271	4 934	399378
3.2		машины и механизмы			295	1276924
		в том числе оплата труда машинистов			48	207771
3.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,45017	1 535	691
3.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,135051	137	19
3.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	8,5532298	20 338	173956
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8,5532298*	*3 086*	*26395*
3.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	25,6596895	18 918	485430
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*25,6596895*	*3 688*	*94633*
3.2.5	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	8,5532298	16 146	138100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8,5532298*	*3 688*	*31544*
3.2.6	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	5,4020399	8 003	43233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,4020399*	*2 582*	*13948*
3.2.7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	3,6013599	11 724	42222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,6013599*	*2 582*	*9299*
3.2.8	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,180068	10 107	1820
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,180068*	*3 086*	*556*
3.2.9	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	9,4535698	41 830	395443
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*9,4535698*	*3 688*	*34865*
4	**212-501-0402** *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II**	**т**	**415,1086738**	**17 894**	**7427955**
5	**1127-0602-0406** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=4*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	**м^2 покрытия**	**4 328,5576**	**33**	**142842**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			33	142842
		в том числе оплата труда рабочих			17	73585
5.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	25,1056341	5 580	140089

1	2	3	4	5	6	7
6	**212-501-0402** ***РСНБ РК 2022***	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II**	**т**	**200,8450726**	**17 894**	**3593922**
	Раздел 2.	**Тротуар км 0-3+703**				**19805160,18**
7	**1127-0402-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**	**$м^2$ основания или покрытия**	**2 244,99276**	**512**	**1149436**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			184	413079
		в том числе оплата труда рабочих			90	202049
7.1.1	005-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	97,2081865	4 262	414301
7.2		машины и механизмы			328	736358
		в том числе оплата труда машинистов			80	179599
7.2.1	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	16,9972892	11 473	195010
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*16,9972892*	*3 086*	*52454*
7.2.2	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	15,6898054	14 352	225180
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*15,6898054*	*3 688*	*57864*
7.2.3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	5,4167185	19 729	106866
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,4167185*	*3 688*	*19977*
7.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	13,8219714	10 938	151185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*13,8219714*	*2 582*	*35688*
7.2.5	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	1,2140921	16 146	19603
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,2140921*	*3 688*	*4478*
7.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	3,3387532	11 724	39144
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,3387532*	*2 582*	*8621*
8	**211-601-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**$м^3$**	**390,6287402**	**2 070**	**808601**
9	**1127-0201-1002** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04***	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**2 950**	**4 470**	**13186500**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			3 146	9280700
		в том числе оплата труда рабочих			1 540	4543000
9.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2 141,405	4 334	9280849
9.2		машины и механизмы			81	238950
		в том числе оплата труда машинистов			24	70800
9.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	18,7148	12 279	229799
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*18,7148*	*3 688*	*69020*
9.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,2272	7 908	9705
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,2272*	*2 582*	*3169*
9.3		материалы, изделия и конструкции			1 243	3666850
9.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	174,05	18 121	3153960
9.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,77	19 102	33811

1	2	3	4	5	6	7
9.3.3	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	5,015	90 707	454896
9.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	29,5	861	25400
10	**255-101-0106** *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**2 950**	**1 000**	**2950000**
11	**212-101-0601** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**94,4**	**18 121**	**1710622**
		ИТОГО:				**33 280 823,52**
		Сметная прибыль - 5%				**1 664 041,18**
		Непредвиденные затраты - 2%				**665 616,47**
		ИТОГО:				**35 610 481,17**
		Коэффициент - 1,0557				**37 593 984,97**
		Понижающий коэффициент 0,95				**1 879 699,25**
		Итого сумма без НДС				**35 714 285,72**
		Итого сумма с НДС				**40 000 000,00**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Начальник отдела ГКП на ПВХ" Онтустік жолдары "

"Онтустік жолдары" ШЖК МКК Инженер сараптаушы Тулегенов Е.К.

_____ Е.Толегенов

Инженер эксперт ГКП на ПВХ " Онтустік жолдары "

"Онтустік жолдары" ШЖК МКК Инженер сараптаушы Жиенбеков Г.А

_____ Жиенбеков Г

Инженер эксперт ГКП на ПВХ " Онтустік жолдары "

"Онтустік жолдары" ШЖК МКК Инженер сараптаушы Садыров К.А.

_____ Садыров К

Инженер эксперт ГКП на ПВХ " Онтустік жолдары "

Инженер сараптаушы Мустаев М.М.

_____ Мустаев М.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Сарбаз-Куат»

Казакстан Республикасы Оңтүстік Шымкент қаласы Сарбаз-Куат Товарищество с ограниченной ответственностью

_____ Орманов У

Нач. участка ТОО «Сарбаз-Куат»

_____ Абдиев Р