Приложение 2
приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 г №336
Приложение 4-1 к правилам организации деятельности заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа №8" государственного учреждения "Отдел образования Шалкарского района Управления образования Актюбинской области "

Подрядчик: ТОО"ABYROI Group"

Наименование объекта : «Капитальный ремонт кровли здания школы по адресу: Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, ул. Бауыржан Момышулы, 1»

Справка № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За декабрь 2025 года

БИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик			номер	дата	наименование, код	наименование,код		
				95	22.09.2025 г.				
090140001235	050540008547								
Наименование пусковых комплексов, объектов,работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них		Прочие	Удержание аванса 30%		
				Строительно-монтажные работы	Оборудование				
А	1		3	4	5	6	7	8	9
Акт № 1-2	154 151 203,79	115 735 122,79	103 334 931,06	103 334 931,06			34 720 536,84	12 400 191,73	115 735 122,79
Итого к оплате с НДС:									81 014 585,95

Место печати (при наличии)

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа №8" государственного учреждения "Отдел образования Шалкарского района Управления образования Актюбинской области БИН 090140001235

Директор Басмагамбетова Р.К.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО"ABYROI Group" БИН 050540008547

Директор Жумашев М.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора :

Шадияров Н.М.

Аттестат №KZ24VWC00225203 от 01.10.2025

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение1
к приказу Министра Промышленности
строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 г №336
Приложение 3-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа №8" государственного учреждения "Отдел образования Шалкарского района Управления образования Актюбинской области" БИН 090140001235 Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, Бауыржан Момышулы , 1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

к : **Подрядчик : ТОО"ABYROI Group"** БИН 050540008547 Актюбинская область, г.Актобе, Проспект Алии Молдагуловой, 46

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

«Капитальный ремонт кровли здания школы по адресу: Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, ул. Бауыржан Момышулы, 1»

(наименование, адрес)

«Капитальный ремонт кровли здания школы по адресу: Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, ул. Бауыржан Момышулы, 1»

(наименование)

одряда (контракт) № 95 от 22.09.2025 г.

Акт выполненных работ № 3

за декабрь 2025 (месяц, год) на Демонтажные работы

ие : ЛС 2-01-00-01

в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Шифр позиции орматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7
	ВСЕГО :	Тенге			**7 327 437**
	Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**7 327 437**
	Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**7 327 437**
1208-0101-0208 Кклим = 1,08	**Кровли из профилированного оцинкованного листа. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**595**	**867**	**515 865**
1208-0101-0302 Кклим = 1,08	**Окна слуховые прямоугольные односкатные. Разборка**	**окно**	**4**	**12627**	**50 508**
1208-0101-0206 Кклим = 1,08	**Кровли из досок сплошного настила в 2 ряда. Разборка покрытий обрешетки**	**м2 кровли**	**4095**	**790**	**3 235 050**

6107-0102-0207 Кклим = 1,11 :К1трр=0,8;К1трм= 0,8;К1экс=0,8;К1мат =0;	Демонтаж элементов каркаса из брусьев// коньковый брус, лобовая, ветровая доски, кобылки	м3	6,17	85794	529 349
1208-0101-0404 Кклим = 1,08	Планки кровель торцевые (ветровые), карнизные, коньки, примыкания из оцинкованной стали с защитным покрытием. Разборка	м	750	389	291 750
6108-0501-0601 Кклим = 1,05 :К1трр=0,8;К1трм= 0,8;К1экс=0,8;К1мат =0;	Остекление фонарей зенитных, стекло профильное//демонтаж	м2	112,13	3474	389 540
1208-0101-0202 Кклим = 1,08	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий вентшахт	м2 кровли	18,5	412	7 622
1203-0101-0201 Кклим = 1,08	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки вентшахт толщ.120 мм// 140*0,12=16,8 м3	м3 кладки	16,8	95212	1 599 562
1215-0101-0202 Кклим = 1,08	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка стояка	м трубопровода с фасонными частями	10	3953	39 530
1219-0101-0901 Кклим = 1,08	Помещения. Очистка от строительного мусора// очистка кровли от помета	т	45	8423	379 035
414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	244,41	255	62 325
412-102-0115 Коб=15	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	3666,15	62	227 301
	ИТОГО :				7 327 436
	в том числе оборудование				
Затраты на организацию и управление строительством					
на организацию и ие строительно- ами работами по в целом шадочные затраты)	5,90%		432 319		
главам 1-8					7 759 755
прибыль	5%		387 988		
денные работы и	2%		155 195		
					8 302 938
денах 3 квартала 1,0587	1,0587				8 790 320
скидкой генподряда	0,98				8 614 514,28

	12 %			1 033 741,72	
ДС					9 648 256

одрядчик : ТОО"ABYROI Group" БИН 050540008547

ние организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

р Шоныхов Г.М.

, подпись, расшифровка подписи)

ти

технического надзора

Шадияров Н.М.

WC00225203 от 01.10.2025

, фамилия, имя, отчество.)

ти

Принял Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа №8" государственного учреждения "Отдел образования Шалкарского района Управления образования Актюбинской области" БИН 090140001235

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор Басмагамбетова Р.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Авторский надзор ТОО "ДС Альянс"

ГИП Куркин Е.С.

(должность,фамилия,имя,отчество.)

Место печати

Приложение1
к приказу Министра Промышленности
строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 г №336
Приложение 3-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа №8" государственного учреждения "Отдел образования Шалкарского района Управления образования Актюбинской области" БИН 090140001235 Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, Бауыржан Момышулы , 1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"ABYROI Group" БИН 050540008547 Актюбинская область, г.Актобе, Проспект Алии Молдагуловой, 46

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

«Капитальный ремонт кровли здания школы по адресу: Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, ул. Бауыржан Момышулы, 1»

(наименование, адрес)

«Капитальный ремонт кровли здания школы по адресу: Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, ул. Бауыржан Момышулы, 1»

(наименование)

одряда (контракт) № 95 от 22.09.2025 г.

Акт выполненных работ № 4

за декабрь 2025 (месяц, год) Капитальный ремонт кровли здания школы

ание: ЛС 2-01-00-02
в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7
	ВСЕГО :	Тенге			**80 568 426**
	Раздел 1. Элементы чердачной кровли, ИТОГО:	тенге			56 360 718
	Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**56 360 718**
1208-0101-1402 Кклим = 1,08	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	**м2**	**3245**	**2746**	**8 910 770**
6107-0101-0208 Кклим = 1,11	**Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 40 мм сплошного//толщ.32 мм**	**м2**	**850**	**6918**	**5 880 300**
6110-0101-0512 Кклим = 1,11	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**м2**	**2651**	**4030**	**10 683 530**
24-103-0913 Коб=1,15	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**1 м2**	**3048,65**	**5269**	**16 063 337**

6107-0101-0203 Кклим = 1,11	**Укладка прогона по фермам из брусьев// коньковый брус**	**м3**	**0,672**	**194157**	**130 474**
6107-0115-0106 Кклим = 1,11	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**м2**	**2651**	**152**	**402 952**
	неучтенные ресурсы				
217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,15906	124660	**19 828**
217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,60973	725535	**442 380**
217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,10604	435089	46 137
6107-0115-0104 Кклим = 1,11	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата// коньковый брус**	**м3**	**0,672**	**3981**	**2 675**
	неучтенные ресурсы				
217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0011424	124660	142
217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0045024	725535	3 267
217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000672	435089	292
6107-0102-0205 Кклим = 1,11	**Устройство карнизов// кобылки, лобовая, ветровая доски**	**м2**	**184,56**	**6953**	**1 283 246**
215-202-0502	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**1 м3**	**0,528**	**104329**	**55 086**
215-204-0302	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**1 м3**	**5,22**	**103200**	**538 704**
6107-0115-0106 Кклим = 1,11	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам// карниз**	**м2**	**184,56**	**152**	**28 053**
	неучтенные ресурсы				
217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0110736	124660	1 380
217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0424488	725535	30 798
217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0073824	435089	3 212
6111-0402-0303 Кклим = 1,11	**Устройство пароизоляции прокладнойв один слой пленки**	**м2**	**2651**	**495**	**1 312 245**
61-107-0510 Коб=1,1	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	**1 м2**	**2916,1**	**137**	**399 506**
6111-0402-0303 Кклим = 1,11	**Устройство пароизоляции прокладнойв один слой рубероид РПП-300А //изоляция обрешетки**	**м2**	**120**	**628**	**75 360**
6110-0202-0203 Кклим = 1,11	**Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых**	**м**	**190**	**2259**	**429 210**
224-105-0111	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**1 м**	**190**	**1822**	**346 180**
6110-0201-0201 Кклим = 1,11	**Устройство нижней и верхней планки ендовы для кровель из профилированного оцинкованного листа**	**м**	**220**	**2859**	**628 980**
224-105-0101	**Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**1 м**	**110**	**2967**	**326 370**
224-105-0102	**Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**1 м**	**110**	**1431**	**157 410**

6110-0202-0201 Кклим = 1,11	Устройство планок кровельных из профилированного листа торцевых (ветровых)	м	450	5778	2 600 100
224-105-0104	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	450	1287	579 150
6111-0402-0103 Кклим = 1,11	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	56	3496	195 776
34-101-0207 Коб=1,03	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	1 м3	5,768	57830	333 563
6110-0402-0301 Кклим = 1,11	Устройство ограждение кровель перилами перилами	м	420	5596	2 350 320
6110-0402-0401 Кклим = 1,11	Устройство снегозадержателей для кровель	м	840	1162	976 080
224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	840	1050	882 000
6114-0101-0312 Кклим = 1,05	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр 100 мм// канализационный стояк	м	10	4473	44 730
	неучтенные ресурсы				
261-305-0242	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	9,98	17773	177 375
261-301-0221	Хомуты для крепления труб	1 шт.	4	549	2 196
6118-0204-0301 Кклим = 1,05	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 200 мм// 100 мм	шт.	2	8802	17 604
	Раздел 2. Зенитные фонари, ИТОГО:	тенге			14 639 465
	Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			14 639 465
1109-0303-0203 Кклим = 1,11	Покрытия оконные фонарные остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	125,2992	27634	3 462 518
223-103-0104	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	1 м2	125,2992	85949	10 769 341
6111-0401-0309 Кклим = 1,11	Герметизация коробки оконной и балконной двери мастикой герметизирующей нетвердеющей// примыкания зенитных фонарей	м	216	1481	319 896
261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	1 шт.	70	1253	87 710
	Раздел 3. Элементы вентшахт, ИТОГО:	тенге			4 549 887
	Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			4 549 887
1109-0607-0101 Кклим = 1,11	Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м. Монтаж п.1.2.3.9	т	1,55786	256374	399 395
1109-0701-0103 Кклим = 1,11	Конструкции технологические решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу на производственных базах// изготовление каркаса вентшахт	т конструкций	1,55786	635407	989 875

214-203-0201	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	1 т	0,6973	369090	257 366
214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,24696	404965	100 010
214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	1 т	0,0088	401975	3 537
214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,6048	373849	226 104
6111-0501-0205 Кклим = 1,05	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	38,95	250	9 738
6111-0501-0505 Кклим = 1,05 1трр=2;К1трм=2;К1эке=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	38,95	389	15 152
1126-0201-0108 Кклим = 1,11	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляцияизделиями из волокнистых материалов насухо	м2	98,5	3505	345 243
34-101-0205 Коб=1,02	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	1 м3	5,0286	44207	222 299
6111-0301-0601 Кклим = 1,11	Изоляция листовым металлом с заготовкой покрытия поверхности плоской (криволинейной)	м2	158,2	7500	1 186 500
4-105-0102 Коб=1,22	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	1 т	1,05766	568420	601 196
1208-0101-1701 Кклим = 1,08	Покрытие из листовой стали. Устройство только скатов// дефлекторы	м2	18,5	2692	49 802
224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	18,5	3958	73 223
214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм// поз.7	1 т	0,12992	373849	48 570
214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм//поз.8	1 т	0,0484	452051	21 879
	Раздел 4. Слуховые окна - 4 шт., ИТОГО:	тенге			847 551
	Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			847 551
6107-0101-0213 Кклим = 1,11	Устройство слуховых окон	шт.	4	32786	131 144
215-202-0502 Коб=4	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	0,16	104329	16 693

215-202-0702 Коб=4	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	0,06	104329	6 260
215-202-0302 Коб=4	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	0,132	104329	13 771
215-204-0402 Коб=4	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	0,64	103200	66 048
222-509-0701 Коб=4	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73// решетка Р-1	1 т	0,26568	1139336	302 703
6110-0101-0512 Кклим = 1,11 Коб =4	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	20	4030	80 600
224-103-0913 Коб=1,15	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	1 м2	23	5269	121 187
6106-0304-0101 Кклим = 1,11 Коб =4	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,074	255600	18 914
222-503-0201 Коб=4	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы// лестница лаза на кровлю	1 т	0,074	1145933	84 799
6111-0501-0205 Кклим = 1,05	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021// решетки и лестницы	м2	8,5	250	2 125
6111-0501-0505 Кклим = 1,05 К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	8,5	389	3 307
	Раздел 5. Отделка помещений 3-го этажа, ИТОГО:	тенге			3 533 352
	Подраздел 5.1. Потолок, ИТОГО	тенге			2 777 898
6112-0301-0301 Кклим = 1,05	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м2	814,8	2184	1 779 523
	неучтенные ресурсы				
232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2239,8852	77	172 471
6112-0302-0102 Кклим = 1,05	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	735	768	564 480
	неучтенные ресурсы				
236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,41895	200964	84 194
6112-0302-0102 Кклим = 1,05	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску//моющимися	м2	79,8	768	61 286
	неучтенные ресурсы				

236-202-0501	Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 однокомпонентная матовая, без сольвентов и смягчителей	кг	45,486	2549	115 944
	Подраздел 5.2. Стены, ИТОГО	тенге			**755 454**
6112-0302-0101 Кклим = 1,05	**Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**м2**	**750**	**688**	**516 000**
	неучтенные ресурсы				
236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,39	200964	78 376
6112-0302-0101 Кклим = 1,05	**Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску// моющимися**	**м2**	**80**	**688**	**55 040**
	неучтенные ресурсы				
236-202-0501	Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 однокомпонентная матовая, без сольвентов и смягчителей	кг	41,6	2549	106 038
	Раздел 6. Отделка помещений 2-го этажа, ИТОГО:	тенге			637 452
	Подраздел 6.1. Потолок, ИТОГО	тенге			**329 230**
6112-0302-0102 Кклим = 1,05	**Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	**м2**	**290**	**768**	**222 720**
	неучтенные ресурсы				
236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1653	200964	33 219
6112-0302-0102 Кклим = 1,05	**Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску//моющимися**	**м2**	**33**	**768**	**25 344**
	неучтенные ресурсы				
236-202-0501	Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 однокомпонентная матовая, без сольвентов и смягчителей	кг	18,81	2549	47 947
	Подраздел 6.2. Стены, ИТОГО	тенге			**308 222**
6112-0302-0101 Кклим = 1,05	**Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**м2**	**300**	**688**	**206 400**
	неучтенные ресурсы				
236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,156	200964	31 350
6112-0302-0101 Кклим = 1,05	**Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску// моющимися**	**м2**	**35**	**688**	**24 080**
	неучтенные ресурсы				
236-202-0501	Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 однокомпонентная матовая, без сольвентов и смягчителей	кг	18,2	2549	46 392
	ИТОГО :				**80 568 427**
	в том числе оборудование				
Затраты на организацию и управление строительством					
а организацию и е строительно- ми работами по целом	**5,90%**		**4 753 537**		
главам 1-8					**85 321 964**

прибыль	5%		4 266 098		
денные работы и затраты	2%		1 706 439		
					91 294 501
ценах 3 квартала 2025 г.	1,0587				96 653 489
скидкой генподряда	0,98				94 720 417,10
	12 %			11 366 450,69	
ДС					106 086 866,79

дрядчик : ТОО"ABYROI Group" БИН 050540008547

ние организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Шоныхов Г.М.

(подпись, расшифровка подписи)

ти

Принял Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа №8" государственного учреждения "Отдел образования Шалкарского района Управления образования Актюбинской области" БИН 090140001235

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Басмагамбетова Р.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

технического надзора :

Шадияров Н.М.

WC00225203 от 01.10.2025

фамилия,имя,отчество,)

ти

Авторский надзор ТОО "ДС Альянс"

ГИП Куркин Е.С.

(должность,фамилия,имя,отчество,)

Место печати