Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АО "Эмбамунайгаз"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Болат-Д"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Обустройство скважин м/р НГДУ "Жайыкмунайгаз"**
(наименование, адрес)

Объект : **Обустройство эксплуатационных скважин**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 586970/2021/1 от 20.08.2021 года**

Акт выполненных работ № 8-1

за **апрель 2023** (месяц, год) на **2-2 Обвязка устьевого оборудования ПШГН-6-3-3500** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4	С3414-101-0602	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка	т	38,19	483		18446				19921	
											1476		
2	5	Ц13-121302-0104 Изм. и доп. вып. 7	Вентиль стальной низкого давления, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт	3	14696,49	1717,14	44089	5152	4810	22297	71697	
						11376	808,07	34128	2424		5311		
3	6	С1242-103-0302	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт	3	50849		152547		152547		164751	
											12204		
4	7	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	6	1142,38	53,73	6854	322	279	6191	14089	
						1042,18	0	6253	0		1044		
5	8	С1241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт	6	2486		14916		14916		16109	
											1193		
6	9	Ц13-121305-0302	Клапан стальной низкого давления, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт	3	6198,66	372,22	18596	1117	415	10722	31663	
						5688	170,82	17064	512		2345		
7	10	С1242-306-0701	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт	3	100933		302799		302799		327023	Казахстан
											24224		
8	11	Ц13-120201-0209	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 89 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м трубопровода	30	2525,53	1320,34	75766	39610	94	30577	114850	
						1202,06	468,82	36062	14064		8507		
9	12	С1241-108-0138	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 89х5,0 мм	м	30	4272		128160		128160		138413	Казахстан
											10253		
10	13	Е11-220601-0903 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 89 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,03	1080020,34	274,15	32401	8	24270	8044	43680	
						270744	94,8	8122	3		3236		
11	14	Ц13-120201-0208	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 76 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м трубопровода	9	2506	1299,66	22554	11697	21	9135	34224	
						1203,96	459,91	10836	4139		2535		
12	15	Е11-220601-0902 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,009	835930,64	219,32	7523	2	5186	2313	10624	
						259540,8	75,84	2336	1		787		
13	16	С1241-108-0134	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 76х7,0 мм	м	9	4199		37791		37791		40814	Казахстан
											3023		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	17	Ц13-120201-0207	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 57 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях		6	2355,52	1173,31	14133	7040	86	5830	21560	
				м трубопровода		1167,94	425,03	7008	2550		1597		
15	18	Е11-220601-0901 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,006	664703,13	164,49	3988	1	2576	1398	5817	
				км трубопровода		235267,2	56,88	1412	0		431		
16	19	С1241-108-0119	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х3,5 мм		6	1867		11202		11202		12098	Казахстан
				м							896		
17	20	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		9,6	110,18	2,76	1058	27	422	423	1599	
				м2		63,5	0,38	610	4		118		
18	21	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		9,6	90,17	1,98	866	19	490	248	1203	
				м2		37,12	0,38	356	4		89		
19	22	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,0117	1297202,19	570029,79	15177	6669	219	10671	27917	
				т фасонных частей		708453,12	212836,66	8289	2490		2068		
20	23	С1241-112-0142	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х6,0 мм		3	1740		5220		5220		5638	
				шт							418		
21	24	С1241-112-0136	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х8,0 мм		3	1953		5859		5859		6328	
				шт							469		
22	25	С1241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм		3	581		1743		1743		1882	
				шт							139		
23	26	С1241-114-0120	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х8,8-76х7,1 мм		3	658		1974		1974		2132	
				шт							158		
24	27	С1241-113-0217	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х6-57х5,0 мм		3	1892		5676		5676		6130	
				шт							454		
25	28	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 65 мм. Установка		6	4025,05	176,6	24150	1059	1488	21950	49788	
				задвижка или клапан		3600,41	94,8	21602	569		3688		
26	29	Справ. лист "УЗПА"	Задвижка дисковая штуцерная УП ЗДШ 065х210 с КОФ		6	277213,39		1663280		1663280		1796343	
				шт							133062		
27	32	Ц13-121305-0301	Вентили и клапан стальной , диаметр условного прохода до 25 мм. Монтаж оборудования		9	5987,71	161,27	53889	1451	1246	31614	92344	
				шт		5688	70,45	51192	634		6840		
28	33	С1242-303-0206	Вентили пробоотборный ВП1 15х21		3	8382		25146		25146		27158	
				шт							2012		
29	34	С1242-302-0403	Вентили запорные стальные (нж) игольчатые для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с576к ГОСТ 5761-2005 DN 25		6	29319		175914		175914		189987	
				шт							14073		
30	35	С1241-115-0205	Бобышка ББШ-30 М20х1,5		6	851		5106		5106		5514	
				шт							408		
31	36	Е11-250210-0201 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)		0,045	645534,34	508239,82	29049	22871	395	10409	42614	
				км трубопровода		128520	125658,12	5783	5655		3157		
			ИТОГО					2905872	97044	2579330	171822	3323910	
								211053	33049		246215		
			В том числе										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,8 %		93069				3416979	
			Итого с временными			2,88 %		98409					
			Зимние удорожания									3515388	
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		70308					
			Непредвиденные работы и затраты										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3585696	
			В том числе на 2021 год - 60%, К=1									2 151 417,60	
			НДС на 2021 год - 12%									258 170,11	
			Итого в ценах 2021 года									2 409 587,71	
			В том числе на 2022 год - 40%, К=1,0500514									1 506 066,04	
			НДС на 2022 год - 12%									180 727,93	
			Итого в ценах 2022 года									1 686 793,97	
			ИТОГО									3 657 483,64	
			Итого с понижающим коэффициентом			0,85						3 108 861,10	
			НДС 12%									373 063,33	
			ИТОГО С НДС									**3 481 924,43**	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Болат-Д" Зулхашев Б.Е.

Главный инженер ТОО "Болат- Жанбырбаев Ж.Ж.

Эксперт технического надзора:
Директор ТОО "G-CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP" Оразалиев Н.О.

Принял (Заказчик)

Начальник ОС НГДУ "Жайыкмунайгаз" Успанов Е.И.

Начальник ЦДНГ №1 Кабдел К.С.

Начальник ЦДНГ №3 Кадралиев А.К.

Эксперт авторского надзора:

Представитель ТОО "Атырау генплан" Булекбаев Т.Х.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АО "Эмбамунайгаз"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Болат-Д"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Обустройство скважин м/р НГДУ "Жайыкмунайгаз"**
(наименование, адрес)

Объект : **Обустройство эксплуатационных скважин**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 586970/2021/1 от 20.08.2021 года**

Акт выполненных работ № 8-2

за **апрель 2023** (месяц, год) на **2-8 Площадка приустьевая (ПШГН 6-3-3500)** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Площадка										
1	14	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	10,395	71580		744074		744074		803600	Казахстан
											59526		
2	15	Е11-080101-0201	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	19,6	10064,55	1179,03	197265	23109	151903	31257	246804	
						1135,37	579,41	22253	11356		18282		
3	18	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 К=2	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 4 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	49	1986,4	41,7	97333	2044	56498	36423	144457	
						791,69	7,58	38792	372		10701		
4	19	Е11-270602-0706 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 8 (10) см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	56	2404,2	143,76	134635	8051	122285	7812	153842	
						76,76	52,39	4299	2934		11396		
5	20	Е11-270602-0707 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	м2 основания	56	515,5	9,77	28868	547	28271	326	31530	
						0,89	4,51	50	252		2336		
6	21	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	5,6	3147,16	1316,31	17624	7372	1629	9815	29635	
						1539,97	386,03	8624	2162		2196		
7	22	С1212-101-2010	Бетон тяжелый класса В15, суль-фатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	5,712	35826		204638		204638		221009	Казахстан
											16371		
			Ограждение										
8	81	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление ограждения. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	2,53728	246031,47	13215,76	624251	33532	13437	405143	1111745	
						227520	3894,84	577282	9882		82351		
9	82	Е11-090305-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	2,53728	159240,06	1809,23	404037	4591	30729	255615	712423	
						145320	685,25	368717	1739		52772		
10	83	С1241-102-0182	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х3,5 мм	м	43,2	2479		107093		107093		115660	Казахстан
											8567		
11	84	С1214-104-0101	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной до 3,9 мм	т	0,06786	409104		27762		27762		29983	Казахстан
											2221		
12	85	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,30744	330422		101585		101585		109711	Казахстан
											8127		
13	86	С1214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 6 мм	т	0,02742	327704		8985		8985		9704	Казахстан
											719		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	87	С1214-402-0201	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	53,76	1149		61770		61770		66711	
											4941		
15	88	С1241-117-0419	Заглушка	шт	48	959		46032		46032		49715	
											3683		
16	89	Е11-080101-0202	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,36	11133,19	2027,53	4008	730	2833	767	5157	
						1237,26	1053,41	445	379		382		
17	90	Е11-130701-0401 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битуминоль Н-2"	м3	0,36	51451,52	4702,86	18523	1693	10053	5327	25757	
						18823,2	2621,3	6777	944		1908		
18	91	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки, класс В12,5	м3	3,42	39936,93	1212,51	136584	4147	126304	6651	154694	
						1793,34	343,74	6133	1175		11459		
19	92	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление ворот. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,576	246031,47	13215,76	141714	7612	3050	91973	252383	
						227520	3894,84	131051	2243		18695		
20	93	Е11-090403-0302 Изм. и доп. вып. 11	Ворота секционные площадью до 9 м2. Монтаж	м2	68,76	1615,42	4,98	111076	343	0	76406	202481	
						1610,44	0	110733	0		14999		
21	94	С1241-102-0182	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х3,5 мм	м	14,4	2479		35697		35697		38553	Казахстан
											2856		
22	95	С1214-104-0101	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной до 3,9 мм	т	0,04524	409104		18508		18508		19989	Казахстан
											1481		
23	96	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,59592	330422		196905		196905		212658	Казахстан
											15753		
24	97	С1214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 6 мм	т	0,03576	327704		11719		11719		12656	Казахстан
											937		
25	98	С1214-402-0201	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	68,76	1149		79005		79005		85326	
											6321		
26	99	С1241-117-0419	Заглушка	шт	12	959		11508		11508		12429	
											921		
27	100	Е11-080101-0202	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,12	11133,19	2027,53	1336	243	944	255	1719	
						1237,26	1053,41	149	127		127		
28	101	Е11-130701-0401 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битуминоль Н-2"	м3	0,12	51451,52	4702,86	6174	565	3351	1775	8585	
						18823,2	2621,3	2259	315		636		
29	102	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки, класс В12	м3	1,14	39936,93	1212,51	45528	1383	42101	2217	51565	
						1793,34	343,74	2045	392		3819		
30	103	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	150	110,18	2,76	16527	415	6587	6613	24991	
						63,5	0,38	9525	57		1851		
31	104	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133	м2	150	90,17	1,98	13525	297	7661	3881	18799	
						37,12	0,38	5567	57		1393		
			Канализационная емкость										
32	105	Е11-010101-0338 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	344,52	301,51	301,51	103876	103876	0	16863	130398	
						0	67,98	0	23420		9659		
33	106	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	348	25,05	20,4	8717	7100	80	3593	13295	
						4,42	9,92	1537	3453		985		
34	107	Е11-010205-0102	Доработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	3,48	2896,24	0	10079	0	0	7257	18723	
						2896,24	0	10079	0		1387		
35	108	Е11-010104-0502	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	316,8	42,22	42,22	13376	13376	0	3769	18517	
						0	16,52	0	5235		1372		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	109	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		3,2	1231,72	0	3941	0	0	2838	7321	
				м3		1231,72	0	3941	0		542		
37	110	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		320	210	89,99	67200	28796	0	39119	114824	
				м3		120,01	49,78	38404	15928		8505		
38	111	Е11-090201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Емкость канализационная. Монтаж		4,36	141760,17	74121,8	618074	323171	29842	250980	938578	
				т конструкций		60793,92	22632,32	265061	98677		69524		
39	112	СПрайс лист ТОО АтырауНефтеМаш	Стоимость резервуара 3 м3 с антикоррозийным покрытием		4	1648080		6592320		6592320		7119706	
				шт							527386		
40	113	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,04	1475418,48	595567,86	59017	23823	3917	40485	107462	
				км трубопровода		781929,6	240426,08	31277	9617		7960		
41	114	С1241-108-0231	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 219х8,0 мм		40,4	16464		665146		665146		718357	Казахстан
				м							53212		
42	115	С1241-112-0228	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х8,0 мм		4	14033		56132		56132		60623	
				шт							4491		
43	125	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка		0,034	103202,79	21144,29	3509	719	50	2794	6808	
				т		80580	9726,18	2740	331		504		
44	126	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм		0,17372	361170		62743		62743		67762	
				т							5020		
45	127	Е11-090501-0301	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами		16	208,4	1,05	3334	17	0	2296	6080	
				болт		207,35	0,56	3318	9		450		
46	128	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,0336	647579		21759		21759		23500	Казахстан
				т							1741		
47	129	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		7,2	210	89,99	1512	648	0	880	2584	
				м3 уплотненного грунта		120,01	49,78	864	358		192		
48	130	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		24	2907,5	174,24	69780	4182	56244	10428	86624	
				м2 покрытия		389,76	72,48	9354	1740		6416		
49	131	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство		8,4	42666,33	736,26	358397	6184	299223	50728	441856	
				м3		6308,28	328,04	52989	2756		32730		
50	132	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,1732	28224,51	1137,82	4888	197	50	4296	9920	
				т		26798,69	460,43	4641	80		735		
51	133	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,1732	319930		55412		55412		59845	Казахстан
				т							4433		
52	134	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 К=2	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 4 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		18	1986,4	41,7	35755	751	20754	13380	53066	
				м2		791,69	7,58	14250	136		3931		
53	138	Е11-010205-1202	Котлованы. Водоотлив		260,84	1929,16	1929,16	503202	503202	0	254393	818203	
				м3 мокрого грунта		0	1354,56	0	353324		60608		
			ИТОГО:					12972461	1112718	10126589	1646355	15788323	
								1733160	549454		1169510		
			В том числе										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,8 %		442073					
			Итого с временными									16230393	
			Зимние удорожания			2,88 %		467435					
			Итого с зимними удорожаниями									16697828	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		333957					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									17031785	
			В том числе на 2021 год - 60%, К=1									10 219 071,00	
			НДС на 2021 год - 12%									1 226 288,52	
			Итого в ценах 2021 года									11 445 359,52	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе на 2022 год - 40%, К=1,0500514									7 153 699,87	
			НДС на 2022 год - 12%									858 443,98	
			Итого в ценах 2022 года									8 012 143,86	
			ИТОГО									17 372 770,87	
			Итого с понижающим коэффициентом			0,85						14 766 855,24	
			НДС 12%									1 772 022,63	
			ИТОГО С НДС									**16 538 877,87**	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Болат-Д" Зулхашев Б.Е.

Главный инженер ТОО "Болат- Жанбырбаев Ж.Ж.

Эксперт технического надзора:
Директор ТОО "G CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP" Оразалиев Н.О.

Принял (Заказчик)

Начальник ОС НГДУ "Жайыкмунайгаз" Успанов Е.И.

Начальник ЦДНГ №1 Кабдел К.С.

Начальник ЦДНГ №3 Кадралиев А.К.

Эксперт авторского надзора:

Представитель ТОО "Атырау генплан" Булекбаев Т.Х.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АО "Эмбамунайгаз"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Болат-Д"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Обустройство скважин м/р НГДУ "Жайыкмунайгаз"**

(наименование, адрес)

Объект : **Обустройство эксплуатационных скважин**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 586970/2021/1 от 20.08.2021 года**

Акт выполненных работ № 8-3

за **апрель 2023** (месяц, год) на **2-9 Площадка приустьевая (ЭВН)м/р ЮЗК скв.Н1,м/р Гран - скв.76,78; м/р С.Балгимбаева - скв.244,245; м/р Жанаталап - скв. 281** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Площадка										
1	12	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней	м	132,0000007	3075,39 1087,2	36,62 17,28	405951 143511	4833 2281	257607	157455 45073	608479	
2	13	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	5,94	71580		425185		425185	34015	459200	Казахстан
			Ограждение										
3	41	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление ограждения. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	1,4816	246031,47 227520	13215,76 3894,84	364520 337094	19581 5771	7846	236576 48088	649184	
4	42	Е11-090305-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	1,4816	159240,06 145320	1809,23 685,25	235930 215306	2681 1015	17943	149262 30815	416007	
5	43	С1241-102-0182	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х3,5 мм	м	52,7999995	2479		130891		130891	10471	141363	Казахстан
6	44	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,55224	330422		182472		182472	14598	197070	Казахстан
7	45	С1214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,04162	327704		13639		13639	1091	14730	Казахстан
8	46	С1214-104-0101	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной до 3,9 мм	т	0,08294	409104		33931		33931	2714	36645	Казахстан
9	47	С1214-402-0201	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	83,9999992	1149		96516		96516	7721	104237	
10	48	С1241-117-0419	Заглушка	шт	15,9999998	959		15344		15344	1228	16572	
11	49	Е11-080101-0202	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,44	11133,19 1237,26	2027,53 1053,41	4899 544	892 463	3462	937 467	6303	
12	50	Е11-130701-0401 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битуминоль Н-2"	м3	0,44	51451,52 18823,2	4702,86 2621,3	22639 8282	2069 1153	12287	6511 2332	31481	
13	51	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки, класс В12,5	м3	4,18	39936,93 1793,34	1212,51 343,74	166936 7496	5068 1437	154372	8129 14005	189071	
14	52	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление калитки. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,084	246031,47 227520	13215,76 3894,84	20667 19112	1110 327	445	13413 2726	36806	
15	53	Е11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт	2	17118,62 15458,22	132,65 57,55	34237 30916	265 115	3055	36617 5668	76523	

16	54	С1241-102-0182	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х3,5 мм	м	4,8	2479		11899		11899		12851	Казахстан
											952		
17	55	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02308	330422		7626		7626		8236	Казахстан
											610		
18	56	С1214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,00208	327704		682		682		736	Казахстан
											55		
19	57	С1214-104-0101	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной до 3,9 мм	т	0,00754	409104		3085		3085		3331	Казахстан
											247		
20	58	С1214-402-0201	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	2,66	1149		3056		3056		3301	
											245		
21	59	Е11-080101-0202	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,04	11133,19	2027,53	445	81	315	85	573	
						1237,26	1053,41	49	42		42		
22	60	Е11-130701-0401 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битумиюль Н-2"	м3	0,04	51451,52	4702,86	2058	188	1117	592	2862	
						18823,2	2621,3	753	105		212		
23	61	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки, класс В12,5	м3	0,38	39936,93	1212,51	15176	461	14034	739	17188	
						1793,34	343,74	681	131		1273		
			Канализационная емкость										
24	71	Е11-010101-0338 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	344,5200017	301,51	301,51	103876	103877	0	16863	130398	
						0	67,98	0	23421		9659		
25	72	Е11-010205-0102	Доработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	3,48	2896,24	0	10079	0	0	7257	18722	
						2896,24	0	10079	0		1387		
26	73	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	348,0000017	25,05	20,4	8717	7101	80	3593	13295	
						4,42	9,92	1537	3453		985		
27	74	Е11-010104-0502	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	374,8000006	42,22	42,22	15826	15826	0	4459	21908	
						0	16,52	0	6193		1622		
28	75	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,2	1231,72	0	3941	0	0	2838	7322	
						1231,72	0	3941	0		543		
29	76	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	320,0000016	210	89,99	67199	28795	0	39119	114824	
						120,01	49,78	38404	15928		8505		
30	77	Е11-090201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Емкость канализационная. Монтаж	т конструкций	4,36	141760,17	74121,8	618075	323171	29842	250979	938578	
						60793,92	22632,32	265061	98677		69524		
31	78	СПрайс лист ТОО АтырауНефтеМаш	Стоимость резервуара 3 м3 с антикоррозийным покрытием	шт	4	1648080		6592320		6592320		7119705	
											527385		
32	79	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,04	1475418,48	595567,86	59017	23823	3917	40485	107462	
						781929,6	240426,08	31277	9617		7960		
33	80	С1241-108-0231	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 219х8,0 мм	м	40,4000002	16464		665145		665145		718357	Казахстан
											53211		
34	81	С1241-112-0228	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х8,0 мм	шт	4	14033		56132		56132		60623	
											4491		
35	91	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,034	103202,79	21144,29	3509	719	50	2794	6807	
						80580	9726,18	2740	331		504		
36	92	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,17372	361170		62743		62743		67762	
											5019		
37	93	Е11-090501-0301	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	18	208,4	1,05	3752	20	0	2582	6841	
						207,35	0,56	3732	11		507		
38	94	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,042	647579		27198		27198		29374	Казахстан
											2176		
39	95	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	9	210	89,99	1890	810	0	1100	3229	
						120,01	49,78	1080	448		239		
40	96	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	29,9999999	2907,5	174,24	87225	5227	70305	13035	108281	
						389,76	72,48	11692	2174		8021		

41	97	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	10,5	42666,33	736,26	447997	7731	374029	63410	552319	
						6308,28	328,04	66237	3444		40912		
42	98	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2081	28224,51	1137,82	5874	237	60	5162	11919	
						26798,69	460,43	5577	96		883		
43	99	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1732	319930		55412		55412		59845	Казахстан
											4433		
44	100	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 К=2	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 4 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	22,4999999	1986,4	41,7	44694	938	25942	16725	66332	
						791,69	7,58	17813	171		4913		
45	104	Е11-010205-1202	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	130,4600007	1929,16	1929,16	251678	251678	0	127235	409227	
						0	1354,56	0	176716		30313		
			ИТОГО:					11390081	807179	9359984	1207952	13605879	
								1222914	353519		1007840		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,028		380965					
			Итого с временными									13986844	
			Зимние удорожания			0,0288		402821					
			Итого с зимними удорожаниями									14389665	
			Непредвиденные работы и затраты			0,02		287793					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									14677458	
			В том числе на 2021 год - 60%, К=1									8 806 474,80	
			НДС на 2021 год - 12%									1 056 776,98	
			Итого в ценах 2021 года									9 863 251,78	
			В том числе на 2022 год - 40%, К=1,0500514									6 164 834,13	
			НДС на 2022 год - 12%									739 780,10	
			Итого в ценах 2022 года									6 904 614,22	
			ИТОГО									14 971 308,93	
			Итого с понижающим коэффициентом			0,85						12 725 612,59	
			НДС 12%									1 527 073,51	
			ИТОГО С НДС									**14 252 686,10**	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Болат-Д" Зулхашев Б.Е.

Главный инженер ТОО "Болат- Жанбырбаев Ж.Ж.

Эксперт технического надзора:
Директор ТОО "G CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP" Оразалиев Н.О.

Принял (Заказчик)

Начальник ОС НГДУ "Жайыкмунайгаз" Успанов Е.И.

Начальник ЦДНГ №1 Кабдел К.С.

Начальник ЦДНГ №3 Кадралиев А.К.

Эксперт авторского надзора:

Представитель ТОО "Атырау генплан" Булекбаев Т.Х.