Утверждена приказом Председателя Агенства Республика Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал" акимата города Усть-Каменогорска БИН 020940001509

Подрядчик: Товарищество с ограниченнойответственностью "Alyans XXI " БИН/ИИН 020540000457

Наименование строительства:«Капитальный ремонт сетей водоснабжения п. Металлург (ул. Дружбы Народов, ул. Энтузиастов, ул. Воронина, ул. Вартаняна), г. Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область»

СПРАВКА № 3
стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № КРБС-240924-1Р	26.09.2024 года		058-028-431	ТОО "Alyans XXI "	17
		Доп.соглашение №1	30.12.2024 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июнь без НДС	из гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2023г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ №3	166 172 568,00	43 237 178,57	43 237 178,57	43 237 178,57			9 875 658		5 188 461,43	48 425 640,00

Подрядчик:
ТОО "Alyans XXI "

Директор _____ **Нурпалиев Н.М.**

Технический надзор
ТОО "T.A.S.BuildGroup"

Эксперт _____ **Щербатенко Р. С.**

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал"

Директор _____ **Аубакиров Е. М.**

SANA 2023.4.2 от 15.12.2023 г. Цена региона Восточно-Казахстанская область г.Усть-Каменогорск

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал" акимата города
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI " Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, А.Протозанова, 47, 23 ,
Наименование стройки: «Капитальный ремонт сетей водоснабжения п. Металлург (ул. Дружбы Народов, ул. Энтузиастов, ул. Воронина, ул. Вартаняна), г. Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область»
Договор подряда (контракт) № КРБС-240924-1Р от 26.09.2024 года, дополнительное соглашение №1 от 30.12.2025г.

Акт приемки выполненных работ №3 от 27 июня 2025 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета №2-01-00-01 Демонтажные работы				
			Раздел 1. Раздел без наименования				
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования				
1	**1**	**1220-0401-0101**	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную**	**м**	**290**	**3251**	**942 790**
2	**2**	**1220-0101-0106**	**Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка**	**м3**	**75**	**5014**	**376 050**
			Локальная смета №2-01-00-02 «Капитальный ремонт сетей водоснабжения п. Металлург (ул. Дружбы Народов, ул. Энтузиастов, ул. Воронина, ул. Вартаняна), г. Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область»				
			Раздел 1. Земляные работы				
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования				
3	**1**	**6101-0102-0115**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 3**	**м3**	**316**	**454**	**143 464**
4	**2**	**6101-0201-0202**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м3**	**9,8**	**9807**	**96 109**
5	**3**	**6101-0105-0501**	**Механизированное рыхление и послойная разработка навымет скального грунта, группа грунта 6**	**м3**	**1270**	**11033**	**14 011 910**
6	**4**	**6101-0204-0105**	**Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунта 7**	**м3**	**33,4**	**74563**	**2 490 404**

7	5	6101-0102-0218	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 6	м3	185	1191	220 335
8	6	6101-0106-0105	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	898	68	61 064
9	7	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	228	4265	972 420
10	8	6122-0101-0101	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	33,5	12158	407 293
11	9	412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	1 т·км	7530	59	444 270
			Раздел 2. Система В1				
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования				
12	28	6121-0105-0406	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,639	1785009	1 140 621
13	29	241-201-0616 (основной ресурс) Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	1 м	645,39	5431	3 505 113
14	36	241-211-0701 (основной ресурс)	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	1 шт.	34	6536	222 224
15	44	6121-0402-0101	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	1	6127	6 127
16	45	242-101-1102 (основной ресурс)	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	1 шт.	1	115878	115 878
17	46	242-301-1202 (основной ресурс)	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	27	1313	35 451
18	48	6121-0401-0105	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм/ Тройник	т	0,0066	3932886	25 957
19	51	241-113-0224 (основной ресурс)	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-108х5,0 мм	1 шт.	1	9841	9 841
20	53	6121-0401-0105	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм./ Крест	т	0,007	3932886	27 530
21	54	261-301-0254 (основной ресурс)	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/крест стальной равнопереходной и переходной	1 т	0,007	449705	3 148

22	57	6121-0401-0102	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 125-200 мм	т	0,1384	225280	31 179
23	62	261-301-0222 (основной ресурс)	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 150 мм/Пожарная подставка	1 т	0,1384	276178	38 223
24	64	6121-0401-0105	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0024	3932886	9 439
25	68	241-114-0141 (основной ресурс)	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,0 мм	1 шт.	1	2900	2 900
26	78	241-116-0207 (основной ресурс)	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	1 шт.	2	2340	4 680
27	80	241-116-0212 (основной ресурс)	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	1 шт.	14	7877	110 278
28	84	241-116-0312 (основной ресурс)	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм/ прим. свободный	1 шт.	14	8726	122 164
29	90	1122-0801-0209	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	14	8657	121 198
30	91	241-214-0111 (основной ресурс)	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	1 шт.	14	3398	47 572
31	96	6114-0301-0110	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения, диаметр до 150 мм	врезка	21	57336	1 204 056
32	102	241-215-0149 (основной ресурс)	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 160х3/4"	1 шт.	21	9042	189 882
33	141	6121-0502-0101	Установка гидрантов пожарных	шт.	2	13638	27 276
34	143	244-404-0205 (основной ресурс)	Гидрант пожарный подземный DN 125, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	1 шт.	2	773443	1 546 886
			Раздел 3. Колодцы				
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования				
35	183	6121-0701-0102	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	м3	25,4	135173	3 433 394
36	184	225-101-0602 (основной ресурс)	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	13	48622	632 086
37	185	225-101-0603 (основной ресурс)	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	1 шт.	1	94518	94 518
38	186	225-101-0108 (основной ресурс)	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	6	29190	175 140
39	187	225-101-0109 (основной ресурс)	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	24	33244	797 856
40	189	225-101-0111 (основной ресурс)	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	1 шт.	2	54747	109 494

41	190	225-101-0609 (основной ресурс)	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	2	38919	77 838
42	191	225-101-0610 (основной ресурс)	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	1 шт.	11	40751	448 261
43	193	225-101-0614 (основной ресурс)	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	1 шт.	1	73731	73 731
44	195	225-101-0101 (основной ресурс)	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	12	4436	53 232
45	196	244-201-0304 (основной ресурс)	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	1 комплект	2	10066	20 132
46	197	244-201-0303 (основной ресурс)	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	1 комплект	12	12801	153 612
47	199	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки обоймы и опор	м3	0,7	10648	7 454
			неучтенные ресурсы				
47.1	199.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,714	23209	16 571
48	200	6103-0701-0808	Установка детали закладной, вес до 20 кг /соединительные элменты	т	0,37	342886	126 868
			неучтенные ресурсы				
48.1	200.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,37	1154557	427 186
			Итого:				**35 361 104**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	Тенге			**8 265 105**
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**4 018 378**
			машины и механизмы	Тенге			**16 776 072**
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**2 883 611**
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**9 875 658**
			оборудование	Тенге			**0**
			перевозки	Тенге			**444 270**
			прочие затраты	Тенге			**0**
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**2 369**

Всего	**35 361 104**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,5%)	2 298 472
Итого с общеплощадочными затратами	**37 659 576**
экология	**358 368**
Сметная прибыль (5%)	1 882 979

Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**1 140 538**
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	**41 041 461**
Итого в текущих ценах с 01.11.2024 г.	**44 119 570,33**
Итого с учетом скидки по договору	**43 237 178,57**
НДС (12%)	5 188 461,43
Итого	**48 425 640,00**

Подрядчик

ТОО "Alyans XXI"

Директор _____ **Нурпалиев Н. М.**

Заказчик

Государственное коммунальное предприятие на праве

Директор _____ **Аубакиров Е. М.**

Технический надзор

ТОО "T.A.S.BuildGroup"

Эксперт _____ **Щербатенко Р. С.**

Авторский надзор

ТОО "Vostok Engineering UKG"

Директор _____ **Каримов Ж. К.**