Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай",Республика Казахстан, область Абай, г.Семей, Достоевского, 110** — **160440009534**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Семейский механический завод",Республика Казахстан, область Абай, г. Семей, ул. 2-я Водная, д. 9А** — **140240005739**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №53 от 21.11.2025 г.

Номер документа	Дата составления
498	25.11.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Текущий ремонт дорожной инфраструктуры в г.Семей			Работа	1	101 506 181,82	101 506 181,82	10 875 662,34
				Итого	1	x	101 506 181,82	10 875 662,34

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Бахаев Н.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.11.2025

М.П.

SANA 2025.4Д от 11.04.2025 г. Цена региона Область Абай г.Семей

Заказ 20-2025ср.ремонт Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай" область Абай,
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Семейский Механический Завод" область Абай, город Семейул. 2 Водная 9А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Текущий ремонт дорожной инфраструктуры в г. Семей
(наименование стройки)

Договор подряда (контракт) № 53 от 21 ноября 2025 года

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2025 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Наименование разделов, объектов, работ и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	90 630 519,484	90 630 519,484	0,000	0,000	10 875 662,338	101 506 181,823
	Всего по объекту с начала строительства АКТ №1	**90 630 519,484**	**90 630 519,484**	**0,000**	**0,000**	**10 875 662,338**	**101 506 181,823**

Заказчик:
ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай»

И.о. руководителя _____ / Увасилов А.Д.

Подрядчик:
ТОО «Семейский Механический Завод»

Директор _____ / Бахаев Н.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110, БИН 160440009534

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Семейский Механический Завод" область Абай, город Семейул. 2 Водная 9А БИН/ИИН 140240005739

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Текущий ремонт дорожной инфраструктуры в г. Семей

(наименование стройки)

Договор подряда (контракт) № 53 от 21 ноября 2025 года

Акт выполненных работ №1

за ноябрь

на Текущий ремонт дорожной инфраструктуры в г. Семей

Основание: ЛС № 2-01-00-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр норматива, номер расчета, иные документы	Наименование объекта, работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость , тенге	
					единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. ул. Щорса, ИТОГО:				
		Подраздел 1.3. Разборка а/б покрытия толщиной 5 см-1м2, ИТОГО				
1	**СРД-1-6-01**	**Разломка асфальтобетонных покрытий толщина слоя 100 мм**	**100 м2 фактически разломанного покрытия**	**0,0555**	**205436**	**11 402**
2	**414-104-0601**	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	**т**	**0,666**	**1389**	**925**
3	**412-101-0115**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**9,99**	**77**	**769**
4	**СРД-2-132-01**	**Розлив битума автогудронаторами при II передачи редуктора коробки отбора мощности без дополнительного разогрева**	**т битума**	**0,0022**	**4646**	**10**
5	**216-201-0801**	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	**т**	**0,0022**	**196720**	**433**
6	**1220-0201-0507 Кклим = 1,12 : К1трр=1,25; К1трм=1,25; К1экс=1,25; К1мат=1,25;**	**Покрытие дорожное асфальтобетонное двухслойное. Восстановление верхнего слоя с применением отбойных молотков, укладкой асфальтобетона вручную, толщина слоя 80 мм, площадь до 5 м2 (100 мм)**	**м2**	**5,55**	**12434**	**68 387**
7	**216-201-0301**	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**0,00825**	**210056**	**1 733**

8	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные гор е плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	1,30625	29800	38 926
		Раздел 2. ул. Карменова, ИТОГО:				
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО				
9	СРД-1-6-02	Разломка асфальтобетонных покрытий толщина слоя 130 мм	100 м2 фактически разломанного покрытия	0,1052	232867	24 498
10	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	1,2624	1389	1 753
11	412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	18,936	77	1 458
12	СРД-2-132-01	Розлив битума автогудронаторами при II передачи редуктора коробки отбора мощности без дополнительного разогрева	т битума	0,00421	4646	20
13	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,00421	196720	828
14	1220-0201-0507 Кклим = 1,12 : К1трр=1,625; К1трм=1,625; К1экс=1,625; К1мат=1,625;	Покрытие дорожное асфальтобетонное двухслойное. Восстановление верхнего слоя с применением отбойных молотков, укладкой асфальтобетона вручную, толщина слоя 80 мм, площадь до 5 м2 (130мм)	м2	10,52	16164	170 045
15	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,02051	210056	4 309
16	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	3,24805	29800	96 792
		Раздел 3. ул.Найманбаева, ИТОГО:	тенге			
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			
17	СРД-1-6-01	Разломка асфальтобетонных покрытий толщина слоя 110 мм	100 м2 фактически разломанного покрытия	0,075	205436	15 408
18	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,9	1389	1 250
19	412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	13,5	77	1 040
20	СРД-2-132-01	Розлив битума автогудронаторами при II передачи редуктора коробки отбора мощности без дополнительного разогрева	т битума	0,003	4646	14

21	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,003	196720	590
22	1220-0201-0507 Кклим = 1,12 : К1трр=1,375; К1трм=1,375; К1экс=1,375; К1мат=1,375;	Покрытие дорожное асфальтобетонное двухслойное. Восстановление верхнего слоя с применением отбойных молотков, укладкой асфальтобетона вручную, толщина слоя 80 мм, площадь до 5 м2 (110 мм)	м2	7,5	13678	102 585
23	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,01238	210056	2 599
24	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	1,95938	29800	58 389
		Раздел 4. ул. Молдагалиева, ИТОГО:	тенге			
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			
25	СРД-1-5-01	Разломка асфальтобетонного покрытия отбойными молотками при толщине 7 см	100 м2 площади фактического ремонта	0,7669	178007	136 514
26	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	9,2028	1389	12 783
27	412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	138,042	77	10 629
28	СРД-2-132-01	Розлив битума автогудронаторами при II передачи редуктора коробки отбора мощности без дополнительного разогрева	т битума	0,03068	4646	143
29	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,03068	196720	6 035
30	1220-0201-0505 Кклим = 1,12	Покрытие дорожное асфальтобетонное однослойное. Восстановление верхнего слоя с применением отбойных молотков, укладкой асфальтобетона вручную, толщина слоя 70 мм, площадь ремонта до 5 м2	м2	76,69	7311	560 681
31	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,06135	210056	12 887
32	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	12,73054	29800	379 370
		Раздел 5. 408 квартал, ИТОГО:	тенге			
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			

33	СРД-1-5-01 : К1трр=1,1; К1трм=1,1; К1экс=1,1; К1мат=1,1;	Разломка асфальтобетонного покрытия отбойными молотками при толщине 8 см	100 м2 площади фактического ремонта	0,2198	195807	43 038
34	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	2,6376	1389	3 664
35	412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	39,564	77	3 046
36	СРД-2-132-01	Розлив битума автогудронаторами при II передачи редуктора коробки отбора мощности без дополнительного разогрева	т битума	0,00879	4646	41
37	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,00879	196720	1 730
38	1220-0201-0507 Кклим = 1,12	Покрытие дорожное асфальтобетонное двухслойное. Восстановление верхнего слоя с применением отбойных молотков, укладкой асфальтобетона вручную, толщина слоя 80 мм, площадь до 5 м2	м2	21,98	9948	218 657
39	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,02638	210056	5 540
40	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	4,1762	29800	124 451
		Раздел 6. пр. Ауэзова, ИТОГО:	тенге			
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			
41	СРД-1-6-01	Разломка асфальтобетонных покрытий толщина слоя 100 мм	100 м2 фактически разломанного покрытия	1,2507	205436	256 939
42	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	15,0084	1389	20 847
43	412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	225,126	77	17 335
44	СРД-2-132-01	Розлив битума автогудронаторами при II передачи редуктора коробки отбора мощности без дополнительного разогрева	т битума	0,05003	4646	232
45	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,05003	196720	9 842

46	1220-0201-0507 Кклим = 1,12 : К1трр=1,25; К1трм=1,25; К1экс=1,25; К1мат=1,25;	Покрытие дорожное асфальтобетонное двухслойное. Восстановление верхнего слоя с применением отбойных молотков, укладкой асфальтобетона вручную, толщина слоя 80 мм, площадь до 5 м2 (100 мм)	м2	125,07	12434	1 555 120
47	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,18761	210056	39 408
48	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	29,70413	29800	885 183
		Раздел 7. ул. Уральская, ИТОГО:	тенге			
		Подраздел 7.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			
49	СРД-1-5-01	Разломка асфальтобетонного покрытия отбойными молотками при толщине 7 см	100 м2 площади фактического ремонта	3,604	178007	640 896
50	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	43,2048	1389	60 011
51	412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	648,072	77	49 902
52	СРД-2-132-01	Розлив битума автогудронаторами при II передачи редуктора коробки отбора мощности без дополнительного разогрева	т битума	0,14402	4646	669
53	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,14402	196720	28 331
54	1220-0201-0505 Кклим = 1,12	Покрытие дорожное асфальтобетонное однослойное. Восстановление верхнего слоя с применением отбойных молотков, укладкой асфальтобетона вручную, толщина слоя 70 мм, площадь ремонта до 5 м2	м2	360,4	7311	2 632 252
55	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,28803	210056	60 503
56	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	59,76664	29800	1 781 046
		Раздел 8. ул. Титова. (ж/д вокзал), ИТОГО:	тенге			
		Подраздел 8.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			
57	СРД-1-6-01	Разломка асфальтобетонных покрытий толщина слоя 90 мм	100 м2 фактически разломанного покрытия	3,2407	205436	665 756
58	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	38,8884	1389	54 016
59	412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	583,326	77	44 916

60	СРД-2-132-01	Розлив битума автогудронато и при II передачи редуктора коробки отбора мощности без дополнительного разогрева	т битума	0,12963	4646	602
61	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,12963	196720	25 500
62	1220-0201-0507 Кклим = 1,12 : К1трр=1,125; К1трм=1,125; К1экс=1,125; К1мат=1,125;	Покрытие дорожное асфальтобетонное двухслойное. Восстановление верхнего слоя с применением отбойных молотков, укладкой асфальтобетона вручную, толщина слоя 80 мм, площадь до 5 м2 (90 мм)	м2	324,07	11190	3 626 343
63	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,43749	210056	91 898
64	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	69,26996	29800	2 064 245
		Раздел 9. ул. Титова, ИТОГО:	тенге			
		Подраздел 9.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			
65	СРД-1-5-01 : К1трр=1,1; К1трм=1,1; К1экс=1,1; К1мат=1,1;	Разломка асфальтобетонного покрытия отбойными молотками при толщине 8 см	100 м2 площади фактического ремонта	0,9901	195807	193 869
66	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	11,8812	1389	16 503
67	412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	178,218	77	13 723
68	СРД-2-132-01	Розлив битума автогудронаторами при II передачи редуктора коробки отбора мощности без дополнительного разогрева	т битума	0,0396	4646	184
69	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,0396	196720	7 791
70	1220-0201-0507 Кклим = 1,12	Покрытие дорожное асфальтобетонное двухслойное. Восстановление верхнего слоя с применением отбойных молотков, укладкой асфальтобетона вручную, толщина слоя 80 мм, площадь до 5 м2	м2	99,01	9948	984 951
71	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,11881	210056	24 957
72	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	18,8119	29800	560 595
		Раздел 10. ул. Глинки, ИТОГО:	тенге			
		Подраздел 10.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			

73	СРД-1-5-01 : К1трр=1,1; К1трм=1,1; К1экс=1,1; К1мат=1,1;	Разломка асфальтобетонного покрытия отбойными молотками при толщине 8 см	100 м2 площади фактического ремонта	10,5562	195807	2 066 978
74	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	126,6744	1389	175 951
75	412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	1900,116	77	146 309
76	СРД-2-132-01	Розлив битума автогудронаторами при II передачи редуктора коробки отбора мощности без дополнительного разогрева	т битума	0,42225	4646	1 962
77	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,42225	196720	83 065
78	1220-0201-0507 Кклим = 1,12	Покрытие дорожное асфальтобетонное двухслойное. Восстановление верхнего слоя с применением отбойных молотков, укладкой асфальтобетона вручную, толщина слоя 80 мм, площадь до 5 м2	м2	1055,62	9948	10 501 308
79	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,26674	210056	266 087
80	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	200,5678	29800	5 976 920
		Раздел 11. ул. Мухаметханова, 36А ИТОГО:	тенге			
		Подраздел 11.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			
81	1220-0101-0603 Кклим = 1,12	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 100 мм	м2	496,08	883	438 039
82	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	59,5296	1389	82 687
83	412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	892,944	77	68 757
84	СРД-2-132-01	Розлив битума автогудронаторами при II передачи редуктора коробки отбора мощности без дополнительного разогрева	т битума	0,19843	4646	922
85	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,19843	196720	39 036
86	1220-0201-0507 Кклим = 1,12 : К1трр=1,25; К1трм=1,25; К1экс=1,25; К1мат=1,25;	Покрытие дорожное асфальтобетонное двухслойное. Восстановление верхнего слоя с применением отбойных молотков, укладкой асфальтобетона вручную, толщина слоя 80 мм, площадь до 5 м2 (100 мм)	м2	496,08	12434	6 168 259

87	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,74412	210056	156 307
88	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	117,819	29800	3 511 006
		Раздел 12. ул. Кабанбай Батыра (от пр. Каржаубайулы до ул. Нурбаева), ИТОГО:	тенге			
		Подраздел 12.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			
89	СРД-1-5-01	Разломка асфальтобетонного покрытия отбойными молотками при толщине 6 см	100 м2 площади фактического ремонта	13,4868	178007	2 400 745
90	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	161,8416	1389	224 798
91	412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	2427,624	77	186 927
92	СРД-2-132-01	Розлив битума автогудронаторами при II передачи редуктора коробки отбора мощности без дополнительного разогрева	т битума	0,53947	4646	2 506
93	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,53947	196720	106 125
94	1220-0201-0503 Кклим = 1,12 : К1трр=1,2; К1трм=1,2; К1экс=1,2; К1мат=1,2;	Покрытие дорожное асфальтобетонное однослойное. Восстановление верхнего слоя с применением отбойных молотков, укладкой асфальтобетона вручную, толщина слоя 50 мм, площадь до 5 м2 (60 мм)	м2	1348,68	6857	9 247 899
95	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,35947	210056	285 565
96	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	231,1098	29800	6 887 072
		Раздел 13. ул.Танибергенова 1(парковка), ИТОГО:	тенге			
		Подраздел 13.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			
97	1220-0301-0101 Кклим = 1,12	Корыта при уширении проезжей части дороги на участках длинной до 100 метров при глубине корыта 15 см и ширине 1 метр. Устройство автогрейдером	м3	127,03	783	99 464
98	414-104-0101	Грунт растительного слоя . Погрузка	т	209,5995	615	128 904
99	412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1047,995	118	123 663
100	1127-0403-0101 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Устройство основания из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойного, толщина 15 см	м2 основания	847,269	2388	2 023 278

101	СРД-2-132-01	Розлив битума автогудронато и при II передачи редуктора коробки отбора мощности без дополнительного разогрева	т битума	0,59338	4646	2 757
102	216-201-0203 Коб=1,03	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,61118	211030	128 978
103	1127-0602-0301 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2 покрытия	847,269	615	521 070
104	1127-0602-0401 Кклим = 1,12 : К1трр=9; К1трм=9; К1экс=9; К1мат=9; ОПр п.3.11: К2трр=1,15; К2трм=1,25; К2экс=1,25;	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301	м2 покрытия	847,269	97	82 185
105	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,01983	210056	4 165
106	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	174,96105	29800	5 213 839
107	1127-0201-0602 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий	м бортового камня	104,38	5867	612 397
108	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	104,38	2290	239 030
109	1127-0201-0605 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий на криволинейных участках, камень тротуарный	м бортового камня	42,32	6744	285 406
110	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	42,32	1368	57 894
		Раздел 14. Перекресток улиц Би Боранбая., ИТОГО:	тенге			
		Подраздел 14.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			
111	1127-0403-0101 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Устройство основания из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойного, толщина 15 см	м2 основания	216,009	2388	515 829
112	СРД-2-132-01	Розлив битума автогудронаторами при II передачи редуктора коробки отбора мощности без дополнительного разогрева	т битума	0,15121	4646	703
113	216-201-0203 Коб=1,03	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,15574	211030	32 866

114	1127-0602-0301 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2 покрытия	216,009	615	132 846
115	1127-0602-0401 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25; : К2трр=4; К2трм=4; К2экс=4; К2мат=4;	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301	м2 покрытия	216,009	43	9 288
116	216-201-0301 Коб=216,009	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00354	210056	744
117	212-501-0203 Коб=216,009	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	31,53731	29800	939 812
118	1220-0401-0102 Кклим = 1,12	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка	м	70	4550	318 500
119	1127-0201-0602 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий	м бортового камня	49,76	5867	291 942
120	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	49,76	2290	113 950
121	1127-0201-0605 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий на криволинейных участках, камень тротуарный	м бортового камня	25	6744	168 600
122	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	25	1368	34 200
		Раздел 15. Люки на колодцах, ИТОГО:	тенге			
		Подраздел 15.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			
123	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	150	41165	6 174 750

		Итого:				85 820 028
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			36 352 476
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			17 887 306
		машины и механизмы	Тенге			9 677 175
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			2 802 622
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			38 337 810
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			1 452 565
		прочие затраты	Тенге			0

нормативная трудоемкость
Всего
Итого с общеплощадочными
Сметная прибыль (5%)
Итого в текущих ценах с 01.0
Итого по акту в текущих цена 1,058700000)
Согласно договора минус 5%
Итого по договору без НДС
НДС (12%)
Всего по акту

ирского транспорта и
орог города Семей области Аба

/ Увасилов А.Д.

Е. Чаганов

		нормативная трудоемкость	чел.-ч			8 966
		Всего				**85 820 028**
		Итого с общеплощадочными затратами				**85 820 028**
		Сметная прибыль (5%)				4 291 001
		Итого в текущих ценах с 01.01.2025 г.				**90 111 029**
		Итого по акту в текущих ценах 2025 г. 3 квартал, (Кпер = 1,058700000)				**95 400 547**
		Согласно договора минус 5%				**4770027**
		Итого по договору без НДС				**90630519**
		НДС (12%)				10 875 662
		Всего по акту				**101 506 182**

Заказчик:

ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай»

И.о. руководителя

_____ / Увасилов А.Д.

Главный специалист

_____ Е. Чаганов

Подрядчик:

ТОО «Семейский Механический Завод»

Директор

_____ Бахаев Н.А.