Утверждена
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от " 19 "___сентября___2018 г. № 656

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Жанакорганского района"
Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"
Наименование объекта - Реконструкция системы теплоснабжения детского сада№ 5"Балгын" в пос. Жанакорган Кызылординской области Кызылординской области

ф3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за_сентябрь_2020 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		35	20.05.2020г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	6 001 079,21									
В отчётном месяце:		5 358 106,43							642 972,77	6 001 079,21

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Жанакорганского района"
_____ **Ахметов О.А.**

Технадзор:
ТОО "СК Ризалит"
_____ **Кулмаганбетов Г.Е.**

Подрядчик:
Председатель ПК "Агроспецмонтаж"
_____ **Буркитов Т.С.**

Авторский надзор:
ТОО "Ремпроект"
_____ **Сарсенбаев К.**

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Жанакорганского района"
Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Форма 2

Наименование стройки - Реконструкция системы теплоснабжения детского сада№ 5"Балгын" в пос. Жанакорган Кызылординской области

АКТ №1
выполненных работ за сентябрь месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Модульная котельная установка+Заземление									
		РАЗДЕЛ 1. Оборудование									
2	5104-0104-0307 РСНБ РК 2015	Блоки котельные модульные газовые степловой мощностью отопительной системы 400 кВт	комплект	0,5	9530765,00	--	4765383	--		--	4765383
					--	--	--	--	4765383	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**4765383**	**0**	**4765383**	**0**	**4765384**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					**0**	**0**	**4765383**	**0**	
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**0**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**0**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**0**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4765383**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**4765383**		
		- Накладные расходы	Тенге							**0**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**0**	
		Наружные тепловые сети									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	**1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%, СП - 8%*	**м3**	**5,4**	**198,99**	**189,05**	**1075**	**1021**	**--**	**210**	**1387**
					9,94	**44,05**	**54**	**238**		**103**	
2	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группывручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/** *НР - 72%, СП - 8%*	**м3**	**1**	**1842,46**	**--**	**1842**	**--**	**--**	**1327**	**3423**
					1842,46	**--**	**1842**	**--**		**254**	
		ИТОГО ПО(Наружные тепловые сети)	**Тенге**				**2917**	**1021**	**0**	**1537**	**4810**

						1896	238	--	359		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4810
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			76849					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1021				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				238				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					0			
		- Накладные расходы	Тенге						1537		
		- Сметная прибыль	Тенге						359		

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ

РАЗДЕЛ 2. Вертикальная планировка

2	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	82,75	199,14	190,55	16479	15768	7	3502	21579
		НР - 72%, СП - 8%			8,50	50,27	703	4160		1598	
3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	82,75	20,00	17,05	1655	1411	7	556	2388
		НР - 72%, СП - 8%			2,87	6,46	237	535		177	
4	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	140,675	227,00	--	31933	--		--	34488
		СП - 8%			--	--	--	--		2555	

РАЗДЕЛ 4. Ограждение

23	86-010602-0204	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20	секция	6,5	55915,00	6245,00	363448	40593	224243	101708	502368
					15171,00	2024,00	98612	13156		37212	
23.1	8601-0602-0204 УСН РК 8.02-03-2018	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.20	секция	6,5	55915,00	6245,00	363448	40593	224243	101708	502368
		НР - 91%, СП - 8%			15171,00	2024,00	98612	13156		37212	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				413515	57772	224257	105765	560822
							99553	17850		41542	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								560822
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				99553				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					57772			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17850			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						224257		
		- Перевозка грузов	Тенге				31933				
		- Накладные расходы	Тенге							105765	
		- Сметная прибыль	Тенге							41542	

Строительство подводящего газопровода низкого давления

РАЗДЕЛ 1. Надземная прокладка Г1

РАЗДЕЛ 2. Подземная прокладка трубопровода-Г 1

			Земляные работы под газопровод								
6	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	16	198,99	189,05	3184	3025	--	622	4110
		НР - 72%; СП - 8%			9,94	44,05	159	705		304	
7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группывручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1	1842,46	--	1842	--	--	1327	3423
		НР - 72%; СП - 8%			1842,46	--	1842	--		254	
8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	13	33,81	33,81	440	440	--	111	595
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,88	--	154		44	
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4	800,93	--	3204	--	--	2307	5951
		НР - 72%; СП - 8%			800,93	--	3204	--		441	
			Подземная прокладка трубопровода-Г 1								
10	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км трубопровода	0,0042	291359,72	81163,78	1224	341	--	965	2364
		НР - 99%; СП - 8%			210146,00	22031,90	883	93		175	
11	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	12,12	788,00	--	9551	--	9551	--	10315
		СП - 8%			--	--	--	--		764	
12	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	1	1359,62	890,15	1360	890	--	697	2221
		НР - 99%; СП - 8%			469,48	234,10	469	234		164	
13	2302-0302-2407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	735,00	--	735	--	735	--	794
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
			Устройство футляров								
14	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм+ ФУТЛЯР. Укладка	км трубопровода	0,0078	333717,00	102729,12	2603	801	26	1977	4946
		НР - 99%; СП - 8%			227756,00	28240,42	1776	220		366	
15	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	7,878	2376,00	--	18718	--	18718	--	20216
		СП - 8%			--	--	--	--		1497	

16	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	7,8	1202,57	7,30	9380	57	1199	8059	18834
		НР - 99%; СП - 8%			1041,50	2,10	8124	16		1395	
17	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка предупредительной ленты в траншее	км	0,012	26765,77	18544,27	321	223	--	106	461
		НР - 72%; СП - 8%			8221,50	4043,57	99	49		34	
18	Прайс	Лента сигнальная желтая с медным проводником ЛСГ 200	м	12	32,05	--	385	--	--	--	415
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
19	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка медного провода в траншее	км	0,012	26765,77	18544,27	321	223	--	106	461
		НР - 72%; СП - 8%			8221,50	4043,57	99	49		34	
20	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,012	128847,00	--	1546	--	1546	--	1670
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
		Установка шарового крана в подземном исполнении									
25	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовыхтруб, диаметр 63 мм+ ФУТЛЯР. Укладка	км трубопровода	0,0015	292751,72	81163,78	439	122	2	345	847
		НР - 99%; СП - 8%			210146,00	22031,90	315	33		63	
26	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,515	788,00	--	1194	--	1194	--	1289
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
27	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки, подушки под ковер и опорное основание	м3	0,142	22918,24	1071,51	3254	152	2937	180	3709
		НР - 91%; СП - 8%			1166,40	223,72	166	32		275	
28	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1481,67	78,27	1482	78	169	1259	2960
		НР - 99%; СП - 8%			1234,78	37,02	1235	37		219	
29	2304-0902-4704 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н от 1 м до 2 м типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	21250,00	--	21250	--	21250	--	22950
		СП - 8%			--	--	--	--		1700	
		Выход газопровода из земли с выходом 32х3мм-1ШТ									
44	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки	м3	0,03	22918,24	1071,51	688	32	620	38	784
		НР - 91%; СП - 8%			1166,40	223,72	35	7		58	
45	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,0013	668744,61	205334,93	869	267	11	696	1691
		НР - 99%; СП - 8%			454608,00	86468,12	591	112		125	
46	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	1,13452	1016,00	--	1153	--	1153	--	1245
		СП - 8%			--	--	--	--		92	

47	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0013	905875,98	36023,88	1178	47	815	313	1610
		НР - 99%; СП - 8%			242585,00	660,52	315	1		119	
48	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краны стальные диаметром 50 мм. Установка	кран	1	1481,67	78,27	1482	78	169	1259	2960
		НР - 99%; СП - 8%			1234,78	37,02	1235	37		219	
49	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	4877,00	--	4877	--	4877	--	5267
		СП - 8%			--	--	--	--		390	
50	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2	1359,62	890,15	2719	1780	--	1393	4441
		НР - 99%; СП - 8%			469,48	234,10	939	468		329	
51	2302-0304-2604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	632,00	--	632	--	632	--	683
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
52	2302-0304-2206 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х32, PN 16 СТ РКГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3020,00	--	3020	--	3020	--	3262
		СП - 8%			--	--	--	--		242	
53	1120-0701-0103 РСНБ РК 2015	Установка зонтов над изолирующим фланцем из листовой стали	шт	1	3852,13	44,22	3852	44	3214	595	4802
		НР - 98%; СП - 8%			593,73	12,96	594	13		356	
54	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1251	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 50 мм	футляр	1	3718,60	392,97	3719	393	2212	1110	5215
		НР - 99%; СП - 8%			1113,50	7,72	1114	8		386	
55	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,017	385764,98	322108,63	6558	5476	117	1935	9173
		НР - 91%; СП - 8%			56767,50	68332,90	965	1162		679	
56	1312-1001-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением 2,5Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 57 мм. Врезка в действующие магистрали	врезка	1	11092,90	135,66	11093	136	325	6486	18985
		НР - 61%; СП - 8%			10632,00	--	10632	--		1406	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				124271	14605	74492	31885	168655
							34790	3429	--	12499	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				34790				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14605			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3429			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						74492		
		- Накладные расходы	Тенге							31885	
		- Сметная прибыль	Тенге							12499	

Строительство наружных сетей водопровода и канализации

РАЗДЕЛ 1. Водопровод

		Земляные работы									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вотвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	41,03	149,62	141,95	6139	5824	--	1231	7960
					7,67	34,01	315	1395		590	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	2	1842,46	--	3685	--	--	2653	6845
					1842,46	--	3685	--		507	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы НР - 72%, СП - 8%	м3	6	800,93	--	4806	--	--	3460	8927
					800,93	--	4806	--		661	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпкабульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	33,21	33,81	33,81	1123	1123	--	284	1519
					--	11,88	--	395		113	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
5	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,0095	275774,38	71766,06	2620	682	9	2094	5091
					203102,00	19523,00	1929	185		377	
6	2301-0501-1508 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50х4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	9,595	496,00	--	4759	--	4759	--	5140
					--	--	--	--		381	
		РАЗДЕЛ 2. Наружные сети канализации									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
29	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР - 72%, СП - 8%	м3	5,65	198,99	189,05	1124	1068	--	220	1451
					9,94	44,05	56	249		108	
30	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группывручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ НР - 72%, СП - 8%	м3	1	1842,46	--	1842	--	--	1327	3423
					1842,46	--	1842	--		254	
31	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы НР - 72%, СП - 8%	м3	1	800,93	--	801	--	--	577	1488
					800,93	--	801	--		110	
32	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,85	33,81	33,81	164	164	--	41	222

		НР - 72%, СП - 8%			--	11,88	--	58		16	
33	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Обсыпка оголовков колодцев	м3	0,3	800,93	--	240	--	--	173	446
		НР - 72%, СП - 8%			800,93	--	240	--		33	
34	1101-0107-1806 РСНБ РК 2015	Планировка обсыпки оголовков вручную	м2	2	67,15	--	134	--	--	97	249
		НР - 72%, СП - 8%			67,15	--	134	--		18	
35	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотност и диам. 100 мм	м	3	728,35	3,25	2185	10	23	2112	4641
		НР - 98%, СП - 8%			717,36	0,97	2152	3		344	
36	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	2,994	902,00	--	2701	--	2701	--	2917
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
37	2302-0403-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	384,00	--	384	--	384	--	415
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
				КОЛОДЦЫ							
38	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,76	36690,76	10351,18	27885	7867	8065	14795	46094
		НР - 99%, СП - 8%			15727,45	3936,25	11953	2992		3414	
39	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	1	11897,00	--	11897	--	11897	--	12849
		СП - 8%			--	--	--	--		952	
42	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	1	11235,00	--	11235	--	11235	--	12134
		СП - 8%			--	--	--	--		899	
43	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	1	9310,00	--	9310	--	9310	--	10055
		СП - 8%			--	--	--	--		745	
44	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	1	19224,00	--	19224	--	19224	--	20762
		СП - 8%			--	--	--	--		1538	
45	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	СТРЕМЯНКИ	т	0,0097	544343,00	--	5280	--	5280	--	5703
		СП - 8%			--	--	--	--		422	
47	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	2,826	848,60	19,04	2398	54	1616	683	3328
		НР - 93%, СП - 8%			257,58	2,47	728	7		247	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				119936	16791	74503	29747	161658
							28642	5283	--	11975	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								161658
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				28642				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					16791			

		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				5283			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					74503		
		- Накладные расходы	Тенге						29747	
		- Сметная прибыль	Тенге						11975	

Фундамент под котельную, АС

РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы

		Фундамент								
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	4,5	1535,38	--	6909	--	--	4975	12835
		НР - 72%; СП - 8%			1535,38	--	6909	--		951	
4	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные изарматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5мм ГОСТ 23279-2012	т	0,38334	219813,00	--	84263	--	84263	--	91004
		СП - 8%			--	--	--	--		6741	
		Крепление дымовой трубы									
10	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовойстальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60мм ГОСТ 535-2005+пластина 250х8	т	0,04396	243850,00	--	10720	--	10720	--	11577
		СП - 8%			--	--	--	--		858	
11	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, 50мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00226	256599,00	--	580	--	580	--	626
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
12	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000132	499529,00	--	66	--	66	--	71
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
		Дымовая труба- фундамент									
15	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепленийс откосами	м3	1,452	1535,38	--	2229	--	--	1605	4141
		НР - 72%; СП - 8%			1535,38	--	2229	--		307	
18	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные изарматурной стали А-I (А400), диаметром от 6 до 40мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01624	243344,00	--	3952	--	3952	--	4268
		СП - 8%			--	--	--	--		316	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				108719	19134	99581	6580	124523
							9139	4113	--	9224	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								124523
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9139				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					19134			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4113			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						99581		
		- Накладные расходы	Тенге							6580	
		- Сметная прибыль	Тенге							9224	

ИТОГО ПО АКТУ в том числе:

в т.ч оборудов

Фундамент под котельную	124 523		
Наружные сети водоснабжения	161 658		
Наружные тепловые сети	4 810		
Строительство газопровода	168 655		
Модульная котельная	4 765 384		
Б-во площадки	560 822		зп
ИТОГО по АКТУ	**5 785 850,77**		**279886**
Временные здания и сооружения -1,5*0,8%	12 245,62		
ИТОГО	5 798 096,39	4 765 383	
Удорожание строительства в зимнее время -1,5*0,9%	13 941,64		
Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия в Приаралье	120 480,56		
Всего стоимость	5 932 518,59		
Непредвиденные затраты 2%	20 933,11		
Итого	**5 953 451,70**		
С понижающим коэффициентом К=0,899999983776861	**5 358 106,43**		
НДС 12%	642 972,77		
ВСЕГО с НДС к оплате	**6 001 079,21**		

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Жанакорганского района"

Ахметов О.А.

Технадзор:
ТОО "СК Ризалит"

Кулмаганбетов Г.Е.

Подрядчик:
НК "Агроспецмонтаж"

Буркитов Т.С.

Авторский надзор:
ТОО "Ремпроект"

Сарсенбаев К.