Утверждена приказом Председателя Агенства Республика Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал" акимата города Усть-Каменогорска БИН 020940001509

Подрядчик: Товарищество с ограниченнойответственностью "Alyans XXI " БИН/ИИН 020540000457

Наименование строительства:«Капитальный ремонт сетей водоснабжения п. Металлург (ул. Дружбы Народов, ул. Энтузиастов, ул. Воронина, ул. Вартаняна), г. Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область»

СПРАВКА № 4
стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № КРБС-240924-1Р	26.09.2024 года		058-028-431	ТОО "Alyans XXI "	17
		Доп.соглашение №1	30.12.2024 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за ноябрь без НДС	из гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2023г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ №4	200 504 645,00	30 653 640,18	30 653 640,18	30 653 640,18			12 252 219		3 678 436,82	34 332 077,00

Подрядчик:
ТОО "Alyans XXI "

Директор _____ **Нурпалиев Н.М.**

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал"

Директор _____ **Аубакиров Е. М.**

Технический надзор
ТОО "T.A.S.BuildGroup"

Эксперт _____ **Щербатенко Р. С.**

SANA 2023.4.2 от 15.12.2023 г. Цена региона Восточно-Казахстанская область г.Усть-Каменогорск

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал" акимата города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанская область, г.Усть- Каменогорск, Пограничная, 59 БИН 020940001509 БИК IRTYKZKA ИИК KZ1496504F0007342007 АО "ForteBank" Тел.: 8(7232) 53-29-70

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI " Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, А.Протозанова, 47, 23 , БИН/ИИН 020540000457,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ108562203109367877 АО "Банк ЦентрКредит" 8-7232-24-02-20

Наименование стройки: «Капитальный ремонт сетей водоснабжения п. Металлург (ул. Дружбы Народов, ул. Энтузиастов, ул. Воронина, ул. Вартаняна), г. Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область»

Договор подряда (контракт) № КРБС-240924-1Р от 26.09.2024 года, дополнительное соглашение №1 от 30.12.2025г.

Акт приемки выполненных работ №4 от 28 ноября 2025 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета №2-01-00-02 «Капитальный ремонт сетей водоснабжения п. Металлург (ул. Дружбы Народов, ул. Энтузиастов, ул. Воронина, ул. Вартаняна), г. Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область»				
			Раздел 1. Земляные работы				
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования				
1	1	6101-0102-0115	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 3**	**м3**	**130**	**454**	**59 020**
2	2	6101-0201-0202	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м3**	**4,3**	**9807**	**42 170**
3	3	6101-0105-0501	**Механизированное рыхление и послойная разработка навымет скального грунта, группа грунта 6**	**м3**	**590**	**11033**	**6 509 470**
4	4	6101-0204-0105	**Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунта 7**	**м3**	**16,3**	**74563**	**1 215 377**
5	5	6101-0102-0218	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 6**	**м3**	**82**	**1191**	**97 662**
6	6	6101-0106-0105	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м3**	**406**	**68**	**27 608**

7	7	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	109	4265	464 885
8	8	6122-0101-0101	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	16,3	12158	198 175
9	9	412-102-0116 Коб=18	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	1 т·км	3330	59	196 470
			Раздел 2. Система В1				
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования				
10	25	6121-0105-0403	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,262	1525221	399 608
11	26	241-201-0613 (основной ресурс) Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	1 м	264,62	2466	652 553
			Раздел 3. Колодцы				
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования				
12	183	6121-0701-0102	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	м3	13,38	135173	1 808 615
13	184	225-101-0602 (основной ресурс)	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	9	48622	437 598
14	186	225-101-0108 (основной ресурс)	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	2	29190	58 380
15	187	225-101-0109 (основной ресурс)	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	17	33244	565 148
16	191	225-101-0610 (основной ресурс)	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	1 шт.	9	40751	366 759
17	195	225-101-0101 (основной ресурс)	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	9	4436	39 924
18	196	244-201-0304 (основной ресурс)	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	1 комплект	1	10066	10 066
19	197	244-201-0303 (основной ресурс)	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	1 комплект	8	12801	102 408
			Раздел 5. Восстановление покрытий				
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования				
20	205	7101-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы/грунтовое покрытие	м3	0,9672	8978	8 684
21	206	7101-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	286,5	8978	2 572 197
22	209	7101-0602-0301	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1910	510	974 100

			неучтенные ресурсы				
22.1	209.1	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	186,416	28144	5 246 492
23	**210**	**7101-0602-0401**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	**м2**	**1910**	**39**	**74 490**
			неучтенные ресурсы				
23.1	210.1	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	92,444	28144	2 601 744
24	**211**	**7101-0301-0602**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**50**	**5489**	**274 450**
			неучтенные ресурсы				
24.1	211.1	255-101-0101	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	м3	2,3	59749	137 423

			Итого:				**25 141 476**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	Тенге			**3 483 970**
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 691 219**
			машины и механизмы	Тенге			**9 208 816**
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 578 800**
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**12 252 219**
			оборудование	Тенге			**0**
			перевозки	Тенге			**196 470**
			прочие затраты	Тенге			**0**
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 098**

Всего	**25 141 476**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,5%)	1 634 196
Итого с общеплощадочными затратами	**26 775 672**
экология	**174 007**
Сметная прибыль (5%)	1 338 784
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	808 490
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	29 096 953
Итого в текущих ценах с 01.11.2024 г.	31 279 224,53

Итого с учетом скидки по договору	**30 653 640,18**
НДС (12%)	3 678 436,82
Итого	**34 332 077,00**

Подрядчик

ТОО "Alyans XXI"

Директор _____ **Нурпалиев Н. М.**

Заказчик

Государственное коммунальное предприятие на праве

Директор _____ **Аубакиров Е. М.**

Технический надзор

ТОО "T.A.S.BuildGroup"

Эксперт _____ **Щербатенко Р. С.**

Авторский надзор

ТОО "Vostok Engineering UKG"

Директор _____ **Каримов Ж. К.**