Заказчик: ГУ "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)
Наименование объекта строительства: "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Согласно договору №231 от 27.12.2023 года и дополнительному соглашению №4 от 27.01.2025 года

С П Р А В К А №29
о стоимости выполненых работ и затрат
за декабрь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	Код
		№231 доп.согл.№4	27.12.2023г. 27.01.2025г.				

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			Из гр 1							
				Из них			Дополнительные затраты			
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость 12%	всего к оплате
А	1	2	3	4	5		6	7	8	9
"Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь	64 747 161 616	1 316 177 006,25							157 941 240,75	1 474 118 247

Заказчик: _____ **Сергазин Р.А.**

ГУ "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
М.П.

Подрядчик _____ **Дюсенов К.Т.**

ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)
М.П.

Технический надзор: _____ **Канафин А.К.**
М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан",Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, пр. Мәңгілік Ел, 8, 15 подьезд, тел.: +8 (717-2) 74-13-91** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**150540018634**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Saranda Building" (Саранда Билдинг),010000, Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, ул. Е 913, дом № 4, н.п.45, тел.: (8-717-2) 27-03-59** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**051040007583**
Договор (контракт)	Договор о гос.закупках работ в сфере стр-ва №231 от 27.12.2023 ДС№4от27.01.2025г	

Номер документа	Дата составления
00000000024	**24.12.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Национальный Университет спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса «Центр олимпийской подготовки в городе Астане». II очередь			усл	1	1 474 118 247,00	1 474 118 247,00	157 941 240,75
				Итого	1	x	1 474 118 247,00	157 941 240,75

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дюсенов К.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам. председателя / _____ / Сергазин Р.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.12.2025

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью
«SARANDA BUILDING" (САРАНДА БИЛДИНГ)
Республика Казахстан, г.Астана, 010000, ул.38,д.14, н.п.14А
БИН 051 040 007 583
Тел. +7 7172 27 03 59

saranda building

ТОО " Saranda Building"
(Саранда Билдинг)
Исх. № 215
«24» 12 2025 г.

ГУ «Министерство туризма и спорта»
Республики Казахстан

ТОО «Saranda Building» (Саранда Билдинг), по строительству объекта «Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе «Многофункционального спортивного комплекса «Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь, направляет на рассмотрение акты выполненных работ за декабрь месяц 2025 года на сумму 1 474 118 247 (один миллиард четыреста семьдесят четыре миллиона сто восемнадцать тысяч двести сорок семь) тенге.

Приложение:
Акты выполненных работ в 4 экземплярах.
Справка о стоимости выполненных работ и затрат на 1 л.

Директор
ТОО «SARANDA BUILDING» **Дюсенов К.Т.**

Исп.: Алтынбекулы Д.
Тел.:87477341977
e-mail: dinmukhamed_ing@mabetex.kz

Товарищество с ограниченной ответственностью
«SARANDA BUILDING" (САРАНДА БИЛДИНГ)
Республика Казахстан, г.Астана, 010000, ул.38,д.14, н.п.14А
БИН 051 040 007 583
Тел. +7 7172 27 03 59

saranda building

ТОО " Saranda Building"
(Саранда Билдинг)
Исх. № 215
"24" 12 2025 г.

ГУ «Министерство туризма и спорта»
Республики Казахстан

ТОО «Saranda Building» (Саранда Билдинг), по строительству объекта «Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе «Многофункционального спортивного комплекса «Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь, направляет на рассмотрение акты выполненных работ за декабрь месяц 2025 года на сумму 1 474 118 247 (один миллиард четыреста семьдесят четыре миллиона сто восемнадцать тысяч двести сорок семь) тенге.

Приложение:
Акты выполненных работ в 4 экземплярах.
Справка о стоимости выполненных работ и затрат на 1 л.

Директор
ТОО «SARANDA BUILDING» **Дюсенов К.Т.**

Исп.: Алтынбекулы Д.
Тел.:87477341977
e-mail: dinmukhamed_ing@mabetex.kz

Наименование стройки -"Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Реестр 30 (декабрь5 2025)

№ п/п	Наименование объекта	№ акта	Раздел	Сумма, тг.
	Обеденный зал (А03)	754	Архитектурные решения (АР)	28 977 603
		754/1	Архитектурные решения (АР)	32 150 038
		755	Автоматическая пожарная сигнализация (АПС)	563 409
		756	Система часофикации	471 548
		757	Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)	2 545 516
		758	Система видеонаблюдения (ВН)	2 803 475
		759	Система контроля и управления доступом (СКУД)	1 168 891
		760	Структурированная кабельная система (СКС)	2 143 043
		761	Электроосвещение (ЭО)	11 042 706
		762/1	Отопление, вентиляция и кондиционирование (ОВиК)	58 228 221
	Итого по А03			**140 094 450**
	Конференц-зал (А04)	763	Архитектурные решения (АР)	3 558 601
		763/1	Архитектурные решения (АР)	18 877 574
		764	Автоматическая пожарная сигнализация (АПС)	330 049
		765	Система часофикации	481 659
		766	Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)	2 309 725
		767	Система видеонаблюдения (ВН)	756 655
		768	Система контроля и управления доступом (СКУД)	1 260 241
		769	Структурированная кабельная система (СКС)	2 209 926
		770	Конференц-системы	16 037 142
		770/1	Конференц-системы	56 855 966
		771/1	Технологические решения	141 388
		772/1	Отопление, вентиляция и кондиционирование (ОВиК)	58 651 605
	Итого по А04			**161 470 530**
	Административный блок (А05)	773	Автоматическая пожарная сигнализация (АПС)	32 382 669
		774	Система часофикации	372 207
		775	Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)	2 016 592
		776	Система видеонаблюдения (ВН)	1 296 708
		777	Система контроля и управления доступом (СКУД)	2 059 080
		778	Структурированная кабельная система (СКС)	1 930 298
		779	Электроосвещение (ЭО)	7 424 406
		780	Конференц-системы	5 597 936
	Итого по А05			**53 079 896**
	Лекционные залы (А06)	781	Архитектурные решения (АР)	26 273 864
		782	Автоматическая пожарная сигнализация (АПС)	1 061 348
		783	Система часофикации	784 939
		784	Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)	2 979 531
		785	Система видеонаблюдения (ВН)	3 878 835
		786	Система контроля и управления доступом (СКУД)	1 545 726
		787	Структурированная кабельная система (СКС)	13 305 234
		788	Электроосвещение (ЭО)	13 162 757
		789	Конференц-системы	39 165 463
	Итого по А06			**102 157 696**
	Библиотека с научно-исследовательским центром (А07)	790	Автоматическая пожарная сигнализация (АПС)	652 704
		790/1	Автоматическая пожарная сигнализация (АПС)	12 963 795
		791	Система часофикации	750 043
		792	Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)	2 791 148
		793	Система видеонаблюдения (ВН)	2 665 088
		794	Система контроля и управления доступом (СКУД)	2 893 833
		795	Структурированная кабельная система (СКС)	14 693 841
		796	Электроосвещение (ЭО)	14 576 576
		797	Конференц-системы	11 666 713
	Итого по А07			**63 653 740**
	Главная аллея (А08)	798	Автоматическая пожарная сигнализация (АПС)	27 520 162
		799	Система часофикации	1 829 632
		800	Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)	2 915 812
		801	Система видеонаблюдения (ВН)	5 788 169
		802	Система контроля и управления доступом (СКУД)	75 348 791
		803	Структурированная кабельная система (СКС)	668 859
	Итого по А08			**114 071 425**
		804	Архитектурные решения (АР)	11 421 341
		805	Структурированная кабельная система (СКС)	11 129 366
		805/1	Структурированная кабельная система (СКС)	24 274 001

		808	Автоматическое газовое пожаротушение (АГПТ)	170 173 626
		809	Система контроля и управления доступом (СКУД)	86 150 901
		810	Система видеонаблюдения (ВН)	2 592 480
		811	Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)	4 267 564
		812	Автоматизация комплексная (АК)	33 780 263
	Итого по А11			**345 930 126**
	Медико-восстановительный центр (А13)	813	Водопровод и канализация (ВК)	37 311 590
		813/1	Водопровод и канализация (ВК)	60 394 137
		814	Отопление, вентиляция и кондиционирование (ОВиК)	46 159 938
		814/1	Отопление, вентиляция и кондиционирование (ОВиК)	82 184 340
	Итого по А13			**226 050 005**
	Генеральный план	815	Генеральный план (СКУД)	8 983 323
	Итого по ГП			**8 983 323**
	Наружные сети связи (НСС)	816	Наружные сети связи (НСС) внутриплощадочные	35 263 547
		816/1	Наружные сети связи (НСС) внутриплощадочные	15 201 453
		817	Наружные сети связи (НСС) внеплощадочные	8 935 981
		818	Вынос слаботочных сетей Казахтелеком	13 973 325
		819	Вынос слаботочных сетей Альянстелеком	16 771 231
	Итого по			**90 145 536**
	Наружные сети электроснабжения	820	Наружные сети электроснабжения. КЛ-20 кВ	72 236 334
		821	Наружные сети Электросовещения	74 668 262
	Итого по			**146 904 596**
	Блочно-комплектная трансформаторная подстанция БКТП №1-2х2500/20-0,4кВ	822	Блочно-комплектная трансформаторная подстанция БКТП №1-2х2500/20-0,4кВ	2 525 142
				2 525 142
	Распределительный пункт комплектный. РПК-2Т-2х2500/20-0,4 кВ	823	Распределительный пункт комплектный. РПК-2Т-2х2500/20-0,4 кВ	1 959 266
				1 959 266
	Трансформаторная подстанция (встроенная). ТП № 2-2х2500/20-0,4кВ	824	Трансформаторная подстанция (встроенная). ТП № 2-2х2500/20-0,4кВ	1 368 044
				1 368 044
	Трансформаторная подстанция (встроенная). ТП № 3-2х2500/20-0,4кВ	825	Трансформаторная подстанция (встроенная). ТП № 3-2х2500/20-0,4кВ	2 485 815
				2 485 815
	Трансформаторная подстанция (встроенная). ТП № 4-2х2500/20-0,4кВ	826	Трансформаторная подстанция (встроенная). ТП № 4-2х2500/20-0,4кВ	13 238 656
				13 238 656
	ВСЕГО			**1 474 118 247**

Форма по прилож

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 го

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Обеденный зал (А03)

АКТ выполненных работ № 754
за декабрь месяц 2025 года

на Архитектурные решения

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Все стоим накладн расход смет прибы тен
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. Полы									
			Подраздел 2. на отм: +3,750									
					Тип 14							
1	141	1111-0101-3408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом /Ламинат 14мм/**	$м^2$ покрытия	14,3	5727,65	93,01	81905	1330	73314	7422	
			НР - 94%; СП - 8%			507,74	44,39	7261	635		7146	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				7261				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1330			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					635			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						73315		
		Накладные расходы		тенге							7422	
		Сметная прибыль		тенге							7146	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								
			Подраздел 3. на отм: +8,700									
					Тип 14							
2	203	1111-0101-3408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом /Ламинат 14мм/**	$м^2$ покрытия	41,09	5727,65	93,01	235349	3822	210664	21326	
			НР - 94%; СП - 8%			507,74	44,39	20863	1824		20534	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				20863				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					3822			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					1824			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						210664		
		Накладные расходы		тенге							21326	
		Сметная прибыль		тенге							20534	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				317254	5152	283978	28748	
								28124	2459	--	27680	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				317254				
		Материалы		тенге				283979				
		Всего заработная плата		тенге					30583			
			Накладные расходы	тенге				28748				
			Сметная прибыль	тенге				27680				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				373682				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	тенге					30583			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				373682				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	тенге					30583			
			РАЗДЕЛ 8. Внутренняя отделка СТЕН									
			Подраздел 1. отм: +0,000									
			Керамическая плитка									
3	283	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	$м^2$ поверхности облицовки	55,43	6513,38	26,85	361037	1488	126171	187429	
			НР - 80%, СП - 8%			4210,32	16,38	233378	908		43877	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				233378				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1488			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					908			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						126170		
		Накладные расходы		тенге							187429	
		Сметная прибыль		тенге							43877	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								
			Подраздел 2. отм: +3,75									
			Подраздел 3. отм: +8,70									
			Керамическая плитка									
4	291	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	$м^2$ поверхности облицовки	122,38	6513,38	26,85	797107	3286	278562	413811	1
			НР - 80%, СП - 8%			4210,32	16,38	515259	2005		96874	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				515259				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					3286			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					2005			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						278563		
		Накладные расходы		тенге							413811	
		Сметная прибыль		тенге							96874	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								1
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				1158144	4774	404733	601240	1
								748637	2913	--	140751	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1158144				
		Материалы		тенге				404733				
		Всего заработная плата		тенге					751550			
			Накладные расходы	тенге				601240				
			Сметная прибыль	тенге				140751				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1900135				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	тенге					751550			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				1900135				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	тенге					751550			
			РАЗДЕЛ 10. Двери внутренние									
			Деревянные двери									
5	315	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях**	м²	227,92	2785,34	131,82	634835	30045	145201	426229	1
			НР - 90%, СП - 8%			2016,45	61,42	459589	13999		84884	
6	316	Прайс-лист п.1762	**1а 900х2200 Внутренняя одностворчатое открывание правое/левое /левое левое**	шт	26	149863,34	--	3896447	--	3896447	--	4
			СП - 8%			--	--	--	--		311716	
7	317	Прайс-лист п.1763	**2а 1000х2200 Внутренняя одностворчатое открывание правое/левое /левое левое**	шт	63	149863,34	--	9441390	--	9441390	--	10
			СП - 8%			--	--	--	--		755311	
8	318	Прайс-лист п.1764	**4а 1000х2200 Внутренняя двухстворчатое открывание правое/левое /левое левое**	шт	4	198430,07	--	793720	--	793720	--	
			СП - 8%			--	--	--	--		63498	
9	319	Прайс-лист п.1765	**5а 1600х2200 Двустворчатое внутреннее открывание вправо / влево / влево влево**	шт	1	346907,24	--	346907	--	346907	--	
			СП - 8%			--	--	--	--		27753	
10	320	Прайс-лист п.1766	**6а 700х2200 Двустворчатое внутреннее открывание вправо / влево / влево влево**	шт	8	149863,34	--	1198907	--	1198907	--	1
			СП - 8%			--	--	--	--		95913	
11	321	Прайс-лист п.1767	**7а 2000х2200 Двустворчатое внутреннее открывание вправо / влево / влево влево**	шт	3	285160,36	--	855481	--	855481	--	
			СП - 8%			--	--	--	--		68438	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				17167687	30045	16678053	426229	19

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
								459589	13999	--	1407513	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				17167687				
		Материалы		тенге				145201				
		Всего заработная плата		тенге					473588			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				16532852				
			Накладные расходы	тенге				426229				
			Сметная прибыль	тенге				1407513				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				19001429				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	тенге					473588			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				19001429				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	тенге					473588			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								21
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1236350				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					39971			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					19371			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						17366765		
			- Накладные расходы	тенге							1056217	
			- Сметная прибыль	тенге							1575944	
			Итого по АКТУ:									21
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									21
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									21
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%								
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									21
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием									22
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,163	1,163								25
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%								3
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									28

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по прилож

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 г

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Обеденный зал (А03)

АКТ выполненных работ № 754/1
за декабрь месяц 2025 года

на Архитектурные решения

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Все стоимо накладн расходо сметн прибы тенг
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Фасады									
					ТЕ10							
1	3	1115-0109-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	**Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек**	$м^2$ поверхности облицовки	231,42	19932,52	556,00	4612784	128669	2841047	1317590	6
			НР - 80%, СП - 8%			7099,94	16,94	1643068	3920		474430	
2	4	234-101-0203 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	$м^3$	34,713	31059,00	--	1078151	--	1078151	--	1
			СП - 8%			--	--	--	--		86252	
3	5	231-301-0102 РСНБ РК 2022	**Плитка фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм**	$м^2$	231,42	13032,00	--	3015865	--	3015865	--	32
			СП - 8%			--	--	--	--		241269	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				8706800	128669	6935063	1317590	108
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1643068	3920	--	801951	
		Материалы		тенге				8706800				
		Всего заработная плата		тенге				2841046				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					1646988			
			Накладные расходы	тенге				4094016				
			Сметная прибыль	тенге				1317590				
								801951				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				10826341				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	тенге					1646988			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				10826341				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	тенге					1646988			
			РАЗДЕЛ 2. Полы									
			Подраздел 2. на отм: +3,750									
					Тип 16							
4	151	1111-0101-3107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 м² до 3 штук**	м² покрытия	282,27	23050,72	456,43	6506527	128837	5105011	1232269	8
			НР - 94%, СП - 8%			4508,73	135,49	1272679	38245		619103	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				1272679				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					128837			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					38245			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						5105011		
		Накладные расходы		тенге							1232269	
		Сметная прибыль		тенге							619103	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								8
			Подраздел 3. на отм: +8,700									
					Тип 16							
5	213	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м² покрытия	94,51	6245,45	209,78	590257	19826	401137	168112	8
			НР - 94%, СП - 8%			1791,28	101,04	169294	9549		60670	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				169294				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					19826			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					9549			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						401137		
		Накладные расходы		тенге							168112	
		Сметная прибыль		тенге							60670	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								8
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				7096784	148663	5506148	1400381	91
								1441973	47794	--	679773	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				7096784				
		Материалы		тенге				5506148				
		Всего заработная плата		тенге					1489767			
			Накладные расходы	тенге				1400381				
			Сметная прибыль	тенге				679773				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				9176938				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	тенге					1489767			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				9176938				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	тенге					1489767			
РАЗДЕЛ 7. ПОТОЛОК												
Подраздел 1. отм: +0,000												
			Металлический кассетный потолок									
6	264	1134-0108-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Потолки подвесные из алюминиевых панелей. Устройство**	$м^2$ поверхности	11,68	8840,65	716,00	103259	8363	--	74654	
			НР - 76%, СП - 8%			8124,65	285,33	94896	3333		14233	
7	265	232-401-0202 РСНБ РК 2022	**Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на скрытой подвесной системе**	$м^2$	11,68	12528,00	--	146327	--	146327	--	
			СП - 8%			--	--	--	--		11706	
					отолок и гипсокартона							
8		1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**/ГКЛ 12,5/ Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	$м^2$ потолка	59,55	4439,24	22,15	264357	1319	133507	117104	
			НР - 90%, СП - 8%			2175,16	9,82	129531	585		30517	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				224427				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					9682			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					3918			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						279834		
		Накладные расходы		тенге							191758	
		Сметная прибыль		тенге							56456	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								
Подраздел 2. отм: +3.750												
			Потолок и гипсокартона									
9	271	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**/ГКЛ 12,5/ Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	$м^2$ потолка	18	4439,24	22,15	79906	399	40354	35397	
			НР - 90%, СП - 8%			2175,16	9,82	39153	177		9224	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				39153				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					399			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					177			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						40355		
		Накладные расходы		тенге							35397	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
		Сметная прибыль		тенге							9224	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								
			Подраздел 3. отм: +8,700									
			Потолок и гипсокартона									
10	277	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**/ГКЛ 12,5/ Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	$м^2$ потолка	27,11	4439,24	22,15	120348	600	60779	53311	
			НР - 90%, СП - 8%			2175,16	9,82	58969	266		13893	
			Штукатурка									
11	278	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности	79,66	1203,90	6,43	95903	513	24270	57060	
			НР - 80%, СП - 8%			892,80	2,58	71120	206		12237	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				130089				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1113			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					472			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						85049		
		Накладные расходы		тенге							110371	
		Сметная прибыль		тенге							26130	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				810100	11194	405237	337526	1
								393669	4567	–	91810	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				810100				
		Материалы		тенге				258911				
		Всего заработная плата		тенге					398236			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				146327				
			Накладные расходы	тенге				337526				
			Сметная прибыль	тенге				91810				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1239436				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	тенге					398236			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				1239436				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	тенге					398236			
			РАЗДЕЛ 8. Внутренняя отделка СТЕН									
			Подраздел 1. отм: +0,000									
			Водоэмульсионная окраска 2 слоя									
12	281	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2176,54	454,07	3,94	988302	8575	369708	491484	1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 80%, СП - 8%			280,27	1,99	610019	4331		118382	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				610019				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					8575			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					4331			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						369707		
		Накладные расходы		тенге							491484	
		Сметная прибыль		тенге							118382	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								
			Подраздел 2. отм: +3,75									
			Водоэмульсионная окраска 2 слоя									
13	285	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м² окрашиваемой поверхности**	207,53	454,07	3,94	94233	818	35251	46862	
			НР - 80%, СП - 8%			280,27	1,99	58164	413		11288	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				58164				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					818			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					413			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						35251		
		Накладные расходы		тенге							46862	
		Сметная прибыль		тенге							11288	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								
			Подраздел 3. отм: +8,70									
			Водоэмульсионная окраска 2 слоя									
14	289	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м² окрашиваемой поверхности**	832,35	454,07	3,94	377945	3279	141383	187953	
			НР - 80%, СП - 8%			280,27	1,99	233283	1656		45272	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				233283				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					3279			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					1656			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						141383		
		Накладные расходы		тенге							187953	
		Сметная прибыль		тенге							45272	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**тенге**				1460480	12672	546342	726299	2
								901466	6400	–	174942	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1460480				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
		Материалы		тенге				546341				
		Всего заработная плата		тенге					907866			
			Накладные расходы	тенге				726299				
			Сметная прибыль	тенге				174942				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2361721				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	тенге					907866			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				2361721				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	тенге					907866			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								2.
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				4380176				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					301198			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					62681			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						13392789		
			- Накладные расходы	тенге							3781796	
			- Сметная прибыль	тенге							1748476	
			Итого по АКТУ:									23
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									23
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									23
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%								
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									24
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием									24
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, - К=1,163	1,163								28
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%								3
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									32

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по прилож

Приказу Министра индустрии и инфраструктурного
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 г

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Обеденный зал (А03)

АКТ выполненных работ № 755
за декабрь месяц 2025 года

на Автоматическая пожарная сигнализация (АПС)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Все стоим накла расход смет прибы тен
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование. мебель. инвентарь	Сметная прибыль. тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	1
1	1	1310-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования**	шт.		1	26117,57	1,70	26118	2	170	15827	
			НР - 61%, СП - 8%				25946,36	--	25946	--		3356	
2	10	1310-0701-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования**	шт.		6	8050,74	1,70	48304	10	706	29029	
			НР - 61%, СП - 8%				7931,39	--	47588	--		6187	
3	13	1310-0701-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	шт.		1	12609,43	1,70	12609	2	143	7603	
			НР - 61%, СП - 8%				12464,15	--	12464	--		1617	
4	21	1310-0701-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Устройства промежуточные на количество лучей 5. Монтаж оборудования**	шт.		12	6235,33	1,70	74824	20	1723	44579	
			НР - 61%, СП - 8%				6090,05	--	73081	--		9552	
5	23	1310-0701-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования**	шт.		1	8050,74	1,70	8051	2	118	4838	
			НР - 61%, СП - 8%				7931,39	--	7931	--		1031	
6	25	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении**	шт		14	4696,03	2,09	65744	29	921	39524	
			НР - 61%, СП - 8%				4628,14	--	64794	--		8422	
			РАЗДЕЛ 1.Кабели и трубы										
7	34	Прайс-лист п.8010	**Патчкорд iFIBER LC/UPC-LC/UPC SM(9/125) DUPLEX 2M iFIBER**	шт		2	2980,29	--	5961	--	5961	--	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	1
			СП - 8%				--	--	--	--		477	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					**5961**	--	**9742**	**141400**	
									--	--	--	**30642**	
		Стоимость монтажных работ		тенге					**5961**				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					**5961**				
			Сметная прибыль	тенге					**477**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					**6438**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					**6438**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					**231804**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						**65**			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							**9743**		
			- Накладные расходы	тенге								**141400**	
			- Сметная прибыль	тенге								**30642**	
			Итого по АКТУ:										
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря										
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:										
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%									
			Итого с временными зданиями и сооружениями:										
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%									
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:										
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием										
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,163	1,163									
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%									
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС										

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по прил

Приказа Министра индустрии и инфраструктурно
Республики Казахстан от 2 апреля 2019

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Обеденный зал (А03)

АКТ выполненных работ № 756
за декабрь месяц 2025 года

на Система часофикации

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Вс стоим накла расхо сме приб те
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	1
			РАЗДЕЛ 1.Система часофикации										
1	1	1310-0202-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	**Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.		3	37728,96	4234,27	113187	12703	932	63056	
			НР - 61%, СП - 8%				33183,96	1272,74	99552	3818		14099	
2	3	1310-0702-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	**Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене**	шт.		21	4278,00	--	89838	--	521	54483	
			НР - 61%, СП - 8%				4253,18	--	89317	--		11546	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					203025	12703	1453	117539	
		Стоимость монтажных работ		тенге					188869	3818	--	25645	
		Материалы		тенге					203025				
		Всего заработная плата		тенге					1453				
			Накладные расходы	тенге						192687			
			Сметная прибыль	тенге					117539				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					25645				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					346209				
			Сметная заработная плата	тенге									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге						192687			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					346209				
			Сметная заработная плата	тенге									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге						192687			
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					188869				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						12703			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						3818			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							1453		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	1
			- Накладные расходы	тенге								117539	
			- Сметная прибыль	тенге								25645	
			Итого по АКТУ:										
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря										
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:										
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%									
			Итого с временными зданиями и сооружениями:										
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%									
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:										
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием										
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,163	1,163									
			НДС на 2024 год, - 12 %										
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС										

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____