Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Административный блок (А05)

АКТ выполненных работ № 774
за декабрь месяц 2025 года

на Система часофикации (СЧ)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Система часофикации										
1	1	1310-0702-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования**	шт.		1	7769,70	--	7770	--	23	4725	13495
			НР - 61%; СП - 82%				7746,63	--	7747	--		1000	
2	3	1310-0702-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене**	шт.		35	4278,00	--	149730	--	869	90805	259778
			НР - 61%; СП - 82%				4253,18	--	148861	--		19243	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					157500	--	892	95530	273273
									156608	--	--	20243	
		Стоимость монтажных работ		тенге					157500				
		Материалы		тенге					892				
		Всего заработная плата		тенге						156608			
			Накладные расходы	тенге					95530				
			Сметная прибыль	тенге					20243				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					273273				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									79
			Сметная заработная плата	тенге						156608			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					273273				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									79
			Сметная заработная плата	тенге						156608			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									273273
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					156608				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							892		
			- Накладные расходы	тенге								95530	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			- Сметная прибыль	тенге								20243	
			Итого по АКТУ:										273 273
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря										0
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:										273 273
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%									3 279
			Итого с временными зданиями и сооружениями:										276 552
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%									3 595
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:										280 147
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									5 603
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием										285 750
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,163	1,163									332 328
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%									39 879
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС										372 207

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Административный блок (А05)

АКТ выполненных работ № 775
за декабрь месяц 2025 года

на Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы										
1	2	1310-0411-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении**	шт.		108	4520,25	--	488187	--	28844	280200	829858
			НР - 61%, СП - 8%				4253,18	--	459343	--		61471	
2	5	1310-0701-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Устройства промежуточные на количество лучей 1. Монтаж оборудования**	шт.		2	3085,13	1,70	6170	3	184	3650	10605
			НР - 61%, СП - 8%				2991,40	--	5983	--		786	
3	8	1310-0202-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.		2	37728,96	4234,27	75458	8468	622	42037	126895
			НР - 61%, СП - 8%				33183,96	1272,74	66368	2545		9400	
4	10	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.		1	30229,67	3387,41	30230	3387	1955	15803	49715
			НР - 61%, СП - 8%				24887,97	1018,19	24888	1018		3683	
5	12	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования**	шт.		1	2022,08	47,00	2022	47	--	1499	3802
			НР - 75%, СП - 8%				1975,08	23,14	1975	23		282	
6	14	1310-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Коммутатор междугородной заказной или управления и наблюдения. Монтаж оборудования**	шт.		1	71511,94	10964,16	71512	10964	503	38632	118955
			НР - 61%, СП - 8%				60044,83	3285,98	60045	3286		8812	
7	16	1310-0701-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Устройства промежуточные на количество лучей 1. Монтаж оборудования**	шт.		2	3085,13	1,70	6170	3	184	3650	10605
			НР - 61%, СП - 8%				2991,40	--	5983	--		786	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	18	1310-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Коммутатор междугородной заказной или управления и наблюдения. Монтаж оборудования	шт.		1	71511,94	10964,16	71512	10964	503	38632	118955
			НР - 61%, СП - 8%				60044,83	3285,98	60045	3286		8812	
9	21	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.		1	30229,67	3387,41	30230	3387	1955	15803	49715
			НР - 61%, СП - 8%				24887,97	1018,19	24888	1018		3683	
10	23	1310-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Коммутатор междугородной заказной или управления и наблюдения. Монтаж оборудования	шт.		1	71511,94	10964,16	71512	10964	503	38632	118955
			НР - 61%, СП - 8%				60044,83	3285,98	60045	3286		8812	
11	25	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.		2	2022,08	47,00	4044	94	--	2997	7605
			НР - 75%, СП - 8%				1975,08	23,14	3950	46		563	
12	29	1310-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг. Монтаж оборудования	шт.		1	22357,37	2818,94	22357	2819	4043	9960	34903
			НР - 61%, СП - 8%				15495,44	833,07	15495	833		2585	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					879404	51100	39296	491495	1480568
									789008	15341	--	109675	
		Стоимость монтажных работ		тенге					879404				
		Материалы		тенге					39293				
		Всего заработная плата		тенге						804349			
			Накладные расходы	тенге					491495				
			Сметная прибыль	тенге					109675				
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		тенге					1480574				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									408
			Сметная заработная плата	тенге						804349			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					1480574				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									408
			Сметная заработная плата	тенге						804349			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									1480574
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					789008				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						51100			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						15341			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							39293		
			- Накладные расходы	тенге								491495	
			- Сметная прибыль	тенге								109675	
			Итого по АКТУ:										1 480 574
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря										0
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:										1 480 574
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%									17 767
			Итого с временными зданиями и сооружениями:										1 498 341
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%									19 478
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:										1 517 819
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									30 356
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием										1 548 176

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,163	1,163									**1 800 528**
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%									**216 063**
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС										**2 016 592**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Административный блок (А05)

АКТ выполненных работ № 776
за декабрь месяц 2025 года

на Система видеонаблюдения (ВН)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы										
1	10	1310-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**	**камера**		**68**	**7259,52**	**7,05**	**493647**	**479**	**--**	**300833**	**858038**
			НР - 61%, СП - 8%				**7252,47**	**--**	**493168**	**--**		**63558**	
2	13	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования**	**шт.**		**23**	**2022,08**	**47,00**	**46508**	**1081**	**--**	**34469**	**87456**
			НР - 75%, СП - 8%				**1975,08**	**23,14**	**45427**	**532**		**6478**	
3	27	243-304-0201 РСНБ РК 2022	**Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный**	**км**		**0,013407**	**452002,00**	**--**	**6060**	**--**	**6060**	**--**	**6545**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**485**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					**546215**	**1560**	**6060**	**335302**	**952039**
									538595	**532**	**--**	**70521**	
		Стоимость монтажных работ		тенге					**540155**				
		Всего заработная плата		тенге						**539127**			
			Накладные расходы	тенге					**335302**				
			Сметная прибыль	тенге					**70036**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					**945493**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**223**
			Сметная заработная плата	тенге						**539127**			
		Стоимость общестроительных работ		тенге					**6060**				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					**6060**				
			Сметная прибыль	тенге					**485**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**6545**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					**952038**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**223**

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	тенге						539127			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									952038
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					538595				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						1560			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						532			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							6060		
			- Накладные расходы	тенге								335302	
			- Сметная прибыль	тенге								70521	
			Итого по АКТУ:										952 038
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря										0
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:										952 038
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%									11 424
			Итого с временными зданиями и сооружениями:										963 462
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%									12 525
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:										975 987
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									19 520
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием										995 507
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год К=1,163	1,163									1 157 775
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%									138 933
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС										1 296 708

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Административный блок (А05)

АКТ выполненных работ № 777
за декабрь месяц 2025 года

на Система контроля и управления доступом (СКУД)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы										
1	1	1310-0701-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Устройства промежуточные на количество лучей 10. Монтаж оборудования**	шт.		6	10958,45	1,70	65751	10	1796	39007	113138
			НР - 61%, СП - 8%				10657,58	--	63945	--		8381	
2	3	1311-0401-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 10 кг. Монтаж оборудования**	шт.		6	3997,16	47,00	23983	282	--	17880	45212
			НР - 75%, СП - 8%				3950,16	23,14	23701	139		3349	
3	6	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.		6	30229,67	3387,41	181378	20324	11726	94817	298290
			НР - 61%, СП - 8%				24887,97	1018,19	149328	6109		22096	
4	9	1310-1001-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Считыватели идентификаторов и контролеры для управления турникетами. Установка**	комплект		30	1757,23	2,47	52717	74	--	32112	91615
			НР - 61%, СП - 8%				1754,76	--	52643	--		6786	
5	13	1308-0103-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**	шт.		60	2847,04	484,18	170822	29051	2927	109678	302940
			НР - 72%, СП - 8%				2314,07	224,76	138844	13486		22440	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					494651	49741	16449	293494	851195
									428461	19734	--	63052	
		Стоимость монтажных работ		тенге					494651				
		Материалы		тенге					16448				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		тенге						448195			
			Накладные расходы	тенге					293494				
			Сметная прибыль	тенге					63052				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					851197				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									197
			Сметная заработная плата	тенге						448195			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					851197				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									197
			Сметная заработная плата	тенге						448195			
			РАЗДЕЛ 2. Центральное оборудование										
6	20	1308-0103-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**	шт.		2	2847,04	484,18	5694	969	97	3656	10098
			НР - 72%, СП - 8%				2314,07	224,76	4628	450		748	
7	23	1310-0408-0623 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	**Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования**	шт.		2	5607,65	76,99	11215	154	--	6776	19430
			НР - 61%, СП - 8%				5530,66	23,14	11061	46		1439	
8	25	1310-1001-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	**Считыватели идентификаторов и контролеры для управления турникетами. Установка**	комплект		1	1757,23	2,47	1757	2	--	1070	3054
			НР - 61%, СП - 8%				1754,76	--	1755	--		226	
9	27	Прайс-лист п.9216	**Принтер для двусторонней печати пластиковых карт Evolis Primacy PM1H0000RD Evolis**	шт		1	504522,96	--	504523	--	504523	--	544885
			СП - 8%				--	--	--	--		40362	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					523189	1125	504620	11502	577467
									17444	496	--	42775	
		Стоимость монтажных работ		тенге					523189				
		Материалы		тенге					98				
		Всего заработная плата		тенге						17940			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					504523				
			Накладные расходы	тенге					11502				
			Сметная прибыль	тенге					42775				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					577466				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7
			Сметная заработная плата	тенге						17940			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					577466				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7
			Сметная заработная плата	тенге						17940			
			РАЗДЕЛ 3. Кабельно-проводниковая продукция и крепежный материал										
10	34	247-214-1601 СпрСЦ 10.2022	**Розетка телефонная Inspiria, RJ-11 /прим. Вилка RJ45, категория 6, FTP, 1,20 мм, упаковка 50 штук 13A-F6-12WT/**	шт.		50	1539,00	--	76950	--	76950	--	83106
			СП - 8%				--	--	--	--		6156	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					76950	--	76950	--	83106
									--	--	--	6156	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ		тенге					76950				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					76950				
			Сметная прибыль	тенге					6156				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					83106				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					83106				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									**1511769**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					445905				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						50866			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						20230			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							598019		
			- Накладные расходы	тенге								304996	
			- Сметная прибыль	тенге								111983	
			Итого по АКТУ:										**1 511 769**
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря										0
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:										**1 511 769**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%									**18 141**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:										**1 529 910**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%									**19 889**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:										**1 549 799**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									**30 996**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием										**1 580 795**
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,163	1,163									**1 838 465**
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%									**220 616**
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС										**2 059 080**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Административный блок (А05)

АКТ выполненных работ № 778
за декабрь месяц 2025 года

на Структурированная кабельная система (СКС)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Коммутационное оборудование										
1	1	1310-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09	**Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг. Монтаж оборудования**	шт.		4	22357,37	2818,94	89429	11275	16172	39842	139612
			НР - 61%; СП - 8%				15495,44	833,07	61982	3332		10342	
2	9	1310-0412-0201 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09	**Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише**	шт.		27	12554,99	--	338985	--	26586	190564	571912
			НР - 61%; СП - 8%				11570,35	--	312399	--		42364	
3	13	Прайс-лист п.6933	**COMMSCOPE Организатор кабельный в виде пластины со скобами/4кольца/1U/19"/черный**	шт		54	-26532,82	--	-1432772	--		--	-1432772
							--	--	--	--	-1432772	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					-1004358	11275	42758	230406	-721248
									374381	3332	-1432772	52706	
		Стоимость оборудования		тенге					-1432772				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге					-1432772				
		Стоимость монтажных работ		тенге					428414				
		Материалы		тенге					42757				
		Всего заработная плата		тенге						377713			
			Накладные расходы	тенге					230406				
			Сметная прибыль	тенге					52706				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					711526				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									184
			Сметная заработная плата	тенге						377713			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					-721246				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									184

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	тенге						377713			
			РАЗДЕЛ 4. Точки подключения для CCTV и WiFi										
4	28	247-214-0203 РСНБ РК 2022	**Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная**	шт.		11	467,00	--	5137	--	5137	--	5548
			СП - 8%				--	--	--	--		411	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					5137	--	5137	--	5548
									--	--	--	411	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					5137				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					5137				
			Сметная прибыль	тенге					411				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					5548				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					5548				
			РАЗДЕЛ 5. Точки подключения рабочих мест										
5	29	247-214-0301 РСНБ РК 2022	**Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20**	шт.		478	829,00	--	396262	--	396262	--	427963
			СП - 8%				--	--	--	--		31701	
6	30	Прайс-лист п.6948	**Batibox Кор.сух.пер.1п гл.40мм**	шт		66	1009,99	--	66659	--		--	66659
							--	--	--	--	66659	--	
7	31	Прайс-лист п.6949	**Суппорт Legrand Mosaic 2 модуля**	шт		66	521,55	--	34422	--		--	34422
							--	--	--	--	34422	--	
8	32	Прайс-лист п.6950	**Рамка Mosaic на 2 модуля белая**	шт		66	500,85	--	33056	--		--	33056
							--	--	--	--	33056	--	
9	33	247-202-0701 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20**	шт.		173	642,00	--	111066	--	111066	--	119951
			СП - 8%				--	--	--	--		8885	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					641466	--	507328	--	682052
									--	--	134138	40586	
		Стоимость оборудования		тенге					134137				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге					134137				
		Стоимость общестроительных работ		тенге					507328				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					507328				
			Сметная прибыль	тенге					40586				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					547914				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					682051				
			РАЗДЕЛ 6. Источники бесперебойного питания										
10	34	1310-0701-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	шт.		3	12609,43	1,70	37828	5	431	22809	65488
			НР - 61% СП - 8%				12464,15	--	37392	--		4851	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					37828	5	431	22809	65488
									37392	--	--	4851	
		Стоимость монтажных работ		тенге					37828				
		Материалы		тенге					431				
		Всего заработная плата		тенге						37392			

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	тенге					22809				
			Сметная прибыль	тенге					4851				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					65488				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16
			Сметная заработная плата	тенге						37392			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					65488				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16
			Сметная заработная плата	тенге						37392			
			РАЗДЕЛ 7. Активное сетевое оборудование										
11	36	1310-0302-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования**	шт.		2	17267,36	2078,64	34535	4158	2608	17701	56415
			НР - 61%, СП - 8%				13884,42	624,80	27769	1250		4179	
12	41	1310-0302-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования**	шт.		13	17267,36	2078,64	224476	27022	16957	115058	366697
			НР - 61%, СП - 8%				13884,42	624,80	180497	8122		27163	
13	45	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования**	шт.		25	2022,08	47,00	50552	1176	--	37467	95060
			НР - 75%, СП - 8%				1975,08	23,14	49377	579		7042	
14	49	1310-0302-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования**	шт.		11	17267,36	2078,64	189941	22865	14347	97357	310282
			НР - 61%, СП - 8%				13884,42	624,80	152729	6873		22984	
15	55	1310-0302-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования**	шт.		1	17267,36	2078,64	17267	2079	1304	8851	28207
			НР - 61%, СП - 8%				13884,42	624,80	13884	625		2089	
16	58	1310-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования**	шт.		100	1897,29	--	189729	--	23116	101634	314672
			НР - 61%, СП - 8%				1666,13	--	166613	--		23309	
17	60	1310-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования**	шт.		50	1897,29	--	94865	--	11558	50817	157337
			НР - 61%, СП - 8%				1666,13	--	83307	--		11655	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**тенге**					801365	57300	69890	428885	1328670
									674176	17449	--	98421	
		Стоимость монтажных работ		тенге					801365				
		Материалы		тенге					69890				
		Всего заработная плата		тенге						691625			
			Накладные расходы	тенге					428885				
			Сметная прибыль	тенге					98421				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					1328671				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									329
			Сметная заработная плата	тенге						691625			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге					1328671				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									329
			Сметная заработная плата	тенге						691625			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									**1360512**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					1085949				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						68580			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						20781			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							625543		
			- Оборудование, инвентарь	тенге							-1298635		
			- Накладные расходы	тенге								682100	
			- Сметная прибыль	тенге								196975	
			Итого по АКТУ:										1 360 512
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря										-1 298 635
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:										2 659 147
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%									31 910
			Итого с временными зданиями и сооружениями:										2 691 057
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%									34 984
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:										2 726 041
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									54 521
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием										1 481 926
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год К=1.163	1.163									1 723 480
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%									206 818
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС										1 930 298

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Административный блок (А05)

АКТ выполненных работ № 779
за декабрь месяц 2025 года

на Электроосвещение (ЭО)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Светотехническая продукция										
1	1	1121-0401-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка**	шт.		1294	1313,74	13,10	1699980	16951	70847	1166153	3095430
			НР - 72%, СП - 8%				1245,89	5,77	1612182	7466		229297	
2	33	1310-0701-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования**	шт.		109	2464,06	--	268583	--	16349	153862	456241
			НР - 61%, СП - 8%				2314,07	--	252234	--		33795	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					1968563	16951	87196	1320015	3551671
									1864416	7466	--	263092	
		Стоимость монтажных работ		тенге					268583				
		Материалы		тенге					16349				
		Всего заработная плата		тенге						252234			
			Накладные расходы	тенге					153862				
			Сметная прибыль	тенге					33795				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					456240				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									119
			Сметная заработная плата	тенге						252234			
		Стоимость общестроительных работ		тенге					1699980				
		Материалы		тенге					70847				
		Всего заработная плата		тенге						1619648			
			Накладные расходы	тенге					1166153				
			Сметная прибыль	тенге					229297				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					3095430				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									876
			Сметная заработная плата	тенге						1619648			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					3551670				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									995
			Сметная заработная плата	тенге						1871882			
			РАЗДЕЛ 2. Щитовое электрооборудование										
3	37	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене**	шкаф		7	4968,62	87,94	34780	616	7553	19358	58469
			НР - 72%, СП - 8%				3801,55	39,26	26611	275		4331	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					34780	616	7553	19358	58469
									26611	275	--	4331	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					34780				
		Материалы		тенге					7554				
		Всего заработная плата		тенге						26886			
			Накладные расходы	тенге					19358				
			Сметная прибыль	тенге					4331				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					58469				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13
			Сметная заработная плата	тенге						26886			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					58469				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13
			Сметная заработная плата	тенге						26886			
			РАЗДЕЛ 4. Электроустановочные изделия										
4	50	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.		46	497,79	0,53	22898	24	2029	15017	40948
			НР - 72%, СП - 8%				453,15	0,26	20845	12		3033	
5	51	247-212-0102 РСНБ РК 2022	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.		12	475,00	--	5700	--	5700	--	6156
			СП - 8%				--	--	--	--		456	
6	52	247-212-0105 РСНБ РК 2022	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.		34	500,00	--	17000	--	17000	--	18360
			СП - 8%				--	--	--	--		1360	
7	53	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	шт.		24	410,65	0,46	9856	11	307	6871	18065
			НР - 72%, СП - 8%				397,42	0,21	9538	5		1338	
8	54	247-212-0204 РСНБ РК 2022	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44**	шт.		10	434,00	--	4340	--	4340	--	4687
			СП - 8%				--	--	--	--		347	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9	55	247-212-0210 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.		10	477,00	--	4770	--	4770	--	5152
			СП - 8%				--	--	--	--		382	
10	56	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.		40	497,79	0,53	19912	21	1765	13058	35608
			НР - 72%, СП - 8%				453,15	0,26	18126	10		2638	
11	57	247-212-0107 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Трехклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.		40	820,00	--	32800	--	32800	--	35424
			СП - 8%				--	--	--	--		2624	
12	58	1308-0305-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.		23	2672,70	245,49	61472	5647	546	41662	111385
			НР - 72%, СП - 8%				2403,45	112,38	55279	2585		8251	
13	60	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.		28	497,79	0,53	13938	15	1235	9141	24925
			НР - 72%, СП - 8%				453,15	0,26	12688	7		1846	
14	61	247-212-0102 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 /прим. Переключатель одноклавишный для скрытой установки IP20....23/	шт.		12	475,00	--	5700	--	5700	--	6156
			СП - 8%				--	--	--	--		456	
15	62	247-212-0105 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 /прим. Переключатель двухклавишный проходной для скрытого монтажа IP20....23/	шт.		16	500,00	--	8000	--	8000	--	8640
			СП - 8%				--	--	--	--		640	
16	63	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.		28	497,79	0,53	13938	15	1235	9141	24925
			НР - 72%, СП - 8%				453,15	0,26	12688	7		1846	
17	64	247-212-0204 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44 /прим. Переключатель одноклавишный для накладного монтажа IP44....55/	шт.		14	434,00	--	6076	--	6076	--	6562
			СП - 8%				--	--	--	--		486	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18	65	247-212-0210 РСНБ РК 2022	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44 /прим. Переключатель двухклавишный проходной для накладного монтажа IP44....55/**	шт.		14	477,00	--	6678	--	6678	--	7212
			НР - 5%				--	--	--	--		534	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					233078	5733	98181	94890	354205
									129164	2626	--	26237	
		Стоимость монтажных работ		тенге					61472				
		Материалы		тенге					546				
		Всего заработная плата		тенге						57864			
			Накладные расходы	тенге					41662				
			Сметная прибыль	тенге					8251				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					111385				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									26
			Сметная заработная плата	тенге						57864			
		Стоимость общестроительных работ		тенге					171606				
		Материалы		тенге					6569				
		Всего заработная плата		тенге						73926			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					91064				
			Накладные расходы	тенге					53228				
			Сметная прибыль	тенге					17986				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					242820				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									40
			Сметная заработная плата	тенге						73926			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					354205				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									66
			Сметная заработная плата	тенге						131790			
			РАЗДЕЛ 5. Аварийное освещение										
			Р1										
19	71	1121-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах**	шт.		54	2045,70	74,63	110468	4030	426	77675	203195
			НР - 72%, СП - 8%				1963,18	34,64	106012	1871		15051	
			Р1.1										
20	75	1121-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах**	шт.		3	2045,70	74,63	6137	224	23	4315	11288
			НР - 72%, СП - 8%				1963,18	34,64	5890	104		836	
			Р2										
21	79	1121-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах**	шт.		77	2045,70	74,63	157519	5746	608	110759	289740
			НР - 72%, СП - 8%				1963,18	34,64	151165	2667		21462	
			Е1										
22	83	1121-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах**	шт.		6	2045,70	74,63	12274	448	47	8631	22577
			НР - 72%, СП - 8%				1963,18	34,64	11779	208		1672	
			Е2										
23	85	1121-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах**	шт.		105	2045,70	74,63	214799	7836	829	151035	395101

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%, СП - 8%				1963,18	34,64	206134	3637		29267	
			Е3										
24	87	1121-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.		12	2045,70	74,63	24548	896	94	17261	45154
			НР - 72%, СП - 8%				1963,18	34,64	23558	416		3345	
			Е4										
25	89	1121-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.		70	2045,70	74,63	143199	5224	552	100690	263400
			НР - 72%, СП - 8%				1963,18	34,64	137423	2425		19511	
			Е5										
26	91	1121-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.		18	2045,70	74,63	36823	1344	142	25892	67732
			НР - 72%, СП - 8%				1963,18	34,64	35337	624		5017	
			Е6										
27	93	1121-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.		10	2045,70	74,63	20457	746	79	14384	37629
			НР - 72%, СП - 8%				1963,18	34,64	19632	346		2787	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					726224	26494	2800	510642	1335816
									696930	12298	--	98948	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					726224				
		Материалы		тенге					2801				
		Всего заработная плата		тенге						709228			
			Накладные расходы	тенге					510642				
			Сметная прибыль	тенге					98948				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					1335814				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									355
			Сметная заработная плата	тенге						709228			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					1335814				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									355
			Сметная заработная плата	тенге						709228			
РАЗДЕЛ 6. Центральная система снабжения - ЕВОХ													
28	95	1308-0205-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования	шт.		2	3257,79	121,04	6516	242	180	4469	11863
			НР - 72%, СП - 8%				3047,01	56,19	6094	112		879	
29	98	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.		31	2419,71	--	75011	--	504	53645	138949
			НР - 72%, СП - 8%				2403,45	--	74507	--		10293	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					81527	242	684	58114	150812
									80601	112	--	11172	
		Стоимость монтажных работ		тенге					81527				
		Материалы		тенге					683				
		Всего заработная плата		тенге						80713			
			Накладные расходы	тенге					58114				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	тенге					11172				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					150813				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									37
			Сметная заработная плата	тенге						80713			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					150813				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									37
			Сметная заработная плата	тенге						80713			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									**5450971**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					2797722				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						50036			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						22777			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							196413		
			- Накладные расходы	тенге								2003019	
			- Сметная прибыль	тенге								403780	
			Итого по АКТУ:										**5 450 971**
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря										**0**
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:										**5 450 971**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%									**65 412**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:										**5 516 383**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%									**71 713**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:										**5 588 096**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									**111 762**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием										**5 699 858**
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,163	1,163									**6 628 934**
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%									**795 472**
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС										**7 424 406**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____