Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Наружные сети связи

АКТ выполненных работ № 816
за декабрь месяц 2025 года

на Наружные сети связи. Внутриплощадочные

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.земляные работы										
			Рытье траншеи для 1-отверстной канализации механ.способом										
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта		343,8	222,35	222,35	76444	76444	--	15048	98812
			НР - 72%, СП - 8%				--	60,79	--	20900		7320	
2	2	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м³ основания		114,6	6291,48	276,87	721004	31729	475877	220706	1017047
			НР - 99%, СП - 8%				1862,11	83,22	213398	9537		75337	
3	3	1101-0104-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м³ грунта		229,2	31,10	31,10	7128	7128	--	1648	9477
			НР - 72%, СП - 8%				--	9,98	--	2287		701	
4	4	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м³ основания		48	10512,72	2889,91	504611	138716	291411	128244	683483
			НР - 93%, СП - 8%				1551,76	1321,08	74484	63412		50628	
5	5	1101-0104-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м³ грунта		389,7	31,10	31,10	12120	12119	--	2802	16114
			НР - 72%, СП - 8%				--	9,98	--	3889		1192	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					1321307	266136	767288	368448	1824933

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
									287882	100025	--	135178	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					1321307				
		Материалы		тенге					767287				
		Всего заработная плата		тенге						387907			
			Накладные расходы	тенге					368448				
			Сметная прибыль	тенге					135178				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					1824933				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									219
			Сметная заработная плата	тенге						387907			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					1824933				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									219
			Сметная заработная плата	тенге						387907			
РАЗДЕЛ 2. Кабель оптоволоконный													
6	6	1310-0904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля		6400	438,99	82,51	2809536	528064	7872	1604608	4767296
			НР - 61%, СП - 8%				355,25	55,77	2273600	356928		353152	
7	7	243-501-0204 РСНБ РК 2022	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО П-8-G.652.D-CF-7,0-3203 /прим. ОКБ-8/	км		6,4	343699,00	--	2199674	--	2199674	--	2375648
			СП - 8%				--	--	--	--		175974	
8	8	261-302-0435 РСНБ РК 2022	Муфта оптическая МОГ-М-01-IV /прим. Муфта оптическая соединительная для ОКБ-8/	комплект		76	15806,00	--	1201256	--	1201256	--	1297356
			СП - 8%				--	--	--	--		96100	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					6210466	528064	3408802	1604608	8440300
									2273600	356928	--	625226	
		Стоимость монтажных работ		тенге					2809536				
		Материалы		тенге					7872				
		Всего заработная плата		тенге						2630528			
			Накладные расходы	тенге					1604608				
			Сметная прибыль	тенге					353152				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					4767296				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1145
			Сметная заработная плата	тенге						2630528			
		Стоимость общестроительных работ		тенге					3400930				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					3400930				
			Сметная прибыль	тенге					272074				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					3673004				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					8440300				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1145
			Сметная заработная плата	тенге						2630528			
РАЗДЕЛ 3. Трубы													
9	9	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода		1,912	267571,20	--	511596	--	14885	377501	960224
			НР - 76%, СП - 8%				259786,24	--	496711	--		71128	
10	10	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м		1950,24	2542,00	--	4957510	--	4957510	--	5354111

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%				--	--	--	--		396601	
11	11	241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.		68	2409,00	--	163812	--	163812	--	176917
			СП - 8%				--	--	--	--		13105	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					5632918	--	5136207	377501	6491252
									496711	--	--	480834	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					5632918				
		Материалы		тенге					14885				
		Всего заработная плата		тенге						496711			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					5121322				
			Накладные расходы	тенге					377501				
			Сметная прибыль	тенге					480834				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге					6491253				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									285
			Сметная заработная плата	тенге						496711			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					6491253				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									285
			Сметная заработная плата	тенге						496711			
			РАЗДЕЛ 4. Колодцы										
12	12	1134-0201-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-1, собранные в заводских условиях. Устройство	колодец		30	11416,63	4488,81	342499	134665	--	203635	589825
			НР - 76% СП - 8%				6927,82	2003,55	207835	60107		43691	
13	13	225-201-0103 РСНБ РК 2022	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10 /прим. Колодец кабельный ККТ-2 УМК (пластиковый с металлокаркасом)/	шт.		30	84744,00	--	2542320	--	2542320	--	2745706
			СП - 8%				--	--	--	--		203386	
14	14	1134-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы. Установка люка на пешеходной части	шт.		30	55905,81	--	1677174	--	1422239	193751	2020599
			НР - 76% СП - 8%				8497,84	--	254935	--		149674	
15	15	1134-0201-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы. Установка кронштейна	шт.		30	2083,79	--	62514	--	9724	40120	110845
			НР - 76% СП - 8%				1759,65	--	52790	--		8211	
16	16	252-207-3966 РСНБ РК 2022	Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-4	шт.		30	4880,00	--	146400	--	146400	--	158112
			СП - 8%				--	--	--	--		11712	
17	17	1107-0202-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты покрытия. Укладка	шт. сборных конструкций		30	13325,86	2041,38	399776	61241	213589	174312	620015
			НР - 118% СП - 8%				4164,88	759,18	124946	22775		45927	
18	18	225-204-1201 РСНБ РК 2022	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП-1 /прим. Опорная плита 160х160х25 ОП-1к/	шт.		30	86883,00	--	2606490	--	2606490	--	2815009
			СП - 8%				--	--	--	--		208519	
			Аникоррозийная защита										
19	19	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$		382,2222222	126,37	3,25	48301	1242	18251	19998	73765

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 69%, СП - 8%				75,37	0,45	28808	172		5466	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**					7825474	197148	6959013	631816	9133876
									669314	83054	--	676586	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					7825474				
		Материалы		тенге					1663802				
		Всего заработная плата		тенге						752368			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					5295210				
			Накладные расходы	тенге					631816				
			Сметная прибыль	тенге					676586				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					9133876				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									365
			Сметная заработная плата	тенге						752368			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					9133876				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									365
			Сметная заработная плата	тенге						752368			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									25890362
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					3727507				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						991348			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						540007			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							16271308		
			- Накладные расходы	тенге								2982373	
			- Сметная прибыль	тенге								1917824	
			Итого по АКТУ:										25 890 362
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря										0
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:										25 890 362
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%									310 684
			Итого с временными зданиями и сооружениями:										26 201 046
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%									340 614
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:										26 541 660
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									530 833
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием										27 072 493
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,163	1,163									31 485 310
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%									3 778 237
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС										35 263 547

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь
Наименование объекта - Наружные сети связи

АКТ выполненных работ № 816/1
за декабрь месяц 2025 года

на Наружные сети связи. Внутриплощадочные (включаемые работы)
наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г (редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. Кабель оптоволоконный										
1	6	1310-0904-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,09	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу**	м кабеля		10000	438,99	82,51	4389900	825100	12300	2507200	7448900
			НР - 6%; СП - 8%				355,25	55,77	3552500	557700		551800	
2	7	243-501-0204 РСНБ РК 2022	**Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО П-8-G.652.D-CF-7,0-3203 /прим. ОКБ-8/**	км		10	343699,00	--	3436990	--	3436990	--	3711949
			СП - 8%				--	--	--	--		274959	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					7826890	825100	3449290	2507200	11160849
									3552500	557700	--	826759	
		Стоимость монтажных работ		тенге					4389900				
		Материалы		тенге					12300				
		Всего заработная плата		тенге						4110200			
			Накладные расходы	тенге					2507200				
			Сметная прибыль	тенге					551800				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					7448900				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1789
			Сметная заработная плата	тенге						4110200			
		Стоимость общестроительных работ		тенге					3436990				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					3436990				
			Сметная прибыль	тенге					274959				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					3711949				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					11160849				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1789
			Сметная заработная плата	тенге						4110200			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									11160849

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					3552500				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						825100			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						557700			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							3449290		
			- Накладные расходы	тенге								2507200	
			- Сметная прибыль	тенге								826759	
			Итого по АКТУ:										11 160 849
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря										0
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:										11 160 849
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%									133 930
			Итого с временными зданиями и сооружениями:										11 294 779
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%									146 832
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:										11 441 611
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									228 832
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием										11 670 444
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,163	1,163									13 572 726
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%									1 628 727
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС										15 201 453

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А**
М.П.

Авторский надзор:_____**Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Наружные сети связи

АКТ выполненных работ № 817
за декабрь месяц 2025 года

на Наружные сети связи. Внеплощадочные

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта		6,16	222,35	222,35	1370	1369	--	270	1771
			НР - 72% СП - 8%				--	60,79	--	374		131	
2	2	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м³ основания		2,05	6291,48	276,87	12898	568	8513	3948	18194
			НР - 99% СП - 8%				1862,11	83,22	3817	171		1348	
3	3	1101-0104-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м³ грунта		4,1	31,10	31,10	128	128	--	29	170
			НР - 72% СП - 8%				--	9,98	--	41		13	
4	4	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м³ основания		0,54	10512,72	2889,91	5677	1560	3279	1443	7689
			НР - 93% СП - 8%				1551,76	1321,08	838	713		570	
5	5	1101-0104-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м³ грунта		5,3	31,10	31,10	165	165	--	38	219
			НР - 72% СП - 9%				--	9,98	--	53		16	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					20238	3790	11792	5728	28043
									4655	1352	--	2078	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					20238				
		Материалы		тенге					11791				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		тенге						6007			
			Накладные расходы	тенге					5728				
			Сметная прибыль	тенге					2078				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					28044				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
			Сметная заработная плата	тенге						6007			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					28044				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
			Сметная заработная плата	тенге						6007			
РАЗДЕЛ 2. Кабель оптоволоконный													
6	6	1310-0904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу**	м кабеля		1210	438,99	82,51	531178	99837	1488	303371	901317
			НР - 61%; СП - 8%				355,25	55,77	429853	67482		66768	
7	7	243-502-0201 СпрСЦ 10.2022	**Кабель оптический многомодульный с броней из гофрированной стальной ламинированной ленты, марки ИКСЛ-М 4П-А8-2,5 /прим. ОКБ-4/**	км		0,18	446520,00	--	80374	--	80374	--	86804
			СП - 8%				--	--	--	--		6430	
8	8	261-302-0435 РСНБ РК 2022	**Муфта оптическая МОГ-М-01-IV /прим. Муфта оптическая соединительная для ОКБ-4/**	комплект		2	15806,00	--	31612	--	31612	--	34141
			СП - 8%				--	--	--	--		2529	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					643164	99837	113474	303371	1022262
									429853	67482	--	75727	
		Стоимость монтажных работ		тенге					531178				
		Материалы		тенге					1488				
		Всего заработная плата		тенге						497335			
			Накладные расходы	тенге					303371				
			Сметная прибыль	тенге					66768				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					901317				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									217
			Сметная заработная плата	тенге						497335			
		Стоимость общестроительных работ		тенге					111986				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					111986				
			Сметная прибыль	тенге					8959				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					120945				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					1022262				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									217
			Сметная заработная плата	тенге						497335			
РАЗДЕЛ 3. Трубы													
9	9	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода		0,034	267571,20	--	9097	--	264	6713	17075
			НР - 76%; СП - 8%				259786,24	--	8833	--		1265	
10	10	1122-1401-1107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 710 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м		38	109362,34	44263,11	4155769	1681998	2232226	535878	5066979
			НР - 992%; СП - 8%				6356,44	7888,06	241545	299746		375332	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11	11	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м		73,44	2542,00	--	186684	--	186684	--	201619
			СП - 8%				--	--	--	--		14935	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					4351550	1681998	2419174	542591	5285673
									250378	299746	--	391532	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					4351550				
		Материалы		тенге					2232491				
		Всего заработная плата		тенге						550124			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					186684				
			Накладные расходы	тенге					542591				
			Сметная прибыль	тенге					391532				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					5285673				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									238
			Сметная заработная плата	тенге						550124			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					5285673				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									238
			Сметная заработная плата	тенге						550124			
			РАЗДЕЛ 4. Колодцы										
12	12	1134-0201-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-1, собранные в заводских условиях. Устройство	колодец		1	11416,63	4488,81	11417	4489	--	6788	19661
			НР - 76%, СП - 8%				6927,82	2003,55	6928	2004		1456	
13	13	225-201-0103 РСНБ РК 2022	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.		1	84744,00	--	84744	--	84744	--	91524
			СП - 8%				--	--	--	--		6780	
14	14	1134-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Колодцы. Установка люка на пешеходной части	шт.		1	55905,81	--	55906	--	47408	6458	67353
			НР - 76%, СП - 8%				8497,84	--	8498	--		4989	
15	15	1134-0201-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Колодцы. Установка кронштейна	шт.		1	2083,79	--	2084	--	324	1337	3695
			НР - 76%, СП - 8%				1759,65	--	1760	--		274	
16	16	252-207-3966 РСНБ РК 2022	Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-4	шт.		1	4880,00	--	4880	--	4880	--	5270
			СП - 8%				--	--	--	--		390	
17	17	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		0,34	38772,91	14659,19	13183	4984	1971	8421	23332
			НР - 99%, СП - 8%				18318,23	6699,18	6228	2278		1728	
18	18	225-101-0208 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1 /прим. К-1а/	шт.		1	10931,00	--	10931	--	10931	--	11805
			СП - 8%				--	--	--	--		874	
			Аникоррозийная защита										
19	19	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$		11,1111111	126,37	3,25	1404	36	531	581	2144
			НР - 69%, СП - 8%				75,37	0,45	837	5		159	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					184549	9509	150789	23585	224784
									24251	4287	--	16650	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					184549				
		Материалы		тенге					50233				
		Всего заработная плата		тенге						28538			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					100555				
			Накладные расходы	тенге					23585				
			Сметная прибыль	тенге					16650				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					224784				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13
			Сметная заработная плата	тенге						28538			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					224784				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13
			Сметная заработная плата	тенге						28538			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									6560763
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					709137				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						1795134			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						372867			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							2695228		
			- Накладные расходы	тенге								875275	
			- Сметная прибыль	тенге								485987	
			Итого по АКТУ:										6 560 763
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря										0
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:										6 560 763
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%									78 729
			Итого с временными зданиями и сооружениями:										6 639 492
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%									86 313
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:										6 725 806
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									134 516
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием										6 860 322
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год. К=1,163	1,163									7 978 554
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%									957 426
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС										8 935 981

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Наружные сети связи

АКТ выполненных работ № 818
за декабрь месяц 2025 года

на Вынос слаботочных сетей АО "Казахтелеком"

наименование работ и затрат

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
			Рытье траншеи для 2-отверстной канализации механ.способом										
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта		198	222,35	222,35	44025	44025	--	8666	56907
			НР - 72%, СП - 8%				--	60,79	--	12036		4215	
2	2	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м^3 основания		24,5	6291,48	276,87	154141	6783	101736	47184	217431
			НР - 99%, СП - 8%				1862,11	83,22	45622	2039		16106	
			Рытье котлована для установки ж/б колодца										
3	3	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта		90,07284	222,35	222,35	20028	20028	--	3942	25888
			НР - 72%, СП - 8%				--	60,79	--	5476		1918	
4	4	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м^3 основания		4,63	10512,72	2889,91	48674	13381	28108	12370	65928
			НР - 93%, СП - 8%				1551,76	1321,08	7185	6117		4884	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					266868	84217	129844	72162	366154
									52807	25668	--	27123	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					266868				
		Материалы		тенге					129845				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		тенге						78475			
			Накладные расходы	тенге					72162				
			Сметная прибыль	тенге					27123				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					366153				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									42
			Сметная заработная плата	тенге						78475			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					366153				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									42
			Сметная заработная плата	тенге						78475			
			РАЗДЕЛ 2.Кабель оптоволоконный										
5	5	1310-0904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу**	м кабеля		1055	438,99	82,51	463134	87048	1297	264510	785859
			НР - 81%, СП - 8%				355,25	55,77	374789	58837		58215	
6	6	243-502-0202 СпрСЦ 10.2022	**Кабель оптический многомодульный с броней из гофрированной стальной ламинированной ленты, марки ИКСЛ-М 4П-М24-2,5 /прим. ИК-М5П-А20/**	км		1,055	656207,00	--	692298	--	692298	--	747682
			СП - 8%				--	--	--	--		55384	
7	7	261-302-0435 РСНБ РК 2022	**Муфта оптическая МОГ-М-01-IV /прим. Муфта оптическая соединительная STC-HTC-20/**	комплект		2	15806,00	--	31612	--	31612	--	34141
			СП - 8%				--	--	--	--		2529	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					1187044	87048	725207	264510	1567682
									374789	58837	--	116128	
		Стоимость монтажных работ		тенге					463134				
		Материалы		тенге					1298				
		Всего заработная плата		тенге						433626			
			Накладные расходы	тенге					264510				
			Сметная прибыль	тенге					58215				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					785859				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									189
			Сметная заработная плата	тенге						433626			
		Стоимость общестроительных работ		тенге					723910				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					723910				
			Сметная прибыль	тенге					57913				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					781823				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					1567682				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									189
			Сметная заработная плата	тенге						433626			
			РАЗДЕЛ 3. Трубы										
8	8	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода		1,132	267571,20	--	302891	--	8813	223499	568501
			НР - 76%, СП - 8%				259786,24	--	294078	--		42111	
9	9	241-201-0613 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м		1132	2542,00	--	2877544	--	2877544	--	3107748
			СП - 8%				--	--	--	--		230204	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					3180435	--	2886357	223499	3676249

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
									294078	--	--	272315	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					3180435				
		Материалы		тенге					8813				
		Всего заработная плата		тенге						294078			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					2877544				
			Накладные расходы	тенге					223499				
			Сметная прибыль	тенге					272315				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					3676249				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									169
			Сметная заработная плата	тенге						294078			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					3676249				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									169
			Сметная заработная плата	тенге						294078			
			РАЗДЕЛ 4. Колодцы										
10	10	1134-0201-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-1, собранные в заводских условиях. Устройство	колодец		22	11416,63	4488,81	251166	98754	--	149332	432538
			НР - 76%, СП - 8%				6927,82	2003,55	152412	44078		32040	
11	11	225-201-0105 РСНБ РК 2022	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 3-10 /прим. ККСу-3/	шт.		2	95326,00	--	190652	--	190652	--	205904
			СП - 8%				--	--	--	--		15252	
12	12	225-201-0105 РСНБ РК 2022	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 3-10 /прим. ККС-3/	шт.		19	95326,00	--	1811194	--	1811194	--	1956090
			СП - 8%				--	--	--	--		144896	
13	13	225-201-0105 РСНБ РК 2022	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 3-10 /прим. ККСр-3/	шт.		1	95326,00	--	95326	--	95326	--	102952
			СП - 8%				--	--	--	--		7626	
14	14	1134-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Колодцы. Установка люка на пешеходной части	шт.		22	55905,81	--	1229928	--	1042976	142084	1481773
			НР - 76%, СП - 8%				8497,84	--	186952	--		109761	
15	15	1134-0201-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Колодцы. Установка кронштейна	шт.		22	2083,79	--	45843	--	7131	29421	81285
			НР - 76%, СП - 8%				1759,65	--	38712	--		6021	
16	16	252-207-3966 РСНБ РК 2022	Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-4	шт.		22	4880,00	--	107360	--	107360	--	115949
			СП - 8%				--	--	--	--		8589	
17	17	225-101-0208 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1 /прим. К-1а/	шт.		22	10931,00	--	240482	--	240482	--	259721
			СП - 8%				--	--	--	--		19239	
			Аникоррозийная защита										
18	18	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$		66,6666667	126,37	3,25	8425	217	3183	3488	12866
			НР - 69%, СП - 8%				75,37	0,45	5025	30		953	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					3980376	98971	3498304	324325	4649078
									383101	44108	--	344377	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ		тенге					3980376				
		Материалы		тенге					1053289				
		Всего заработная плата		тенге						427209			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					2445014				
			Накладные расходы	тенге					324325				
			Сметная прибыль	тенге					344377				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					4649078				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									209
			Сметная заработная плата	тенге						427209			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					4649078				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									209
			Сметная заработная плата	тенге						427209			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									10259162
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					1104775				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						270236			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						128613			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							7239713		
			- Накладные расходы	тенге								884496	
			- Сметная прибыль	тенге								759943	
			Итого по АКТУ:										10 259 162
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря										0
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:										10 259 162
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%									123 110
			Итого с временными зданиями и сооружениями:										10 382 272
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%									134 970
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:										10 517 241
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									210 345
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием										10 727 586
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,163	1,163									12 476 183
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%									1 497 142
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС										13 973 325

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А**
М.П.

Авторский надзор:_____**Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь
Наименование объекта - Наружные сети связи

АКТ выполненных работ № 819
за декабрь месяц 2025 года

на Вынос слаботочных сетей ТОО "Альянстелеком"
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта		198	222,35	222,35	44025	44025	--	8666	56907
			НР - 72%, СП - 8%				--	60,79	--	12036		4215	
2	2	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м³ основании		75	6291,48	276,87	471861	20766	311437	144441	665606
			НР - 99%, СП - 8%				1862,11	83,22	139658	6242		49304	
			Рытье котлована для установки ж/б колодца										
3	3	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта		90,07284	222,35	222,35	20028	20028	--	3942	25888
			НР - 72%, СП - 8%				--	60,79	--	5476		1918	
4	4	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м³ основания		4,63	10512,72	2889,91	48674	13381	28108	12370	65928
			НР - 93%, СП - 8%				1551,76	1321,08	7185	6117		4884	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					584588	98200	339545	169419	814329
									146843	29871	--	60321	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					584588				
		Материалы		тенге					339547				
		Всего заработная плата		тенге						176714			
			Накладные расходы	тенге					169419				
			Сметная прибыль	тенге					60321				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					814328				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									102

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	тенге						176714			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					814328				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									102
			Сметная заработная плата	тенге						176714			
			РАЗДЕЛ 2. Кабель оптоволоконный										
5	5	1310-0904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля		1166	438,99	82,51	511862	96207	1433	292340	868541
			НР - 61%, СП - 8%				355,25	55,77	414222	65028		64340	
6	6	243-501-0132 РСНБ РК 2022	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТ П-24-G.652.D-CF-7,0-3006 /ОКБ-24/	км		1,166	487535,00	--	568466	--	568466	--	613943
			СП - 8%				--	--	--	--		45477	
7	7	1310-0904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля		1166	438,99	82,51	511862	96207	1433	292340	868541
			НР - 61%, СП - 8%				355,25	55,77	414222	65028		64340	
8	8	243-501-0151 РСНБ РК 2022	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТ П-48-G.652.D-CF-4,0-3047 /прим. Кабель оптоволоконный ОКБ-96/	км		1,166	542376,00	--	632410	--	632410	--	683003
			СП - 8%				--	--	--	--		50593	
9	9	261-302-0435 РСНБ РК 2022	Муфта оптическая МОГ-М-01-IV /прим. Муфта оптическая соединительная STC-HTC-24/	комплект		2	15806,00	--	31612	--	31612	--	34141
			СП - 8%				--	--	--	--		2529	
10	10	261-302-0436 РСНБ РК 2022	Муфта оптическая МТОК 96-01-IV /прим. Муфта оптическая соединительная STC-HTC-96/	комплект		2	48865,00	--	97730	--	97730	--	105548
			СП - 8%				--	--	--	--		7818	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					2353942	192414	1333084	584680	3173717
									828444	130056	--	235097	
		Стоимость монтажных работ		тенге					1023724				
		Материалы		тенге					2868				
		Всего заработная плата		тенге						958500			
			Накладные расходы	тенге					584680				
			Сметная прибыль	тенге					128680				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					1737084				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									418
			Сметная заработная плата	тенге						958500			
		Стоимость общестроительных работ		тенге					1330218				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					1330218				
			Сметная прибыль	тенге					106417				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					1436635				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					3173719				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									418
			Сметная заработная плата	тенге						958500			
			РАЗДЕЛ 3. Трубы										
11	11	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода		1,132	267571,20	--	302891	--	8813	223499	568501
			НР - 76%, СП - 8%				259786,24	--	294078	--		42111	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12	12	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м		1132	2542,00	--	2877544	--	2877544	--	3107748
			СП - 8%				--	--	--	--		230204	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					3180435	--	2886357	223499	3676249
									294078	--	--	272315	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					3180435				
		Материалы		тенге					8813				
		Всего заработная плата		тенге						294078			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					2877544				
			Накладные расходы	тенге					223499				
			Сметная прибыль	тенге					272315				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					3676249				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									169
			Сметная заработная плата	тенге						294078			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					3676249				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									169
			Сметная заработная плата	тенге						294078			
			РАЗДЕЛ 4. Колодцы										
13	13	1134-0201-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-1, собранные в заводских условиях. Устройство	колодец		22	11416,63	4488,81	251166	98754	--	149332	432538
			НР - 76%; СП - 8%				6927,82	2003,55	152412	44078		32040	
14	14	225-201-0105 РСНБ РК 2022	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 3-10 /прим. ККСу-3/	шт.		2	95326,00	--	190652	--	190652	--	205904
			СП - 8%				--	--	--	--		15252	
15	15	225-201-0105 РСНБ РК 2022	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 3-10 /прим. ККС-3/	шт.		19	95326,00	--	1811194	--	1811194	--	1956090
			СП - 8%				--	--	--	--		144896	
16	16	225-201-0105 РСНБ РК 2022	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 3-10 /прим. ККСр-3/	шт.		1	95326,00	--	95326	--	95326	--	102952
			СП - 8%				--	--	--	--		7626	
17	17	1134-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы. Установка люка на пешеходной части	шт.		22	55905,81	--	1229928	--	1042976	142084	1481773
			НР - 76%; СП - 8%				8497,84	--	186952	--		109761	
18	18	1134-0201-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы. Установка кронштейна	шт.		22	2083,79	--	45843	--	7131	29421	81285
			НР - 76%; СП - 8%				1759,65	--	38712	--		6021	
19	19	252-207-3966 РСНБ РК 2022	Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-4	шт.		22	4880,00	--	107360	--	107360	--	115949
			СП - 8%				--	--	--	--		8589	
20	20	225-101-0208 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1 /прим. К-1а/	шт.		22	10931,00	--	240482	--	240482	--	259721
			СП - 8%				--	--	--	--		19239	
			Аникоррозийная защита										
21	21	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$		66,6666667	126,37	3,25	8425	217	3183	3488	12866
			НР - 69%; СП - 8%				75,37	0,45	5025	30		953	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**					**3980376**	**98971**	**3498304**	**324325**	**4649078**
									383101	**44108**	**--**	**344377**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					**3980376**				
		Материалы		тенге					**1053289**				
		Всего заработная плата		тенге						**427209**			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					**2445014**				
			Накладные расходы	тенге					**324325**				
			Сметная прибыль	тенге					**344377**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**4649078**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**209**
			Сметная заработная плата	тенге						**427209**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					**4649078**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**209**
			Сметная заработная плата	тенге						**427209**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									**12313374**
			В ТОМ ЧИСЛЕ.										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					**1652466**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						**389585**			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						**204035**			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							**8057293**		
			- Накладные расходы	тенге								**1301923**	
			- Сметная прибыль	тенге								**912110**	
			Итого по АКТУ:										**12 313 374**
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря										**0**
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:										**12 313 374**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%									**147 760**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:										**12 461 134**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%									**161 995**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:										**12 623 129**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									**252 463**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием										**12 875 592**
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,163	1,163									**14 974 313**
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%									**1 796 918**
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС										**16 771 231**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____