Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"
Наименование объекта и его адрес: "Строительство системы водоснабжения в селе Тай сельской зоны города Экибастуза"
Договор: №32 от 06 марта 2019 года

СПРАВКА №1 от 20 мая 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №32 от 06 марта 20196 года	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих работ, не входящих в СМР по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство системы водоснабжения в селе Тай сельской зоны города Экибастуза	52 631 578,95	46 992 481,20							5 639 097,74	52 631 578,95
за месяц	52 631 578,95	46 992 481,20							5 639 097,74	52 631 578,95
удержание 5%	2 631 578,95	2 349 624,06							281 954,89	2 631 578,95
К оплате:	**50 000 000,00**	**44 642 857,14**							**5 357 142,86**	**50 000 000,00**

К оплате: пятьдесят миллион тенге 00 тиын

Сдал (Подрядчик)
ПК "Агроспецмонтаж"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Буркитов Т.С.**

Технадзор
ТОО "АТЛАНТИС-ПВ"
(должность фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Садыков А.Б.**

Авторский надзор:
ТОО "KazСтройПроект-ПВ" ГСЛ №000410-1
(должность фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма №2-В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**

Генподрядчик: **ПК "Агроспецмонтаж"**

Наименование объекта: ***« Строительство системы водоснабжения в селе Тай сельской зоны города Экибастуза"***

Договор: **№32 от 06.03.2019 г.**

Акт №1 от 20 мая 2019 г.
приемки выполненных работ за май 2019 г.
Строительство системы водоснабжения в селе Тай сельской зоны города Экибастуза

N п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
Наружные сети водопровода и канализации. 34-2018-НВ. Смета 6-1-1.							
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
		под трубопроводы					
1	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	47564,4	110,32	5247512	994359
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1471,05	1618,85	2381406	1714613
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7259,66	703,73	5108826	3678355
4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	41138,03	15,79	649685	174346

5	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	41138,03	6,98	287229	77079
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	41138,03	131,32	5402143	2874117
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	550,62	3006,92	1655668	483287
10	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	100	997,22	99722	87771
11	2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	110	1640,00	180400	--
		разработка вблизи ЛЭП, существующих коммуникаций					
12	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	243,3	1349,04	328221	236319
13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	218,15	703,73	153518	110533
		под колодцы					
14	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вотвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	5623,24	110,32	620380	117557
15	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	100,14	1618,85	162111	116720
16	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	772,76	703,73	543814	391545
17	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4378,6	15,79	69150	18557

18	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	4378,6	6,98	30572	8204
19	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4378,6	131,32	574987	305912
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №6-1-1		Тенге		23495345	11389274
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		11389274	
		Сметная прибыль-		Тенге		2790770	
		ИТОГО				37675388	
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод В0					
35	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	3,8777	294624,13	1142464	863778
36	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3916,477	1606,00	6289862	--
37	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	2,5869	243649,76	630298	501138
38	2301-0501-1107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	52,621	375,00	19733	--
39	2301-0501-1104 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2560,148	167,00	427545	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №6-1-1		Тенге		8509902	1364916
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		1364916	
		Сметная прибыль-		Тенге		789985	
		ИТОГО				10664803	
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы					
		Колодцы круглые					
		34-2018-НВ, л.55					

112	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	26,30	32162,57	845997	297132
113	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	15069,00	180828	--
114	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	23717,00	94868	--
115	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	24	11947,00	286728	--
116	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 (КС15.9а) СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	12	15108,00	181296	--
117	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	14943,00	89658	--
118	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	21326,00	42652	--
119	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 (КС20.9б) СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	4	21326,00	85304	--
		34-2018-НВ, л.56					
127	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	22,091	32162,57	710507	249545
128	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	15069,00	210966	--
129	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	23717,00	47434	--
130	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	21	11947,00	250887	--

131	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	15108,00	105756	--
132	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 (КС15.9а) СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	15108,00	211512	--
133	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	14943,00	44829	--
134	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	21326,00	21326	--
135	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 (КС20.9б) СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	21326,00	42652	--
143	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	27,624	32162,57	888465	312048
144	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	15069,00	105483	--
145	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	23717,00	237170	--
146	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	11947,00	167258	--
147	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15108,00	30216	--
148	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 (КС15.9а) СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	15108,00	120864	--
149	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	14943,00	224145	--

150	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	21326,00	63978	--
151	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 (КС20.9б) СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	21326,00	191934	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №6-1-1		Тенге		5482713	858725
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		858725	
		Сметная прибыль-		Тенге		507315	
		ИТОГО				6848753	
		Итого прямых затрат по форме 2				**55 188 945**	
		в том числе оборудование				**0**	
		Временные здания и сооружения 2,60%				1 434 913	
		Итого				**56 623 857**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%				2 055 446	
		Итого				**58 679 303**	
		Непредвиденные работы и затраты 2%				1 173 586	
		Итого по сметному расчету в ценах 2018 г.				**59 852 889**	
		Итого в текущих ценах 2019г. К= 1,050000				**62 845 534**	
		Всего по сметному расчету в текущих ценах				**62 845 534**	
		ИТОГО с понижающим коэффициентам k= 0,7477457577				**46 992 481**	
		НДС 12%				5 639 098	
		Итого с НДС				**52 631 578,95**	

Сдал (Подрядчик)
ПК "Агроспецмонтаж"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор _____ **Буркитов Т.С.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Главного специалиста _____ **Зайнишев А.Б.**

Технадзор
ТОО "АТЛАНТИС-ПВ"
Технадзор _____
(должность фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор:
ТОО "KazСтройПроект-ПВ" ГСЛ №000410-1
Инженер авторского надзора _____
(должность фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)