Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Наименование объекта и его адрес: "Строительство системы водоснабжения в селе Тай сельской зоны города Экибастуза"

Договор: Доп.соглашение №1 от 18 июля 2019 года к договору №32 от 06 марта 2019 года

СПРАВКА №4 от 26 августа 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Доп.соглашение №1 от 18 июля 2019 года к договору №32 от 06 марта 2019 года	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих работ, не входящих в СМР по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Строительство системы водоснабжения в селе Тай сельской зоны города Экибастуза	239 697 506,59	214 015 630,88							2 695 778,80	25 160 602,13
за месяц	239 697 506,59	214 015 630,88							2 695 778,80	25 160 602,13
удержание 5%	11 984 875,33	10 700 781,54							134 788,94	1 258 030,11
К оплате:	**227 712 631,26**	**203 314 849,34**							**2 560 989,86**	**23 902 572,02**

Сдал (Подрядчик)
ПК "Агроспецмонтаж"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Буркитов Т.С.**

Технадзор
ТОО "АТЛАНТИС-ПВ"
_____
(должность фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Оспанов Г.И.**

Авторский надзор:
ТОО "КазСтройПроект-ПВ" ГСЛ №000410-1
_____
(должность фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма №2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

Генподрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Наименование объекта: *« Строительство системы водоснабжения в селе Тай сельской зоны города Экибастуза"*

Договор: Доп.соглашение №1 от 18 июля 2019 года к договору №32 от 06 марта 2019 года

Акт №4 от 26 августа **2019 г.**
приемки выполненных работ за август 2019 г.
Строительство системы водоснабжения в селе Тай **сельской** зоны города Экибастуза

N п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
Насосная станция 2-го подъема. Технологические решения. Смета 2-1-1.							
2	Прайс-лист ТОО "Грундфос Казахстан"	Насосная станция на базе 2-х насосов производительностью 30м3/ч, напором 44 м и мощностью 7,5 кВт в комплекте с коллекторами, задвижками,обратными клапанами, манометрами, мембранным гидробаком, шкафом управления HYDRO MULTI-E 2 CRE20-4	комплект	1	6674220,99	6674221	--
4	Прайс-лист ТОО "Грундфос Казахстан"	Насосная станция на базе 2-х насосов производительностью 58,6м3/ч, напором 61,21 м и мощностью 15кВт в комплекте с коллекторами, задвижками, обратными клапанами, манометрами, прибором управления пожарным (ППУ) control MX, шкафом управления HYDRO MX 1/1 2CR64-3-1	комплект	1	12280847,34	12280847	--
6	Прайс-лист АО "Келет"	Установка ультрафиолетового обеззараживания производительностью 50м3/ч УУФОВ-50	шт	2	1316232,50	2632465	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №2-1-1		Тенге		21587533	0
		в том числе: оборудование		Тенге		21587533	
		Накладные расходы -		Тенге		0	
		Сметная прибыль-		Тенге		0	
		ИТОГО				21587533	
Насосная станция 2-го подъема. Общестроительные работы. Смета 2-1-2.							
		РАЗДЕЛ 3.Стены					
		Наружние					

28	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	51,87	9667,49	501453	209699
29	2103-0101-0503 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	15,177162	36079,00	547577	--
30	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	10,92	511,79	5589	1912
31	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75	м3	11,466	15216,00	174467	--
32	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1прим.	Перегородки (облицовка) неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2	136,5	1672,15	228248	144974
33	2103-0101-0803 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0052973	73618,00	390	--
34	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0719	56282,59	4047	3663
35	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0719	192867,00	13867	--
		Внутренние					
36	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	6,22	9529,57	59274	24348
37	2103-0101-0503 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,819972	36079,00	65663	--
		Перегородки					
38	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2	7,89	1672,15	13193	8380

39	2103-0101-0503 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0003062	36079,00	11	--
		Перемычки					
40	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	18	417,56	7516	3954
41	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	1	2037,28	2037	1181
42	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,598	55544,00	33215	--
43	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,137498	679201,69	93389	8273
44	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,020625	90075,78	1858	373
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №2-1-2		Тенге		1751794	406757
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		406757	
		Сметная прибыль-		Тенге		172684	
		ИТОГО				2331235	
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытия и покрытия					
45	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт.	6	5840,63	35044	21803
46	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	1	3860,31	3860	2326
47	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0076	420242,23	3194	1791
48	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	53,79	4906,00	263894	--
49	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,03166	679201,69	21504	1905
50	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	51,9	586,58	30444	9811
51	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	51,9	182,28	9460	481
52	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	51,9	321,21	16671	3245
53	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	51,9	797,41	41386	21025
54	2111-0101-0119 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-140 ГОСТ 9573-2012	м3	13,36425	25606,00	342205	--

55	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 прим.	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	51,9	143,01	7422	3245
56	2110-0404-0103 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	57,09	86,00	4910	--
57	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	51,9	13596,98	705683	115810
58	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	51,9	586,58	30444	9811
59	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	51,9	637,97	33111	1685
60	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 прим.	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2264	12412,78	2810	2397
61	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0682	206564,00	14088	--
62	1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли	51,9	96,33	4999	2029
63	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	51,9	168,22	8730	7080
64	2110-0403-1301 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	58,647	636,00	37299	--
65	2110-0403-1403 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	59,685	701,00	41839	--
		Примыкания к парапету					
66	1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	25,4	1511,83	38400	9875

67	2110-0403-1301 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	16,51	636,00	10500	--
68	2110-0403-1403 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	21,59	701,00	15135	--
		Примыкания к элементам кровли					
		Дефлектор					
69	1112-0101-0407 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	5	539,98	2700	1194
70	2110-0403-1301 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	3,25	636,00	2067	--
71	2110-0403-1403 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	4,25	701,00	2979	--
72	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2	3,3	2598,13	8574	2685
		узел венткороба через кровлю, узел сопряжения дефлектора с кровлей					
73	1109-0701-0125 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную(мелких деталей)	т конструкций	0,01372	152381,19	2091	1305
74	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00094	228978,00	215	--
75	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0133168	221887,00	2955	--
76	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,01372	48137,82	660	404
77	2113-0201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,032	218,00	7	--

78	2111-0101-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	1,2	15371,00	18445	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №2-1-2		Тенге		1763726	219907
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		219907	
		Сметная прибыль-		Тенге		158691	
		ИТОГО				2142324	
		РАЗДЕЛ 6.Полы					
93	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2	50	207,96	10398	3252
94	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6	22432,52	134595	17174
95	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2264	12412,78	2810	2397
96	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2264	224262,00	50773	--
97	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя	м2	50	1324,56	66228	26295
98	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство последующего слоя	м2	50	828,50	41425	15850
102	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство (утепление по периметру)	м3 изоляции	10,083	15195,63	153218	33894
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №2-1-2		Тенге		459447	98862
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		98862	
		Сметная прибыль-		Тенге		44665	
		ИТОГО				602974	
		РАЗДЕЛ 8.Разные работы					
		Отмостка					
112	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2	33,61	207,96	6990	2186
113	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,0415	22432,52	113094	14431
114	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2	5	207,96	1040	325
115	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,475	21336,63	10135	528

116	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,2	24592,88	4919	572
117	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	32	1417,05	45346	21835
118	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,512	29290,00	14996	--
		Приямок ПРм-1					
119	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,2	37836,00	7567	2680
120	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00984	361827,41	3560	1770
121	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,01335	525410,60	7014	538
		Крыльца					
122	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,4125	5013,60	2068	502
123	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01347	12412,78	167	143
124	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01347	206564,00	2782	--
125	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,4125	24202,22	9983	1181
126	1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	м2	0,4125	710,44	293	93
127	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2	0,4125	332,14	137	118
		Лестница Лм-1					
128	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,28	1349,04	378	272
129	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,11	703,73	77	56
130	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0844	26109,02	2204	915

131	2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,0844	432599,00	36511	--
132	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0844	11208,93	946	466
133	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,21	21845,67	4588	210
134	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,0007	224466,81	157	21
135	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	1,12	818,88	917	238
136	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,1274081	65386,19	8331	3534
137	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,1274081	629552,00	80210	--
138	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,9303863	136,99	401	87
139	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0061	361827,41	2207	1097
		Подвесные пути					
140	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,17199	26109,02	4490	1864
141	2105-0203-1102 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 24-60 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,1754298	300072,00	52642	--
142	1109-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,17199	33831,41	5819	3245
143	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	5,916456	136,99	810	175

144	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,18	243168,00	43770	--
145	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,066	221887,00	14645	--
146	1109-0701-0124 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	0,26076	196425,92	51220	25303
147	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4,0362	136,99	553	119
148	1109-0301-0602 РСНБ РК 2015 прим.	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 36 М. Монтаж на высоте до 25 м	м рельса в одну нитку	7,7	4654,12	35837	13557
149	2105-0203-1201 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок для подвесных путей № 18М-45М из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,3942708	306563,00	120869	--
150	1109-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,38654	33831,41	13077	7294
151	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	8,619842	136,99	1181	255
152	1109-0601-0104 РСНБ РК 2015	Конструкции стопорных устройств и ограждений поворотов подвесных путей. Монтаж	т конструкций	0,00904	29752,84	269	159
153	2106-0408-1101 РСНБ РК 2015	Упоры тупиков	т	0,0065084	420390,00	2736	--
154	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,170228	136,99	23	5
155	2113-0816-2303 РСНБ РК 2015	Резина губчатая	кг	2,3	737,00	1695	--
		ОП 1					

156	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,01	43329,28	433	117
157	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00491	222387,41	1092	260
158	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0020224	192867,00	390	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №2-1-2		Тенге		718572	106151
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		106151	
		Сметная прибыль-		Тенге		65978	
		ИТОГО				890702	
Генеральный план. Благоустройство. Смета 7-1-1.							
		РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка					
1	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015 прим.	Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1426	13,22	18846	5057
2	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015 прим. К=3	Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта (до 15м). Группа грунтов 1	м3 грунта	1426	19,57	27914	7491
3	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	236	22,86	5394	1448
4	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	236	19,78	4669	1253
5	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	683	162,40	110917	27994
6	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1195,25	219,00	261760	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №7-1-1		Тенге		429500	43243
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		43243	
		Сметная прибыль-		Тенге		37819	
		ИТОГО				510562	
		Итого прямых затрат по форме 2				**28 065 330**	
		в том числе оборудование				**21 587 533**	
		Временные здания и сооружения 2,60%				168 423	
		Итого				**28 233 753**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%				241 258	
		Итого				**28 475 010**	
		Непредвиденные работы и затраты 2%				137 750	
		Итого по сметному расчету в ценах 2018 г.				**28 612 760**	
		Итого в текущих ценах 2019г. К= 1,050000				**30 043 398**	
		Всего по сметному расчету в текущих ценах				**30 043 398**	
		ИТОГО с понижающим коэффициентам k= 0,7477457577				**22 464 823**	

		НДС	12%			2 695 779	
		Итого с НДС				**25 160 602,13**	

Сдал (Подрядчик)
ПК "Агроспецмонтаж"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Буркитов Т.С.**

Технадзор
ТОО "АТЛАНТИС-ПВ"

Директор _____ **Шайкенов К.Р.**
(должность фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главного специалиста _____ **Зайнишев А.Б.**

Авторский надзор:
ТОО "KazСтройПроект-ПВ" ГСЛ №000410-1

Инженер авторского надзора _____ **Серикпаев М.Е.**
(должность фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)