Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"
Наименование объекта и его адрес: "Строительство системы водоснабжения в селе Тай сельской зоны города Экибастуза"
Договор: №32 от 06 марта 2019 года

СПРАВКА №2 от 10 июня 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №32 от 06 марта 20196 года	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих работ, не входящих в СМР по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Строительство системы водоснабжения в селе Тай сельской зоны города Экибастуза	145 172 360,78	129 618 179,27							9 915 083,77	92 540 781,83
за месяц	145 172 360,78	129 618 179,27							9 915 083,77	92 540 781,83
удержание 5%	7 258 618,04	6 480 908,96							495 754,19	4 627 039,09
К оплате:	**137 913 742,74**	**123 137 270,30**							**9 419 329,58**	**87 913 742,74**

К оплате: пятьдесят миллион тенге 00 тиын

Сдал (Подрядчик)
ПК "Агроспецмонтаж"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Буркитов Т.С.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Садыков А.Б.**

Технадзор
ТОО "АТЛАНТИС-ПВ"
(должность фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор:
ТОО "KazСтройПроект-ПВ" ГСЛ №000410-1
(должность фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма №2-В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**

Генподрядчик: **ПК "Агроспецмонтаж"**

Наименование объекта: ***« Строительство системы водоснабжения в селе Тай сельской зоны города Экибастуза"***

Договор: **№32 от 06.03.2019 г.**

Акт №2 от 10 июня 2019 г.

приемки выполненных работ за июнь 2019 г.

Строительство системы водоснабжения в селе Тай сельской зоны города Экибастуза

N п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
Насосная станция 2-го подъема. Общестроительные работы. Смета 2-1-2.							
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	248,9	139,18	34641	6565
2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,43	2606,98	11549	8315
3	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	25,29	1006,72	25460	18331
4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	143,31	15,79	2263	607

5	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	143,31	6,98	1001	269
6	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	143,31	156,60	22443	11948
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №2-1-2		Тенге		97357	46035
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		46035	
		Сметная прибыль-		Тенге		11471	
		ИТОГО				154864	
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
7	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	6,32	5013,60	31686	7697
8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	6,32	21477,39	135737	7023
9	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	43	4369,59	187892	103559
10	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	28	2046,90	57313	32722
11	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	10	3089,80	30898	17623
12	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	8	1444,67	11557	6653
13	1107-0112-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0,0798	44953,85	3587	4175
14	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	50,379	34762,00	1751275	--
15	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0798	224262,00	17896	--
16	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (МУ)	м3	1,2	22644,38	27173	3118

17	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	4,71	32029,43	150859	37994
18	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	169,44	818,88	138751	36020
19	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,05134	663739,70	34076	2289
20	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0138	679201,69	9373	830
		Фундамент под перегородки					
21	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	1,1	26277,30	28905	3801
22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03403	192867,00	6563	--
		ФМ-1, ФМ2					
23	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,14	1349,04	1538	1107
24	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,52	703,73	366	263
25	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,19	21477,39	4081	211
26	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,7	23399,73	16380	2424
27	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	3,34	818,88	2735	710
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №2-1-2		Тенге		2648643	268219
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		268219	
		Сметная прибыль-		Тенге		233349	
		ИТОГО				3150211	

Резервуар для сбросных вод. Общестроительные работы. Смета 2-2-1.

		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	571,815	118,75	67900	16700
2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	10,185	2606,98	26552	19117
3	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	54,9	1006,72	55269	39794
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемешении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	311,1	30,60	9518	2340
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №2-2-1		Тенге		159239	77951
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		77951	
		Сметная прибыль-		Тенге		18975	
		ИТОГО				256166	
		РАЗДЕЛ 2. Резервуар					
5	1106-1301-0308 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная под днище бункерного типа. Устройство	м3	6,175	27939,85	172529	24667
6	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2	58,59	1290,51	75611	17276
7	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=6	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2	58,59	3180,96	186372	35295
8	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	58,59	610,99	35798	16104
9	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	58,59	-83,73	-4906	-296

10	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стеныи плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	44,33	11010,43	488092	311996
11	2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетонтяжелый класса В25 (М350), F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	44,99495	21706,00	976660	--
12	СТ Прайс ТОО "Пенетрон Алматы"	Пенетрон Адмикс	кг	179,9798	1611,61	290057	--
13	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,09804	192867,00	597510	--
14	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7698	195387,00	150409	--
15	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массс монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	6	9501,32	57008	17325
16	2104-0302-0226 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	5,7	69674,00	397142	--
17	1146-0301-0116 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм	отверстие	1	1223,14	1223	835
18	1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	30	333,30	9999	11474
19	1107-0106-0403 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м шва	30	333,90	10017	5606
20	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	58,59	1290,51	75611	17276
21	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=10	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	58,59	5301,59	310620	58826
22	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	58,59	610,99	35798	16104

23	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1804572	12412,78	2240	1910
24	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметромот 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1804572	206564,00	37276	--
25	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	58,59	537,54	31494	9654
26	2111-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-45 ГОСТ 9573-2012	м3	3,017385	10059,00	30352	--
27	1106-1401-0102 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм	м2 поверхности	78,39	5648,13	442757	169551
28	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	96,72	818,88	79202	20561
		Горловина					
35	1123-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 0,7 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,172	53609,63	9221	5511
36	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7416,00	7416	--
37	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2118,00	2118	--
38	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20905,00	20905	--
39	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,7584	818,88	1440	374
		Дыхательное устройство					
46	1120-0701-0104 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4170,82	4171	606

47	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,16	542,00	87	--
48	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0013	499240,47	649	464
49	2301-1201-1102 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	1,3	1434,00	1864	--
50	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015 прим.	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00252	221887,00	559	--
51	1106-0301-0201 РСНБ РК 2015	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	м2	0,25	844,57	211	94
52	1106-0301-0202 РСНБ РК 2015 К=6	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	0,25	1871,73	468	162
53	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00878	109654,00	963	--
		Гильза					
54	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0033	63024,00	208	155
55	2301-0201-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 3,5 ммГОСТ 10705-80	м	0,45	2586,00	1164	--
56	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0033	109654,00	362	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №2-2-1		Тенге		4540676	741530
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		741530	
		Сметная прибыль-		Тенге		422577	
		ИТОГО				5704783	
Линии электропередач воздушные. 34-2018-ЭВ. Смета 4-1-1.							
		РАЗДЕЛ 1.Строительство ВЛ-10 кВ					
		Кабельно-проводниковая продукция					

1	1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,4693	100521,87	47175	23093
2	1133-0204-0405 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0202	опора	10	3332,46	33325	17708
3	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,27807	903826,00	251327	--
		Оборудование на напряжение выше 1000 В					
4	1308-0101-1510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	9	34861,67	313755	125203
5	2404-0207-4315 ГСПБ РК 2015	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	28959,00	260631	--
6	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	3	12263,81	36791	23760
7	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	3	49378,52	148136	--
8	2404-0207-0906 РСНБ РК 2015	Кронштейны разъединителя оцинкованные ГОСТ Р 51177-98	комплект	3	33564,00	100692	--
9	Прайс-лист ТОО "Инвольт"	Привод ПРНЗ-10 У1	шт	3	7228,57	21686	--
		Железобетонные элементы					
10	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	16	2110,41	33767	17252
11	СТПРАЙС-ЛИСТ ООО ГК "Премьер-Строй"	Плита анкерная П-3и	шт	16	15175,86	242814	--
12	1133-0202-0105 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	14982,27	29965	16600
13	1133-0202-0104 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	8	8291,57	66333	36441

14	1133-0202-0106 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	4	23081,95	92328	51459
15	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	21	38098,00	800058	--
16	СТПРАЙС-ЛИСТ ООО ГК "Премьер-Строй"	Стойка СНВ-7-13	шт	3	186489,97	559470	--
		Стальные конструкции					
17	2404-0207-0902 РСНБ РК 2015	Кронштейн ограничителя напряжений для железобетонных опор оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	комплект	3	28859,00	86577	--
18	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Karadel Mechanics"	Болт Б5	шт	5	375,00	1875	--
19	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Karadel Mechanics"	Стяжка Г1	шт	16	2892,86	46286	--
20	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Karadel Mechanics"	Заземляющий проводник ЗП1	м	25,2	553,57	13950	--
21	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Karadel Mechanics"	Штырь ОГ11	шт	2	660,71	1321	--
22	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Karadel Mechanics"	Оголовок ОГ13	шт	1	4232,14	4232	--
23	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Karadel Mechanics"	Накладка ОГ2	шт	10	1125,00	11250	--
24	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Karadel Mechanics"	Накладка ОГ5	шт	5	785,71	3929	--
25	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Karadel Mechanics"	Кронштейн РА1	шт	3	5473,21	16420	--

26	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Karadel Mechanics"	Кронштейн РА2	шт	3	1419,64	4259	--
27	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Karadel Mechanics"	Вал привода РА3	шт	6	4044,64	24268	--
28	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Karadel Mechanics"	Кронштейн РА4	шт	3	732,14	2196	--
29	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Karadel Mechanics"	Кронштейн РА5	шт	5	696,43	3482	--
30	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Karadel Mechanics"	Траверса ТМ1	шт	1	6133,93	6134	--
31	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Karadel Mechanics"	Траверса ТМ14	шт	1	13330,36	13330	--
32	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Karadel Mechanics"	Траверса ТМ2	шт	1	4375,00	4375	--
33	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Karadel Mechanics"	Траверса ТМ3	шт	7	8044,64	56312	--
34	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Karadel Mechanics"	Траверса ТМ6	шт	5	9696,43	48482	--
35	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Karadel Mechanics"	Кронштейн У1	шт	8	2982,14	23857	--
36	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Karadel Mechanics"	Кронштейн У2	шт	2	9276,79	18554	--
37	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Karadel Mechanics"	Хомут Х1	шт	14	580,36	8125	--

38	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Karadel Mechanics"	Хомут Х4	шт	2	705,36	1411	--
39	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Karadel Mechanics"	Хомут Х5	шт	2	705,36	1411	--
40	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Karadel Mechanics"	Хомут Х7	шт	9	482,14	4339	--
41	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Karadel Mechanics"	Хомут Х8	шт	3	517,86	1554	--
42	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,2082	75,24	542	182
43	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=1,5	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,2082	102,74	741	160
		Линейная арматура					
44	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	178,00	5340	--
45	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	30	420,00	12600	--
46	2404-0207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	3475,00	31275	--
47	2404-0206-0705 РСНБ РК 2015 прим.	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	772,00	13896	--
48	2404-0207-4701 РСНБ РК 2015 прим.	Вязка спиральная ВС-35/50.1 ГОСТ Р 51177-98	комплект	61	483,00	29463	--
49	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	71	59,00	4189	--
50	2404-0109-0404 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	59,00	177	--
51	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	1562,00	46860	--

52	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	78	343,00	26754	--
53	2404-0201-0761 РСНБ РК 2015 прим.	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	750,00	9000	--
54	2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	750,00	22500	--
55	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015 прим.	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	548,00	13152	--
56	2404-0106-0107 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212V ГОСТ 6490-93	шт.	60	3672,00	220320	--
57	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015 прим.	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	761,00	2283	--
58	2404-0201-0102 РСНБ РК 2015	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	453,00	1359	--
59	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	1047,00	31410	--
60	2404-0102-0123 РСНБ РК 2015 прим.	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	68	3670,00	249560	--
61	2404-0102-0224 РСНБ РК 2015 прим.	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	3	1762,00	5286	--
		Металлопрокат					
62	1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	11	1686,62	18553	6716
63	1133-0105-1001 РСНБ РК 2015	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м	м заземления	120,9	213,04	25757	11121
64	2113-0814-2401 РСНБ РК 2015	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм	т	0,138204	116703,00	16129	--
		Стандартные изделия					
65	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,31	629,00	1453	--
66	2113-0203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,33	783,00	258	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №4-1-1		Тенге		4235035	329695

		в том числе: оборудование		Тенге		169821	
		Накладные расходы -		Тенге		329695	
		Сметная прибыль-		Тенге		351593	
		ИТОГО				4916323	
		РАЗДЕЛ 2.Строительство КТП					
67	1133-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	2	12830,18	25660	10969
68	1133-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами тупиковые, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	2	50379,95	100760	42099
69	5108-0102-0403 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	1	851268,09	851268	--
70	5108-0102-0406 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силовоготрансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	1	851268,09	851268	--
71	5108-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	436944,16	436944	--
72	5108-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	541840,99	541841	--
		Металлопрокат					

73	1133-0105-1001 РСНБ РК 2015	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м	м заземления	62	213,04	13208	5703
74	1133-0105-1004 РСНБ РК 2015	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления	16	115,98	1856	1226
75	1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	12	1686,62	20239	7326
76	2113-0814-2401 РСНБ РК 2015	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм	т	0,101328	116703,00	11825	--
		Стандартные изделия					
77	СТПРАЙС-ЛИСТ ООО ГК "Премьер-Строй"	Железобетонная приставка ПТ 43-2	шт	8	29694,16	237553	--
78	2106-0405-1405 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,11432	553446,00	63270	--
79	2404-0207-0711 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	т	0,00864	107832,00	932	--
80	2105-0307-0904 РСНБ РК 2015	Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи диаметром 2 мм ГОСТ 1668-73	т	0,01088	130269,00	1417	--
81	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00228	221887,00	506	--
82	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,2	629,00	1384	--
83	2113-0203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,4	783,00	313	--
84	2113-0203-0105 РСНБ РК 2015	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,000064	864601,00	55	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №4-1-1		Тенге		3160300	67323
		в том числе: оборудование		Тенге		2681321	
		Накладные расходы -		Тенге		67323	
		Сметная прибыль-		Тенге		43704	
		ИТОГО				3271327	

Наружные сети водопровода и канализации. 34-2018-НВ. Смета 6-1-1.

РАЗДЕЛ 2.Водопровод В0

20	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	8	1749,64	13997	10913
21	2304-0102-1405 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	8	78684,00	629472	--
22	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1045,01	1045	848
23	2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	48768,00	48768	--
24	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	114	1870,61	213250	165994
25	2304-0502-0603 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	2229,00	13374	--
26	2304-0502-0602 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	108	1550,00	167400	--
27	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	8	1846,00	14768	11564
28	2304-0502-0601 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1211,00	9688	--
29	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0398	435500,70	17333	13977

30	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	39,9592	2476,00	98939	--
31	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	14	6495,89	90942	49425
32	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (врезки)	м	6,6	2476,00	16342	--
33	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0464	1446077,74	67098	9918
34	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0464	52281,72	2426	2146
40	1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	122	3794,44	462922	265602
41	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 (врезки)	м	0,3	949,00	285	--
42	2301-0201-0136 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм (45 мм), толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 (врезки)	м	1,5	663,00	995	--
43	2301-0201-0124 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм (38 мм), толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 (врезки)	м	31,3	441,00	13803	--
44	2301-0201-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 (врезки)	м	2,7	349,00	942	--
45	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0322	373817,09	12037	10240
46	2301-0201-0124 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм (38 мм),толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	32,3288	441,00	14257	--

47	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,068	874452,51	59463	14387
48	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,068	48109,23	3271	3145
49	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0242	873796,89	21146	12626
50	2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	22	859,00	18898	--
51	2302-0101-1007 РСНБ РК 2015 прим	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3мм - 40 мм х 3 мм (38х2) ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	22	299,00	6578	--
52	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	44	1212,43	53347	26915
53	2302-0302-2610 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	2132,00	17056	--
54	2302-0302-1210 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2207,00	4414	--
55	2302-0303-0506 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р52134-2010	шт.	2	1049,00	2098	--
56	2302-0302-2606 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	734,00	734	--
57	2302-0302-2604 РСНБ РК 2015 прим.	Отвод полиэтиленовый литой 90°, 60°, 30°, 22°, 11° ПЭ 100 SDR 11, DN32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	31	636,00	19716	--

58	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0033	873796,89	2884	1722
59	2302-0101-0204 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1817,00	1817	--
60	2302-0101-0129 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	251,00	251	--
61	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	209	897,47	187571	160893
62	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	209	2156,00	450604	--
63	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	268	465,10	124647	110034
64	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1102,00	2204	--
65	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015 прим.	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 (38, 45) ГОСТ 12816-80	шт.	257	915,00	235155	--
66	2302-0103-0205 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	9	749,00	6741	--
67	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	170	1212,43	206113	103991
68	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленоваялитая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	78	1485,00	115830	--
69	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	694,00	694	--

70	2302-0302-8004 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	91	826,00	75166	--
71	2302-0302-8704 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	70	580,00	40600	--
72	2302-0103-2904 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 32 ГОСТ 12836-67	шт.	41	937,00	38417	--
73	2302-0103-2909 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	1	3489,00	3489	--
74	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Арыстан"	Соединение неразъемное ПЭ труб со стальными трубами д.32х32 мм	шт	16	945,54	15129	--
75	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	16	2370,82	37933	27154
76	2303-0103-0908 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	16	75343,00	1205488	--
77	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,736	72684,42	53496	28652
78	2302-0803-0210 РСНБ РК 2015 прим.	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 200х150 (100х100) ГОСТ 5525-88	шт.	16	193141,00	3090256	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №6-1-1		Тенге		8011289	1030146
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		1030146	
		Сметная прибыль-		Тенге		723315	
		ИТОГО				9764750	
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы					
		Колодцы круглые					
		34-2018-НВ, л.54					
95	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	32,225	32162,57	1036439	364020
96	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	15069,00	195897	--

97	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	23717,00	94868	--
98	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	21	11947,00	250887	--
99	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	15108,00	75540	--
100	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 (КС15.9а) СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	15108,00	196404	--
101	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	14943,00	119544	--
102	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 (КС20.9б) СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	21326,00	85304	--
103	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	17	8373,00	142341	--
104	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	17	2118,00	36006	--
105	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	17	3884,00	66028	--
106	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3 (3ПП 15-1, 2ПП 20-1)	4,53	50468,00	228620	--
		34-2018-НВ, л.55					
111	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3	2,1	52124,32	109461	36204
112	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	8,76	32162,57	281624	98912

120	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	8373,00	133968	--
121	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	2118,00	33888	--
122	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	3884,00	62144	--
123	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3 (3ПП 15-1, 2ПП 20-1)	4,32	50468,00	218022	--
		34-2018-НВ, л.56					
127	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	7,354	32162,57	236520	83071
136	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	8373,00	133968	--
137	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	2118,00	33888	--
138	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	3884,00	62144	--
139	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3 (3ПП 15-1, 2ПП 20-1)	3,84	50468,00	193797	--
143	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	9,196	32162,57	295761	103878
152	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	17	8373,00	142341	--

153	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	17	2118,00	36006	--
154	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	17	3884,00	66028	--
155	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3 (3ПП 15-1, 2ПП 20-1)	5,97	50468,00	301294	--
		34-2018-НВ, л.57					
159	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	3,08	32162,57	99061	34792
160	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15069,00	30138	--
161	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15108,00	30216	--
162	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 (КС15.9а) СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15108,00	30216	--
163	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	8373,00	16746	--
164	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2118,00	4236	--
165	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3884,00	7768	--
166	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3 (3ПП 15-1)	0,42	50468,00	21197	--
		Колодцы прямоугольные					

170	1122-1301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м2	14,312	44471,74	636480	137495
171	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	3,972	40061,00	159122	--
172	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	8373,00	25119	--
173	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	2118,00	6354	--
174	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	6840,00	20520	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №6-1-1		Тенге		5955905	858372
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		858372	
		Сметная прибыль-		Тенге		545142	
		ИТОГО				7359418	
Внутриплощадочные сети водопровода и канализации. 34-2018-НВК. Смета 6-2-1.							
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	4530,43	110,32	499817	94711
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта вкотлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	140,12	1240,42	173807	125141
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	135,65	640,74	86916	62580

4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4385,99	30,60	134193	32987
5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание подтрубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	66,95	3006,92	201313	58763
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №6-2-1		Тенге		1096046	374182
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		374182	
		Сметная прибыль-		Тенге		117618	
		ИТОГО				1587846	
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод В0 Ltр=558,9					
6	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,386	294624,13	113725	85984
7	2301-0405-0202 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 90x4,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	389,86	1755,00	684204	--
8	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0513	258614,68	13267	10364
9	2301-0405-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	51,813	928,00	48082	--
10	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижкаили клапан	3	1749,64	5249	4092
11	2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типаBelgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	3	48768,00	146304	--
12	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1045,01	1045	848
13	2304-0502-0603 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2229,00	2229	--

14	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижкаили клапан	1	1711,20	1711	1326
15	2304-1001-1202 РСНБ РК 2015 прим.	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	1	12070,00	12070	--
16	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижкаили клапан	3	1045,01	3135	2544
17	2304-1001-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	3	7821,00	23463	--
18	1122-1101-0102 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сетииз стальных труб	врезка	3	5423,38	16270	9323
19	1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	3794,44	7589	4354
20	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,1	1750,00	3675	--
21	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5	949,00	475	--
22	2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,3	663,00	199	--
23	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0021	1446077,74	3037	449
24	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0008	874452,51	700	169
25	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	тфасонных частей	0,0018	873796,89	1573	939

26	2302-0101-1023 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм -57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	601,00	1803	--
27	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5	1212,43	6062	3059
28	2302-0303-1703 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1019,00	2038	--
29	2302-0303-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р52134-2010	шт.	1	1194,00	1194	--
30	2302-0303-0506 РСНБ РК 2015 прим.	Отвод полиэтиленовый сварнойот 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РКГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1049,00	2098	--
31	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Фланцы к стальнымтрубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	9	686,59	6179	5312
32	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	7	465,10	3256	2874
33	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015 прим.	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	9	1673,00	15057	--
34	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015 прим.	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1102,00	6612	--
35	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015 прим.	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	1	915,00	915	--
36	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1212,43	7275	3670
37	2302-0302-8009 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1151,00	3453	--

38	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	694,00	2082	--
43	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный,масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	3	30449,12	91347	52025
44	Прайс-лист ООО "Челябиский завод мобильных энергоустановок и конструкций"	Насосная станция над артскважиной CHZMEK-PSW 10/80	шт	3	8620681,52	25862045	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №6-2-1		Тенге		27099418	187332
		в том числе: оборудование		Тенге		25862045	
		Накладные расходы -		Тенге		187332	
		Сметная прибыль-		Тенге		113976	
		ИТОГО				27400726	
		РАЗДЕЛ 3. Канализация К0 L=74,1					
99	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижкаили клапан	8	1749,64	13997	10913
100	2304-0102-1405 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	8	78684,00	629472	--
101	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0741	294624,13	21832	16506
102	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ18599-2001	м	74,841	1606,00	120195	--
103	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	6495,89	12992	7061
104	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	2476,00	4952	--

105	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	7	1212,43	8487	4282
106	2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2745,00	5490	--
107	2302-0303-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р52134-2010	шт.	2	1868,00	3736	--
108	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1485,00	4455	--
109	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015 прим.	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	6	897,47	5385	4619
110	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015 прим.	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2156,00	12936	--
111	1123-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство	м3 основания	0,13	22359,46	2907	275
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №6-2-1		Тенге		846835	43656
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		43656	
		Сметная прибыль-		Тенге		71239	
		ИТОГО				961730	
		РАЗДЕЛ 4. Канализация К3 L=5,0					
112	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,005	294624,13	1473	1114
113	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации сраструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	5,05	580,00	2929	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №6-2-1		Тенге		4402	1114
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		1114	
		Сметная прибыль-		Тенге		441	
		ИТОГО				5957	

		РАЗДЕЛ 5. Канализация К1 L=28,2					
114	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0282	386356,96	10895	7983
115	2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	28,482	1257,00	35802	--
		Отмостка вокруг колодца					
116	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,068	5013,60	5355	1301
117	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,068	20036,13	21399	1187
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №6-2-1		Тенге		73450	10471
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		10471	
		Сметная прибыль-		Тенге		6714	
		ИТОГО				90635	
		РАЗДЕЛ 6. Колодцы					
		Водопровод В0					
118	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	17,716	32162,57	569792	200123
119	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15069,00	30138	--
120	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	23717,00	118585	--
121	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	11947,00	47788	--
122	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	15108,00	60432	--

123	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	14943,00	119544	--
124	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	21326,00	149282	--
125	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	8373,00	58611	--
126	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	2118,00	14826	--
127	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	3884,00	27188	--
128	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	2,67	66882,00	178575	--
129	1123-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство	м3 основания	0,3	22359,46	6708	635
		Канализация К0					
133	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м.Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,72	28538,08	106162	44151
134	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15069,00	30138	--
135	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11947,00	23894	--
136	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	15108,00	60432	--
137	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	8373,00	16746	--

138	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2118,00	4236	--
139	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3884,00	7768	--
140	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,42	66882,00	28090	--
141	1123-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство	м3 основания	0,05	22359,46	1118	106
		Канализация К1 (выгреб)					
145	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,86	28538,08	53081	22075
146	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15069,00	15069	--
147	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11947,00	11947	--
148	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15108,00	30216	--
149	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8373,00	8373	--
150	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2118,00	2118	--
151	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3884,00	3884	--
152	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,21	66882,00	14045	--

		Канализация К3					
160	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,462	33616,32	15531	7901
161	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8399,00	8399	--
162	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	6840,00	6840	--
163	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8373,00	8373	--
164	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2118,00	2118	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №6-2-1		Тенге		1840046	274991
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		274991	
		Сметная прибыль-		Тенге		169203	
		ИТОГО				2284240	
Наружный водопровод и канализация. Установка очистки воды. Общестроительные работы. Смета 6-2-3.							
1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	13,37	43,65	584	143
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка днаи стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,24	1618,85	389	280
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,36	703,73	253	182
4	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	6,804	5013,60	34113	8286

5	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	19,34	23379,08	452151	49262
6	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля классаА-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,58785	192867,00	113377	--
7	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0971	184539,41	17919	1801
8	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слояпо выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,56	818,88	8647	2245
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №6-2-3		Тенге		627433	62199
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		62199	
		Сметная прибыль		Тенге		55171	
		ИТОГО				744803	
Наружный водопровод и канализация. Насосная станция 1-го подъема. Общестроительные работы. Смета 6-2-4.							
		Фундамент Фм-1 (3 шт)					
1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	9,27	43,65	405	99
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,15	1618,85	243	175
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,08	703,73	2871	2067
4	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,856	5013,60	14319	3478
5	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	7,5	25012,80	187596	25909

6	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21036	192867,00	40572	--
7	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0468	361827,41	16934	8418
8	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,44	818,88	8549	2219
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №6-2-4		Тенге		271489	42365
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		42365	
		Сметная прибыль-		Тенге		25108	
		ИТОГО				338962	
Бурение трех эксплутационных скважин глубиной по 13 метров. Смета 6-3-1.							
1	1104-0101-0102 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы	м бурения	19,8	2461,66	48741	20989
2	1104-0101-0103 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы	м бурения	19,2	4294,69	82458	35925
3	1104-0101-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.7 Кзтр=1,5, Кэм=1,5, Кмр=1,5[кроме долот]	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Применение долот диаметром до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5; к расходу материалов (кроме долот) - 1,5	м бурения	19,8	5256,01	104069	31484
4	1104-0101-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.7 Кзтр=1,5, Кэм=1,5, Кмр=1,5[кроме долот]	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5; к расходу материалов (кроме долот) - 1,5	м бурения	19,2	10135,38	194599	53887
5	2403-0101-2801 РСНБ РК 2015	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	шт.	15	40118,00	601770	--
6	1104-0401-0101 РСНБ РК 2015	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м труб	40,5	972,92	39403	15793

7	1104-0501-0101 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	15	298154,04	4472311	1691149
8	1104-0501-0101 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	15	298154,04	4472311	1691149
9	1104-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения	сутки откачки	45	115916,60	5216247	2611809
10	1104-0701-0101 РСНБ РК 2015	Оголовок на шахтном колодце. Устройство	колодец	3	5513,21	16540	11670
16	2301-0302-0468 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, D 219 мм, толщина стенки 8 мм ГОСТ 9941-81	м	24	145769,00	3498456	--
17	1101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	22,5	51,64	1162	445
18	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	22,5	15,11	340	84
19	1101-0205-1101 РСНБ РК 2015	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты неустойчивые	м2 креплений	12	673,67	8084	3129
20	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	6	2125,20	12751	9181
21	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	240	30,00	7200	--
22	4101-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	240	268,00	64320	--

23	2101-0301-0404 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М400, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	3	2653,00	7959	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №6-3-1		Тенге		18848721	6176694
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		6176694	
		Сметная прибыль-		Тенге		2002033	
		ИТОГО				27027448	
Генеральный план. Благоустройство. Смета 7-1-1.							
		РАЗДЕЛ 4. Ограждение (34-2018-ГП.АС)					
29	1107-0111-0101 РСНБ РК 2015	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка	м оград	158,4	2536,00	401702	301466
30	1107-0111-0102 РСНБ РК 2015	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка	м оград	8	2224,42	17795	12736
31	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные,подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15(ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	18,952	34762,00	658809	--
32	2104-1202-9902 РСНБ РК 2015	Панели оград решетчатые, рельефные, комбинированные (глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В15СТ РК 937-92	м3	52,224	48769,00	2546912	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №7-1-1		Тенге		3625219	314202
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		314202	
		Сметная прибыль-		Тенге		315154	
		ИТОГО				4254575	
		Итого прямых затрат по форме 2				**99 274 765**	
		в том числе оборудование				**28 713 187**	
		Временные здания и сооружения 2,60%				1 834 601	
		Итого				**101 109 366**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%				2 627 981	
		Итого				**103 737 347**	
		Непредвиденные работы и затраты 2%				1 500 483	
		Итого по сметному расчету в ценах 2018 г.				**105 237 830**	
		Итого в текущих ценах 2019г. К= 1,050000				**110 499 722**	
		Всего по сметному расчету в текущих ценах				**110 499 722**	
		ИТОГО с понижающим коэффициентам k= 0,7477457577				**82 625 698**	
		НДС 12%				9 915 084	

		Итого с НДС			92 540 781,83	

Сдал (Подрядчик)
ПК "Агроспецмонтаж"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Буркитов Т.С.**

Технадзор
ТОО "АТЛАНТИС-ПВ"

Технадзор_____ Турсунов Т.Т.
(должность фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главного специалиста _____ **Зайнишев А.Б.**

Авторский надзор:
ТОО "KazСтройПроект-ПВ" ГСЛ №000410-1

Инженер авторского надзора _____
(должность фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)