Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Наименование объекта и его адрес: "Строительство системы водоснабжения в селе Тай сельской зоны города Экибастуза"

Договор: Доп.соглашение №1 от 18 июля 2019 года к договору №32 от 06 марта 2019 года

СПРАВКА №5 от 25 сентябрь 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №32 от 06 марта 20196 года	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих работ, не входящих в СМР по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Строительство системы водоснабжения в селе Тай сельской зоны города Экибастуза	263 284 087,51	235 075 078,13							2 527 133,67	23 586 580,92
за месяц	263 284 087,51	235 075 078,13							2 527 133,67	23 586 580,92
удержание 5%	13 164 204,38	11 753 753,91							126 356,68	1 179 329,05
К оплате:	**250 119 883,13**	**223 321 324,23**							**2 400 776,99**	**22 407 251,87**

Сдал (Подрядчик)
ПК "Агроспецмонтаж"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Буркитов Т.С.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.О.Руководителя _____ **Оспанов Г.И.**

Технадзор
ТОО "АТЛАНТИС-ПВ"
_____
(должность фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор:
ТОО "КазСтройПроект-ПВ" ГСЛ №000410-1
_____
(должность фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

34070

Форма №2-В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**

Генподрядчик: **ПК "Агроспецмонтаж"**

Наименование объекта: ***« Строительство системы водоснабжения в селе Тай сельской зоны города Экибастуза"***

Договор: **Доп.соглашение №1 от 18 июля 2019 года к договору №32 от 06 марта 2019 года**

Акт №5 от 25 сентябрь 2019 г.

приемки выполненных работ за сентябрь 2019 г.

Строительство системы водоснабжения в селе Тай сельской зоны города Экибастуза

N п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
Насосная станция 2-го подъема. Технологические решения. Смета 2-1-1.							
1	1307-0401-0102 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.04-02-2015, т.1 К=1,35	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 (0,273) т. Монтаж оборудования	шт.	1	43384,24	43384	24428
3	1307-0401-0104 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса0,6 т. Монтаж оборудования	шт.	1	43504,04	43504	21058
5	5102-0106-0103 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2	62103,40	124207	--
7	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	11	5826,06	64087	12239

8	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	13	3627,39	47156	10457
9	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	1	2848,39	2848	804
10	2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	2	5518,00	11036	--
11	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1673,00	3346	--
12	2302-0101-0232 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	3661,00	14644	--
13	2302-0101-0183 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 4мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	7	1965,00	13755	--
14	2302-0101-0174 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	884,00	884	--
15	2302-0101-0632 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	5303,00	10606	--
16	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	2541,00	5082	--
17	1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	0,2	4650,42	930	223
18	2302-0101-1114 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	3568,00	3568	--

19	2302-0101-1108 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2838,00	2838	--
20	2302-0101-1057 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2368,00	2368	--
21	2302-0101-1050 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1357,00	2714	--
22	2302-0101-1037 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	778,00	778	--
23	1303-0110-0114 РСНБ РК 2015 прим.	Таль ручная передвижная,грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 6 м. Монтаж оборудования	шт.	1	19612,29	19612	8005
24	5110-0401-0103 РСНБ РК 2015 прим.	Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС, грузоподъёмность 1 т, высота подъема 6 м	шт.	1	26384,86	26385	--
25	2308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	6840,00	13680	--
26	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,24	75,24	846	283
27	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,24	136,99	1540	332
		Водомерный узел					
28	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	470,38	470	433
29	2303-0301-0307 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 65, Q 20 м3/ч	шт.	1	204630,00	204630	--

30	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2468,42	2468	250
31	1118-1001-0105 РСНБ РК 2015 прим.	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65мм. Установка	фильтр	1	1477,33	1477	1239
32	2304-1013-0502 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный BS-03-20, из нержавеющей стали, PN 16, DN 65, типа Belgicast CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	38274,00	38274	--
33	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	3367,70	10103	7755
34	2304-0102-1405 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	3	78684,00	236052	--
35	2302-0101-1034 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	879,00	1758	--
36	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1489,00	8934	--
37	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2156,00	12936	--
38	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	1	2441,89	2442	724
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №2-1-1		Тенге		979343	88230
		в том числе: оборудование		Тенге		150592	
		Накладные расходы -		Тенге		88230	
		Сметная прибыль-		Тенге		73358	
		ИТОГО				1140931	
Насосная станция 2-го подъема. Общестроительные работы. Смета 2-1-2.							
РАЗДЕЛ 5.Проемы							

79	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	2	3150,22	6300	2008
80	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	2	19690,00	39380	--
81	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	2,2	1012,62	2228	384
82	2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	2,2	2231,00	4908	--
83	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	4,2	2189,24	9195	5165
84	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,2	55610,00	233562	--
85	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,47	4990,00	7335	--
86	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	3,78	4088,00	15453	--
87	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания.Монтаж	т конструкций	0,56823	135526,77	77010	22999
88	2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,56823	686222,00	389932	--
89	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Поверхности стени колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,5	39011,83	19506	8539
90	2111-0101-0117 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012	м3	0,5	15812,00	7906	--

91	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,06929	75,24	983	329
92	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	13,06929	68,49	895	193
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №2-1-2		Тенге		814595	39617
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		39617	
		Сметная прибыль-		Тенге		68337	
		ИТОГО				922549	
		РАЗДЕЛ 6.Полы					
99	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2	50	1338,93	66947	48287
100	2206-0301-0644 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 200х200 ГОСТ 6787-2001	м2	51	2635,00	134385	--
101	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	33,6	515,72	17328	7981
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №2-1-2		Тенге		218660	56268
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		56268	
		Сметная прибыль-		Тенге		21994	
		ИТОГО				296922	
		РАЗДЕЛ 7.Отделочные работы					
		Внутренняя отделка					
103	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2	49,7	594,82	29563	17302
104	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2	49,7	360,17	17900	6037
105	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2	146,5	929,28	136140	70673

106	2105-0308-0564 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 6 мм х 6 мм, из нержавеющей стали, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82	м2	3,8676	21434,00	82898	--
107	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2	146,5	326,08	47771	15946
108	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2	60,48	4661,23	281911	98504
		Наружная отделка					
109	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2	16,4	2856,10	46840	24481
110	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2	0,44	2598,13	1143	358
111	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая (цоколь, откосы)	м2	28,1	686,14	19280	3092
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №2-1-2		Тенге		663447	236393
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		236393	
		Сметная прибыль-		Тенге		71987	
		ИТОГО				971828	
Насосная станция 2-го подъема. Водопровод и канализация. Смета 2-1-3.							
		РАЗДЕЛ 1. Система В1					
1	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	11,5	1661,69	19109	4193
2	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	358,00	1074	--
3	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3	542,00	1626	--
4	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,8	75,24	60	20

5	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,8	136,99	110	24
6	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	11,5	71,11	818	775
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №2-1-3		Тенге		22797	5012
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		5012	
		Сметная прибыль-		Тенге		2225	
		ИТОГО				30034	
		РАЗДЕЛ 2. Система Т3					
7	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1661,69	4985	1094
8	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	358,00	358	--
9	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,8	542,00	434	--
10	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,2	75,24	15	5
11	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,2	136,99	27	6
12	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3	71,11	213	202
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №2-1-3		Тенге		6032	1307
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		1307	
		Сметная прибыль-		Тенге		587	
		ИТОГО				7926	
		РАЗДЕЛ 3. Система К1					
13	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	6,5	639,17	4155	4022

14	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1	661,24	661	645
15	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	6,487	1054,00	6837	--
16	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	0,998	346,00	345	--
17	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (выпуск)	км трубопровода	0,006	294624,13	1768	1337
18	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	6,06	1054,00	6387	--
19	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	2546,75	2547	1757
20	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	2	320,00	640	--
21	2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	1	261,00	261	--
22	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	1	96,00	96	--
23	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015 прим.	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	168,00	336	--
24	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	207,00	207	--
25	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	60,00	60	--
26	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	400,00	400	--
27	2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	79,00	79	--

28	2302-0601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	28,00	28	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №2-1-3		Тенге		24807	7761
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		7761	
		Сметная прибыль-		Тенге		2605	
		ИТОГО				35173	
		РАЗДЕЛ 4. Санитарно-технические приборы					
29	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	2407,68	2408	2106
30	2303-0102-0907 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	5319,00	5319	--
31	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	1	792,17	792	744
32	2303-0102-1243 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	4319,00	4319	--
33	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	3060,59	3061	2393
34	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	17452,00	17452	--
35	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	2	681,38	1363	550
36	1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	1	8710,47	8710	8265
37	5104-0106-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Водонагреватели электрические проточные мощность 3,5 кВт, управление электронное ГОСТ 52084-2003	шт.	1	11147,18	11147	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №2-1-3		Тенге		54570	14058
		в том числе: оборудование		Тенге		11147	
		Накладные расходы -		Тенге		14058	
		Сметная прибыль-		Тенге		4598	
		ИТОГО				73227	
Насосная станция 2-го подъема. Отопление и вентиляция. Смета 2-1-4.							
		РАЗДЕЛ 1. Отопление					

1	Прайс-лист АО "Келет"	Электроконвектор настенный Келет с термостатом N 0,5/1,0кВт, U	шт	7	8493,57	59455	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №2-1-4		Тенге		59455	0
		в том числе: оборудование		Тенге		59455	
		Накладные расходы -		Тенге		0	
		Сметная прибыль-		Тенге		0	
		ИТОГО				59455	
		РАЗДЕЛ 2. Вентиляция					
		В1					
2	1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка					
3	СТ Прайс-лист ТОО "Летекс"	Вентилятор крышный L 1312м3/час, Н	вентилятор	1	8461,85	8462	5976
4	СТ Прайс-лист ТОО "Летекс"	Щит управления вентиляторами ЩУВ	шт	1	64149,11	64149	--
5	СТ Прайс-лист ТОО "Летекс"	Стакан монтажный с регулировкой угла наклона кровли и обратным клапаном на вытяжку общепромышленного исполнения 400х400 СМ-О-R.1.3,15-400-12	шт	1	48214,29	48214	--
6	СТ Прайс-лист ТОО "Летекс"	Дренажный поддон ДП-0-400	шт	1	73646,43	73646	--
7	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	шт	1	18800,00	18800	--
8	2105-0308-1201 РСНБ РК 2015	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	решетка	1	1260,83	1261	1089
9	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м2	0,25	1754,00	439	--
10	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	м трубопровода	7	1838,88	12872	2552
11	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	кг	1,7	542,00	921	--
		ВЕ1	м2	1,2	752,35	903	596
12	1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка	дефлектор	1	10608,83	10609	2484

13	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел	1	2623,75	2624	2410
14	2305-0310-0101 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП1, диаметром 200 мм	шт.	1	21306,00	21306	--
15	СТ Прайс-лист ТОО "Летекс"	Дренажный поддон ДП-0-310	шт	1	18800,00	18800	--
16	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1260,83	1261	1089
17	2105-0308-1201 РСНБ РК 2015	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	0,1	1754,00	175	--
18	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1838,88	11033	2188
19	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,5	542,00	813	--
20	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	1,2	752,35	903	596
		ВЕ2					
21	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Зонты из листовой оцинкованнойстали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2762,59	2763	387
22	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2	1,2	4740,11	5688	1814
23	2105-0308-1201 РСНБ РК 2015	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	0,05	1754,00	88	--
24	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,92	542,00	1583	--
25	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,05	34112,52	1706	818
26	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,077	30594,00	2356	--

27	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2	1,5	2972,07	4458	2587
28	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,001725	376713,00	650	--
29	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок2	м2	0,15	752,35	113	75
		ВЕ3					
30	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Зонты из листовой оцинкованнойстали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установканад шахтами	зонт	1	2762,59	2763	387
31	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2	1,8	4740,11	8532	2720
32	2105-0308-1201 РСНБ РК 2015	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	0,03	1754,00	53	--
33	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,92	542,00	1583	--
34	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляцияматами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,06	34112,52	2047	981
35	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,0924	30594,00	2827	--
36	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2	1,9	2972,07	5647	3277
37	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,002185	376713,00	823	--
38	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок2	м2	0,15	752,35	113	75
		Е1, ПЕ2					
39	2305-0301-1202 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 150х580мм	м2	0,72	3633,00	2616	--

40	2305-0305-0311 РСНБ РК 2015	Шиберы в обечайке из тонколистовойоцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 2400 мм	шт.	2	12266,00	24532	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №2-1-4		Тенге		368129	32101
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		32101	
		Сметная прибыль-		Тенге		32018	
		ИТОГО				432249	
Насосная станция 2-го подъема. Электромонтажное оборудование. Смета 2-1-5.							
		РАЗДЕЛ 1. Низковольтное оборудование					
1	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	18629,48	18629	2982
2	5108-0401-0850 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 8503-1054 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	98006,13	98006	--
3	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	3	3524,71	10574	5778
4	5108-0401-0114 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-3174УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 12,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 9,5 А до 14 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	61300,89	122602	--
5	5108-0401-0210 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУС М5111-2474У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 3,15 А, тепловое реле 2,5 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	62790,55	62791	--
6	1308-0305-0912 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	1	4438,51	4439	2470
7	2307-0201-0701 РСНБ РК 2015	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р51778-2001	шт.	1	11662,00	11662	--
8	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2418,23	2418	769

9	2307-0204-1607 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р16А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5145,00	5145	--
10	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	10851,66	10852	1811
11	2307-0201-1002 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-6	шт.	1	941,00	941	--
12	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2418,23	2418	769
13	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-291Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	465,00	465	--
14	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	2	1134,09	2268	1621
15	Прайс-лист ТОО "KazXrom"	Датчик температуры 0...+30 град.	шт	2	4951,57	9903	--
16	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	шт.	2	1307,24	2614	1597
17	2307-0203-0607 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	11362,00	22724	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №2-1-5		Тенге		388451	17897
		в том числе: оборудование		Тенге		293302	
		Накладные расходы -		Тенге		17897	
		Сметная прибыль-		Тенге		9044	
		ИТОГО				415392	
		РАЗДЕЛ 2. Светотехническое оборудование					
18	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	8	8311,39	66491	22883
19	2307-0106-0326 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный модели ДСО-12.1 мощность 28 Вт, световой поток 3500лм, степень защиты IP 54, количество LED 120 штук,ГОСТ 55705-2013	шт.	8	17252,00	138016	--
20	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	3	1592,62	4778	2554

21	2307-0102-1207 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	3	564,00	1692	--
22	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.	3	652,00	1956	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №2-1-5		Тенге		212933	25437
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		25437	
		Сметная прибыль-		Тенге		19070	
		ИТОГО				257440	
		РАЗДЕЛ 3. Провода и кабели					
23	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	0,245	291,18	71	26
24	2306-0131-1602 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ-П 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,12	73712,00	8845	--
25	2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	68526,00	4112	--
26	2306-0131-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,055	119720,00	6585	--
27	2306-0131-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	165788,00	1658	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №2-1-5		Тенге		21271	26
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		26	
		Сметная прибыль-		Тенге		1704	
		ИТОГО				23001	
		РАЗДЕЛ 4. Установочные изделия					
28	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	7	381,60	2671	1877
29	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	7	449,00	3143	--

30	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	416,17	832	585
31	2307-0217-0107 РСНБ РК 2015 прим.	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	227,00	454	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №2-1-5		Тенге		7100	2462
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		2462	
		Сметная прибыль-		Тенге		765	
		ИТОГО				10327	
		РАЗДЕЛ 5. Изделия ГЭМ					
32	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	13	253,27	3293	2069
33	2404-0207-3972 РСНБ РК 2015 прим.	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	263,00	3419	--
34	1308-0206-2104 РСНБ РК 2015	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка	ввод	4	1234,10	4936	3024
35	2113-0816-2402 РСНБ РК 2015	Рукав герметичный гибкий	шт.	4	3130,00	12520	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №2-1-5		Тенге		24168	5093
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		5093	
		Сметная прибыль-		Тенге		2341	
		ИТОГО				31602	
		РАЗДЕЛ 6. Трубы					
36	1308-0206-1903 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	6	508,67	3052	1547
37	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	6	580,00	3480	--

38	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	165	366,82	60525	27787
39	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	120	29,00	3480	--
40	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	45	44,00	1980	--
41	1308-0206-0701 РСНБ РК 2015	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	80	245,20	19616	5944
42	2106-0902-1201 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный перфорированный	шт.	40	522,00	20880	--
43	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	40	269,25	10770	5633
44	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05024	265756,00	13352	--
45	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	45	326,49	14692	5877
46	2105-0307-1005 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	9,99	92,00	919	--
47	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм.Монтаж по строительным основаниям	м	10	263,51	2635	1397
48	2113-0814-2401 РСНБ РК 2015	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм	т	0,00617	116703,00	720	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №2-1-5		Тенге		156101	48185
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		48185	
		Сметная прибыль-		Тенге		16343	
		ИТОГО				220628	

Резервуар для сбросных вод. Общестроительные работы. Смета 2-2-1.

РАЗДЕЛ 2. Резервуар

29	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	123,975	176,07	21828	7373
		Стремянка					
30	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,171	62351,69	10662	4386
31	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,171	550830,00	94192	--
32	1113-0301-0503 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	3,933	242,79	955	76
33	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиХС-759	м2	3,933	217,35	855	38
34	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 за 4 раза	м2	3,933	1058,31	4162	154
		Крышка					
40	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	35330,00	707	--
41	2113-0201-0102 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001787	748434,00	134	--
42	2113-0805-0203 РСНБ РК 2015	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	0,002	7129,00	14	--
43	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00186	195387,00	363	--
44	1110-0116-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами	м2	1,6	652,37	1044	146
45	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 прим.	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2	1,6	345,92	553	41
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №2-2-1		Тенге		135469	12214
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		12214	
		Сметная прибыль-		Тенге		11815	

		ИТОГО				159498	
Наружное электроосвещение. 34-2018-ЭН. Смета 4-3-1.							
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	10,767	110,32	1188	225
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачисткадна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,333	1240,42	413	297
3	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	61,9	464,04	28724	8754
4	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3,7	1827,00	6760	--
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещениигрунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,4	30,60	226	56
6	СТ Прайс-лист "Импульс"	Лента сигнальная ЛСЭ-150	м	63	31,25	1969	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №4-3-1		Тенге		39280	9332
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		9332	
		Сметная прибыль-		Тенге		3889	
		ИТОГО				52501	
		РАЗДЕЛ 2. ВЛИ-0,4кВ					
		Кабельно-проводниковая продукция					
7	2306-0144-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,09	174134,00	15672	--
8	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,454	61158,22	27766	15747
9	2306-1201-0317 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х50+1х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,454	1101026,00	499866	--
		Оборудование на напряжение до 1000 В					

							34070
10	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	15	4296,66	64450	33716
11	2307-0103-0417 РСНБ РК 2015	Светильники, тип ЖКУ 20-150-001 ГОСТ 8045-82	шт.	15	35871,00	538065	--
		Железобетонные элементы					
12	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	12688,94	50756	27364
13	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	8	6286,89	50295	26527
14	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	3	19457,61	58373	31622
15	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	17	2110,41	35877	18330
16	СТПРАЙС-ЛИСТ ООО ГК "Премьер-Строй"	Плита анкерная П-3и	шт	17	15175,86	257990	--
17	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК2387-2013	шт.	1	39887,00	39887	--
18	2104-0405-0206 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013	шт.	24	27717,00	665208	--
		Стальные конструкции					
19	2404-0207-0721 РСНБ РК 2015	Стяжной хомут KR3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17	92,00	1564	--
20	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	23	209,14	4810	3150
21	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0115	291240,00	3349	--
22	2404-0207-0902 РСНБ РК 2015	Кронштейн ограничителя напряжений для железобетонных опор оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	комплект	25	28859,00	721475	--

23	2404-0207-0714 РСНБ РК 2015	Хомут для подвешивания троса оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	1216,00	18240	--
		Линейная арматура					
24	СТ Прайс-лист ТОО "Нилед-Казахстан"	Зажим плашечный CD 35	шт	22	658,04	14477	--
25	СТ Прайс-лист ТОО "Нилед-Казахстан"	Защитный колпачок CE 25.150	шт	16	361,61	5786	--
26	СТ Прайс-лист ТОО "Нилед-Казахстан"	Защитный колпачок CE 6.35	шт	4	361,61	1446	--
27	2113-0816-0801 РСНБ РК 2015	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	10	3700,00	37000	--
28	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) E778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	16,00	480	--
29	2113-0816-0803 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	комплект	8	1611,00	12888	--
30	2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (впластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	1	488,00	488	--
31	СТ Прайс-лист ТОО "Нилед-Казахстан"	Бугель для фиксации ленты NB20	шт	20	154,46	3089	--
32	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП)ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	70,00	1120	--
33	СТ Прайс-лист ТОО "Нилед-Казахстан"	Зажим для подкл. абонента к изолир.магистральному проводу, а также для повторного заземления P 72	шт	15	2450,00	36750	--
34	2404-0207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	772,00	11580	--
35	2404-0207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	771,00	11565	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №4-3-1		Тенге		3190312	156456
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		156456	
		Сметная прибыль-		Тенге		267741	
		ИТОГО				3614509	
		РАЗДЕЛ 3. Строительство КЛ-0,4 кВ					
		Кабельно-проводниковая продукция					

36	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	61,9	280,44	17359	7074
37	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0341	61158,22	2085	1183
38	2306-0137-0312 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,096	542919,00	52120	--
		Муфты					
39	1308-0201-2301 РСНБ РК 2015	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	1265,13	5061	3198
40	2306-1703-1801 РСНБ РК 2015 прим.	Муфты соединительные для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа eks-1СТ-4-16/50-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	13089,00	52356	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №4-3-1		Тенге		128981	11455
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		11455	
		Сметная прибыль-		Тенге		11235	
		ИТОГО				151671	
Наружные сети водопровода и канализации. 34-2018-НВ. Смета 6-1-1.							
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
		под трубопроводы					
8	1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы гравийное. Устройство	м3 основания	285	1065,14	303563	255042
9	2111-0502-0110 РСНБ РК 2015	Керамзит фракцией от 5 мм до 10 мм, М400, П50 ГОСТ 32497-2013	м3	356,25	11997,00	4273931	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №6-1-1		Тенге		4577494	255042
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		255042	
		Сметная прибыль-		Тенге		386603	
		ИТОГО				5219139	
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод В0					

79	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0336	979295,55	32904	19445
80	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	33,7344	6418,00	216507	--
81	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0336	2903526,85	97559	10869
82	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0315	690435,51	21749	15413
83	2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	31,626	4604,00	145606	--
84	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0315	2198263,15	69245	9374
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №6-1-1		Тенге		583570	55101
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		55101	
		Сметная прибыль-		Тенге		51094	
		ИТОГО				689765	
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы					
		Колодцы круглые					
		34-2018-НВ, л.54					
107	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	1,206	33261,61	40113	6190
		34-2018-НВ, л.55					
124	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	1,342	33261,61	44637	6888
		34-2018-НВ, л.56					
140	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,727	33261,61	24181	3732

156	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,579	33261,61	19258	2972
		34-2018-НВ, л.57					
167	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,185	33261,61	6153	950
		Колодцы прямоугольные					
175	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	1503,19	1503	1275
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №6-1-1		Тенге		135845	22007
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		22007	
		Сметная прибыль-		Тенге		12628	
		ИТОГО				170480	
Внутриплощадочные сети водопровода и канализации. 34-2018-НВК. Смета 6-2-1.							
		РАЗДЕЛ 6. Колодцы					
		Водопровод В0					
130	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,712	33261,61	23682	3655
		Канализация К0					
142	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,222	33261,61	7384	1139
		Канализация К1 (выгреб)					
153	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,037	33261,61	1231	190
156	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,31	2476,00	5720	--
157	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00146	221887,00	324	--
158	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,78	75,24	59	20
159	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	0,78	235,71	184	18

		Канализация К3					
165	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,024	33261,61	798	123
168	1106-1301-0302 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство	м3	0,36	43932,85	15816	4912
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №6-2-1		Тенге		55198	10057
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		10057	
		Сметная прибыль-		Тенге		5220	
		ИТОГО				70475	
Бурение трех эксплутационных скважин глубиной по 13 метров. Смета 6-3-1.							
11	СТ2900-0000-0000	Проведение сокращенного химического анализа	шт	6	16224,00	97344	--
12	СТ2900-0000-0000	Проведение анализа на определение нитратов	шт	3	1121,00	3363	--
13	СТ2900-0000-0000	Проведение анализа на определение фтора	шт	3	2480,00	7440	--
14	СТ2900-0000-0000	Проведение анализа на определение бария	шт	3	762,00	2286	--
15	СТ2900-0000-0000	Проведение полного химического анализа	шт	3	81404,00	244212	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №6-3-1		Тенге		354645	0
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		0	
		Сметная прибыль-		Тенге		28372	
		ИТОГО				383017	
Генеральный план. Благоустройство. Смета 7-1-1.							
		РАЗДЕЛ 2. Покрытие					
7	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 прим.	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (корыто)	м3 грунта	655	22,86	14972	4018
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнениепневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	655	131,32	86013	45762
		Проезд, разворотные площадки					

9	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слоиоснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	206,2	1070,31	220698	67446
10	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ8736-2014	м3	206,2	1827,00	376727	--
11	1127-0403-0801 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 покрытия	2062	788,85	1626612	244515
12	1127-0403-0804 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня спределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя (до 18см) к нормам 1127-0403-0801, 1127-0403-0802, 1127-0403-0803	м2 покрытия	2062	122,01	251584	21943
		Тропа наряда					
13	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	38,7	1070,31	41421	12658
14	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	38,7	1827,00	70705	--
15	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	387	835,95	323514	104875
16	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщиныk нормам 1127-0701-0201 (до 10см)	м2 покрытия	387	-104,45	-40423	-4928
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №7-1-1		Тенге		2971823	496289
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		496289	
		Сметная прибыль-		Тенге		277449	
		ИТОГО				3745561	
		РАЗДЕЛ 3. Малые архитектурные формы					
17	86-010302-0102	Скамья, тип 2С-1А	шт.	1	15472,00	15472	5431
18	86-010303-0103	Урна, тип 3	шт.	2	8214,00	16428	11552
19	СТ Прайс-лист "Avizinfo.kz"	Контейнер для мусора 0,75м3	шт	1	19642,86	19643	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №7-1-1		Тенге		51543	16983
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		16983	

		Сметная прибыль-		Тенге		5482	34070
		ИТОГО				74008	
		РАЗДЕЛ 4. Ограждение (34-2018-ГП.АС)					
26	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	13,2	5013,60	66180	16076
27	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простыеиз кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,8	9823,27	37328	15363
28	2103-0101-0503 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,001444	36079,00	52	--
		Ограждение "Шиповник"					
57	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	35,1	3816,09	133945	39006
58	2102-0101-0308 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5,F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	35,802	17315,00	619912	--
59	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	8,94486	63024,00	563741	420273
60	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	283,8	7548,00	2142122	--
61	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,8046	100308,35	80708	54515
62	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12мм ГОСТ 14637-89	т	0,75852	221887,00	168306	--
63	2105-0307-0814 РСНБ РК 2015	Проволока стальная углеродистая пружинная диаметром 4 мм ГОСТ 9389-75	кг	43,5	374,00	16269	--
64	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00258	195387,00	504	--
65	1114-0203-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Теплицы зимние остекленные и пленочные. Подвеска проволочных шпалерных опор	м проволоки	4194	24,71	103634	102030
66	2105-0307-1020 РСНБ РК 2015	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	274,5	290,00	79605	--
67	2105-0307-1020 РСНБ РК 2015 прим.	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	1315,6	290,00	381524	--
68	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021за один раз	м2	239,4645	75,24	18017	6036

69	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	239,4645	136,99	32804	7082
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №7-1-1		Тенге		4444653	660381
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		660381	
		Сметная прибыль-		Тенге		408403	
		ИТОГО				5513436	
		Итого прямых затрат по форме 2				**24 772 743**	
		в том числе оборудование				**514 496**	
		Временные здания и сооружения 2,60%				630 714	
		Итого				**25 403 457**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%				903 469	
		Итого				**26 306 927**	
		Непредвиденные работы и затраты 2%				515 849	
		Итого по сметному расчету в ценах 2018 г.				**26 822 775**	
		Итого в текущих ценах 2019г. К= 1,050000				**28 163 914**	
		Всего по сметному расчету в текущих ценах				**28 163 914**	
		ИТОГО с понижающим коэффициентам k= 0,7477457577				**21 059 447**	
		НДС 12%				2 527 134	
		Итого с НДС				**23 586 580,92**	

Сдал (Подрядчик)
ПК "Агроспецмонтаж"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Буркитов Т.С.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главного специалиста _____ **Зайнишев А.Б.**

Технадзор
ТОО "АТЛАНТИС-ПВ"

Технадзор_____
(должность фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор:
ТОО "KazСтройПроект-ПВ" ГСЛ №000410-1

Инженер авторского надзора _____
(должность фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)