Утверждаю
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019г. №178

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу" БИН 220740008104, область Жетісу, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26, тел.8(728)2329288**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ", БИН 070340012412, г.Астана, район Сарыарка, Коктал, 41. тел.8(7172)695788**

Справка о стоимости выполненных работ за декабрь 2025 года
Дополнительное соглашение № 220740008104/250033/02 от 22.12.2025г. к Договору о государственных закупках работ № 30 от 2025-05-19
Наименование бюджетной программы: 002-032-432/002-015-432

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору по годам	Всего по договору общая сумма по годам	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма удержанного аванса	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Реконструкция автомобильной дороги к водопаду "Бурхан-Булак" Ескельдинского района области Жетісу. Корректировка (Участок с ПК0+00 по ПК150+00) и (Участок с ПК150+00 по ПК307+82)		**002-015-432**							
			2025 год	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**300 000,00**		**1 000 000,00**	**300 000,00**	**700 000,00**
			002-032-432							
			2025 год	**3 815 592 781,41**	**3 815 592 781,41**	**958 452 008,25**	**2 556 843 912,00**	**1 258 748 869,41**	**191 398 835,25**	**1 067 350 034,16**
			2026 год	**4 012 968 295,55**						
			2027 год	**5 646 357 070,61**						
	Всего			**13 475 918 147,57**	**3 816 592 781,41**	**958 752 008,25**	**2 556 843 912,00**	**1 259 748 869,41**	**191 698 835,25**	**1 068 050 034,16**

Заказчик:
Зам. Руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"
БИН 220740008104

Досжанов А.М.

Представитель заказчика:

Далдыбаев Н.Б.

Воронцов Р.А.

Технический надзор:
Директор
ТОО "TN stroy"
БИН 100240019523

Оспанов С.С.

ТОО «TN stroy»
Технадзор-эксперт
Кульчанов Т.Б.

Авторский надзор:
Директор ТОО Алматы-Жоба"

Жанденеев К.Ж.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Прогресс KZ"
БИН 070340012412

Алдунгаров Е.С.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетiсу" БИН 220740008104, область Жетiсу, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26, тел.8(728)2329288

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ", БИН 070340012412, г.Астана, район Сарыарка, Коктал, 41. тел.8(7172)695788

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция автомобильной дороги к водопаду "Бурхан-Булак" Ескельдинского района области Жетiсу Корректировка (Участок с ПК0+00 по ПК150+00; с ПК150+00 по ПК307+82;)

(наименование, адрес)

Объект: Реконструкция автомобильной дороги

(наименование)

Дополнительное соглашение № 220740008104/250033/02 от 22.12.2025г. к Договору о государственных закупках работ № 30 от 2025-05-19

АКТ
приемки выполненных работ
за Декабрь месяц 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**912 279 508,55**
		Буровзрывные работы в скальных грунтах 6 группы				
60	1103-1501-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Площадь взрываемая. Укрытие металлическими сетками и мешками с песком (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта)**	$м^2$	84838	3 261	276 656 718,00
61	1103-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Грунты 4-5 группы. Разрыхление шпуровыми зарядами уступа высотой более 0,5 до 1 м**	$м^3$	2716	1 909	5 184 844,00
62	1103-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Грунты 6-7 группы. Разрыхление шпуровыми зарядами уступа высотой более 0,5 до 1 м**	$м^3$	6830	2 971	20 291 930,00
63	1103-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Грунты 4-5 группы. Разрыхление шпуровыми зарядами при высоте уступа 0,5 м (планировка поверхности)**	$м^3$	24	4 139	99 336,00
64	1103-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Грунты 6-7 группы. Разрыхление шпуровыми зарядами при высоте уступа 0,5 м (планировка поверхности)**	$м^3$	68	6 194	421 192,00
65	1103-0201-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Грунты 4-5 группы. Разрыхление скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1,5 до 3 м**	$м^3$	5435	1 822	9 902 570,00
66	1103-0201-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Грунты 6-7 группы. Разрыхление скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1,5 до 3 м**	$м^3$	14861	2 756	40 956 916,00
67	1103-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Грунты 4-5 группы. Разрыхление шпуровыми зарядами при высоте уступа 0,5 м (планировка поверхности)**	$м^3$	52	4 139	215 228,00
68	1103-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Грунты 6-7 группы. Разрыхление шпуровыми зарядами при высоте уступа 0,5 м (планировка поверхности)**	$м^3$	147	6 194	910 518,00
69	1103-0301-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Грунты 5 группы. Разрыхление скважинными зарядами уступа высотой более 2 до 4 м (диаметр скважин 105 мм)**	$м^3$	6343	1 154	7 319 822,00

1	2	3	4	5	6	7
70	1103-0301-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Грунты 6 группы. Разрыхление скважинными зарядами уступа высотой более 2 до 4 м (диаметр скважин 105 мм)**	**м^3**	**17052**	**1 577**	**26 891 004,00**
71	1103-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Грунты 4-5 группы. Разрыхление шпуровыми зарядами при высоте уступа 0,5 м (планировка поверхности)**	**м^3**	**61**	**4 139**	**252 479,00**
72	1103-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Грунты 6-7 группы. Разрыхление шпуровыми зарядами при высоте уступа 0,5 м (планировка поверхности)**	**м^3**	**170**	**6 194**	**1 052 980,00**
73	1103-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Грунты 4-5 группы. Разрыхление шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну до 1,5 м**	**м^3**	**3623**	**7 670**	**27 788 410,00**
74	1103-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Грунты 6-7 группы. Разрыхление шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну до 1,5 м**	**м^3**	**29188**	**10 939**	**319 287 532,00**
77	1101-0102-0241 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Грунты 5 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м^3**	**м^3 грунта**	**188495,48532**	**780**	**147 026 478,55**
		Механизированные земляные работы в ранее разрыхленном грунте 6 группы				
80	6101-0104-0204 **ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 4**	**м3**	**25 451**	**574**	**14 608 874,00**
81	6101-0104-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0204**	**м^3**	**25 451**	**527**	**13 412 677,00**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**912 279 508,55**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -9,7%	9,7%			**88 491 112,33**
		Итого				**1 000 770 620,88**
		Сметная прибыль - 5%	5%			50 038 531,04
		Непредвиденные работы и затраты - 3%	3%			30 023 118,63
		ИТОГО				1 080 832 270,55
		в том числе на 1 квартал 2025 год, доля 10%, К=1,0192				110 158 425,01
		в том числе на 2 квартал 2025 год, доля 10%, К=1,0388				112 276 856,26
		в том числе на 3 квартал 2025 год, доля 35%, К=1,0587				400 496 993,69
		в том числе на 4 квартал 2025 год, доля 45%, К=1,079				524 798 108,97
		ИТОГО				1 147 730 383,93
		Налог на добавленную стоимость 12%	12%			137 727 646,07
		ИТОГО С НДС				**1 285 458 030,01**
		Всего с учетом тендерной скидки				**1 259 748 869,41**

ПРИНЯЛ:

Заказчик:
Зам. Руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"
БИН 220740008104

_____ **Досжанов А.М.**

Представители заказчика:

_____**Далдыбаев Н.Б.**

_____**Воронцов Р.А.**

ПРИНЯЛ:

Технический надзор:
ТОО "TN stroy"
Эксперт технического надзора
БИН 100240019523

_____ **Кульчанов Т.Б.**

Авторский надзор:
Директор ТОО Алматы-Жоба"

_____**Жанденеев К.Ж.**

СДАЛ:

Подрядчик:
Директор
ТОО "Прогресс KZ"
БИН 070340012412

_____ **Алдунгаров Е.С.**