Наименование стройки - **Средний ремонт улицы внутрисельских автомобильных дорог в с. Жыланды, Улытауского района,области Улытау**

Заказчик: **Государственное учреждение «Аппарат акима Сарысуского сельского округа Улытауского района»**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Самға"**

Договор: **№42 от 30.12.2024г. Доп согл№ 1 от 07.02.2025г., Доп.согл.№2 от 8.04.2025г.**

Акт выполненных работ 15

за Ноябрь 2025 (месяц, год) на 2-01-01-01 Средний ремонт улицы Бейбитшилик работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.12.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Основная проезжая часть					
1	1	1220-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала	$м^2$	1 605.262	1 339.0 380.0	958.0 217.0	2149 446.0 610 000.0
2	2	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	106.749923	7 279.0		777 033.0
3	3	7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укрепление обочин из фрезерванного материала, толщина 5 см (17,199 $м^3$ оставляем для устройства обочины)	$м^2$	273	- 584.0 - 146.0	- 438.0 - 98.0	-159 432.0 -39 858.0
4	4	7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укрепление обочин из местного грунта (дресвы), толщина 5 см (17,199 $м^3$ для устройства обочины)	$м^2$	273	584.0 146.0	438.0 98.0	159 432.0 39 858.0
5	5	1101-0102-0222 *РСНБ РК 2022*	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 $м^3$	$м^3$ грунта	30.9582	477.0 54.0	422.0 72.0	14 767.0 1 672.0
6	6	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка местного грунта (дресвы) самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	309.582	69.0		21 361.0
			Итого по разделу 1: Основная проезжая часть					2962 607 611 672
			Раздел 2: Устройство парковки					
7	7	1220-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 50 мм	$м^2$	400	- 510.0 - 45.0	- 465.0 - 63.0	-204 000.0 -18 000.0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	8	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	61.047	- 690.0		-42 122.0
9	9	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	0.02	6 430.0 0.0	6 430.0 2 033.0	129.0 0.0
10	10	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0.0206	207 542.0		4 275.0
11	11	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	40	3 255.0 101.0	388.0 52.0	130 200.0 4 040.0
12	12	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0.000432	207 542.0		90.0
13	13	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м^2	40	704.0 18.0	0.0 0.0	28 160.0 720.0
14	14	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0.000112	207 542.0		23.0
			Итого по разделу 2: Устройство парковки					-83 245 -13 240
			Раздел 3: Устройство бортовых камней БР 100.30.15					
15	15	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Устройство песчано-гравийных подушек под бордюры.Устройство	м^3 материала основания в плотном теле	0.244	12 644.0 640.0	2 736.0 528.0	3 085.0 156.0
16	16	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	2	6 344.0 3 434.0	90.0 27.0	12 688.0 6 868.0
17	17	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 579.0		5 158.0
			Итого по разделу 3: Устройство бортовых камней БР 100.30.15					20 931 7 024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 4: Организация дорожного движения					
18	18	7101-0802-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	1	18 923,0 16 038,0	2 169,0 584,0	18 923,0 16 038,0
19	19	251-102-0708 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	1	10 865,0		10 865,0
20	20	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном	$м^3$	0,078	8 377,0 5 570,0	2 807,0 532,0	653,0 434,0
21	21	212-101-2101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,07956	47 286,0		3 762,0
22	22	251-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	1	11 244,0		11 244,0
23	23	1109-0606-0112 *РСНБ РК 2022*	Крепление дорожных знаков на стойку.Монтаж	т конструкций	0,00065	423 170,0 384 033,0	28 024,0 1 688,0	275,0 250,0
			Итого по разделу 4: Организация дорожного движения					45 722 16 722
			ИТОГО по акту					2946 015 622 178
			Сметная прибыль 5%	Тенге				147 300,75
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				58 920,30
			Итого	Тенге				3152 236,05
			Итого в ценах 2024г.	Тенге		1,064093		3518 212,45
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				422 185,49
			Итого с НДС	Тенге				3940 397,95

Принял:

Заказчик: Аким ГУ «Аппарат акима Сарысуского сельского округа Ультауского района»

Курманбаев С.Б. _____

Технический надзор: Эксперт ТОО «Qaz General Engineering»

Мырзабеков Б.Т. _____

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО "Самға"

Байділда А.Б. _____