Наименование стройки - **Средний ремонт улицы внутрисельских автомобильных дорог в с. Жыланды, Улытауского района,области Улытау**

Заказчик: **Государственное учреждение «Аппарат акима Сарысуского сельского округа Улытауского района»**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Самға"**

Договор: **№42 от 30.12.2024г. Доп согл№ 1 от 07.02.2025г., Доп.согл.№2 от 8.04.2025г.**

(наименование)

Акт выполненных работ 17

за Декабрь 2025 (месяц, год) на 2-01-01-01 Средний ремонт улицы Сейфуллина

Составлен (а) в текущих ценах на 22.12.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Основная проезжая часть					
1	1	1220-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала	$м^2$	570	1 339.0 380.0	958.0 217.0	763 230.0 216 600.0
2	2	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	37.905	7 279.0		275 910.0
3	3	7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укрепление обочин из фрезерванного материала, толщина 5 см (5,985 $м^3$ оставляем для устройства обочины)	$м^2$	95	- 584.0 - 146.0	- 438.0 - 98.0	-55 480.0 -13 870.0
4	4	7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укрепление обочин из местного грунта (дресвы), толщина 5 см (5,985 $м^3$ для устройства обочины)	$м^2$	95	584.0 146.0	438.0 98.0	55 480.0 13 870.0
5	5	1101-0102-0222 *РСНБ РК 2022*	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 $м^3$	$м^3$ грунта	10.773	477.0 54.0	422.0 72.0	5 139.0 582.0
6	6	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка местного грунта (дресвы) самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	107.73	69.0		7 433.0
7	7	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		121.5062	-7 279.0		-884 444.0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				$м^3$				
			Итого по разделу 1: Основная проезжая часть					**167 268**
								217 182
			Раздел 2: Водопропускные трубы					
8	**8**	**241-102-0243** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х9,0 мм**	**м**	**8**	**-29 154.0**		**-233 232.0**
9	**9**	**241-102-0251** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х7,0 мм**	**м**	**8**	**33 357.0**		**266 856.0**
			Итого по разделу 2: Водопропускные трубы					**33 624**
								0
			Раздел 3: Организация дорожного движения					
10	**10**	**7101-0802-0101** *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Установка знаков дорожных на металлических стойках**	**шт.**	**2**	**18 923.0** **16 038.0**	**2 169.0** **584.0**	**37 846.0** **32 076.0**
11	**11**	**251-102-0708** *РСНБ РК 2022*	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30**	**шт.**	**2**	**10 865.0**		**21 730.0**
12	**12**	**1106-0101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном**	**$м^3$**	**0.156**	**8 377.0** **5 570.0**	**2 807.0** **532.0**	**1 307.0** **869.0**
13	**13**	**212-101-2101** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**0.15912**	**47 286.0**		**7 524.0**
14	**14**	**251-101-0204** *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм**	**шт.**	**2**	**11 244.0**		**22 488.0**
15	**15**	**1109-0606-0112** *РСНБ РК 2022*	**Крепление дорожных знаков на стойку.Монтаж**	**т конструкций**	**0.0013**	**423 170.0** **384 033.0**	**28 024.0** **1 688.0**	**550.0** **499.0**
			Итого по разделу 3: Организация дорожного движения					**91 445**
								33 444
			ИТОГО по акту					**292 337**
			Сметная прибыль 5%	Тенге				**14 616.87**
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**4 962.10**
			Итого	Тенге				**311 915.97**
			Итого в ценах 3кв 2024г. с к=1,0557	Тенге				

обычный"

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого в ценах 2024г.	Тенге				1396 072,46
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				287 529,14
			Итого с НДС	Тенге				1683 601,60

Принял:
Заказчик: Аким ГУ «Аппарат акима Сарысуского сельского округа Улытауского района»

Курманбаев С.Б. _____

Технический надзор: Эксперт ТОО «Qaz General Engineering»

Мырзабеков Е.Т. _____

Сдал:
Подрядчик: Директор ТОО "Самға"

Байділдә А.Б._____