Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат акима города Жезказган",200000, область Ұлытау, город Жезказган, бульвар Ғарышкерлер, зд. 39А, тел.: 8/7102/73-75-86** — **970140000405**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИМАТС транс",Казахстан, Улытау обл., г. Сатпаев, ул. Проспект Независимости, д. 8, кв. (офис) 10** — **080640020872**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. соглашение №80/2 от 24.12.2025 г. к Договору 80 от 20.08.2025

Номер документа	Дата составления
61	24.12.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт административного здания по адресу ул.Сатпаева 80			Работа	1	39 999 000,00	39 999 000,00	4 285 607,14
				Итого	1	x	39 999 000,00	4 285 607,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Байбатыров / БАЙБАТЫРОВ К.Г.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / / Исаков И.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.12.2025

М.П.

Заказчик : ГУ "Аппарат акима города Жезказган"

Подрядчик: ТОО "ГИМАТС транс"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт административного здания по адресу ул.Сатпаева 80

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
970140000405	080640020872			№ 80 ДС № 80/2	20.08.2025 г. 24.12.2025 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт административного здания по адресу ул.Сатпаева 80	108 689 000,00	108 689 000,00	35 713 392,86				4 285 607,14	39 999 000,00
Удержание аванса 30%	32 606 700,00	32 606 700,00						11 999 700,00
Итого к оплате:	**76 082 300,00**	**76 082 300,00**	**35 713 392,86**				**4 285 607,14**	**27 999 300,00**

Подрядчик:
ТОО "ГИМАТС транс"
БИН 080640020872
Директор_____ Байбатыров К. Г.

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима города Жезказган"
БИН 970140000405
Руководитель_____ Искаков Н. Т.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "ТЛГ 2002"
№KZ02VJE00094639 от 20.08.2025 г.
№KZ45VJE00094641 от 20.08.2025 г.
№KZ72VJE00094640 от 20.08.2025 г.
Эксперт_____ Искендиров Р.А.
ИИН 880211302372

Форма по приложению 3-4
Приказ и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 20 сентября 2024 года № 370

Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Жезказган", БИН 970140000405
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГИМАТС транс", БИН 080640020872
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: 70-2024 Капитальный ремонт административного здания по адресу ул.Сатпаева 80
(наименование, адрес)

Объект: 02-01-06. Слаботочные сети
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 80 от 20.08.2025 г., Доп. Соглашение №80/2 от 24.12.2025 г.

Акт выполненных работ №3.4

за Декабрь 2025 (месяц, год) на 02-01-06. Слаботочные сети

Составлен (а) в текущих ценах 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Локальная смета №02-01-06. Слаботочные сети										
1	1	247-202-1501 *СпрСЦ 10.2024*	Оптическая распределительная коробка на 8 портов со сплиттером	шт	1	19 472,0		19 472,0		19 472,0		19 472,0	
2	2	243-906-2405 *СпрСЦ 10.2024*	Оптический сплиттер	шт.	1	9 353,0		9 353,0		9 353,0		9 353,0	
3	3	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022*	Прибор или аппарат.Установка	шт.	25	6 711,0 6 692,0	0,0 0,0	167 775,0 167 300,0	0,0 0,0	475,0		167 775,0	
4	4	248-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	25	7 221,0		180 525,0		180 525,0		180 525,0	
5	5	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее	км	0,355	278 368,0 123 102,0	155 266,0 33 277,0	98 821,0 43 701,0	55 119,0 11 813,0			98 821,0	
6	6	245-501-0310 *СпрСЦ 10.2024*	Кабель волоконно-оптический для внешней прокладки FO-ST-OUT-9S-4-PE	м	355	382,0		135 610,0		135 610,0		135 610,0	
7	7	1308-0206-0101 *РСНБ РК 2022*	Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования	м	300	1 031,0 1 004,0	4,0 0,0	309 300,0 301 200,0	1 200,0 0,0	6 900,0		309 300,0	
8	8	243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ,размерами 12 мм х 12 мм	м	300	81,0		24 300,0		24 300,0		24 300,0	
9	9	517-101-0705 *РСНБ РК 2022*	Антенна направленная ISKRA Antenna P54 GSM-UMTS/OTAУ/	шт.	1	72 378,0		72 378,0		72 378,0		72 378,0	
10	10	6401-0202-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж розетки штепсельной полугерметической и герметической	шт.	2	4 575,0 4 418,0	40,0 9,0	9 150,0 8 836,0	80,0 18,0	234,0		9 150,0	
11	11	247-214-1208 *СпрСЦ 10.2024*	Розетка TV спутниковых и антенных систем,концевая IP20,Karre типа VIKO	шт.	2	5 331,0		10 662,0		10 662,0		10 662,0	
12	12	247-202-0801 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная,телевизионная типа К-207	шт.	2	41,0		82,0		82,0		82,0	
13	13	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	71	916,0 840,0	3,0 0,0	65 036,0 59 640,0	213,0 0,0	5 183,0		65 036,0	
14	14	243-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	м	71	125,0		8 875,0		8 875,0		8 875,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	248-404-0207 *РСНБ РК 2022*	Монитор Uniview MW3232-V-K с диагональю 32"	шт.	1	134 655,0		134 655,0		134 655,0		134 655,0	
16	16	6125-1101-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6 113,0 4 637,0	1 476,0 487,0	6 113,0 4 637,0	1 476,0 487,0			6 113,0	
17	17	248-403-0109 *РСНБ РК 2022*	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR302-32S-C,32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 10 Tb)	шт.	1	84 942,0		84 942,0		84 942,0		84 942,0	
18	18	248-404-0305 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 6Тб	шт.	2	85 751,0		171 502,0		171 502,0		171 502,0	
19	19	6125-0801-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	7	17 379,0 17 369,0	10,0 0,0	121 653,0 121 583,0	70,0 0,0			121 653,0	
20	20	6125-0801-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Монтаж камеры видеонаблюдения на кронштейне	шт.	1	20 247,0 20 231,0	16,0 0,0	20 247,0 20 231,0	16,0 0,0			20 247,0	
21	21	248-402-0703 *СборСЦ 10.2024*	Купольная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 30 м.DS-2CD1753G0-IZ.объектив 2,8~12 мм,5 Мп	шт.	7	96 612,0		676 284,0		676 284,0		676 284,0	
22	22	248-402-0604 *СборСЦ 10.2024*	Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 50 м.DS-2CD1653G0-IZ.объектив 2,8~12 мм,5 Мп	шт.	1	96 612,0		96 612,0		96 612,0		96 612,0	
23	23	248-404-0405 *РСНБ РК 2022*	Сетевое оборудование GV-POE2401,коммутатор управляемый 32-порта 10/100ВазеТХ с RJ-45,PoE++плюс 2 порта Gigabit	шт.	1	149 554,0		149 554,0		149 554,0		149 554,0	
24	24	231-102-0206 *РСНБ РК 2022*	Коннектор для крепления спайдера/коннектор питания,коннектор сигнальный VOLTA/	шт.	24	4 520,0		108 480,0		108 480,0		108 480,0	
25	25	6119-0101-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода,сечение до 6 мм2	м	150	328,0 311,0	1,0 0,0	49 200,0 46 650,0	150,0 0,0	2 400,0		49 200,0	
26	26	243-304-0137 *СборСЦ 10.2024*	Кабель для структурированных кабельных систем F/UTP кат.5E 4x2x24AWG LSZH	м	150	485,0		72 750,0		72 750,0		72 750,0	
27	27	247-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм,IP44	шт.	8	914,0		7 312,0		7 312,0		7 312,0	
28	28	243-904-0102 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15	м	55	223,0		12 265,0		12 265,0		12 265,0	
29	29	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	9	585,0		5 265,0		5 265,0		5 265,0	
30	35	6401-0201-0801 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	447,792	1 087,0 626,0	387,0 105,0	486 750,0 280 318,0	173 295,0 47 018,0	33 137,0		486 750,0	
31	36	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	447,792	137,0		61 348,0		61 348,0		61 348,0	Казахстан
			Итого по разделу 1: Локальная смета №02-01-06. Слаботочные сети					3 376 271 1 054 096	231 619 59 336	2 018 177 72 378	0 0	3 376 271	
			ИТОГО по акту					3 376 271 1 054 096	231 619 59 336	2 018 177 72 378	0 0	3 376 271	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							72 378			

			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		3 376 271							
			в том числе Оборудование	*Тенге*		*72 378*							
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	Тенге		208 145							
			Итого	Тенге		3 584 416							
			Сметная прибыль 5%	Тенге		175 602							
			Непредвиденные работы и затраты - 5%	Тенге		179 221							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого	Тенге		3 939 239							
			Пересчет по кварталам с учетом коэффициента (индекса):										
			на II квартал 2025 г., 31%, к-1,0388	Тенге		1 268 545							
			на III квартал 2025 г., 33%, к-1,0587	Тенге		1 376 256							
			на IV квартал 2025 г., 36%, к-1,079	Тенге		1 530 158							
			ИТОГО	Тенге		4 174 959							
			ИТОГО с учетом скидки k=0,98	Тенге		4 091 460							
			НДС (12%)	Тенге		490 975							
			ИТОГО с НДС	Тенге		4 582 435							

Сдал (Подрядчик):
ТОО "ГИМАТС транс"
БИН 080640020872
Директор_____ **Байбосынов К. Г.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Аппарат акима г.о.Жезказган"
БИН 970140000405
Руководитель_____ **Искаков П. Т.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "ТЛГ 2002"
№KZ02VJE00094639 от 20.08.2025 г.
№KZ45VJE00094641 от 20.08.2025 г.
№KZ72VJE00094640 от 20.08.2025 г.
Эксперт _____ **Искендиров Р.А.**
ИИН 880211303372

Разработчики проекта строительства (эксперты) авторского надзора:
ТОО "Жана Курылыс Групп"
Эксперт _____ **Ния Б.Е.**
Приказ № 17 от 23.09.2025 г.

Форма по приложению 3-1
Приказу и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 20 сентября 2024 года №350

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима города Жезказган", БИН 970140000405**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ГИМАТС транс", БИН 080640020872**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **70-2024 Капитальный ремонт административного здания по адресу ул.Сатпаева 80**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01-05 Пожарная сигнализация**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 80 от 20.08.2025 г., Доп. Соглашение №80/2 от 24.12.2025 г.**

Акт выполненных работ №3.3

за **Декабрь 2025 (месяц, год) на 02-01-05 Пожарная сигнализация**

Составлен (а) в текущих ценах 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Локальная смета №02-01-05 Пожарная сигнализация										
1	1	6125-0601-0701 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	17 744,0 17 656,0	13,0 3,0	17 744,0 17 656,0	13,0 3,0	75,0		17 744,0	
2	2	248-303-0234 *СборСП 10.2024*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ППКОПУ R3-Рубеж-2ОП	шт.	1	250 112,0		250 112,0		250 112,0		250 112,0	
3	3	6125-0601-0202 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового,фотоэлектрического,радиоизотопного,светового в нормальном исполнении	шт.	123	11 176,0 11 077,0	3,0 0,0	1 374 648,0 1 362 471,0	369,0 0,0	11 808,0		1 374 648,0	
4	4	248-302-0216 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212-64 исп.02 прот.R3,оптико-электронный	шт.	123	22 683,0		2 790 009,0		2 790 009,0		2 790 009,0	
5	5	6125-0601-0202 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового,фотоэлектрического,радиоизотопного,светового в нормальном исполнении	шт.	6	11 176,0 11 077,0	3,0 0,0	67 056,0 66 462,0	18,0 0,0	576,0		67 056,0	
6	6	248-302-0536 *СборСП 10.2024*	Извещатель пожарный ручной Модели ИПР 513-11-А-R3	шт.	6	6 564,0		39 384,0		39 384,0		39 384,0	
7	7	6125-0601-0601 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	36	3 124,0 3 098,0	11,0 3,0	112 464,0 111 528,0	396,0 108,0	540,0		112 464,0	
8	8	248-304-0302 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт.	36	3 093,0		111 348,0		111 348,0		111 348,0	
9	9	248-310-0108 *СборСП 10.2024*	УДП 513-11-R3 "ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ",устройство дистанционного пуска электроконтактное,цвет жёлтый	шт.	3	6 955,0		20 865,0		20 865,0		20 865,0	
10	10	6401-0303-0404 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	17 150,0 12 993,0	3 922,0 1 188,0	17 150,0 12 993,0	3 922,0 1 188,0	235,0		17 150,0	
11	11	247-201-1433 *СборСП 10.2024*	Шкаф контрольно-пусковой ШУЗ	шт.	1	219 167,0		219 167,0		219 167,0		219 167,0	
12	12	248-306-0829 *СборСП 10.2024*	Модуль контроля и управления РМ-1-R3,модуль релейный	шт.	1	8 749,0		8 749,0		8 749,0		8 749,0	
13	13	248-305-1303 *СборСП 10.2024*	ПКУ-1 прот R3,программатор адресных утройств	шт.	1	72 318,0		72 318,0		72 318,0		72 318,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Источник питания резервированный РИП-12,исполнение 01	шт.	1	18 030,0		18 030,0		18 030,0		18 030,0	
15	15	6119-0101-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода,сечение до 6 мм2	м	598	328,0 311,0	1,0 0,0	196 144,0 185 978,0	598,0 0,0	9 568,0		196 144,0	
16	16	243-305-0601 *СборСП 18.2024*	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	598	171,0		102 258,0		102 258,0		102 258,0	
17	17	247-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм,IP55	шт	30	1 700,0		51 000,0		51 000,0		51 000,0	
			Итого по разделу 1: Локальная смета №02-01-05 Пожарная сигнализация					5 468 446 1 757 088	5 316 1 299	3 706 042 0	0 0	5 468 446	
			ИТОГО по акту					5 468 446 1 757 088	5 316 1 299	3 706 042 0	0 0	5 468 446	

			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**5 468 446**							
			в том числе Оборудование	*Тенге*		*0*							
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	Тенге		344 512							
			Итого	**Тенге**		**5 812 958**							
			Сметная прибыль 5%	Тенге		290 648							
			Непредвиденные работы и затраты - 5%	Тенге		290 648							
			Итого	**Тенге**		**6 394 254**							
			Пересчет по кварталам с учетом коэффициента (индекса):										
			на II квартал 2025 г., 31%, к-1,0388	Тенге		2 059 129							
			на III квартал 2025 г., 33%, к-1,0587	Тенге		2 233 967							
			на IV квартал 2025 г., 36%, к-1,079	Тенге		2 483 784							
			ИТОГО	**Тенге**		**6 776 880**							
			ИТОГО с учетом скидки k=0,98	**Тенге**		**6 641 342**							
			НДС (12%)	Тенге		796 961							
			ИТОГО с НДС	**Тенге**		**7 438 303**							

Сдал (Подрядчик):
ТОО "ГИМАТС транс"
БИН 080640020872
Директор_____ **Балбатыров К. Г.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Аппарат акима города Кентау"
БИН 970140000405
Руководитель_____ **Исмаилов Н. Т.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "ТЛГ 2002"
№KZ02VJE00094639 от 20.08.2025 г.
№KZ45VJE00094641 от 20.08.2025 г.
№KZ72VJE00094640 от 20.08.2025 г.
Эксперт_____ **Искендиров Р.А.**
ИИН 8802[illegible]302372

Разработчики проекта строительства и исполнители авторского надзора:
ТОО "Жаңа Құрылыс Группа"
Эксперт_____ **Нияз Б.Е.**
Приказ №17 от 27.03.2025 г.

Форма по приложению 5-1
Приказ и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 20 сентября 2024 года № 356

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима города Жезказган", БИН 970140000405**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ГИМАТС транс", БИН 080640020872**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **70-2024 Капитальный ремонт административного здания по адресу ул.Сатпаева 80**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01-04 Электрооборудование и электроосвещение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 80** от **20.08.2025 г., Доп. Соглашение №80/2 от 24.12.2025 г.**

Акт выполненных работ №3.2

за **Декабрь 2025** (месяц, год) на **02-01-04 Электрооборудование и электроосвещение**

Составлен (а) в текущих ценах 2024 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Локальная смета № 02-01-04 Электрооборудование и электроосвещение										
1	1	6119-0501-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	2	59 489,0 37 675,0	2 020,0 627,0	118 978,0 75 350,0	4 040,0 1 254,0	39 588,0		118 978,0	
2	2	515-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель),номинальный ток панели 250 А,количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	2 577 355,0		2 577 355,0		2 577 355,0		2 577 355,0	Казахстан
3	3	515-301-0314 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-49-00 (распределительная панель),количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х60+5х60 А	шт.	1	976 457,0		976 457,0		976 457,0		976 457,0	Казахстан
4	4	247-205-0206 *РСНБ РК 2022*	Выключатель-разъединитель типа ВР32И на 1 направление 31А31240 100А	шт.	2	15 726,0		31 452,0		31 452,0		31 452,0	
5	5	6119-0602-0202 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка счетчика на готовое основание,трехфазного	шт.	2	5 929,0 5 652,0	235,0 74,0	11 858,0 11 304,0	470,0 148,0	84,0		11 858,0	
6	6	247-301-0223 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный,однотарифный марки Дала.САЗУ-Э720 ТХ.5(7,5) А,3х100 В,15 мА,класс точности 1	шт.	2	33 254,0		66 508,0		66 508,0		66 508,0	Казахстан
7	7	6401-0101-0201 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Монтаж трансформатора тока измерительного,напряжение 35 кВ	комплект	6	143 504,0 100 088,0	28 127,0 8 654,0	861 024,0 600 528,0	168 762,0 51 924,0	91 734,0		861 024,0	
8	8	247-302-0116 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока 5ВА,класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015,марки ТТИ А 200/5А 5ВА	шт.	6	4 997,0		29 982,0		29 982,0		29 982,0	
9	9	6401-0303-0404 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	17 150,0 12 993,0	3 922,0 1 188,0	17 150,0 12 993,0	3 922,0 1 188,0	235,0		17 150,0	
10	10	515-301-1801 *РСНБ РК 2022*	Блок автоматического управления освещением БАУО-30-Т-У на 30 групп; 800х700х200мм,ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 25А - 2шт,контактор КМЭ 32А - 2шт,место под учёт 3ф прямого включения - 2шт,отходящие линии: автоматический выключатель ВА47-63 1п 16А - 30шт,таймер ТЭ15 - 1шт	шт.	1	120 912,0		120 912,0		120 912,0		120 912,0	Казахстан
11	11	6401-0303-0404 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	17 150,0 12 993,0	3 922,0 1 188,0	17 150,0 12 993,0	3 922,0 1 188,0	235,0		17 150,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	247-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 12з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11 300,0		11 300,0		11 300,0		11 300,0	
13	13	6401-0303-0601 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	6	6 710,0 6 691,0	0,0 0,0	40 260,0 40 146,0	0,0 0,0	114,0		40 260,0	
14	14	247-204-0661 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 400,0		2 400,0		2 400,0		2 400,0	
15	15	247-204-0660 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 297,0		2 297,0		2 297,0		2 297,0	
16	16	247-204-0657 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	1 996,0		1 996,0		1 996,0		1 996,0	
17	17	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	3	656,0		1 968,0		1 968,0		1 968,0	
18	18	6401-0303-0404 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	17 150,0 12 993,0	3 922,0 1 188,0	17 150,0 12 993,0	3 922,0 1 188,0	235,0		17 150,0	
19	19	247-201-0205 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 36з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	14 857,0		14 857,0		14 857,0		14 857,0	
20	20	6401-0303-0601 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	14	6 710,0 6 691,0	0,0 0,0	93 940,0 93 674,0	0,0 0,0	266,0		93 940,0	
21	21	247-204-0659 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 139,0		2 139,0		2 139,0		2 139,0	
22	22	247-204-2602 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД-2 2Р 16А 30 мА	шт.	13	2 757,0		35 841,0		35 841,0		35 841,0	
23	23	6401-0303-0404 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	17 150,0 12 993,0	3 922,0 1 188,0	17 150,0 12 993,0	3 922,0 1 188,0	235,0		17 150,0	
24	24	247-201-0205 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 36з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	14 857,0		14 857,0		14 857,0		14 857,0	
25	25	6401-0303-0601 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	14	6 710,0 6 691,0	0,0 0,0	93 940,0 93 674,0	0,0 0,0	266,0		93 940,0	
26	26	247-204-0659 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 139,0		2 139,0		2 139,0		2 139,0	
27	27	247-204-2602 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД-2 2Р 16А 30 мА	шт.	13	2 757,0		35 841,0		35 841,0		35 841,0	
28	28	6401-0303-0404 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	17 150,0 12 993,0	3 922,0 1 188,0	17 150,0 12 993,0	3 922,0 1 188,0	235,0		17 150,0	
29	29	247-201-0205 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 36з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	14 857,0		14 857,0		14 857,0		14 857,0	
30	30	6401-0303-0601 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	17	6 710,0 6 691,0	0,0 0,0	114 070,0 113 747,0	0,0 0,0	323,0		114 070,0	
31	31	247-204-0660 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 297,0		2 297,0		2 297,0		2 297,0	
32	32	247-204-2602 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД-2 2Р 16А 30 мА	шт.	16	2 757,0		44 112,0		44 112,0		44 112,0	
33	33	6401-0303-0404 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	17 150,0 12 993,0	3 922,0 1 188,0	17 150,0 12 993,0	3 922,0 1 188,0	235,0		17 150,0	
34	34	247-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 12з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11 300,0		11 300,0		11 300,0		11 300,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	6401-0303-0601 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	11	6 710,0 6 691,0	0,0 0,0	73 810,0 73 601,0	0,0 0,0	209,0		73 810,0	
36	36	247-204-0659 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 139,0		2 139,0		2 139,0		2 139,0	
37	37	247-204-0657 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	2	1 996,0		3 992,0		3 992,0		3 992,0	
38	38	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	8	656,0		5 248,0		5 248,0		5 248,0	
39	39	6119-0402-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	54	1 275,0 1 226,0	1,0 0,0	68 850,0 66 204,0	54,0 0,0	2 592,0		68 850,0	
40	40	247-214-0115 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,без защитных шторок,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	37	528,0		19 536,0		19 536,0		19 536,0	
41	41	247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	16	846,0		13 536,0		13 536,0		13 536,0	
42	42	247-214-0115 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,без защитных шторок,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	1	528,0		528,0		528,0		528,0	
43	43	247-202-0605 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41006,размерами 172 мм х 96 мм х 45 мм	шт.	222	335,0		74 370,0		74 370,0		74 370,0	
44	44	247-202-0604 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005,диаметром 70 мм,глубиной 30 мм	шт.	54	71,0		3 834,0		3 834,0		3 834,0	
45	45	247-208-2401 *РСНБ РК 2022*	Пускатель электромагнитный ПМ12 63100,230В 2NC+4NO	шт.	1	37 752,0		37 752,0		37 752,0		37 752,0	
46	46	247-211-0716 *РСНБ РК 2022*	Реле промежуточное ГОСТ IEC 60730-1-2016,типа HDZ9 3 контакта с индикацией LED 10A 12В AC	шт.	1	1 695,0		1 695,0		1 695,0		1 695,0	
47	47	6119-0102-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	1 615	871,0 840,0	3,0 0,0	1 406 665,0 1 356 600,0	4 845,0 0,0	45 220,0		1 406 665,0	
48	48	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	1 310	599,0		784 690,0		784 690,0		784 690,0	Казахстан
49	49	243-107-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	80	973,0		77 840,0		77 840,0		77 840,0	Казахстан
50	50	243-108-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-FRLS 5х6 (ок)-0,66	м	170	2 615,0		444 550,0		444 550,0		444 550,0	Казахстан
51	51	243-108-0905 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-FRLS 5х10 (ок)-0,66	м	35	4 190,0		146 650,0		146 650,0		146 650,0	Казахстан
52	52	243-112-1006 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66	м	10	1 614,0		16 140,0		16 140,0		16 140,0	Казахстан
53	53	243-112-1010 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГнг(В)-LS 5х95 (ок)-0,66	м	10	2 634,0		26 340,0		26 340,0		26 340,0	
54	54	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Трубы из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1 390	54,0		75 060,0		75 060,0		75 060,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	55	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	170	65,0		11 050,0		11 050,0		11 050,0	
56	56	241-207-0305 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	45	99,0		4 455,0		4 455,0		4 455,0	
57	57	241-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	10	431,0		4 310,0		4 310,0		4 310,0	
58	58	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2	м	30	1 461,0 848,0	59,0 17,0	43 830,0 25 440,0	1 770,0 510,0	16 620,0		43 830,0	
			Итого по разделу 1: Локальная смета № 02-01-04 Электрооборудование и электроосвещение					8 784 707 2 628 226	203 473 60 964	2 278 284 3 674 724	0 0	8 784 707	
			Раздел 2: Электроосвещение										
59	59	6401-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	17 150,0 12 993,0	3 922,0 1 188,0	17 150,0 12 993,0	3 922,0 1 188,0	235,0		17 150,0	
60	60	247-201-1006 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый,встраиваемый типа ЩРВ-П 24 модуля IP41	шт.	1	7 724,0		7 724,0		7 724,0		7 724,0	
61	61	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	14	6 710,0 6 691,0	0,0 0,0	93 940,0 93 674,0	0,0 0,0	266,0		93 940,0	
62	62	247-204-0659 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 139,0		2 139,0		2 139,0		2 139,0	
63	63	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	10	656,0		6 560,0		6 560,0		6 560,0	
64	64	247-204-2602 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД-2 2Р 16А 30 мА	шт.	3	2 757,0		8 271,0		8 271,0		8 271,0	
65	65	6401-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	17 150,0 12 993,0	3 922,0 1 188,0	17 150,0 12 993,0	3 922,0 1 188,0	235,0		17 150,0	
66	66	247-201-1006 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый,встраиваемый типа ЩРВ-П 24 модуля IP41	шт.	1	7 724,0		7 724,0		7 724,0		7 724,0	
67	67	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	14	6 710,0 6 691,0	0,0 0,0	93 940,0 93 674,0	0,0 0,0	266,0		93 940,0	
68	68	247-204-0659 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 139,0		2 139,0		2 139,0		2 139,0	
69	69	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	9	656,0		5 904,0		5 904,0		5 904,0	
70	70	247-204-2602 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД-2 2Р 16А 30 мА	шт.	4	2 757,0		11 028,0		11 028,0		11 028,0	
71	71	6401-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	17 150,0 12 993,0	3 922,0 1 188,0	17 150,0 12 993,0	3 922,0 1 188,0	235,0		17 150,0	
72	72	247-201-1006 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый,встраиваемый типа ЩРВ-П 24 модуля IP41	шт.	1	7 724,0		7 724,0		7 724,0		7 724,0	
73	73	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	13	6 710,0 6 691,0	0,0 0,0	87 230,0 86 983,0	0,0 0,0	247,0		87 230,0	
74	74	247-204-0659 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 139,0		2 139,0		2 139,0		2 139,0	
75	75	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	8	656,0		5 248,0		5 248,0		5 248,0	
76	76	247-204-2602 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД-2 2Р 16А 30 мА	шт.	4	2 757,0		11 028,0		11 028,0		11 028,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	77	6401-0303-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	17 150,0 12 993,0	3 922,0 1 188,0	17 150,0 12 993,0	3 922,0 1 188,0	235,0		17 150,0	
78	78	247-201-1006 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый,встраиваемый типа ЩРВ-П 24 модуля IP41	шт.	1	7 724,0		7 724,0		7 724,0		7 724,0	
79	79	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	4	6 710,0 6 691,0	0,0 0,0	26 840,0 26 764,0	0,0 0,0	76,0		26 840,0	
80	80	247-204-0659 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 139,0		2 139,0		2 139,0		2 139,0	
81	81	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	3	656,0		1 968,0		1 968,0		1 968,0	
82	92	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	84	1 275,0 1 226,0	1,0 0,0	107 100,0 102 984,0	84,0 0,0	4 032,0		107 100,0	
83	93	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	21	536,0		11 256,0		11 256,0		11 256,0	
84	94	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	63	478,0		30 114,0		30 114,0		30 114,0	
85	95	247-202-0605 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41006,размерами 172 мм х 96 мм х 45 мм	шт.	222	335,0		74 370,0		74 370,0		74 370,0	
86	96	247-202-0604 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005,диаметром 70 мм,глубиной 30 мм	шт.	84	71,0		5 964,0		5 964,0		5 964,0	
87	97	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка трансформатора понижающего,мощность до 0,25 кВ.А	шт.	2	8 136,0 7 694,0	245,0 76,0	16 272,0 15 388,0	490,0 152,0	394,0		16 272,0	
88	98	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010,типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	18 902,0		37 804,0		37 804,0		37 804,0	
89	99	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	2 540	871,0 840,0	3,0 0,0	2 212 340,0 2 133 600,0	7 620,0 0,0	71 120,0		2 212 340,0	
90	100	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х2.5 (ок)-0.66	м	620	599,0		371 380,0		371 380,0		371 380,0	Казахстан
91	101	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х1.5 (ок)-0.66	м	1 920	396,0		760 320,0		760 320,0		760 320,0	Казахстан
92	102	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1 920	45,0		86 400,0		86 400,0		86 400,0	
93	103	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	620	54,0		33 480,0		33 480,0		33 480,0	
			Итого по разделу 2: Электроосвещение					4 206 809 2 605 039	23 882 4 904	1 577 888 0	0 0	4 206 809	
			ИТОГО по акту					12 991 516 5 233 265	227 355 65 868	3 856 172 3 674 724	0 0	12 991 516	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							3 674 724			

			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		12 991 516							
			в том числе Оборудование	*Тенге*		*3 674 724*							
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	Тенге		586 958							
			Итого	Тенге		13 578 474							
			Сметная прибыль 5%	Тенге		495 187							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты - 5%	Тенге		678 924							
			Итого	**Тенге**		**14 752 585**							
			Пересчет по кварталам с учетом коэффициента (индекса):										
			на II квартал 2025 г., 31%, к-1,0388	Тенге		4 750 745							
			на III квартал 2025 г., 33%, к-1,0587	Тенге		5 154 125							
			на IV квартал 2025 г., 36%, к-1,079	Тенге		5 730 494							
			ИТОГО	**Тенге**		**15 635 365**							
			ИТОГО с учетом скидки k=0,98	**Тенге**		**15 322 658**							
			НДС (12%)	Тенге		1 838 719							
			ИТОГО с НДС	**Тенге**		**17 161 377**							

Сдал (Подрядчик):
ТОО "ГИМАТС транс"
БИН 080640020872
Директор_____ **Байбатыров К.А.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Аппарат акима города Жезказган"
БИН 970140000405
Руководитель_____ **Исенков И. Т.**

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "ТЛГ 2002"
№KZ02VJE00094639 от 20.08.2025 г.
№KZ45VJE00094641 от 20.08.2025 г.
№KZ72VJE00094640 от 20.08.2025 г.
Эксперт_____ **Искендиров Р.А.**
ИИН 880211301372

Разработчики проекта строительства и экспертизы авторского надзора:
ТОО "Жана Курылыс Группа"
Эксперт_____ **Нияз Б.Б.**
Приказ №17 от 20.08.2025 г.

Форма по приложению 3-1
Приказу и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 20 сентября 2024 года № 356

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима города Жезказган", БИН 970140000405**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ГИМАТС транс", БИН 080640020872**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **70-2024 Капитальный ремонт административного здания по адресу ул.Сатпаева 80**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01-01. Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 80** от **20.08.2025 г., Доп. Соглашение №80/2 от 24.12.2025 г.**

Акт выполненных работ №3.1

за **Декабрь 2025 (месяц, год) на 02-01-01. Общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Локальная смета №02-01-01. Общестроительные работы										
1	1	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022*	Полы цементные.Разборка покрытия	м²	421,2	7 696,0 5 745,0	1 951,0 631,0	3 241 555,0 2 419 794,0	821 761,0 265 777,0			3 241 555,0	
2	2	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия	м²	534,5	3 708,0 3 610,0	98,0 37,0	1 981 926,0 1 929 545,0	52 380,0 19 776,0			1 981 926,0	
3	3	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия	м²	910,2	502,0 493,0	9,0 3,0	456 920,0 448 729,0	8 192,0 2 731,0			456 920,0	
4	4	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка	м	807,23	162,0 162,0	0,0 0,0	130 771,0 130 771,0	0,0 0,0			130 771,0	
5	5	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022*	Потолок.Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м²	464,7	770,0 770,0	0,0 0,0	357 819,0 357 819,0	0,0 0,0			357 819,0	
6	6	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022*	Стены.Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м²	137,94	770,0 770,0	0,0 0,0	106 214,0 106 214,0	0,0 0,0			106 214,0	
7	7	1212-0104-0504 *РСНБ РК 2022*	Стены.Очистка вручную от краски масляной,перхлорвиниловой с земли и лесов	м²	584,1852	1 111,0 1 111,0	0,0 0,0	649 030,0 649 030,0	0,0 0,0			649 030,0	
8	8	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных.Разборка	м² облицовки	69,48	3 454,0 3 274,0	180,0 59,0	239 984,0 227 478,0	12 506,0 4 099,0			239 984,0	
9	9	1146-0401-1103 *РСНБ РК 2022*	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное.Разборка	м²	120,61	4 891,0 4 350,0	541,0 203,0	589 904,0 524 654,0	65 250,0 24 484,0			589 904,0	
10	10	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Коробки дверные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	16	9 344,0 8 965,0	379,0 121,0	149 504,0 143 440,0	6 064,0 1 936,0			149 504,0	
11	11	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	65,495	255,0		16 701,0				16 701,0	
12	12	412-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 8 км	т км	523,96	61,0		31 962,0				31 962,0	
			Итого по разделу 1: Локальная смета №02-01-01. Общестроительные работы					7 952 290 6 937 474	966 153 318 803	0 0	0 0	7 952 290	
			ИТОГО по акту					7 952 290	966 153	0	0	7 952 290	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								6 937 474	318 803	0	0		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		7 952 290							
			в том числе Оборудование	*Тенге*		*0*							
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	Тенге		500 994							
			Итого	**Тенге**		**8 453 284**							
			Сметная прибыль 5%	Тенге		422 664							
			Непредвиденные работы и затраты - 5%	Тенге		422 664							
			Итого	**Тенге**		**9 298 613**							
			Пересчет по кварталам с учетом коэффициента (индекса):										
			на II квартал 2025 г., 31%, к-1,0388	Тенге		2 994 414							
			на III квартал 2025 г., 33%, к-1,0587	Тенге		3 248 666							
			на IV квартал 2025 г., 36%, к-1,079	Тенге		3 611 953							
			ИТОГО	**Тенге**		**9 855 032**							
			ИТОГО с учетом скидки k=0,98	**Тенге**		**9 657 933**							
			НДС (12%)	Тенге		1 158 952							
			ИТОГО с НДС	**Тенге**		**10 816 885**							

Сдал (Подрядчик):
ТОО "ГИМАТС транс"
БИН 080640020872
Директор_____ **Байгутанов К. Г.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Аппарат акима города Жезказган"
БИН 970140000405
Руководитель_____ **Исмаков Н. Т.**

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "ТЛГ 2002"
№KZ02VJE00094639 от 20.08.2025 г
№KZ45VJE00094648 от 20.08.2025 г
№KZ72VJE00094640 от 20.08.2025 г
Эксперт:_____ **Искендиров Р.А.**
ИИН 880211[illegible]72

Разработчики проекта строительства и эксперты авторского надзора:
ТОО "Жана Құрылыс Группа"
Эксперт:_____ **Дияз Б.Е.**
Приказ №17 от 23.09.2025 г