Утверждена
Приказом Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: **КГУ "Шиелийский районный отдел строительства"**
Подрядчик: **ПК "Агроспецмонтаж"**

Наименование объекта: **Строительство инфраструктуры жилых домов подлежащих строительству н.п. Кодаманова, Шиелийского района, Кызылординской области**

СПРАВКА № 1
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА октябрь МЕСЯЦ 2016 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор №	договор дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организационно-правовая форма	
		57	17.10.16 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начала строительства	101 125 635		44 788 509						10 834 890	
За отчетный период		90 290 746	44 788 509						10 834 890	101 125 635

ЗАКАЗЧИК : _____ **Сүйіндік А.Ш.**
КГУ "Шиелийский районный отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК : _____ **Т. Буркитов**
Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Технадзор _____ **Ширданов К.**
ТОО "Ер-Дан и К"

Заказчик : КГУ Шиелийский районный отдел строительства

Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Ведомость договорной цены №1
на Строительство инфраструктуры жилых домов подлежащих строительству н.п. Кодаманова, Шиелийского района, Кызылординской области
за октябрь месяц 2016 года

Обоснов	Наименование объектов,работ и затрат	Сметная стоимость в тыс. тенге			Всего тыс. тенге
		СМР	оборуд.	прочие	
02-01/1	Автомобильные дороги	15570,177			15570,177
06-01/1	Водоснабжение	23705,578			23705,578
	Итого	**39275,755**	**0,000**	**0,000**	**39275,755**
	Временные здания и сооружения1,5% (ВК)	355,584			355,584
	Временные здания и сооружения1,5% (АД)	233,553			233,553
	Итого временные	**589,136**			**589,136**
	Итого	**39864,891**			**39864,891**
	Зимнее удорожание ВК 2,07%	498,066			498,066
	Зимнее удорожание АД 0,72%	113,787			113,787
	Выслуга лет 1%			398,649	398,649
	Дополнительные отпуска 0,4%			159,460	159,460
	Затраты на доп.оплату труда в зоне экологического кризиса			3753,656	3753,656
	Итого базисная стоимость	40476,744	0,000	4311,764	44788,509
	Итого стоимость в текущих ценах				
	с коффициентом к=2,737	110784,849	0,000	11801,299	122586,148
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			2451,723	2451,723
	Итого стоимость	110784,849	0,000	14253,022	125037,871
	С понижающим коффициентом К=0,72210719007	79998,536	0,000	10292,210	90290,746
	НДС 12%			10834,890	10834,890
	ИТОГО	**79998,536**	**0,000**	**21127,099**	**101125,635**

ЗАКАЗЧИК _____ **Сүйіндік А.Ш.**
КГУ "Шиелийский районный отдел строительства"

Технадзор _____ **Ширданов К.**
ТОО "Ер-Дан и К"

ПОДРЯДЧИК : _____ **Буркитов Т.С.**
Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Форма 2

Наименование стройки - Строительство инфраструктуры жилых домов подлежащих строительству н.п. Кодаманова Шиелийского района Кызылординской области

Наименование объекта - Строительство инфраструктуры жилых домов подлежащих строительству н.п. Кодаманова Шиелийского района Кызылординской области

АКТ № 1

выполненных работ за октябрь 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Автомобильные дороги										
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		СУЩЕСТВУЮЩАЯ ДОРОГА										
1	Е0101-24-6	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	19819,16	6,01	6,01	119042	119042	40061	--	--		
		м3		--	2,08	--	41300	97	0,01	135		
2	Е0101-24-10 К=2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	19819,16	15,82	15,82	313554	313554	98747	--	--		
		м3		--	5,14	--	101801	97	0,01	195		
3	Е0101-210-2	**Сжигание с перетряхиванием валов из средних кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 59 кВт (80 л.с.)**	4,246962	7317,54	1132,29	31077	4809	16032	34,00	144		
		га		5040,00	352,66	21405	1498	70	1,72	7		
4	Е0101-145-2	**Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом**	57334,23	1,41	1,41	80888	80888	16706	--	--		
		м2		--	0,30	--	17223	97	--	57		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			544562	518293			144		
			Тенге			21405	161822			394		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			544562						
	Материалы -		Тенге			4864						
	Всего заработная плата -		Тенге				183226					
		Накладные расходы -	Тенге			171546						
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							86		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25732					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42966						
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			759074						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							624		
		Сметная заработная плата -	Тенге				208958					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			759074						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							624		
		Сметная заработная плата -	Тенге				208958					
		РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО										

5	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	20994,4	26,19	25,02	549928	525305	161613	0,01	168
		м3		1,15	6,79	24144	142468	97	0,02	487
6	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	33591,04	88,09	88,09	2959035	2959035	591807	--	--
		т		--	17,62	--	591807	100	0,37	12428
7	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	19621	12,51	12,51	245413	245413	81476	--	--
		м3		--	4,28	--	83996	97	0,01	274
8	Е0101-130-8 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	19621	8,90	8,90	174568	174568	50959	--	--
		м3		--	2,68	--	52535	97	0,01	172
9	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2099,4	14,12	12,00	29638	25188	8889	0,01	26
		м3		1,62	2,75	3401	5763	97	0,01	26
10	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	66785	1,41	1,41	94221	94221	19460	--	--
		м2		--	0,30	--	20062	97	--	66
12	С11011-8422 Изм. и доп. вып. 20	Геотекстиль иглопробивной KGS 500, поверхностная плотность 500 г/м2, разрывная нагрузка 16,0 кН/м	59640,60266	151,00	--	9005731	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			13058534	4023730			194
			Тенге			27545	896631			13453
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13058534				
	Всего заработная плата -		Тенге				924176			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9005731				
	Местные материалы -		Тенге			1529				
		Накладные расходы -	Тенге			914205				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							457
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				137131			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			838364				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14811103				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14104
		Сметная заработная плата -	Тенге				1061306			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			14811103				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14104
		Сметная заработная плата -	Тенге				1061306			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			13603096	4542023			338
			Тенге			48949	1058453			13847
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13603096				
	Материалы -		Тенге			4864				
	Всего заработная плата -		Тенге				1107402			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9005731				
	Местные материалы -		Тенге			1529				
		Накладные расходы -	Тенге			1085751				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							543
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				162863			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			881331				

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15570177					14728
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1270265				
		Сметная заработная плата -	Тенге			15570177					
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								14728
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1270265				
		Сметная заработная плата -	Тенге								
		наружное водоснабжение									
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1. ВОДХОЗ.									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
		Сухой грунт									
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	3891,75073	27,84	26,18	108327	101867	33446	0,01	45
		м3		1,66	7,20	6460	28021	97	0,03	97
2	Е0101-162-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	120,3634247	353,70	--	42573	--	48107	2,27	273
		м3		353,70	--	42573	--	113	--	--
		Мокрый грунт								
3	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1767,373275	27,84	26,18	49195	46261	15189	0,01	20
		м3		1,66	7,20	2934	12725	97	0,03	44
4	Е0101-162-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	54,6610291	353,70	--	19334	--	21847	2,27	124
		м3		353,70	--	19334	--	113	--	--
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4505,322391	6,48	6,48	29192	29192	9193	--	--
		м3		--	2,10	--	9478	97	0,01	36
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	139,3398678	134,10	--	18685	--	21115	0,97	135
		м3		134,10	--	18685	--	113	--	--
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4644,662259	21,55	4,52	100074	20976	76726	0,11	502
		м3		17,03	--	79099	--	97	--	--
8	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	121,75	1046,50	152,52	127411	18569	33369	1,02	124
		м3		153,68	57,15	18711	6958	130	0,28	34
		Водоотлив								
9	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	1822,034304	289,15	289,15	526834	526834	329818	--	--
		м3		--	186,62	--	340019	97	0,86	1563
		Трубопроводы								
10	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,077	78245,00	36133,62	6025	2782	5151	247,00	19
		км		41850,00	9612,90	3222	740	130	37,30	3
11	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,996	58881,69	25695,31	117528	51288	103503	194,00	387
		км		33075,00	6813,45	66018	13600	130	26,38	53

12	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	103,02	982,00	--	101166	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2036,16	468,00	--	952923	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,28061	121294,13	49389,75	34036	13859	29706	312,70	88
		т		62775,00	18657,00	17615	5235	130	91,12	26
15	С130806-92 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм	13	1339,00	--	17407	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	3	629,00	--	1887	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	С130806-12 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 65x3,2 мм	6	400,00	--	2400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0122-23-5 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 150 мм	0,013	37665,66	9129,13	490	119	289	75,10	1
		км		13635,00	3449,25	177	45	130	16,84	--
19	Е0122-23-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	0,003	31435,90	8449,81	94	25	62	70,00	--
		км		12735,00	3192,75	38	10	130	15,59	--
20	Е0122-23-2 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 75 мм	0,006	28640,81	8449,81	172	51	124	69,90	--
		км		12712,50	3192,75	76	19	130	15,59	--
		Футляр								
34	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,05	204666,79	85907,16	10233	4295	8340	504,00	25
		км		95850,00	32451,75	4793	1623	130	158,50	8
35	С130806-110 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,5 мм	25	2411,00	--	60275	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,02	154891,68	66009,80	3098	1320	2474	376,00	8
		км		70200,00	24936,75	1404	499	130	121,79	2
37	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	20	1623,00	--	32460	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

38	Е0122-21-8 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 300 мм	0,025	39944,11	6765,41	999	169	421	57,30	1
		км		10395,00	2556,00	260	64	130	12,48	--
39	Е0122-21-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 200 мм	0,02	29793,70	5687,91	596	114	286	49,00	1
		км		8865,00	2148,75	177	43	130	10,49	--
40	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	25	282,86	0,37	7072	9	5087	0,90	22
		м		156,38	0,14	3910	4	130	--	--
41	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	20	244,98	0,28	4900	6	3823	0,84	17
		м		146,93	0,11	2939	2	130	--	--
42	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	2	4618,68	559,80	9237	1120	3458	7,99	16
		футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2384621	818855			1809
			Тенге			291065	419102			1867
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1216104				
	Материалы -		Тенге			15812				
	Всего заработная плата -		Тенге				710167			
	Местные материалы -		Тенге			90371				
		Накладные расходы -	Тенге			751534				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							376
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				112730			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			118058				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2085696				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4053
		Сметная заработная плата -	Тенге				822897			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1168518				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1168518				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70111				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1238629				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3324324				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4053
		Сметная заработная плата -	Тенге				822897			
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод В1.КЕМЕЛ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
		Сухой грунт								
62	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	452,7780249	27,84	26,18	12603	11851	3891	0,01	5
		м3		1,66	7,20	752	3260	97	0,03	11
63	Е0101-162-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	14,0034441	353,70	--	4953	--	5597	2,27	32
		м3		353,70	--	4953	--	113	--	--
		Мокрый грунт								

64	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	17368,18033	27,84	26,18	483443	454612	149266	0,01	200
		м3		1,66	7,20	28831	125051	97	0,03	434
65	Е0101-162-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	537,1602163	353,70	--	189994	--	214693	2,27	1218
		м3		353,70	--	189994	--	113	--	--
69	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	276,85	1046,50	152,52	289724	42225	75879	1,02	282
		м3		153,68	57,15	42546	15822	130	0,28	77
		Водоотлив								
70	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	17905,34054	289,15	289,15	5177258	5177258	3241163	--	--
		м3		--	186,62	--	3341405	97	0,86	15363
		Трубопроводы								
71	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	4,348	58881,69	25695,31	256018	111723	225465	194,00	844
		км		33075,00	6813,45	143810	29625	130	26,38	115
72	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,047	51202,26	20326,01	2407	955	2211	179,00	8
		км		30825,00	5353,43	1449	252	130	20,64	1
73	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4431,88	468,00	--	2074120	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
74	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	47,47	163,00	--	7738	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,39266	247994,13	49389,75	97377	19393	41568	312,70	123
		т		62775,00	18657,00	24649	7326	130	91,12	36
76	С130806-92 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм	18	1339,00	--	24102	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
77	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	6	629,00	--	3774	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
78	С130806-12 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 65x3,2 мм	5	400,00	--	2000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0122-23-5 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 150 мм	0,018	37665,66	9129,13	678	164	400	75,10	1
		км		13635,00	3449,25	245	62	130	16,84	--

80	Е0122-23-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	0,006	31435,90	8449,81	189	51	124	70,00	--
		км		12735,00	3192,75	76	19	130	15,59	--
81	Е0122-23-2 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 75 мм	0,005	28640,81	8449,81	143	42	103	69,90	--
		км		12712,50	3192,75	64	16	130	15,59	--
		Футляр								
96	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,04	204666,79	85907,16	8187	3436	6672	504,00	20
		км		95850,00	32451,75	3834	1298	130	158,50	6
97	С130806-110 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,5 мм	40	2411,00	--	96440	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0122-21-8 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 300 мм	0,04	39944,11	6765,41	1598	271	673	57,30	2
		км		10395,00	2556,00	416	102	130	12,48	--
99	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	40	282,86	0,37	11314	15	8139	0,90	36
		м		156,38	0,14	6255	6	130	--	--
100	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	2	4618,68	559,80	9237	1120	3458	7,99	16
		футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8753295	5823117			2789
			Тенге			450516	3524262			16044
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6545122				
	Материалы -		Тенге			66115				
	Всего заработная плата -		Тенге				3974778			
	Местные материалы -		Тенге			205374				
		Накладные расходы -	Тенге			3979302				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1990
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				596895			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			631465				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11155889				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20823
		Сметная заработная плата -	Тенге				4571673			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2208173				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2208173				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			132490				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2340664				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			13496552				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20823
		Сметная заработная плата -	Тенге				4571673			
		РАЗДЕЛ 3.Водопровод В1. ул. КОРГАНБАЕВА								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
		Сухой грунт								

120	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1903,955334	27,84	26,18	52997	49836	16363	0,01	22
		м3		1,66	7,20	3161	13708	97	0,03	48
121	Е0101-162-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	58,8852165	353,70	--	20828	--	23535	2,27	134
		м3		353,70	--	20828	--	113	--	--
		Мокрый грунт								
122	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	6983,973374	27,84	26,18	194399	182806	60022	0,01	80
		м3		1,66	7,20	11593	50285	97	0,03	175
123	Е0101-162-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	215,9991765	353,70	--	76399	--	86331	2,27	490
		м3		353,70	--	76399	--	113	--	--
127	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	164,6	1046,50	152,52	172254	25105	45113	1,02	168
		м3		153,68	57,15	25296	9407	130	0,28	46
		Водоотлив								
128	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	7199,97255	289,15	289,15	2081843	2081843	1303314	--	--
		м3		--	186,62	--	1343623	97	0,86	6178
		Трубопроводы								
129	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,813	78245,00	36133,62	63613	29377	54391	247,00	201
		км		41850,00	9612,90	34024	7815	130	37,30	30
130	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	2,2	58881,69	25695,31	129540	56530	114081	194,00	427
		км		33075,00	6813,45	72765	14990	130	26,38	58
131	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,038	51202,26	20326,01	1946	772	1787	179,00	7
		км		30825,00	5353,43	1171	203	130	20,64	1
132	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	821,13	982,00	--	806350	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
133	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2222	468,00	--	1039896	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
134	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	38,38	163,00	--	6256	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
135	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,33095	247994,13	49389,75	82074	16346	35035	312,70	103
		т		62775,00	18657,00	20775	6175	130	91,12	30

136	С130806-92 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм	15	1339,00	--	20085	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
137	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	5	629,00	--	3145	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
138	С130806-12 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 65х3,2 мм	5	400,00	--	2000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
139	Е0122-23-5 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 150 мм	0,015	37665,66	9129,13	565	137	333	75,10	1
		км		13635,00	3449,25	205	52	130	16,84	--
140	Е0122-23-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	0,005	31435,90	8449,81	157	42	104	70,00	--
		км		12735,00	3192,75	64	16	130	15,59	--
141	Е0122-23-2 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 75 мм	0,005	28640,81	8449,81	143	42	103	69,90	--
		км		12712,50	3192,75	64	16	130	15,59	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4754488	2442835			1633
			Тенге			266344	1446289			6565
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2876757				
		Материалы -	Тенге			45330				
		Всего заработная плата -	Тенге				1712633			
		Местные материалы -	Тенге			122248				
		Накладные расходы -	Тенге			1740513				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							870
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				261077			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			277036				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4894306				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9069
		Сметная заработная плата -	Тенге				1973710			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1877732				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1877732				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			112664				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1990395				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6884701				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9069
		Сметная заработная плата -	Тенге				1973710			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			15892405	9084807			6231
			Тенге			1007925	5389653			24477
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10637982				
		Материалы -	Тенге			127257				
		Всего заработная плата -	Тенге				6397578			
		Местные материалы -	Тенге			417993				
		Накладные расходы -	Тенге			6471348				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3236

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				970702			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1026560				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18135890				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33944
		Сметная заработная плата -	Тенге				7368280			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5254423				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5254423				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			315265				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5569688				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			23705578				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33944
		Сметная заработная плата -	Тенге				7368280			

			в т.ч. С-сть оборудования
02-01/1 Автомобильные дороги	Тенге	15 570 177	
06-01/1 Водоснабжение	Тенге	23 705 578	
ИТОГО	Тенге	**39 275 755**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**39 275 755**	
Временные здания и сооружения АД -1,5%	Тенге	233 553	
Временные здания и сооружения ВК -1,5%	Тенге	355 584	
итого	Тенге	**39 864 891**	
зимнее удорожание АД -0,72%	Тенге	113 787	
зимнее удорожание ВК -2,07%	Тенге	498 066	
Выслуга лет 1%	Тенге	398 649	
Дополнит.отпуска 0,4%	Тенге	159 460	
затраты труда в зоне эколог. Бедствия	Тенге	3 753 656	
Итого	Тенге	**44 788 509**	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого со стоимостью оборудования	Тенге	**44 788 509**	
Переход на текущие цены К=2,737	Тенге	**122 586 148**	
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	**2 451 723**	
Итого	Тенге	**125 037 871**	
С понижающим коэффицентом К=0,72210719007	Тенге	**90 290 746**	
НДС	Тенге	**10 834 890**	
ВСЕГО с НДС	Тенге	**101 125 635**	

ЗАКАЗЧИК : _____ **Сүйіндік А.Ш.**
КГУ "Шиелийский районный отдел строительства"

Технадзор : _____ **Ширданов К.**
ТОО "Ер-Дан и К"

ПОДРЯДЧИК : _____ **Бөркітов Т.С.**
Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Утверждена
Приказом Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: **КГУ "Шиелийский районный отдел строительства"**
Подрядчик: **ПК "Агроспецмонтаж"**

Наименование объекта: **Строительство инфраструктуры жилых домов подлежащих строительству н.п. Кодаманова, Шиелийского района, Кызылординской области**

СПРАВКА № 2
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ноябрь МЕСЯЦ 2016 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код	код	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№	дата	наименование	код		
		57	17.10.16 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начала строительства	156 635 457		69 373 790						16 782 371	
За отчетный период		49 562 341	24 585 281						5 947 481	55 509 822

ЗАКАЗЧИК: _____ **Сүйіндік А.Ш.**
КГУ "Шиелийский районный отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: _____ **Т. Буркитов**
Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Заказчик : КГУ Шиелийский районный отдел строительства

Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Ведомость договорной цены №2
на Строительство инфраструктуры жилых домов подлежащих строительству н.п. Кодаманова, Шиелийского района, Кызылординской области
за ноябрь месяц 2016 года

Обоснов	Наименование объектов,работ и затрат	Сметная стоимость в тыс. тенге			Всего тыс. тенге
		СМР	оборуд.	прочие	
04-01/1	Наружные сети электроснабжения	9690,21	2661,446		12351,656
06-01/2	Водоснабжение	10362,679			10362,679
	Итого	**20052,889**	**2661,446**	**0,000**	**22714,335**
	Временные здания и сооружения 2,8% (ЭМ)	271,326			271,326
	Временные здания и сооружения1,5% (ВК)	155,440			155,440
	Итого временные	**426,766**			**426,766**
	Итого	**20479,655**			**23141,101**
	Зимнее удорожание ЭМ 1,71%	170,342			170,342
	Зимнее удорожание ВК 2,07%	217,725			217,725
	Выслуга лет 1%			204,797	204,797
	Дополнительные отпуска 0,4%			81,919	81,919
	Затраты на доп.оплату труда в зоне экологического кризиса			769,397	769,397
	Итого базисная стоимость	20867,722	2661,446	1056,112	24585,281
	Итого стоимость в текущих ценах				
	с коффициентом к=2,737	57114,956	7284,378	2890,579	67289,913
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			1345,798	1345,798
	Итого стоимость	57114,956	7284,378	4236,377	68635,711
	С понижающим коффициентом К=0,72210719007	41243,121	5260,102	3059,119	49562,341
	НДС 12%			5947,481	5947,481
	ИТОГО	**41243,121**	**5260,102**	**9006,599**	**55509,822**

ЗАКАЗЧИК : _____ **Сүйіндік А.Ш.**
КГУ "Шиелийский районный отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК : _____ **Буркитов Т.С.**
Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Технадзор _____ **Ширданов К.**
ТОО "Ер-Дан и К"

Наименование стройки - Строительство инфраструктуры жилых домов подлежащих строительству н.п. Кодаманова Шиелийского района Кызылординской области

Форма 2

Наименование объекта - Строительство инфраструктуры жилых домов подлежащих строительству н.п. Кодаманова Шиелийского района Кызылординской области

АКТ № 2

выполненных работ за ноябрь 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Наружные сети электроснабжения								
		РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ УЧ. ВОДХОЗ								
		ФУНДАМЕНТ ПОД КТПН- 1 ШТ								
243	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы м3	5,117	402,75	–	2061	–	2329	2,80	14
				402,75	–	2061	–	113	–	–
244	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	3,797	134,10	–	509	–	575	0,97	4
				134,10	–	509	–	113	–	–
245	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных(толщ. 200мм) м3	0,624	1233,01	–	769	–	366	2,99	2
				477,00	–	298	–	123	–	–
246	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом t=100 мм м2	3,12	1179,13	49,10	3679	153	376	0,53	2
				79,66	18,40	249	57	123	0,09	–
247	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т шт	1	748,99	389,08	749	389	407	0,94	1
				153,90	136,92	154	137	140	0,55	1
248	С143003-511 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 шт.	2	3857,00	–	7714	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
249	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	4,48	245,44	3,82	1100	17	205	0,21	1
				37,35	1,44	167	6	118	0,01	–
250	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских м3	0,512	7205,63	100,65	3689	52	99	0,97	–
				146,25	38,03	75	19	105	0,19	–
253	75-4-42 Изм. и доп. вып. 20	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97 шт.	1	510743,00	–	510743	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

254	75-3-6 Изм. и доп. вып. 20	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	1	334439,00	–	334439	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
255	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ/в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,7346667	41504,56	31105,06	30492	22852	12012	51,10	38
		1км		9157,50	6414,57	6728	4713	105	22,72	17
256	С151607-909 Изм. и доп. вып. 20	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	2,204	64306,00	–	141730	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1037675	23463			61
			Тенге			10240	4933			18
		Стоимость оборудования -	Тенге			845182				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			845182				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			172222				
		Материалы -	Тенге			912				
		Всего заработная плата -	Тенге				11440			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			141730				
		Накладные расходы -	Тенге			12012				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1802			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11054				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			195289				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата -	Тенге				13242			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20270				
		Материалы -	Тенге			3951				
		Всего заработная плата -	Тенге				3733			
		Местные материалы -	Тенге			12195				
		Накладные расходы -	Тенге			4358				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				654			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1478				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26106				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				4386			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1066577				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата -	Тенге				17628			
		РАЗДЕЛ 3. ОПОРЫ ВЛ 10кВ								
		КОНЦЕВАЯ ОПОРА с УСТАНОВКОЙ РЛНД КР10-1.1с -2шт								
257	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
		опора		985,50	549,90	1971	1100	105	2,29	5

	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	4	18700,00	--	74800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Металлоконструкции								
259	С12021-237	Траверсы стальные с деталями крепления(ТМ73,ТМs60)	0,04928	154400,00	--	7609	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
260	С12021-41	Накладка ОГ52(1шт)	0,00304	147100,00	--	447	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
261	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут Х1	0,0048	147300,00	--	707	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
262	С12021-237	Узел крепления У-1	0,01428	154400,00	--	2205	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
263	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,00124	50642,00	--	63	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
264	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,00092	49389,00	--	45	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
265	С11011-56	Гайки М20	0,00142	136500,00	--	194	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура								
266	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные SL37.2	10	199,00	--	1990	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
267	С151804-3002 Изм. и доп. вып. 22	Кожух защитный для зажима SP15	10	85,00	--	850	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
268	С151804-3042 Изм. и доп. вып. 22	Изоляторы штыревые SDI37	8	2003,00	--	16024	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
269	С151804-2915 Изм. и доп. вып. 22	Вязка спиральная SO115.9585	10	4203,00	--	42030	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
270	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	6	157,00	--	942	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
271	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Изолятор натяжной SDI 90.150	6	3586,40	--	21518	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
272	С151804-2902 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы анкерные SO255	6	2856,00	--	17136	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
273	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	2	2263,89	769,89	4528	1540	3407	7,42	15
		шт		1386,00	236,48	2772	473	105	1,03	2

274	Ц0108-57-1	Привод с одной тягой, рычажный	2	943,80	3,80	1888	8	1441	4,00	8
		шт		756,00	2,30	1512	5	95	0,01	--
275	Сцена ТОО"Электропромснаб KZ"	Разъединитель РЛНД1-10/400 с приводом ПРН3-10	2	12886,65	--	25773	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
276	С12021-237	КРОНШТЕЙН КМ-1	0,0054	154400,00	--	834	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
277	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами М12	0,00176	149300,00	--	263	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
278	С151804-2449 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-2 ГОСТ Р 51177-98	12	343,00	--	4116	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
279	С12021-237	КРОНШТЕЙН РА-1	0,0276	154400,00	--	4261	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
280	С12021-237	КРОНШТЕЙН РА-2	0,004	154400,00	--	618	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
281	С12021-237	Вал привода РА3	0,072	154400,00	--	11117	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
282	С12021-237	КРОНШТЕЙН РА-5	0,003	154400,00	--	463	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
283	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут Х7	0,0042	147300,00	--	619	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
284	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут Х8	0,0016	147300,00	--	236	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
285	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,00124	50642,00	--	63	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
286	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,00048	49389,00	--	24	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П10/0,38-1 -9шт								
287	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	9	1534,11	878,23	13807	7904	7113	3,06	28
		опора		506,25	246,42	4556	2218	105	1,03	9

288	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	9 шт	18700,00 --	-- --	168300 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Металлоконструкции									
289	С11071-35 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Оголовок крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза(Оголовок ОГs56)	0,1647 т	125300,00 --	-- --	20637 --	-- --	-- --	-- --	-- --
290	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут Х51	0,0099 т	147300,00 --	-- --	1458 --	-- --	-- --	-- --	-- --
291	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,00558 т	50642,00 --	-- --	283 --	-- --	-- --	-- --	-- --
292	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,00414 т	49389,00 --	-- --	204 --	-- --	-- --	-- --	-- --
293	С11011-56	Гайки М20	0,00639 т	136500,00 --	-- --	872 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Арматура 10кВ									
294	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные SL37.2	18 шт.	199,00 --	-- --	3582 --	-- --	-- --	-- --	-- --
295	С151804-3002 Изм. и доп. вып. 22	Кожух защитный для зажима SP15	18 шт.	85,00 --	-- --	1530 --	-- --	-- --	-- --	-- --
296	С151804-3042 Изм. и доп. вып. 22	Изоляторы штыревые SDI37	27 шт.	2003,00 --	-- --	54081 --	-- --	-- --	-- --	-- --
297	С151804-2915 Изм. и доп. вып. 22	Вязка спиральная SO115.9585	54 шт.	4203,00 --	-- --	226962 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Арматура магистрали 0,4кВ									
298	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Скрепа СОТ 36	18 шт	38,82 --	-- --	699 --	-- --	-- --	-- --	-- --
299	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Бандажная стальная лента СОТ 37	23,4 м	172,91 --	-- --	4046 --	-- --	-- --	-- --	-- --
300	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT29.10	9 шт.	406,00 --	-- --	3654 --	-- --	-- --	-- --	-- --
301	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы поддерживающие SO130	9 шт.	776,00 --	-- --	6984 --	-- --	-- --	-- --	-- --
302	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	9 шт.	454,00 --	-- --	4086 --	-- --	-- --	-- --	-- --
303	С151804-2878 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.12	18	454,00	--	8172	--	--	--	--

		шт.		–	–	–	–	–	–	–
304	С151804-3008 Изм. и доп. вып. 22	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27	9	540,00	–	4860	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
305	С151607-940 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,0045	133098,00	–	599	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
		Арматура отвствлений 0,4кВ								
306	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT29.10	9	406,00	–	3654	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
307	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Зажим натяжной SO 158.1	18	348,10	–	6266	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
308	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	72	454,00	–	32688	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
309	С151804-2878 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.12	9	454,00	–	4086	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
310	С151804-3008 Изм. и доп. вып. 22	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27	9	540,00	–	4860	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
311	С151607-940 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,0045	133098,00	–	599	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
312	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Бандажный ремешок PER 15	18	12,72	–	229	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ДВУХЦЕПНАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П10/0,38-2 -3шт								
313	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3	1534,11	878,23	4602	2635	2371	3,06	9
		опора		506,25	246,42	1519	739	105	1,03	3
314	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5	3	18700,00	–	56100	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Металлоконструкции								
315	С11071-35 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Оголовок крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза(Оголовок ОГs56)	0,0549	125300,00	–	6879	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
316	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут Х51	0,0033	147300,00	–	486	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

317	С11041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 т	0,00186	50642,00 --	-- --	94 --	-- --	-- --	-- --	-- --
318	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005 т	0,00138	49389,00 --	-- --	68 --	-- --	-- --	-- --	-- --
319	С11011-56	Гайки М20 т	0,00213	136500,00 --	-- --	291 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Арматура 10кВ								
320	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные SL37.2 шт.	6	199,00 --	-- --	1194 --	-- --	-- --	-- --	-- --
321	С151804-3002 Изм. и доп. вып. 22	Кожух защитный для зажима SP15 шт.	6	85,00 --	-- --	510 --	-- --	-- --	-- --	-- --
322	С151804-3042 Изм. и доп. вып. 22	Изоляторы штыревые SDI37 шт.	9	2003,00 --	-- --	18027 --	-- --	-- --	-- --	-- --
323	С151804-2915 Изм. и доп. вып. 22	Вязка спиральная SO115.9585 шт.	18	4203,00 --	-- --	75654 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Арматура магистрали 0,4кВ								
324	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Скрепа СОТ 36 шт	6	38,82 --	-- --	233 --	-- --	-- --	-- --	-- --
325	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Бандажная стальная лента СОТ 37 м	7,8	172,91 --	-- --	1349 --	-- --	-- --	-- --	-- --
326	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT29.10 шт.	3	406,00 --	-- --	1218 --	-- --	-- --	-- --	-- --
327	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы поддерживающие SO130 шт.	3	776,00 --	-- --	2328 --	-- --	-- --	-- --	-- --
328	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 шт.	3	454,00 --	-- --	1362 --	-- --	-- --	-- --	-- --
329	С151804-2878 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 шт.	6	454,00 --	-- --	2724 --	-- --	-- --	-- --	-- --
330	С151804-3008 Изм. и доп. вып. 22	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SALI.27 шт.	3	540,00 --	-- --	1620 --	-- --	-- --	-- --	-- --
331	С151607-940 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	0,0015	133098,00 --	-- --	200 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Арматура ответвлений 0,4кВ								
332	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT29.10 шт.	3	406,00 --	-- --	1218 --	-- --	-- --	-- --	-- --
333	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Зажим натяжной SO 158.1 шт	6	348,10 --	-- --	2089 --	-- --	-- --	-- --	-- --

334	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	24	454,00	–	10896	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
335	С151804-2878 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.12	3	454,00	–	1362	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
336	С151804-3008 Изм. и доп. вып. 22	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SALI.27	3	540,00	–	1620	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
337	С151607-940 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,0015	133098,00	–	200	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
338	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Бандажный ремешок PER 15	6	12,72	–	76	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ДВУХЦЕПНАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П10/0,38-3 -1шт								
339	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
		опора		506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
340	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	1	19200,00	–	19200	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Металлоконструкции								
341	С11071-35 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Оголовок крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза(Оголовок ОГs56)	0,0183	125300,00	–	2293	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
342	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут Х51	0,0011	147300,00	–	162	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
343	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,00062	50642,00	–	31	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
344	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,00046	49389,00	–	23	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
345	С11011-56	Гайки М20	0,00071	136500,00	–	97	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Арматура 10кВ								
346	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные SL37.2	2	199,00	–	398	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

347	С151804-3002 Изм. и доп. вып. 22	Кожух защитный для зажима SP15 шт.	2	85,00 --	-- --	170 --	-- --	-- --	-- --	-- --
348	С151804-3042 Изм. и доп. вып. 22	Изоляторы штыревые SDI37 шт.	3	2003,00 --	-- --	6009 --	-- --	-- --	-- --	-- --
349	С151804-2915 Изм. и доп. вып. 22	Вязка спиральная SO115.9585 шт.	6	4203,00 --	-- --	25218 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Арматура магистрали 0,4кВ								
350	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Скрепа СОТ 36 шт	2	38,82 --	-- --	78 --	-- --	-- --	-- --	-- --
351	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Бандажная стальная лента СОТ 37 м	2,6	172,91 --	-- --	450 --	-- --	-- --	-- --	-- --
352	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT29.10 шт.	1	406,00 --	-- --	406 --	-- --	-- --	-- --	-- --
353	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы поддерживающие SO130 шт.	1	776,00 --	-- --	776 --	-- --	-- --	-- --	-- --
354	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 шт.	1	454,00 --	-- --	454 --	-- --	-- --	-- --	-- --
355	С151804-2878 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 шт.	2	454,00 --	-- --	908 --	-- --	-- --	-- --	-- --
356	С151804-3008 Изм. и доп. вып. 22	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 шт.	1	540,00 --	-- --	540 --	-- --	-- --	-- --	-- --
357	С151607-940 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	0,0005	133098,00 --	-- --	67 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Арматура ответвлений 0,4кВ								
358	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT29.10 шт.	1	406,00 --	-- --	406 --	-- --	-- --	-- --	-- --
359	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Зажим натяжной SO 158.1 шт	2	348,10 --	-- --	696 --	-- --	-- --	-- --	-- --
360	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 шт.	8	454,00 --	-- --	3632 --	-- --	-- --	-- --	-- --
361	С151804-2878 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 шт.	1	454,00 --	-- --	454 --	-- --	-- --	-- --	-- --
362	С151804-3008 Изм. и доп. вып. 22	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 шт.	1	540,00 --	-- --	540 --	-- --	-- --	-- --	-- --
363	С151607-940 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	0,0005	133098,00 --	-- --	67 --	-- --	-- --	-- --	-- --
364	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Бандажный ремешок PER 15	2	12,72	--	25	--	--	--	--

1		шт		--	--	--	--	--	--	--
		УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УА10/0,38-1 -1шт								
365	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9,00	9
		опора		1476,00	878,40	1476	878	105	3,63	4
366	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	3	18700,00	--	56100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Металлоконструкции 10 кВ								
367	С12021-237	Траверсы стальные с деталями крепления(ТМ73Ш,ТМ80а)	0,0234	154400,00	--	3613	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
368	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут Х51	0,0022	147300,00	--	324	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
369	С12021-237	Узел крепления У-52	0,0142	154400,00	--	2192	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
370	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,00062	50642,00	--	31	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
371	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,00046	49389,00	--	23	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
372	С11011-56	Гайки М20	0,00142	136500,00	--	194	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура 10кВ								
373	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные SL37.2	6	199,00	--	1194	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
374	С151804-3002 Изм. и доп. вып. 22	Кожух защитный для зажима SP15	6	85,00	--	510	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
375	С151804-3042 Изм. и доп. вып. 22	Изоляторы штыревые SDI37	1	2003,00	--	2003	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
376	С151804-2915 Изм. и доп. вып. 22	Вязка спиральная SO115.9585	2	4203,00	--	8406	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
377	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	6	157,00	--	942	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
378	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Изолятор натяжной SDI 90.150	6	3586,40	--	21518	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

379	С151804-2901 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы анкерные SO255 шт.	6	2856,00	--	17136	--	--	--	--
380	С151804-2882 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLW25.2 шт.	3	801,00	--	2403	--	--	--	--
		Арматура магистрали 0,4кВ								
381	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Скрепа СОТ 36 шт	2	38,82	--	78	--	--	--	--
382	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Бандажная стальная лента СОТ 37 м	2,6	172,91	--	450	--	--	--	--
383	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT29.10 шт.	2	406,00	--	812	--	--	--	--
384	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Зажим натяжной SO 118.1201 шт	2	3199,48	--	6399	--	--	--	--
385	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 шт.	1	454,00	--	454	--	--	--	--
386	С151804-2878 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 шт.	2	454,00	--	908	--	--	--	--
387	С151804-3008 Изм. и доп. вып. 22	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 шт.	2	540,00	--	1080	--	--	--	--
388	С151607-940 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	0,001	133098,00	--	133	--	--	--	--
		Арматура ответвлений 0,4 кВ								
389	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Скрепа СОТ 36 шт	2	38,82	--	78	--	--	--	--
390	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Бандажная стальная лента СОТ 37 м	2,6	172,91	--	450	--	--	--	--
391	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT29.10 шт.	2	406,00	--	812	--	--	--	--
392	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Зажим натяжной SO 158.1 шт	2	348,10	--	696	--	--	--	--
393	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 шт.	8	454,00	--	3632	--	--	--	--
394	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 шт.	2	454,00	--	908	--	--	--	--
395	С151804-3008 Изм. и доп. вып. 22	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 шт.	2	540,00	--	1080	--	--	--	--
396	С151607-940 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,001	133098,00	--	133	--	--	--	--

		км		--	--	--	--	--	--	--
		УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УА10/0,38-2 -1шт								
397	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9,00	9
		опора		1476,00	878,40	1476	878	105	3,63	4
398	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	3	18700,00	--	56100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Металлоконструкции 10 кВ								
399	С12021-237	Траверсы стальные с деталями крепления(ТМ73Ш,ТМ80а)	0,0234	154400,00	--	3613	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
400	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут Х51	0,0022	147300,00	--	324	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
401	С12021-237	Узел крепления У-52	0,0142	154400,00	--	2192	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
402	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,00062	50642,00	--	31	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
403	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,00046	49389,00	--	23	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
404	С11011-56	Гайки М20	0,00142	136500,00	--	194	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура 10кВ								
405	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные SL37.2	6	199,00	--	1194	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
406	С151804-3002 Изм. и доп. вып. 22	Кожух защитный для зажима SP15	6	85,00	--	510	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
407	С151804-3042 Изм. и доп. вып. 22	Изоляторы штыревые SDI37	1	2003,00	--	2003	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
408	С151804-2915 Изм. и доп. вып. 22	Вязка спиральная SO115.9585	2	4203,00	--	8406	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
409	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	6	157,00	--	942	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
410	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Изолятор натяжной SDI 90.150	6	3586,40	--	21518	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

411	С151804-2901 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы анкерные SO255 шт.	6	2856,00	--	17136	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
412	С151804-2882 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLW25.2 шт.	3	801,00	--	2403	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Арматура магистрали 0,4кВ								
413	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Скрепа СОТ 36 шт	2	38,82	--	78	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
414	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Бандажная стальная лента СОТ 37 м	5,2	172,91	--	899	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
415	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT29.10 шт.	4	406,00	--	1624	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
416	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Зажим натяжной SO 118.1201 шт	4	3199,48	--	12798	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
417	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 шт.	2	454,00	--	908	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
418	С151804-2878 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 шт.	6	454,00	--	2724	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
419	С151804-3008 Изм. и доп. вып. 22	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 шт.	4	540,00	--	2160	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
420	С151607-940 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	0,002	133098,00	--	266	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Арматура ответвлений 0,4 кВ								
421	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT29.10 шт.	2	406,00	--	812	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
422	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Зажим натяжной SO 158.1 шт	2	348,10	--	696	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
423	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 шт.	8	454,00	--	3632	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
424	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 шт.	2	454,00	--	908	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
425	С151804-3008 Изм. и доп. вып. 22	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 шт.	2	540,00	--	1080	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
426	С151607-940 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	0,001	133098,00	--	133	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0,4 кВ								
429	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов 1км	2,313	7259,41	4310,78	16791	9971	9507	16,10	37
				2745,00	1169,46	6349	2705	105	4,45	10

430	С151607-940 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод гибкий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	2,313	133098,00	--	307856	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
431	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2 шт	4	2021,10	1245,00	8084	4980	3918	4,00	16
				756,00	275,00	3024	1100	95	1,59	6
432	С151610-56 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4ПКНТпН 1х16-35 комплект	4	3510,00	--	14040	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Земляные работы для кабеля АВБбШв -72м								
433	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	35,154	28,89	27,85	1015	979	323	0,01	--
				1,04	8,44	37	297	97	0,03	1
434	Е0101-162-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	2,646	353,70	--	936	--	1058	2,27	6
				353,70	--	936	--	113	--	--
435	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	17,8062	6,48	6,48	115	115	36	--	--
				--	2,10	--	37	97	0,01	--
436	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	5,9354	134,10	--	796	--	899	0,97	6
				134,10	--	796	--	113	--	--
437	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	17,8062	21,55	4,52	384	80	294	0,11	2
				17,03	--	303	--	97	--	--
438	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее м	56	36,70	27,80	2055	1557	835	0,06	3
				8,80	6,90	493	386	95	0,04	2
439	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1 м	20	11,20	7,90	224	158	101	0,02	--
				3,30	2,00	66	40	95	0,01	--
440	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг м	76	27,50	4,00	2090	304	1444	0,12	9
				19,30	0,70	1467	53	95	--	--
441	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт км	0,016	351529,47	1984,82	5624	32	970	270,00	4
				45900,00	749,25	734	12	130	3,66	--
442	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг м	16	38,10	3,20	610	51	448	0,15	2
				28,80	0,70	461	11	95	--	--
443	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	30	82,30	24,80	2469	744	958	0,16	5

62630

444	С151601-488 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	м	0,085	28,40	5,20	852	156	95	0,03	1
			км		240348,00	--	20430	--	--	--	--
445	С151601-489 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,045	312760,00	--	14074	--	--	--	--
		ОПОРЫ ВЛИ-0,4 кВ									
		ЛРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П1 -29шт									
446	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	29	1534,11	878,23	44489	25469	22919	3,06	89
447	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	шт	29	506,25	246,42	14681	7146	105	1,03	30
		Арматура магистрали									
448	С151804-2845 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT21.116	шт.	29	13200,00	--	382800	--	--	--	--
449	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы поддерживающие SO130	шт.	29	612,00	--	17748	--	--	--	--
450	С151804-2879 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	шт.	29	776,00	--	22504	--	--	--	--
451	С151804-2923 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21	шт.	29	454,00	--	13166	--	--	--	--
452	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	т	0,0020938	694,00	--	20126	--	--	--	--
		Арматура для подводки к вводу здания			493900,00	--	1034	--	--	--	--
453	С151804-2858 Изм. и доп. вып. 22	Крюк наружного угла PD3.2	шт.	29	1626,00	--	47154	--	--	--	--
454	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT29.10	шт.	29	406,00	--	11774	--	--	--	--
455	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Скрепа СОТ 36	шт	58	38,82	--	2252	--	--	--	--
456	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Бандажная стальная лента СОТ 37	м	75,4	172,91	--	13037	--	--	--	--
457	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Зажимы анкерные SO 118.425	шт	29	1579,02	--	45792	--	--	--	--
458	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	шт.	116	454,00	--	52664	--	--	--	--

		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПОВЫШЕННАЯ ОПОРА ПП1 -3шт								
459	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3	1534,11	878,23	4602	2635	2371	3,06	9
		опора		506,25	246,42	1519	739	105	1,03	3
460	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	3	19200,00	--	57600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура магистрали								
461	С151804-2845 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT21.116	3	612,00	--	1836	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
462	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы поддерживающие SO130	3	776,00	--	2328	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
463	С151804-2879 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	3	454,00	--	1362	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
464	С151804-2923 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21	3	694,00	--	2082	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
465	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,0002166	493900,00	--	107	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура для подводки к вводу здания								
466	С151804-2858 Изм. и доп. вып. 22	Крюк наружного угла PD3.2	3	1626,00	--	4878	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
467	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT29.10	3	406,00	--	1218	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
468	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Скрепа СОТ 36	6	38,82	--	233	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
469	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Бандажная стальная лента СОТ 37	7,8	172,91	--	1349	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
470	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Зажимы анкерные SO 118.425	3	1579,02	--	4737	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
471	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	12	454,00	--	5448	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		КОНЦЕВАЯ ОПОРА К3 -6шт								
472	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	6	3155,76	1990,26	18935	11942	9673	5,98	36