Утверждена
Приказом Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: **КГУ "Шиелийский районный отдел строительства"**
Подрядчик: **ПК "Агроспецмонтаж"**

Наименование объекта: **Строительство инфраструктуры жилых домов подлежащих строительству н.п. Кодаманова, Шиелийского района, Кызылординской области**

СПРАВКА № 3
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ноябрь МЕСЯЦ 2016 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код	код	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№	дата	наименование	код		
		57	17.10.16 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начала строительства	212 739 617		94 222 303						22 793 531	
За отчетный период		50 093 000	24 848 513						6 011 160	56 104 160

ЗАКАЗЧИК: _____ **Сүйіндік А.Ш.**
КГУ "Шиелийский районный отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: _____ **Т. Буркитов**
Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Технадзор _____ **Ширданов К.Д**
ТОО "Ер-Дан и К"

Наименование стройки - Строительство инфраструктуры жилых домов подлежащих строительству н.п. Кодаманова Шиелийского района Кызылординской области

Наименование объекта - Строительство инфраструктуры жилых домов подлежащих строительству н.п. Кодаманова Шиелийского района Кызылординской области

АКТ № 3
выполненных работ за ноябрь 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Автомобильные дороги								
ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО										
1	Е0127-81-4	**Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне** м2	70782,7	6,53	2,45	461886	173093	455748	0,03	1961
				4,07	0,77	288086	54582	133	--	178
2	С11011-8422 Изм. и доп. вып. 20	**Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 500 г/м2, разрывная нагрузка 16,0 кН/м** м2	11142,0973	151,00	--	1682457	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Дорожная одежда по ТИПу I								
3	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси** м3	10927,655	556,64	73,75	6082809	805954	480326	0,14	1574
				21,38	11,67	233633	127514	133	0,04	448
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8227152	979047			3534
			Тенге			521719	182096			626
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8227152				
		Материалы -	Тенге			708				
		Всего заработная плата -	Тенге				703815			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1682457				
		Местные материалы -	Тенге			5043222				
		Накладные расходы -	Тенге			936074				468
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				140411			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			549794				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9713020				4629
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				844226			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9713020				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4629
		Сметная заработная плата -	Тенге				844226			
		РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ УЧ. КОРГАНБАЙ								
		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 10КВ								
		ФУНДАМЕНТ ПОД КТПН- 3шт								
4	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	15,351	402,75	–	6183	–	6986	2,80	43
		м3		402,75	–	6183	–	113	–	–
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	11,391	134,10	–	1528	–	1726	0,97	11
		м3		134,10	–	1528	–	113	–	–
6	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	1,872	1233,01	–	2308	–	1098	2,99	6
		м3		477,00	–	893	–	123	–	–
7	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом t=100 мм	9,36	1179,13	49,10	11037	460	1129	0,53	5
		м2		79,66	18,40	746	172	123	0,09	1
8	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	6	748,99	389,08	4494	2334	2443	0,94	6
		шт		153,90	136,92	923	822	140	0,55	3
9	С143003-511 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	6	3857,00	–	23142	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
10	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	13,44	245,44	3,82	3299	51	615	0,21	3
		м2		37,35	1,44	502	19	118	0,01	–
11	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	1,536	7205,63	100,65	11068	155	297	0,97	1
		м3		146,25	38,03	225	58	105	0,19	–
12	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	3	16463,00	10590,00	49389	31770	19944	27,00	81
		подстанц		4680,00	2318,05	14040	6954	95	13,44	40
13	Ц0108-1-1	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 250 кВА	3	8859,00	5158,00	26577	15474	13030	20,00	60
		шт		3420,00	1151,99	10260	3456	95	6,68	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	75-4-42 Изм. и доп. вып. 20	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97	1	510743,00	–	510743	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
15	75-3-6 Изм. и доп. вып. 20	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	1	334439,00	–	334439	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
16	75-4-39 Изм. и доп. вып. 20	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97	2	443271,00	–	886542	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
17	75-3-5 Изм. и доп. вып. 20	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	2	264803,00	–	529606	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
18	E0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	2,409	41504,56	31105,06	99984	74932	39389	51,10	123
		1км		9157,50	6414,57	22060	15453	105	22,72	55
19	C151607-910 Изм. и доп. вып. 20	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005	2,97	82830,00	–	246005	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
20	C151607-909 Изм. и доп. вып. 20	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	4,257	64306,00	–	273751	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
		ОПОРЫ ВЛ 10кВ								
		КОНЦЕВАЯ ОПОРА с УСТАНОВКОЙ РЛНД КР10-1.1с -4шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4	3155,76	1990,26	12623	7961	6449	5,98	24
		опора		985,50	549,90	3942	2200	105	2,29	9
22	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	8	18700,00	–	149600	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Металлоконструкции								
23	С12021-237	Траверсы стальные с деталями крепления(ТМ73,ТМs60)	0,09856	154400,00	–	15218	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
24	С12021-41	Накладка ОГ52(1шт)	0,00608	147100,00	–	894	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
25	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут Х1	0,0096	147300,00	–	1414	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
26	С12021-237	Узел крепления У-1	0,02856	154400,00	–	4410	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
27	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,00248	50642,00	–	126	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
28	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,00184	49389,00	–	91	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
29	С11011-56	Гайки М20	0,00284	136500,00	–	388	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Арматура								
30	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные SL37.2	20	199,00	–	3980	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С151804-3002 Изм. и доп. вып. 22	Кожух защитный для зажима SP15	20	85,00	–	1700	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
32	С151804-3042 Изм. и доп. вып. 22	Изоляторы штыревые SDI37	16	2003,00	–	32048	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
33	С151804-2915 Изм. и доп. вып. 22	Вязка спиральная SO115.9585	20	4203,00	–	84060	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
34	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	12	157,00	–	1884	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
35	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Изолятор натяжной SDI 90.150	12	3586,40	–	43037	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
36	С151804-2902 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы поддерживающие SO241.2	12	2856,00	–	34272	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
37	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	4	2263,89	769,89	9056	3080	6814	7,42	30
		шт		1386,00	236,48	5544	946	105	1,03	4
38	Ц0108-57-1	Привод с одной тягой, рычажный	4	943,80	3,80	3775	15	2882	4,00	16
		шт		756,00	2,30	3024	9	95	0,01	–
39	Сцена ТОО"Электропромснаб KZ"	Разъединитель РЛНД1-10/400 с приводом ПРН3-10	4	12886,65	–	51547	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
40	С12021-237	КРОНШТЕЙН КМ-1	0,0108	154400,00	–	1668	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
41	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами М12	0,00352	149300,00	–	526	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
42	С151804-2449 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-2 ГОСТ Р 51177-98	24	343,00	–	8232	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
43	С12021-237	КРОНШТЕЙН РА-1	0,0552	154400,00	–	8523	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
44	С12021-237	КРОНШТЕЙН РА-2	0,008	154400,00	–	1235	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	С12021-237	Вал привода РА3	0,144	154400,00	–	22234	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
46	С12021-237	КРОНШТЕЙН РА-5	0,006	154400,00	–	926	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
47	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут Х7	0,0084	147300,00	–	1237	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
48	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут Х8	0,0032	147300,00	–	471	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
49	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,00248	50642,00	–	126	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
50	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,00096	49389,00	–	47	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П10-1.1с -11шт								
51	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	11	1534,11	878,23	16875	9661	8693	3,06	34
		опора		506,25	246,42	5569	2711	105	1,03	11
52	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	11	18700,00	–	205700	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
53	С11071-35 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Оголовок крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза	0,3058	125300,00	–	38317	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,00682	50642,00	–	345	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
55	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,00506	49389,00	–	250	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
56	С11011-56	Гайки М20	0,00781	136500,00	–	1066	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Арматура								
57	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные SL37.2	11	199,00	–	2189	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
58	С151804-3002 Изм. и доп. вып. 22	Кожух защитный для зажима SP15	11	85,00	–	935	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
59	С151804-3042 Изм. и доп. вып. 22	Изоляторы штыревые SDI37	33	2003,00	–	66099	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
60	С151804-2915 Изм. и доп. вып. 22	Вязка спиральная SO115.9585	66	4203,00	–	277398	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УА10-3.1с -1шт								
61	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9,00	9
		опора		1476,00	878,40	1476	878	105	3,63	4
62	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	3	19200,00	–	57600	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Металлоконструкции 10 кВ								
63	С12021-237	Траверсы стальные с деталями крепления(ТМ73,ТМs60)	0,0244	154400,00	–	3767	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	С11071-35 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Оголовок крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза	0,00152	125300,00	–	190	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
65	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут Х51	0,0022	147300,00	–	324	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
66	С12021-237	Узел крепления У-52	0,0142	154400,00	–	2192	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
67	С прайс ТОО "ЭлектроПромСнаб Kz"	Крепление изолятора КИsl	1	626,39	–	626	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
68	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,00062	50642,00	–	31	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
69	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,00046	49389,00	–	23	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
70	С11011-56	Гайки М20	0,00142	136500,00	–	194	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Арматура								
71	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные SL37.2	6	199,00	–	1194	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
72	С151804-3002 Изм. и доп. вып. 22	Кожух защитный для зажима SP15	6	85,00	–	510	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
73	С151804-3042 Изм. и доп. вып. 22	Изоляторы штыревые SDI37	3	2003,00	–	6009	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
74	С151804-2915 Изм. и доп. вып. 22	Вязка спиральная SO115.9585	6	4203,00	–	25218	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
75	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	6	157,00	–	942	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Изолятор натяжной SDI 90.150 шт.	6	3586,40	–	21518	–	–	–	–
77	С151804-2902 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы поддерживающие SO255 шт	6	2856,00	–	17136	–	–	–	–
78	С151804-2882 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLW25.2 шт.	3	801,00	–	2403	–	–	–	–
		УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УА10-1.1с -3шт								
79	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	3	4836,53	3187,28	14510	9562	7416	9,00	27
80	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 шт	9	18700,00	–	168300	–	–	–	–
		Металлоконструкции 10 кВ								
81	С12021-237	Траверсы стальные с деталями крепления(ТМ73,ТМs60) т	0,0732	154400,00	–	11302	–	–	–	–
82	С11071-35 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Оголовок крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза т	0,00456	125300,00	–	571	–	–	–	–
83	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут Х1 т	0,0072	147300,00	–	1061	–	–	–	–
84	С12021-237	Узел крепления У-1 т	0,04284	154400,00	–	6614	–	–	–	–
85	С прайс ТОО "ЭлектроПромСнаб Kz"	Крепление изолятора КИsl	3	626,39	–	1879	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		–	–	–	–	–	–	–
86	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,00186	50642,00	–	94	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
87	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,00138	49389,00	–	68	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
88	С11011-56	Гайки М20	0,00426	136500,00	–	581	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Арматура								
89	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные SL37.2	18	199,00	–	3582	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
90	С151804-3002 Изм. и доп. вып. 22	Кожух защитный для зажима SP15	18	85,00	–	1530	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
91	С151804-3042 Изм. и доп. вып. 22	Изоляторы штыревые SDI37	9	2003,00	–	18027	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
92	С151804-2915 Изм. и доп. вып. 22	Вязка спиральная SO115.9585	18	4203,00	–	75654	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
93	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	18	157,00	–	2826	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
94	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Изолятор натяжной SDI 90.150	18	3586,40	–	64555	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
95	С151804-2902 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы поддерживающие SO255	18	2856,00	–	51408	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
96	С151804-2882 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLW25.2	9	801,00	–	7209	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ОПОРА ОА 10-3.1с-1ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2
98	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	2	19200,00	–	38400	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Металлоконструкции 10 кВ								
99	С12021-237	Траверсы стальные с деталями крепления(ТМ77)	0,0244	154400,00	–	3767	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
100	С11071-35 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Оголовок крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза(ОГs56)	0,00152	125300,00	–	190	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
101	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут Х51	0,0022	147300,00	–	324	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
102	С12021-237	Узел крепления У-52	0,00714	154400,00	–	1102	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
103	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,00062	50642,00	–	31	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
104	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,000345	49389,00	–	17	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
105	С11011-56	Гайки М20	0,00071	136500,00	–	97	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Арматура 10кВ								
106	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные SL37.2	5	199,00	–	995	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	С151804-3002 Изм. и доп. вып. 22	Кожух защитный для зажима SP15	5	85,00	–	425	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
108	С151804-3042 Изм. и доп. вып. 22	Изоляторы штыревые SDI37	4	2003,00	–	8012	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
109	С151804-2915 Изм. и доп. вып. 22	Вязка спиральная SO115.9585	8	4203,00	–	33624	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
110	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	3	157,00	–	471	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
111	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Изолятор натяжной SDI 90.150	3	3586,40	–	10759	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
112	С151804-2902 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы поддерживающие SO255	3	2856,00	–	8568	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
113	С151804-2882 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLW25.2	3	801,00	–	2403	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УА10/0,38-1 -1шт								
114	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9,00	9
		опора		1476,00	878,40	1476	878	105	3,63	4
115	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	3	18700,00	–	56100	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Металлоконструкции 10 кВ								
116	С12021-237	Траверсы стальные с деталями крепления(ТМ73Ш,ТМ80а)	0,0234	154400,00	–	3613	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут Х51	0,0022	147300,00	–	324	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
118	С12021-237	Узел крепления У-52	0,0142	154400,00	–	2192	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
119	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,00062	50642,00	–	31	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
120	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,00046	49389,00	–	23	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
121	С11011-56	Гайки М20	0,00142	136500,00	–	194	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Арматура 10кВ								
122	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные SL37.2	6	199,00	–	1194	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
123	С151804-3002 Изм. и доп. вып. 22	Кожух защитный для зажима SP15	6	85,00	–	510	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
124	С151804-3042 Изм. и доп. вып. 22	Изоляторы штыревые SDI37	1	2003,00	–	2003	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
125	С151804-2915 Изм. и доп. вып. 22	Вязка спиральная SO115.9585	2	4203,00	–	8406	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
126	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	6	157,00	–	942	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
127	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Изолятор натяжной SDI 90.150	6	3586,40	–	21518	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
128	С151804-2902 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы поддерживающие SO255	6	2856,00	–	17136	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	С151804-2882 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLW25.2 шт.	3	801,00	–	2403	–	–	–	–
		Арматура магистрали 0,4кВ		–	–	–	–	–	–	–
130	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Скрепа СОТ 36 шт	2	38,82	–	78	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
131	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Бандажная стальная лента СОТ 37 м	2,6	172,91	–	450	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
132	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT29.10 шт.	2	406,00	–	812	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
133	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Зажим натяжной SO 118.1201 шт	2	3199,48	–	6399	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
134	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 шт.	1	454,00	–	454	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
135	С151804-2878 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 шт.	2	454,00	–	908	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
136	С151804-3008 Изм. и доп. вып. 22	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 шт.	2	540,00	–	1080	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
137	С151607-940 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	0,001	133098,00	–	133	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Арматура ответвлений 0,4 кВ								
138	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Скрепа СОТ 36 шт	2	38,82	–	78	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
139	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Бандажная стальная лента СОТ 37 м	2,6	172,91	–	450	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
140	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT29.10 шт.	2	406,00	–	812	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Зажим натяжной SO 158.1	2	348,10	–	696	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
142	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	8	454,00	–	3632	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
143	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.12	2	454,00	–	908	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
144	С151804-3008 Изм. и доп. вып. 22	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27	2	540,00	–	1080	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
145	С151607-940 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,001	133098,00	–	133	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П10/0,38-1 -35шт								
146	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	35	1534,11	878,23	53694	30738	27661	3,06	107
		опора		506,25	246,42	17719	8625	105	1,03	36
147	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	35	18700,00	–	654500	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Металлоконструкции								
148	С11071-35 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Оголовок крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза(Оголовок ОГs56)	0,6405	125300,00	–	80255	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
149	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут Х51	0,0385	147300,00	–	5671	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0217	50642,00	–	1099	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
151	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005 т	0,0161	49389,00	–	795	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
152	С11011-56	Гайки М20 т	0,02485	136500,00	–	3392	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Арматура 10кВ								
153	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные SL37.2 шт.	70	199,00	–	13930	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
154	С151804-3002 Изм. и доп. вып. 22	Кожух защитный для зажима SP15 шт.	70	85,00	–	5950	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
155	С151804-3042 Изм. и доп. вып. 22	Изоляторы штыревые SDI37 шт.	105	2003,00	–	210315	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
156	С151804-2915 Изм. и доп. вып. 22	Вязка спиральная SO115.9585 шт.	210	4203,00	–	882630	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Арматура магистрали 0,4кВ								
157	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Скрепа СОТ 36 шт	70	38,82	–	2717	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
158	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Бандажная стальная лента СОТ 37 м	91	172,91	–	15735	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
159	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT29.10 шт.	35	406,00	–	14210	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
160	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы поддерживающие SO130 шт.	35	776,00	–	27160	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
161	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 шт.	35	454,00	–	15890	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162	С151804-2878 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.12	70	454,00	–	31780	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
163	С151804-3008 Изм. и доп. вып. 22	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27	35	540,00	–	18900	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
164	С151607-940 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,0175	133098,00	–	2329	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
		Арматура ответвлений 0,4 кВ								
165	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT29.10	35	406,00	–	14210	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
166	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Зажим натяжной SO 158.1	70	348,10	–	24367	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
167	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	280	454,00	–	127120	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
168	С151804-2878 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.12	35	454,00	–	15890	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
169	С151804-3008 Изм. и доп. вып. 22	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27	35	540,00	–	18900	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
170	С151607-940 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,0175	133098,00	–	2329	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
171	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Бандажный ремешок PER 15	70	12,72	–	890	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0,4 кВ								
172	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	8	166,90	5,40	1335	43	1218	1,00	8
		шт		158,00	2,30	1264	18	95	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173	С151801-993 Изм. и доп. вып. 21	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 PQRSIN, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	8	8743,00	–	69944	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
174	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	12	2021,10	1245,00	24253	14940	11753	4,00	48
		шт		756,00	275,00	9072	3300	95	1,59	19
175	С151610-56 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4ПКНТпН 1x16-35	12	3510,00	–	42120	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
176	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	3,45	7259,41	4310,78	25045	14872	14180	16,10	56
		1км		2745,00	1169,46	9470	4035	105	4,45	15
177	С151607-940 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4x35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	3,45	133098,00	–	459188	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
		Земляные работы для кабеля АВБбШв -151м								
178	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	147,4515	28,89	27,85	4259	4106	1355	0,01	1
		м3		1,04	8,44	153	1244	97	0,03	5
179	Е0101-162-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	11,0985	353,70	–	3926	–	4436	2,27	25
		м3		353,70	–	3926	–	113	–	–
180	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	90,90225	6,48	6,48	589	589	185	–	–
		м3		–	2,10	–	191	97	0,01	1
181	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	30,30075	134,10	–	4063	–	4592	0,97	29
		м3		134,10	–	4063	–	113	–	–
182	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	90,90225	21,55	4,52	1959	411	1502	0,11	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		17,03	–	1548	–	97	–	–
183	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	184	36,70	27,80	6753	5115	2744	0,06	11
		м		8,80	6,90	1619	1270	95	0,04	7
184	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	177	27,50	4,00	4868	708	3363	0,12	21
		м		19,30	0,70	3416	124	95	–	1
185	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,007	351529,47	1984,82	2461	14	425	270,00	2
		км		45900,00	749,25	321	5	130	3,66	–
186	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	7	38,10	3,20	267	22	196	0,15	1
		м		28,80	0,70	202	5	95	–	–
187	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	80	82,30	24,80	6584	1984	2554	0,16	13
		м		28,40	5,20	2272	416	95	0,03	2
188	С151601-488 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,304	240348,00	–	73066	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
		ОПОРЫ ВЛИ-0,4 кВ								
		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П1 -45шт								
189	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	45	1534,11	878,23	69035	39520	35564	3,06	138
		опора		506,25	246,42	22781	11089	105	1,03	46
190	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	45	13200,00	–	594000	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Арматура магистрали								
191	С151804-2845 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT21.116	45	612,00	–	27540	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
192	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы поддерживающие SO130	45	776,00	–	34920	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
193	С151804-2879 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	45	454,00	–	20430	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
194	С151804-2923 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21	45	694,00	–	31230	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
195	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,003249	493900,00	–	1605	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Арматура для подводки к вводу здания								
196	С151804-2858 Изм. и доп. вып. 22	Крюк наружного угла PD3.2	45	1626,00	–	73170	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
197	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT29.10	45	406,00	–	18270	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
198	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Скрепа СОТ 36	90	38,82	–	3494	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
199	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Бандажная стальная лента СОТ 37	117	172,91	–	20230	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
200	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Зажимы анкерные SO 118.425	45	1579,02	–	71056	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
201	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	180	454,00	–	81720	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		КОНЦЕВАЯ ОПОРА К3 -8шт								
202	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	8	3155,76	1990,26	25246	15922	12897	5,98	48
		опора		985,50	549,90	7884	4399	105	2,29	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
203	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А шт	16	13200,00 –	– –	211200 –	– –	– –	– –	– –
		Арматура магистрали								
204	С151804-2837 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT21.01 шт.	8	621,00 –	– –	4968 –	– –	– –	– –	– –
205	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Зажимы анкерные SO 118.425 шт	8	1579,02 –	– –	12632 –	– –	– –	– –	– –
206	С151804-3039 Изм. и доп. вып. 22	Бандажи дистанционные SO79.1 шт.	8	571,00 –	– –	4568 –	– –	– –	– –	– –
207	С151804-2879 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 шт.	8	454,00 –	– –	3632 –	– –	– –	– –	– –
208	С151804-2923 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 шт.	8	694,00 –	– –	5552 –	– –	– –	– –	– –
209	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 т	0,0005776	493900,00 –	– –	285 –	– –	– –	– –	– –
210	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные SL37.2 шт.	8	199,00 –	– –	1592 –	– –	– –	– –	– –
211	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,00352	55620,00 –	– –	196 –	– –	– –	– –	– –
212	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005 т	0,0032	49389,00 –	– –	158 –	– –	– –	– –	– –
213	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Концевой колпачок РК 99.2595 шт	8	109,94 –	– –	880 –	– –	– –	– –	– –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214	С12021-237	КРОНШТЕЙН У-3	0,0608	154400,00	–	9388	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Арматура для подводки к вводу здания								
215	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT29.10	8	406,00	–	3248	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
216	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Зажимы анкерные SO 118.425	8	1579,02	–	12632	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
217	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	32	454,00	–	14528	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА УП3 -1шт								
218	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2
219	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	2	13200,00	–	26400	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Арматура магистрали								
220	С151804-2837 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT21.01	1	621,00	–	621	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
221	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы поддерживающие SO130	1	776,00	–	776	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
222	С151804-2879 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	1	454,00	–	454	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
223	С151804-2923 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21	1	694,00	–	694	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
224	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 т	0,0000722	493900,00	–	36	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
225	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные SL37.2 шт.	1	199,00	–	199	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
226	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,00044	55620,00	–	24	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
227	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005 т	0,0004	49389,00	–	20	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
228	С12021-237	КРОНШТЕЙН У-3 т	0,0076	154400,00	–	1173	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Арматура для подводки к вводу здания								
229	С151804-2858 Изм. и доп. вып. 22	Крюк наружного угла PD3.2 шт.	1	1626,00	–	1626	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
230	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT29.10 шт.	1	406,00	–	406	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
231	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Скрепа СОТ 36 шт	2	38,82	–	78	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
232	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Бандажная стальная лента СОТ 37 м	2,6	172,91	–	450	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
233	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Зажимы анкерные SO 118.425 шт	1	1579,02	–	1579	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
234	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 шт.	4	454,00	–	1816	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР И КТПН								
235	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм, L=3м	122	330,10	24,10	40272	2940	13734	0,70	85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		116,00	2,50	14152	305	95	0,01	2
236	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	170	107,30	3,50	18241	595	5297	0,18	31
		м		32,40	0,40	5508	68	95	--	--
		ДЕМОНТАЖ								
237	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2(+ДЕМОНТАЖ провода АС-50)	1,7003333	12699,77	9331,52	21594	15867	7506	4,60	8
		1км		2747,25	1924,37	4671	3272	94,5	2,04	3
238	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/(+ДЕМОНТАЖ)	25	1182,40	702,58	29560	17565	14225	1,96	49
		опора		405,00	197,14	10125	4928	94,5	0,66	16
239	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	29,5	175,72	--	5184	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
240	С01031-А37-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,994695	141,22	--	140	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
241	Е010332-А20-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	30,494695	153,53	153,53	4682	4682	936	--	--
		т		--	30,71	--	936	100	0,64	20
		НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ УЧ. ВОДХОЗ								
		НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 10КВ								
242	Ц0108-28-2	Распределительные устройства комплектные блочные 110 кВ: ячейка трансформатора	1	107770,00	62330,00	107770	62330	47348	185,00	185
		ячейка		33980,00	15859,87	33980	15860	95	91,99	92
243	75-5-8	Ячейка КРУН серии К-8М с вакуумным выключателем ВВ/TEL с РЗА "МІКОМ", номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей ячеек -630; 1000; 1600 А, ток термической стойкости -20; 31,5 А, ток электродинамической стойкости -51; 81 А, габаритные размеры 4500х3040х810 мм	1	1574800,00	--	1574800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	Ц0108-572-7	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	1	3458,00	241,00	3458	241	652	4,00	4
		шт		630,00	56,30	630	56	95	0,33	--
245	С цена ТОО"Инвольт"	Шкаф оперативного тока ШОТ	1	1370226,31	--	1370226	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
246	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	1	16463,00	10590,00	16463	10590	6648	27,00	27
		подстанц		4680,00	2318,05	4680	2318	95	13,44	13
247	Ц0108-1-1	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 250 кВА	1	8859,00	5158,00	8859	5158	4343	20,00	20
		шт		3420,00	1151,99	3420	1152	95	6,68	7
		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0,4 кВ								
248	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	4	166,90	5,40	668	22	609	1,00	4
		шт		158,00	2,30	632	9	95	0,01	--
249	С151801-993 Изм. и доп. вып. 21	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 PQRSIN, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	4	8743,00	--	34972	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР И КТПН								
250	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм, L=3м	60	330,10	24,10	19806	1446	6754	0,70	42
		шт		116,00	2,50	6960	150	95	0,01	1
251	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	76	107,30	3,50	8155	266	2368	0,18	14
		м		32,40	0,40	2462	30	95	--	--
		НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ УЧ. КЕМЕЛ								
		НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 10КВ								
252	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	2	16463,00	10590,00	32926	21180	13296	27,00	54
		подстанц		4680,00	2318,05	9360	4636	95	13,44	27
253	Ц0108-1-1	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 250 кВА	2	8859,00	5158,00	17718	10316	8687	20,00	40
		шт		3420,00	1151,99	6840	2304	95	6,68	13
		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0,4 кВ								
254	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	7	166,90	5,40	1168	38	1066	1,00	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		158,00	2,30	1106	16	95	0,01	–
255	С151801-993 Изм. и доп. вып. 21	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 PQRSIN, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	7	8743,00	–	61201	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ опор и КТПН								
256	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм, L=3м	140	330,10	24,10	46214	3374	15760	0,70	98
		шт		116,00	2,50	16240	350	95	0,01	2
257	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	172	107,30	3,50	18456	602	5360	0,18	31
		м		32,40	0,40	5573	69	95	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			12765754	452005			1715
			Тенге			296839	109473			516
	Стоимость оборудования -		Тенге			5257903				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			5257903				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4777601				
	Материалы -		Тенге			123275				
	Всего заработная плата -		Тенге				265039			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4157948				
		Накладные расходы -	Тенге			257498				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							129
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38625			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			302106				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5337205				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1572
		Сметная заработная плата -	Тенге				303664			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2630031				
	Материалы -		Тенге			32825				
	Всего заработная плата -		Тенге				141272			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			140384				
	Местные материалы -		Тенге			2199032				
		Накладные расходы -	Тенге			148800				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22320			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			166730				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2945560				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							863
		Сметная заработная плата -	Тенге				163592			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			100220				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			100220				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6013				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			106233				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			13646901				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2435
		Сметная заработная плата -	Тенге				467256			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**20992906**	**1431051**			**5249**
			Тенге			**818558**	**291569**			**1143**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**5257903**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**5257903**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**4777601**				
	Материалы -		Тенге			**123275**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**265039**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**4157948**				
		Накладные расходы -	Тенге			**257498**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**129**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**38625**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**302106**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**5337205**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1572**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**303664**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10857183**				
	Материалы -		Тенге			**33533**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**845088**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1822840**				
	Местные материалы -		Тенге			**7242254**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1084874**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**542**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**162731**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**716523**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12658580**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5491**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1007819**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**100220**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**100220**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6013**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**106233**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**23359921**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7063**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1311483**			

			в т.ч. С-сть оборудования
04-01/2 Электроснабжение	Тенге	13 646 901	
02-01/2 Автомобильные дороги	Тенге	9713020	
ИТОГО	Тенге	**23 359 921**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	5 257 903	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**18 102 018**	
Временные здания и сооружения ЭМР -2,8%	Тенге	234 892	
Временные здания и сооружения АД -1,5%	Тенге	145 695	
итого	Тенге	**18 482 605**	
зимнее удорожание ЭМР -1,71%	Тенге	147 469	
зимнее удорожание АД -0,72%	Тенге	70 983	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Выслуга лет 1%	Тенге			184 826				
		Дополнит.отпуска 0,4%	Тенге			73 930				
		затраты труда в зоне эколог. Бедствия	Тенге			630 797				
		Итого	Тенге			**19 590 610**				
		Стоимость оборудования	Тенге			5 257 903				
		Итого со стоимостью оборудования	Тенге			**24 848 513**				
		Переход на текущие цены К=2,737	Тенге			**68 010 380**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			**1 360 208**				
		Итого	Тенге			**69 370 588**				
		С понижающим коэффицентом К=0,72210719007	Тенге			**50 093 000**				
		НДС	Тенге			**6 011 160**				
		ВСЕГО с НДС	Тенге			**56 104 160**				

ЗАКАЗЧИК _____ **Сүйіндік А.Ш.**
КГУ "Шиелийский районный отдел строительства"

Технадзор _____ **Ширданов К.Д.**
ТОО "Ер-Дан и К"

ПОДРЯДЧИК _____ **Буркитов Т.С.**
Директор ПК "Агроспецмонтаж"