Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Поставщик: ТОО «АЗА» БИН 920240000305, ИИК KZ528560000000015935, БИК KCJBKZKX, АО «БанкЦентрКредит»
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-41 "Ленинский - Иртышск - Русская Поляна" км 14-18.915 (4.91км), 24-39.880 (15.95км), 52-65 (13.1км), 66-72.932 (6.9км), 104-116.985 (12.93км), 144-151.350 (7.3км), с ремонтом (устройством) водопропускных труб км 51+750, 206+100, 208+420, 208+450, 208+500, ремонтом (замена) автопавильона км 19+205, 51+815(слева), ремонтом площадки отдыха км 100+000 (справа)

СПРАВКА №2 от "21" июля 2025 года
о стоимости выполненных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
090140000306	920240000305	KZ3000000	KZ2030000	№090140000306/250435/00	16.04.2025	БРК	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	2 192 253 983,22	2 192 253 983,22	1 231 303 266,90				147 756 392,03	1 379 059 658,93
Выплата аванса								
Удержание аванса								
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	109 612 699,16	109 612 699,16	61 565 163,35				7 387 819,60	68 952 982,95
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)								
Итого к оплате:	**2 082 641 284,06**	**2 082 641 284,06**	**1 169 738 103,55**				**140 368 572,43**	**1 310 106 675,98**

Заказчик:
Директор
ПОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»
_____ **Нурханов Е.С.**

Эксперт технического надзора:
ГИП ТОО «Эксперт-Строй KZ»
БИН/ИИН 140240025139
№ аттестата KZ96VJK00089843
_____ **Максимов Д.И.**

Подрядчик:
Директор
ТОО «АЗА»
_____ **Акопян Г.М.**

Заказчик: АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Подрядчик: ТОО «АЗА»
Договор: №090140000306/250435/00 от 16.04.2025 г.

Акт выполненных работ № 2 от 21 июля 2025 года
за июль месяц 2025 года

Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-41 "Ленинский - Иртышск - Русская Поляна" км 14-18.915 (4.91км), 24-39.880 (15.95км), 52-65 (13.1км), 66-72.932 (6.9км), 104-116.985 (12.93км), 144-151.350 (7.3км), с ремонтом (устройством) водопропускных труб км 51+750, 206+100, 208+420, 208+450, 208+500, ремонтом (замена) автопавильона км 19+205, 51+815(слева), ремонтом площадки отдыха км 100+000 (справа)

№	Наименование работ	Ед. изм.	объем работ	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	На начало отчетного периода			Выполнение за отчетный период			На конец отчетного периода		
						объем работ	стоимость	%	объем работ	стоимость	%	объем работ	стоимость	%
Локальная смета № 2-01-00-01														
на Средний ремонт автодороги Р-41"Ленинский - Иртышск - Русская Поляна" км 14-19, 24-40 (22,7 км)														
Раздел 2. Участок км 24,0-39,88 (15,95км)														
Подраздел 2.1. Ремонт дорожной одежды														
176	Бокситовый шлам. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	3709,09	324	1 201 745	3709,09	1 201 745	100%	0	0	0%	3709,09	1 201 745	100%
177	Основания толщиной 25 см. Устройство методом холодной регенерации (холодного ресайклинга) с добавлением новых инертных материалов и цемента	м2	154545	703	108 645 135	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
178	Добавить или исключить при изменении толщины ресайклируемого слоя на 1 см к норме 1220-0304-0301	м2	-1545450	15	-23 181 750	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
179	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм расчет 17444,3 т/1,37 м3/т=12733,07м3	1 м3	12733,07	7 178	91 397 976	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
180	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021ПЦ 500-Д0	1 т	1744,5	29 518	51 494 151	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
181	Шлам бокситовый	1 т	7974,4	2 081	16 594 726	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
182	Вода техническая	1 м3	1993,6	37	73 763	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
183	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	87	194 427	16 915 149	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
184	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	144975	2 993	433 910 175	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
185	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2	869850	312	271 393 200	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
186	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	43,5	194 427	8 457 575	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%

187	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	144975	3 184	461 600 400	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
188	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2	289950	342	99 162 900	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Подраздел 2.6. Ремонт круглой ж/бетонной водопропускной трубы на км 28+405 (замена на новую ж/б трубуд.=1,0 м, длина 18 м)														
218	Дороги временные грунтовые профилированные с земляным полотном шириной 7,5 м. Устройство при работе в нулевых отметках. Категория грунтов 2	км дороги	0,3	1 572 203	471 661	0	0	0%	0,3	471 661	100%	0,3	471 661	100%
219	Обратная надвижка ПСП Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	315	120	37 800	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
220	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	268	325	87 100	0	0	0%	268	87 100	100%	268	87 100	100%
221	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Демонтаж	м3	8,3	59 653	495 120	0	0	0%	8,3	495 120	100%	8,3	495 120	100%
222	Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Разборка	м3	1	21 763	21 763	0	0	0%	1	21 763	100%	1	21 763	100%
223	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	21,8	255	5 559	0	0	0%	21,8	5 559	100%	21,8	5 559	100%
224	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 29 км	т·км	632,2	27	17 069	0	0	0%	632,2	17 069	100%	632,2	17 069	100%
225	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	50	176	8 800	0	0	0%	50	8 800	100%	50	8 800	100%
226	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	100	222	22 200	0	0	0%	100	22 200	100%	100	22 200	100%
227	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	3	7 979	23 937	0	0	0%	3	23 937	100%	3	23 937	100%
228	Устройство подготовки из щебня фр 5-20 под тело трубы, оголовки	м3	40	20 796	831 840	0	0	0%	40	831 840	100%	40	831 840	100%
229	Монтаж лекальных блоков фундамента	м3	6,84	27 906	190 877	0	0	0%	6,84	190 877	100%	6,84	190 877	100%

230	Блок лекальный под цилиндрические водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 4	шт.	9	77 573	698 157	0	0	0%	9	698 157	100%	9	698 157	100%
231	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка под насыпямижелезных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м	м3	7,56	85 898	649 389	0	0	0%	7,56	649 389	100%	7,56	649 389	100%
232	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 4-100 (Блок 13)	шт.	18	72 009	1 296 162	0	0	0%	18	1 296 162	100%	18	1 296 162	100%
233	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	м3	6,14	32 918	202 117	0	0	0%	6,14	202 117	100%	6,14	202 117	100%
234	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 34 (СТ 10)	шт.	2	116 091	232 182	0	0	0%	2	232 182	100%	2	232 182	100%
235	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ4пл (Блок № 38пл)	шт.	4	109 299	437 196	0	0	0%	4	437 196	100%	4	437 196	100%
236	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	м2	15,5	10 427	161 619	0	0	0%	15,5	161 619	100%	15,5	161 619	100%
237	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2	83,1	8 032	667 459	0	0	0%	83,1	667 459	100%	83,1	667 459	100%
238	Устройство лотка из монолитного бетона В20 F300	м3	1	56 823	56 823	0	0	0%	1	56 823	100%	1	56 823	100%
239	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	65	107	6 955	0	0	0%	65	6 955	100%	65	6 955	100%
240	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3	65	52	3 380	0	0	0%	65	3 380	100%	65	3 380	100%
241	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	65	658	42 770	0	0	0%	65	42 770	100%	65	42 770	100%
242	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	268	107	28 676	0	0	0%	268	28 676	100%	268	28 676	100%
243	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	268	658	176 344	0	0	0%	268	176 344	100%	268	176 344	100%
244	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2	54	20	1 080	0	0	0%	54	1 080	100%	54	1 080	100%
245	Земляные работы при укреплениеиэкскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов 2	м3	23	222	5 106	0	0	0%	23	5 106	100%	23	5 106	100%

246	Установка планок из антисептированных досок	м3	0,5	226 587	113 294	0	0	0%	0,5	113 294	100%	0,5	113 294	100%
247	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	1,6	30 147	48 235	0	0	0%	1,6	48 235	100%	1,6	48 235	100%
248	Укрепление монолитным бетоном В20 выходного русла Н=0,12 м	м2	5	7 093	35 465	0	0	0%	5	35 465	100%	5	35 465	100%
249	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,6	24 773	14 864	0	0	0%	0,6	14 864	100%	0,6	14 864	100%
250	Укрепление монолитным бетоном В20 входного русла Н=0,08 м	м2	11,25	7 093	79 796	0	0	0%	11,25	79 796	100%	11,25	79 796	100%
251	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,9	24 773	22 296	0	0	0%	0,9	22 296	100%	0,9	22 296	100%
252	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,032	299 774	9 593	0	0	0%	0,032	9 593	100%	0,032	9 593	100%
253	Откосы земляного полотна. Укрепление монолитным бетоном В20	м2	17,5	8 928	156 240	0	0	0%	17,5	156 240	100%	17,5	156 240	100%
254	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,4	24 773	34 682	0	0	0%	1,4	34 682	100%	1,4	34 682	100%
255	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	1,9	30 147	57 279	0	0	0%	1,9	57 279	100%	1,9	57 279	100%
256	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04	299 774	11 991	0	0	0%	0,04	11 991	100%	0,04	11 991	100%
257	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м	11	23 193	255 123	0	0	0%	11	255 123	100%	11	255 123	100%
258	Наброска или призма каменная. Устройство	м3	2	22 593	45 186	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Подраздел 2.8. Ремонт круглой водопропускной трубы д. 1,0 км 30+300 (замена на новую ж/б трубу д. 1,0 м, дл. 15,0м)														
277	Дороги временные грунтовые профилированные с земляным полотном шириной 7,5 м. Устройство при работе в нулевых отметках. Категория грунтов 2	км дороги	0,3	1 572 203	471 661	0	0	0%	0,3	471 661	100%	0,3	471 661	100%
278	Обратная надвижка ПСП Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	324	120	38 880	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
279	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	268	325	87 100	0	0	0%	268	87 100	100%	268	87 100	100%
280	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Демонтаж	м3	5,4	59 653	322 126	0	0	0%	5,4	322 126	100%	5,4	322 126	100%
281	Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Разборка	м3	1	21 763	21 763	0	0	0%	1	21 763	100%	1	21 763	100%
282	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	16,8	255	4 284	0	0	0%	16,8	4 284	100%	16,8	4 284	100%

283	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 30 км	т·км	504	27	13 608	0	0	0%	504	13 608	100%	504	13 608	100%
284	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	50	176	8 800	0	0	0%	50	8 800	100%	50	8 800	100%
285	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	100	222	22 200	0	0	0%	100	22 200	100%	100	22 200	100%
286	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	3	7 979	23 937	0	0	0%	3	23 937	100%	3	23 937	100%
287	Устройство подготовки из щебня фр 5-20 под тело трубы, оголовки	м3	40	20 796	831 840	0	0	0%	40	831 840	100%	40	831 840	100%
288	Монтаж лекальных блоков фундамента расчет 4,56 м3+1,12 м3=5,68	м3	5,68	27 906	158 506	0	0	0%	5,68	158 506	100%	5,68	158 506	100%
289	Блок лекальный под цилиндрические водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 4	шт.	6	77 573	465 438	0	0	0%	6	465 438	100%	6	465 438	100%
290	Блок лекальный под цилиндрические водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 5	шт.	2	59 446	118 892	0	0	0%	2	118 892	100%	2	118 892	100%
291	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка под насыпямижелезных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м	м3	6,3	85 898	541 157	0	0	0%	6,3	541 157	100%	6,3	541 157	100%
292	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 4-100 (Блок 13)	шт.	15	72 009	1 080 135	0	0	0%	15	1 080 135	100%	15	1 080 135	100%
293	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	м3	6,14	32 918	202 117	0	0	0%	6,14	202 117	100%	6,14	202 117	100%
294	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 34 (СТ 10)	шт.	2	116 091	232 182	0	0	0%	2	232 182	100%	2	232 182	100%
295	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ4пл (Блок № 38пл)	шт.	4	109 299	437 196	0	0	0%	4	437 196	100%	4	437 196	100%
296	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	м2	12,9	10 427	134 508	0	0	0%	12,9	134 508	100%	12,9	134 508	100%
297	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2	69,2	8 032	555 814	0	0	0%	69,2	555 814	100%	69,2	555 814	100%
298	Устройство лотка из монолитного бетона В20 F300	м3	1	56 823	56 823	0	0	0%	1	56 823	100%	1	56 823	100%

299	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	65	107	6 955	0	0	0%	65	6 955	100%	65	6 955	100%
300	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3	65	52	3 380	0	0	0%	65	3 380	100%	65	3 380	100%
301	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	65	658	42 770	0	0	0%	65	42 770	100%	65	42 770	100%
302	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	268	107	28 676	0	0	0%	268	28 676	100%	268	28 676	100%
303	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	268	658	176 344	0	0	0%	268	176 344	100%	268	176 344	100%
304	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2	54	20	1 080	0	0	0%	54	1 080	100%	54	1 080	100%
305	Земляные работы при укреплениеэкскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов 2	м3	23	222	5 106	0	0	0%	23	5 106	100%	23	5 106	100%
306	Установка планок из антисептированных досок	м3	0,5	226 587	113 294	0	0	0%	0,5	113 294	100%	0,5	113 294	100%
307	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	1,6	30 147	48 235	0	0	0%	1,6	48 235	100%	1,6	48 235	100%
308	Укрепление монолитным бетоном В20 выходного русла Н=0,12 м	м2	5	7 093	35 465	0	0	0%	5	35 465	100%	5	35 465	100%
309	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,6	24 773	14 864	0	0	0%	0,6	14 864	100%	0,6	14 864	100%
310	Укрепление монолитным бетоном В20 входного русла Н=0,08 м	м2	11,25	7 093	79 796	0	0	0%	11,25	79 796	100%	11,25	79 796	100%
311	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,9	24 773	22 296	0	0	0%	0,9	22 296	100%	0,9	22 296	100%
312	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,032	299 774	9 593	0	0	0%	0,032	9 593	100%	0,032	9 593	100%
313	Откосы земляного полотна. Укрепление монолитным бетоном В20	м2	17,5	8 928	156 240	0	0	0%	17,5	156 240	100%	17,5	156 240	100%
314	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,4	24 773	34 682	0	0	0%	1,4	34 682	100%	1,4	34 682	100%
315	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	1,9	30 147	57 279	0	0	0%	1,9	57 279	100%	1,9	57 279	100%
316	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04	299 774	11 991	0	0	0%	0,04	11 991	100%	0,04	11 991	100%
317	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м	11	23 193	255 123	0	0	0%	11	255 123	100%	11	255 123	100%
318	Наброска или призма каменная. Устройство	м3	2	22 593	45 186	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%

319	Основания ЩПС С-6 однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2	129	610	78 690	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
320	Основания из ЩПС С-6 однослойные. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к норме 1127-0402-0101 (20см)	м2	2064	25	51 600	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
321	Щебеночно-песчаная смесь С-6	м3	32,3	8 709	281 301	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
	Локальная смета № 2-01-00-01													
	на Средний ремонт участка автодороги Р-41 "Атамекен - Иртышск - Русская Поляна" км 52-65 (13,1 км), 66-72,932 (6,9 км), 104-116,985 (12,93 км)													
	Раздел 1. Участок км 52-65 (13,1 км)													
	Подраздел 1.1. Ремонт дорожной одежды													
1	Бокситовый шлам. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	3018,24	324	977 910	3018,24	977 910	100%	0	0	0%	3018,24	977 910	100%
2	Основания толщиной 25 см. Устройство методом холодной регенерации (холодного ресайклинга) с добавлением новых инертных материалов и цемента	м2	125760	703	88 409 280	0	0	0%	103200	72 549 600	82%	103200	72 549 600	82%
3	Добавить или исключить при изменении толщины ресайклируемого слоя на 1 см к норме 1220-0304-0301	м2	-1257600	15	-18 864 000	0	0	0%	-1032000	-15 480 000	82%	-1032000	-15 480 000	82%
4	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	10361,46	7 838	81 213 123	0	0	0%	8496,3972	66 594 761	82%	8496,3972	66 594 761	82%
5	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021ПЦ 500-Д0	т	1419,5	29 824	42 335 168	0	0	0%	1163,99	34 714 838	82%	1163,99	34 714 838	82%
6	Шлам бокситовый	т	6489,2	2 611	16 943 301	0	0	0%	5321,144	13 893 507	82%	5321,144	13 893 507	82%
7	Вода техническая	м3	1622,3	37	60 025	0	0	0%	1330,286	49 221	82%	1330,286	49 221	82%
8	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	70,74	195 262	13 812 834	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
9	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	117900	3 120	367 848 000	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
10	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2	707400	327	231 319 800	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
11	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	35,37	195 262	6 906 417	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
12	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	117900	3 335	393 196 500	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
13	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2	235800	360	84 888 000	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
	Подраздел 1.5. Ремонт обочин													

33	Снятие ПСП с откосов насыпи и в притрассовом резерве толщ. 0,15 м. Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	38550	120	4 626 000	0	0	0%	38550	4 626 000	100%	38550	4 626 000	100%
34	Разработка грунтаоткосов насыпи и в притрассовом резерве с перемещением в насыпь притрассовых обочин. Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	28334,3	120	3 400 116	0	0	0%	8783,633	1 054 036	31%	8783,633	1 054 036	31%
35	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	28334,3	271	7 678 595	0	0	0%	8783,633	2 380 365	31%	8783,633	2 380 365	31%
36	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	198340,1	19	3 768 462	0	0	0%	61485,431	1 168 223	31%	61485,431	1 168 223	31%
37	Обратная надвижка ПСП. Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	34695	120	4 163 400	0	0	0%	10800	1 296 000	31%	10800	1 296 000	31%
38	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2	77100	20	1 542 000	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
39	Обочины. Укрепление смесьюС-6	м2	38550	218	8 403 900	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
40	Щебеночно-песчано-гравийная смесь С-6	м3	3855	9 623	37 096 665	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
	Подраздел 1.7. Ремонт круглой ж/бетонной водопропускной трубы на км 53+450 (замена на новую ж/б трубу д. 1,0м, длина 16,0 м)													
88	Дороги временные грунтовые профилированные с земляным полотном шириной 7,5 м. Устройство при работе в нулевых отметках. Категория грунтов 2	км дороги	0,3	1 572 203	471 661	0	0	0%	0,3	471 661	100%	0,3	471 661	100%
89	Обратная надвижка ПСП. Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	324	120	38 880	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
90	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	268	325	87 100	0	0	0%	268	87 100	100%	268	87 100	100%
91	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка под насыпямижелезных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м Демонтаж	м3	5,4	59 653	322 126	0	0	0%	5,4	322 126	100%	5,4	322 126	100%
92	Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Разборка	м3	1	21 763	21 763	0	0	0%	1	21 763	100%	1	21 763	100%

93	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	16,8	255	4 284	0	0	0%	16,8	4 284	100%	16,8	4 284	100%
94	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км (ДЭУ-61 - 54 км)	т·км	907,2	20	18 144	0	0	0%	907,2	18 144	100%	907,2	18 144	100%
95	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	50	120	6 000	0	0	0%	50	6 000	100%	50	6 000	100%
96	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	100	222	22 200	0	0	0%	100	22 200	100%	100	22 200	100%
97	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	3	7 979	23 937	0	0	0%	3	23 937	100%	3	23 937	100%
98	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3	40	21 216	848 640	0	0	0%	40	848 640	100%	40	848 640	100%
99	Монтаж лекальных блоков фундамента	м3	6,08	28 513	173 359	0	0	0%	6,08	173 359	100%	6,08	173 359	100%
100	Блок лекальный под цилиндрические водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 4	шт.	8	78 473	627 784	0	0	0%	8	627 784	100%	8	627 784	100%
101	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка под насыпямижелезных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м	м3	6,72	86 643	582 241	0	0	0%	6,72	582 241	100%	6,72	582 241	100%
102	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 4-100 (Блок 13)	шт.	16	72 530	1 160 480	0	0	0%	16	1 160 480	100%	16	1 160 480	100%
103	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	м3	6,14	33 271	204 284	0	0	0%	6,14	204 284	100%	6,14	204 284	100%
104	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 34 (СТ 10)	1 шт.	2	117 275	234 550	0	0	0%	2	234 550	100%	2	234 550	100%
105	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ4пл (Блок № 38пл)	1 шт.	4	110 483	441 932	0	0	0%	4	441 932	100%	4	441 932	100%
106	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	м2	13,76	10 480	144 205	0	0	0%	13,76	144 205	100%	13,76	144 205	100%
107	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2	73,81	8 085	596 754	0	0	0%	73,81	596 754	100%	73,81	596 754	100%
108	Устройство лотка из монолитного бетона	м3	1	64 682	64 682	0	0	0%	1	64 682	100%	1	64 682	100%
109	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	65	67	4 355	0	0	0%	65	4 355	100%	65	4 355	100%

110	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3	65	30	1 950	0	0	0%	65	1 950	100%	65	1 950	100%
111	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	65	658	42 770	0	0	0%	65	42 770	100%	65	42 770	100%
112	Траншеи и котлованы. Послойная засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	268	67	17 956	0	0	0%	268	17 956	100%	268	17 956	100%
113	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	268	658	176 344	0	0	0%	268	176 344	100%	268	176 344	100%
114	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2	54	20	1 080	0	0	0%	54	1 080	100%	54	1 080	100%
115	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	23	222	5 106	0	0	0%	23	5 106	100%	23	5 106	100%
116	Установка планок из антисептированных досок	м3	0,5	226 587	113 294	0	0	0%	0,5	113 294	100%	0,5	113 294	100%
117	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	1,6	31 070	49 712	0	0	0%	1,6	49 712	100%	1,6	49 712	100%
118	Укрепление монолитным бетоном В20 выходного русла Н=0,12м	м2	5	7 093	35 465	0	0	0%	5	35 465	100%	5	35 465	100%
119	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,6	31 916	19 150	0	0	0%	0,6	19 150	100%	0,6	19 150	100%
120	Укрепление монолитным бетоном В20 входного русла Н=0,08м	м2	11,25	7 093	79 796	0	0	0%	11,25	79 796	100%	11,25	79 796	100%
121	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,9	31 916	28 724	0	0	0%	0,9	28 724	100%	0,9	28 724	100%
122	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,032	299 774	9 593	0	0	0%	0,032	9 593	100%	0,032	9 593	100%
123	Откосы земляного полотна. Укрепление монолитным бетоном В20	м2	17,5	8 932	156 310	0	0	0%	17,5	156 310	100%	17,5	156 310	100%
124	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,4	31 916	44 682	0	0	0%	1,4	44 682	100%	1,4	44 682	100%
125	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04	299 774	11 991	0	0	0%	0,04	11 991	100%	0,04	11 991	100%
126	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	1,9	31 070	59 033	0	0	0%	1,9	59 033	100%	1,9	59 033	100%
127	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	11	25 884	284 724	0	0	0%	11	284 724	100%	11	284 724	100%
128	Наброска или призма каменная. Устройство	м3	2	22 835	45 670	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Раздел 2. Участок км 66-72,932 (6,9 км)														
Подраздел 2.1. Ремонт дорожной одежды														

261	Бокситовый шлам. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	1589,76	324	515 082	1589,76	515 082	100%	0	0	0%	1589,76	515 082	100%
262	Основания толщиной 25 см. Устройство методом холодной регенерации (холодного ресайклинга) с добавлением новых инертных материалов и цемента	м2	66240	703	46 566 720	0	0	0	66096	46 465 488	99,8%	66096	46 465 488	99,8%
263	Добавить или исключить при изменении толщины ресайклируемого слоя на 1 см к норме 1220-0304-0301	м2	-662400	15	-9 936 000	0	0	0	-660960	-9 914 400	99,8%	-660960	-9 914 400	99,8%
264	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	5457,52	8 117	44 298 690	0	0	0	5446,60496	44 210 092	99,8%	5446,60496	44 210 092	99,8%
265	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021ПЦ 500-Д0	т	747,7	30 026	22 450 440	0	0	0	746,2046	22 405 539	99,8%	746,2046	22 405 539	99,8%
266	Шлам бокситовый	т	3418	2 613	8 931 234	0	0	0	3411,164	8 913 372	99,8%	3411,164	8 913 372	99,8%
267	Вода техническая	м3	854,5	37	31 616	0	0	0	852,791	31 553	99,8%	852,791	31 553	99,8%
268	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	37,26	195 989	7 302 550	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
269	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	62100	3 120	193 752 000	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
270	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2	372600	327	121 840 200	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
271	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	18,63	195 989	3 651 275	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
272	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	62100	3 335	207 103 500	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
273	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2	124200	360	44 712 000	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
	Подраздел 2.4. Ремонт обочин													
290	Снятие ПСП с откосов насыпи и в притрассовом резерве толщ. 0,15 м. Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	20250	120	2 430 000	0	0	0%	20250	2 430 000	100%	20250	2 430 000	100%
291	Разработка грунтоотносов насыпи и в притрассовом резерве с перемещением в насыпь притрассовых обочин. Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	14883,8	120	1 786 056	0	0	0%	14883,8	1 786 056	100%	14883,8	1 786 056	100%

292	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	14883,8	271	4 033 510	0	0	0%	14883,8	4 033 510	100%	14883,8	4 033 510	100%
293	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	44651,4	19	848 377	0	0	0%	44651,4	848 377	100%	44651,4	848 377	100%
294	Обратная надвижка ПСП. Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	18225	120	2 187 000	0	0	0%	18225	2 187 000	100%	18225	2 187 000	100%
295	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2	40500	20	810 000	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
296	Обочины. Укрепление смесьюС-6	м2	20250	218	4 414 500	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
297	Щебеночно-песчано-гравийная смесь С-6	м3	2025	9 847	19 940 175	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Подраздел 2.6. Ремонт круглой ж/бетонной водопропускной трубы на км 71+400 (замена на новую ж/б трубу d. 1,0 м L-15 м)														
330	Дороги временные грунтовые профилированные с земляным полотном шириной 7,5 м. Устройство при работе в нулевых отметках. Категория грунтов 2	км дороги	0,3	1 572 203	471 661	0	0	0%	0,3	471 661	100%	0,3	471 661	100%
331	Обратная надвижка ПСП. Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	315	120	37 800	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
332	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	268	325	87 100	0	0	0%	268	87 100	100%	268	87 100	100%
333	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка под насыпямижелезных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м Демонтаж	м3	8,3	59 653	495 120	0	0	0%	8,3	495 120	100%	8,3	495 120	100%
334	Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Разборка	м3	1	21 763	21 763	0	0	0%	1	21 763	100%	1	21 763	100%
335	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	23,3	255	5 942	0	0	0%	23,3	5 942	100%	23,3	5 942	100%
336	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км (ДЭУ-61 - 72 км)	т·км	1677,6	20	33 552	0	0	0%	1677,6	33 552	100%	1677,6	33 552	100%
337	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	50	120	6 000	0	0	0%	50	6 000	100%	50	6 000	100%
338	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	100	222	22 200	0	0	0%	100	22 200	100%	100	22 200	100%

356	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	268	658	176 344	0	0	0%	268	176 344	100%	268	176 344	100%
357	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2	54	20	1 080	0	0	0%	54	1 080	100%	54	1 080	100%
358	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	23	222	5 106	0	0	0%	23	5 106	100%	23	5 106	100%
359	Установка планок из антисептированных досок	м3	0,5	226 587	113 294	0	0	0%	0,5	113 294	100%	0,5	113 294	100%
360	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	1,6	31 462	50 339	0	0	0%	1,6	50 339	100%	1,6	50 339	100%
361	Укрепление монолитным бетоном В20 выходного русла Н=0,12м	м2	5	7 093	35 465	0	0	0%	5	35 465	100%	5	35 465	100%
362	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,6	31 916	19 150	0	0	0%	0,6	19 150	100%	0,6	19 150	100%
363	Укрепление монолитным бетоном В20 входного русла Н=0,08м	м2	11,25	7 093	79 796	0	0	0%	11,25	79 796	100%	11,25	79 796	100%
364	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,9	31 916	28 724	0	0	0%	0,9	28 724	100%	0,9	28 724	100%
365	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,032	299 774	9 593	0	0	0%	0,032	9 593	100%	0,032	9 593	100%
366	Откосы земляного полотна. Укрепление монолитным бетоном В20	м2	17,5	8 932	156 310	0	0	0%	17,5	156 310	100%	17,5	156 310	100%
367	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,4	31 916	44 682	0	0	0%	1,4	44 682	100%	1,4	44 682	100%
368	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04	299 774	11 991	0	0	0%	0,04	11 991	100%	0,04	11 991	100%
369	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	1,9	31 462	59 778	0	0	0%	1,9	59 778	100%	1,9	59 778	100%
370	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м	11	25 884	284 724	0	0	0%	11	284 724	100%	11	284 724	100%
371	Наброска или призма каменная. Устройство	м3	2	22 835	45 670	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Раздел 3. Участок км 104-116,985 (12,93 км)														
Подраздел 3.1. Ремонт дорожной одежды														
434	Бокситовый шлам. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	2668,75	324	864 675	2668,75	864 675	100%	0	0	0%	2668,75	864 675	100%
435	Основания толщиной 25 см. Устройство методом холодной регенерации (холодного ресайклинга) с добавлением новых инертных материалов и цемента	м2	111198	703	78 172 194	29756	20 918 468	27%	81442	57 253 726	73%	111198	78 172 194	100%
436	Добавить или исключить при изменении толщины ресайклируемого слоя на 1 см к норме 1220-0304-0301	м2	-1111980	15	-16 679 700	-297560	-4 463 400	27%	-814420	-12 216 300	73%	-1111980	-16 679 700	100%
437	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	9161,68	9 158	83 902 665	2451,617386	22 451 912	27%	6710,062614	61 450 753	73%	9161,68	83 902 665	100%

339	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	3	7 979	23 937	0	0	0%	3	23 937	100%	3	23 937	100%
340	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3	40	22 111	884 440	0	0	0%	40	884 440	100%	40	884 440	100%
341	Монтаж лекальных блоков фундамента	м3	5,68	28 513	161 954	0	0	0%	5,68	161 954	100%	5,68	161 954	100%
342	Блок лекальный под цилиндрические водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 4	шт.	6	78 854	473 124	0	0	0%	6	473 124	100%	6	473 124	100%
343	Блок лекальный под цилиндрические водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 5	шт.	2	60 390	120 780	0	0	0%	2	120 780	100%	2	120 780	100%
344	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка под насыпямижелезных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м	м3	6,3	86 643	545 851	0	0	0%	6,3	545 851	100%	6,3	545 851	100%
345	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 4-100 (Блок 13)	шт.	15	72 751	1 091 265	0	0	0%	15	1 091 265	100%	15	1 091 265	100%
346	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	м3	6,14	33 271	204 284	0	0	0%	6,14	204 284	100%	6,14	204 284	100%
347	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 34 (СТ 10)	шт.	2	117 776	235 552	0	0	0%	2	235 552	100%	2	235 552	100%
348	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ4пл (Блок № 38пл)	шт.	4	110 984	443 936	0	0	0%	4	443 936	100%	4	443 936	100%
349	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	м2	15,5	10 480	162 440	0	0	0%	15,5	162 440	100%	15,5	162 440	100%
350	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2	83,1	8 085	671 864	0	0	0%	83,1	671 864	100%	83,1	671 864	100%
351	Устройство лотка из монолитного бетона	м3	1	64 682	64 682	0	0	0%	1	64 682	100%	1	64 682	100%
352	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	65	67	4 355	0	0	0%	65	4 355	100%	65	4 355	100%
353	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3	65	30	1 950	0	0	0%	65	1 950	100%	65	1 950	100%
354	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	65	658	42 770	0	0	0%	65	42 770	100%	65	42 770	100%
355	Траншеи и котлованы. Послойная засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	268	67	17 956	0	0	0%	268	17 956	100%	268	17 956	100%

356	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	268	658	176 344	0	0	0%	268	176 344	100%	268	176 344	100%
357	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2	54	20	1 080	0	0	0%	54	1 080	100%	54	1 080	100%
358	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	23	222	5 106	0	0	0%	23	5 106	100%	23	5 106	100%
359	Установка планок из антисептированных досок	м3	0,5	226 587	113 294	0	0	0%	0,5	113 294	100%	0,5	113 294	100%
360	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	1,6	31 462	50 339	0	0	0%	1,6	50 339	100%	1,6	50 339	100%
361	Укрепление монолитным бетоном В20 выходного русла Н=0,12м	м2	5	7 093	35 465	0	0	0%	5	35 465	100%	5	35 465	100%
362	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,6	31 916	19 150	0	0	0%	0,6	19 150	100%	0,6	19 150	100%
363	Укрепление монолитным бетоном В20 входного русла Н=0,08м	м2	11,25	7 093	79 796	0	0	0%	11,25	79 796	100%	11,25	79 796	100%
364	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,9	31 916	28 724	0	0	0%	0,9	28 724	100%	0,9	28 724	100%
365	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,032	299 774	9 593	0	0	0%	0,032	9 593	100%	0,032	9 593	100%
366	Откосы земляного полотна. Укрепление монолитным бетоном В20	м2	17,5	8 932	156 310	0	0	0%	17,5	156 310	100%	17,5	156 310	100%
367	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,4	31 916	44 682	0	0	0%	1,4	44 682	100%	1,4	44 682	100%
368	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04	299 774	11 991	0	0	0%	0,04	11 991	100%	0,04	11 991	100%
369	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	1,9	31 462	59 778	0	0	0%	1,9	59 778	100%	1,9	59 778	100%
370	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м	11	25 884	284 724	0	0	0%	11	284 724	100%	11	284 724	100%
371	Наброска или призма каменная. Устройство	м3	2	22 835	45 670	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Раздел 3. Участок км 104-116,985 (12,93 км)														
Подраздел 3.1. Ремонт дорожной одежды														
434	Бокситовый шлам. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	2668,75	324	864 675	2668,75	864 675	100%	0	0	0%	2668,75	864 675	100%
435	Основания толщиной 25 см. Устройство методом холодной регенерации (холодного ресайклинга) с добавлением новых инертных материалов и цемента	м2	111198	703	78 172 194	29756	20 918 468	27%	81442	57 253 726	73%	111198	78 172 194	100%
436	Добавить или исключить при изменении толщины ресайклируемого слоя на 1 см к норме 1220-0304-0301	м2	-1111980	15	-16 679 700	-297560	-4 463 400	27%	-814420	-12 216 300	73%	-1111980	-16 679 700	100%
437	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	9161,68	9 158	83 902 665	2451,617386	22 451 912	27%	6710,062614	61 450 753	73%	9161,68	83 902 665	100%

438	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021ПЦ 500-Д0	т	1255,2	30 778	38 632 546	335,8849188	10 337 866	27%	919,3150812	28 294 680	73%	1255,2	38 632 546	100%
439	Шлам бокситовый	т	5737,8	3 366	19 313 435	1535,405104	5 168 174	27%	4202,394896	14 145 261	73%	5737,8	19 313 435	100%
440	Вода техническая	м3	1434,5	37	53 076	383,8646558	14 203	27%	1050,635344	38 874	73%	1434,5	53 077	100%
441	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	62,1	198 698	12 339 146	0	0	0%	40,986	8 143 836	66%	40,986	8 143 836	66%
442	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	103440	3 120	322 732 800	0	0	0%	68000	212 160 000	66%	68000	212 160 000	66%
443	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2	620640	327	202 949 280	0	0	0%	408000	133 416 000	66%	408000	133 416 000	66%
444	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	31,03	198 698	6 165 599	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
445	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	103440	3 335	344 972 400	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
446	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2	206880	360	74 476 800	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
	Подраздел 3.6. Ремонт обочин													
474	Снятие ПСП с откосов насыпи и в притрассовом резерве толщ. 0,15 м. Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	38400	120	4 608 000	38400	4 608 000	100%	0	0	0%	38400	4 608 000	100%
475	Разработка грунтаоткосов насыпи и в притрассовом резерве с перемещением в насыпь притрассовых обочин. Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	18816	120	2 257 920	2646	317 520	14%	16170	1 940 400	86%	18816	2 257 920	100%
476	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	18816	271	5 099 136	2646	717 066	14%	16170	4 382 070	86%	18816	5 099 136	100%
477	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	56448	19	1 072 512	7938	150 822	14%	48510	921 690	86%	56448	1 072 512	100%
478	Обратная надвижка ПСП. Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	34560	120	4 147 200	4860	583 200	14%	29700	3 564 000	86%	34560	4 147 200	100%
479	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2	51200	20	1 024 000	0	0	0%	30000	600 000	59%	30000	600 000	59%

480	Обочины. Укрепление смесьюС-6	м2	38400	218	8 371 200	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0%
481	Щебеночно-песчано-гравийная смесь С-6	м3	3840	10 685	41 030 400	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0%
	Локальная смета № 2-01-00-01														
	на Средний ремонт участка автодороги Р-41 "Атамекен - Иртышск - Русская Поляна"км 144 - 151,350 (7,3 км), ремонт ж/бетонных водопропускных трубкм 206+100, 208+420, 208+450, 208+500														
	Раздел 1. Км 144-151,350 (7,3 км)														
	Подраздел 1.1. Ремонт дорожной одежды														
1	Бокситовый шлам. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	1506,72	324	488 177	1506,72	488 177	100%	0	0	0%	1506,72	488 177	100%	
2	Основания толщиной 25 см. Устройство методом холодной регенерации (холодного ресайклинга) с добавлением новых инертных материалов и цемента	м2	62780	703	44 134 340	62780	44 134 340	100%	0	0	0%	62780	44 134 340	100%	
3	Добавить или исключить при изменении толщины ресайклируемого слоя на 1 см к норме 1220-0304-0301	м2	62780	-144	-9 040 320	62780	-9 040 320	100%	0	0	0%	62780	-9 040 320	100%	
4	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	5172,48	10 098	52 231 703	5172,48	52 231 703	100%	0	0	0%	5172,48	52 231 703	100%	
5	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021ПЦ 500-Д0	т	708,6	31 458	22 291 139	708,6	22 291 139	100%	0	0	0%	708,6	22 291 139	100%	
6	Шлам бокситовый	т	3239,5	4 046	13 107 017	3239,5	13 107 017	100%	0	0	0%	3239,5	13 107 017	100%	
7	Вода техническая	м3	809,8	37	29 963	809,8	29 963	100%	0	0	0%	809,8	29 963	100%	
8	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	35	200 703	7 024 605	0	0	0%	35	7 024 605	100%	35	7 024 605	100%	
9	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	58400	3 120	182 208 000	0	0	0%	58400	182 208 000	100%	58400	182 208 000	100%	
10	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2	350400	327	114 580 800	0	0	0%	350400	114 580 800	100%	350400	114 580 800	100%	
11	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	17,5	200 703	3 512 303	0	0	0%	17,5	3 512 303	100%	17,5	3 512 303	100%	
12	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	58400	3 335	194 764 000	0	0	0%	58400	194 764 000	100%	58400	194 764 000	100%	
13	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2	116800	360	42 048 000	0	0	0%	116800	42 048 000	100%	116800	42 048 000	100%	
	Подраздел 1.2. Съезд км 147+800 (справа)														
14	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,05	200 703	10 035	0	0	0%	0,05	10 035	100%	0,05	10 035	100%	
15	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т	23,04	34 847	802 875	0	0	0%	23,04	802 875	100%	23,04	802 875	100%	

	Подраздел 1.3. Ремонт обочин													
16	Снятие ПСП с откосов насыпи и в притрассовых резервах толщ. 0,15м Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	21900	120	2 628 000	21900	2 628 000	100%	0	0	0%	21900	2 628 000	100%
17	Разработка грунта в откосах насыпи и в притрассовых резервах толщ. 0,15м Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	10731	120	1 287 720	10731	1 287 720	100%	0	0	0%	10731	1 287 720	100%
18	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	10731	271	2 908 101	10731	2 908 101	100%	0	0	0%	10731	2 908 101	100%
19	Обратная надвижка ПСПГрунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	19710	120	2 365 200	19710	2 365 200	100%	0	0	0%	19710	2 365 200	100%
20	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2	29200	20	584 000	0	0	0%	29200	584 000	100%	29200	584 000	100%
21	Обочины. Укрепление обочин смесью ЩПС С-6	м2	21900	218	4 774 200	0	0	0%	21900	4 774 200	100%	21900	4 774 200	100%
22	Щебеночно-песчано-гравийная смесь С-6	м3	2190	11 740	25 710 600	0		0%	2190	25 710 600	100%	2190	25 710 600	100%
	Итого:	**тенге**			**6 612 845 029**		**196 794 283**			**1 425 500 016**			**1 622 294 299**	
	Материалы на стройплощадке (75% от сметной стоимости):													
1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	12733,07	5 384	68 554 849	12733,07	68 554 849	100%	0	0	0%	12733	68 554 849	100%
2	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	10361,46	5 879	60 915 023	10361,46	60 915 023	100%	-8496,3972	-49 950 319	-82%	1865,0628	10 964 704	18%
3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	5457,52	6 088	33 225 382	5457,52	33 225 382	100%	-5446,60496	-33 158 931	-100%	10,91504	66 451	0%
4	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	9161,68	6 869	62 931 580	6710,062614	46 091 420	73%	-6710,062614	-46 091 420	-73%	0	0	0%
5	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021ПЦ 500-Д0	т	1744,5	22 139	38 621 486	1744,5	38 621 486	100%	0	0	0%	1744,5	38 621 486	100%
6	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021ПЦ 500-Д0	т	1419,5	22 368	31 751 376	1419,5	31 751 376	100%	-1163,99	-26 036 128	-82%	255,51	5 715 248	18%
7	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021ПЦ 500-Д0	т	747,7	22 520	16 838 204	747,7	16 838 204	100%	-746,2046	-16 804 528	-100%	1,4954	33 676	0%
8	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021ПЦ 500-Д0	т	1255,2	23 084	28 975 037	1255,2	28 975 037	100%	-1255,2	-28 975 037	-100%	0	0	0%
9	Шлам бокситовый	т	7974,4	1 561	12 448 038	7974,4	12 448 038	100%	0	0	0%	7974,4	12 448 038	100%
10	Шлам бокситовый	т	6489,2	1 958	12 705 854	6489,2	12 705 854	100%	-5321,144	-10 418 800	-82%	1168,056	2 287 054	18%
11	Шлам бокситовый	т	3418	1 960	6 699 280	3418	6 699 280	100%	-3411,164	-6 685 881	-100%	6,836	13 399	0%
12	Шлам бокситовый	т	5737,8	2 525	14 487 945	5737,8	14 487 945	100%	-5737,8	-14 487 945	-100%	0	0	0%

13	Щебеночно-песчано-гравийная смесь С-6	м3	5021,45	6 532	32 800 111	2250,403491	14 699 636	45%	0	0	0%	2250,403491	14 699 636	45%
14	Щебеночно-песчано-гравийная смесь С-6	м3	4265,95	7 217	30 787 361	4265,95	30 787 361	100%	0	0	0%	4265,95	30 787 361	100%
15	Щебеночно-песчано-гравийная смесь С-6	м3	2203,98	7 385	16 276 392	2203,98	16 276 392	100%	0	0	0%	2203,98	16 276 392	100%
16	Щебеночно-песчано-гравийная смесь С-6	м3	5210	8 014	41 752 940	5210	41 752 940	100%	0	0	0%	5210	41 752 940	100%
17	Щебеночно-песчано-гравийная смесь С-6	м3	2319,2	8 805	20 420 556	2319,2	20 420 556	100%	-2190	-19 282 950	-94%	129,2	1 137 606	6%
	Итого по материалам:				**530 191 414**		**495 250 779**			**-251 891 939**			**243 358 840**	
	Итого				**6 612 845 029**		**692 045 062,00**			**1 173 608 077**			**1 865 653 139**	
	сметная прибыль (5)%				**330 642 251**		**34 602 253**			**58 680 404**			**93 282 657**	
	непредвиденные работы и затраты 2%				**132 256 901**									
	в текущих ценах				**7 075 744 181**		**726 647 315,00**			**1 232 288 481**			**1 958 935 796**	
	в том числе по кварталам													
	2025 г. (1 квартал) - 5%				**353 787 209**		**36 332 366**			**61 614 424**			**97 946 790**	
	2025 г. (2 квартал) - 35%				**2 476 510 463**		**254 326 560**			**431 300 968**			**685 627 529**	
	2025 г. (3 квартал) - 50%				**3 537 872 091**		**363 323 658**			**616 144 241**			**979 467 898**	
	2025 г. (4 квартал) - 10%				**707 574 418**		**72 664 732**			**123 228 848**			**195 893 580**	
	в прогнозных ценах на 1 квартал 2025 г. К=1,0192				**360 579 923**		**37 029 947**			**62 797 421**			**99 827 368**	
	в прогнозных ценах на 2 квартал 2025 г. К=1,0388				**2 572 599 069**		**264 194 431**			**448 035 446**			**712 229 877**	
	в прогнозных ценах на 3 квартал 2025 г. К=1,0587				**3 745 545 183**		**384 650 757**			**652 311 908**			**1 036 962 664**	
	в прогнозных ценах на 4 квартал 2025 г. К=1,079				**763 472 797**		**78 405 246**			**132 963 927**			**211 369 173**	
	итого в прогнозных ценах				**7 442 196 972**		**764 280 381**			**1 296 108 702**			**2 060 389 082**	
	итого с понижающим коэффициентом				**7 070 087 123,40**		**726 066 360,97**			**1 231 303 266,90**			**1 957 369 627,88**	
	налог на добавленную стоимость (НДС 12%)				**848 410 454,81**		**87 127 963,32**			**147 756 392,03**			**234 884 355,34**	
	ИТОГО по акту				**7 918 497 578,21**		**813 194 324,29**			**1 379 059 658,93**			**2 192 253 983,22**	

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель директора
ПОФ АО «НК «КазАвтоЖол»

_____ Жакупов К.С.

Начальник отдела эксплуатации
и безопасности движения _____ Нурмагамбетов Ж.С.

Расценки проверил:
Главный специалист отдела контроля
качества и приемки работ _____ Горелова Т.Ю.

ТЕХНАДЗОР:
Главный инженер проекта
ТОО «Эксперт-Строй KZ»

_____ Макимов Д.И.

Куратор _____ Аманжолов А.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «АЗА» _____ Акопян Г.М.

Реестр по выполненным работам
к Акту выполненных работ № 2 от 21 июля 2025 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	На начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	На конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-41 "Ленинский - Иртышск - Русская Поляна" км 14-18.915 (4.91км), 24-39.880 (15.95км), 52-65 (13.1км), 66-72.932 (6.9км), 104-116.985 (12.93км), 144-151.350 (7.3км), с ремонтом (устройством) водопропускных труб км 51+750, 206+100, 208+420, 208+450, 208+500, ремонтом (замена) автопавильона км 19+205, 51+815(слева), ремонтом площадки отдыха км 100+000 (справа)						
Ресайклирование	км	61,09	10,76	27,11	37,87	23,22
Устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия	км	61,09	0,00	14,90	14,90	46,19
Устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия	км	61,09	0,00	7,30	7,30	53,79

Заказчик:
Заместитель директора
ПОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»

_____ Жакупов К.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО «АЗА»

_____ Акопян Г.М.

Генеральный подрядчик: ТОО «АЗА»

Договор № 090140000306/250435/00 от 16.04.2025 г.

Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-41 "Ленинский - Иртышск - Русская Поляна" км 14-18.915 (4.91км), 24-39.880 (15.95км), 52-65 (13.1км), 66-72.932 (6.9км), 104-116.985 (12.93км), 144-151.350 (7.3км), с ремонтом (устройством) водопропускных труб км 51+750, 206+100, 208+420, 208+450, 208+500, ремонтом (замена) автопавильона км 19+205, 51+815(слева), ремонтом площадки отдыха км 100+000 (справа)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2 за июль месяц 2025 года

от 21 июля 2025 года

№ п/п	Номер смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	**2**	**3**	**4**
1		Средний ремонт	1 231 303 266,90
		НДС	147 756 392,03
		Итого с НДС	**1 379 059 658,93**

Заказчик:
Заместитель директора
ПОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Жакупов К.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО «АЗА»

Акопян Г.М.