Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергомонтажстрой"

Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Стройка: Капитальный ремонт здания поликлиники п.Майкаин Баянауыльского района Павлодарской области

Объект: Капитальный ремонт здания поликлиники п.Майкаин Баянауыльского района Павлодарской области

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№083/ТМ	2025-03-13				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания поликлиники п.Майкаин Баянауыльского района Павлодарской области	181 334,34	161 905,66							19 428,68	181 334,34
ИТОГО К ОПЛАТЕ		161 905,66							19 428,68	181 334,34

Генподрядчик:

ТОО "Stroy Company 2017"

БИН 170840020928

Директор _____ Абжаков К.Н.

Субподрядчик:

ТОО "Теплоэнергомонтажстрой"

БИН 180340021761

Директор _____ Колосов В.Ю.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017", БИН 170840020928**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергомонтажстрой", БИН 180340021761**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания поликлиники п.Майкаин Баянауыльского района Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания поликлиники п.Майкаин Баянауыльского района Павлодарской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №083/ТМ от 2025-03-13

Акт выполненных работ № 1

за 10 сентября 2025 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 26.03.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	152	1115-0109-0501 РСНБ РК 2022	Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов /наружных стен, дверных и оконных откосов/	м^2 поверхности облицовки	5	2889,59 2871,79	17,80 3,71	14447,95 14358,95	89,00 18,55	0,00	10351,80 1983,98	26 784	Казахстан
2	163	1112-0101-0108 РСНБ РК 2022	Кровли скатные из ПВХ-мембраны. Устройство	м^2 кровли	6	485,03 463,94	21,09 3,49	2910,18 2783,64	126,54 20,94	0,00	2019,30 394,36	5 324	Казахстан
3	178	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м^2 кровли	6	1727,61 1693,92	33,69 6,48	10365,66 10163,52	202,14 38,88	0,00	7345,73 1416,91	19 128	Казахстан
4	180	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022	Обрешетка под кровлю. Огнезащита	м^2 обработанной повеpхности	6	54,96 50,86	4,10 1,79	329,76 305,16	24,60 10,74	0,00	227,45 44,58	602	Казахстан
5	163	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,4	3929,85 1316,62	2613,23 1120,69	1571,94 526,65	1045,29 448,28	0,00	701,95 181,91	2 456	Казахстан
6	198	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022	Устройство отмостки бетон кл.В7,5	м3	0,2	6987,60 4854,46	2133,14 459,44	1397,52 970,89	426,63 91,89	0,00	765,20 173,02	2 336	Казахстан
7	2	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4	2176,46 2155,52	20,94 0,23	8705,84 8622,08	83,76 0,92	0,00	6208,56 1193,15	16 108	Казахстан
8	97	1308-0201-0907 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	5	2159,29 903,02	1256,27 483,11	10796,45 4515,10	6281,35 2415,55	0,00	4990,07 1262,92	17 049	Казахстан
9	62	1111-0101-2501 РСНБ РК 2022	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	6	1835,15 1632,93	202,22 54,03	11010,90 9797,58	1213,32 324,18	0,00	7287,67 1463,89	19 762	Казахстан
10	3	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт	2	3928,27 3926,18	2,09 0,00	7856,54 7852,36	4,18 0,00	0,00	5653,70 1080,82	14 591	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	7	1109-0701-0129 РСНБ РК 2022	Ограждение Ог-1. изготовление и сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,04	306717,63 282396,80	24320,83 8183,17	12268,71 11295,87	972,83 327,33	0,00	8368,70 1650,99	22 288	Казахстан
			Итого:					81661,45	10469,64	0,00	53920,12	146428,09	
								71191,80	3697,25	0,00	10846,53		
			Временные здания и сооружения	%	1,20			1757,14					
			Итого с временными									148185,23	
			Зимние удорожания	%	1,30			1926,41					
			Итого с зимними удорожаниями									150111,63	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			3002,23					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									153113,87	
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,079									165209,86	
			Понижающий коэффициент 0,98									161 905,66	
			НДС (12%)									19 428,68	
			Итого с НДС									181 334,34	

Генподрядчик:

ТОО "Stroy Company 2017"

БИН 170840020928

Директор _____ **Абжаков К.Н.**

Субподрядчик:

ТОО "Теплоэнергомонтажстрой"

БИН 180340021761

Директор _____ **Колосов В.Ю.**