Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане" II очередь

Наименование объекта - Административный блок (А05)

АКТ выполненных работ № 830
за декабрь месяц 2025 года

на Автоматизация комплексная (АК)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г (редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Оборудование DDC										
1	2	1310-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг. Монтаж оборудования**	шт.		10	22357,37	2818,94	223574	28190	40430	99604	349032
			НР - 61%; СП - 8%				15495,44	833,07	154954	8331		25854	
2	6	1310-0701-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	шт.		9	12609,43	1,70	113485	15	1293	68428	196466
			НР - 61%; СП - 8%				12464,15	--	112177	--		14553	
3	10	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования**	шт.		56	2022,08	47,00	113236	2632	--	83926	212934
			НР - 75%; СП - 8%				1975,08	23,14	110604	1296		15773	
4	14	1310-0701-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	шт.		8	12609,43	1,70	100875	14	1148	60825	174636
			НР - 61%; СП - 8%				12464,15	--	99713	--		12936	
5	16	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	шт.		70	1229,13	--	86039	--	1918	63091	161060
			НР - 75%; СП - 8%				1201,73	--	84121	--		11930	
6	19	1310-0701-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	шт.		5	12609,43	1,70	63047	9	717	38016	109148
			НР - 61%; СП - 8%				12464,15	--	62321	--		8085	
7	21	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования**	шт.		4	2022,08	47,00	8088	188	--	5995	15209
			НР - 75%; СП - 8%				1975,08	23,14	7900	93		1127	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					708344	31048	45506	419885	1218485
									631790	9720	--	90258	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ		тенге					708344				
		Материалы		тенге					45507				
		Всего заработная плата		тенге						641510			
			Накладные расходы	тенге					419885				
			Сметная прибыль	тенге					90258				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					1218487				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									315
			Сметная заработная плата	тенге						641510			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					1218487				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									315
			Сметная заработная плата	тенге						641510			
			РАЗДЕЛ 2. Полевое оборудование										
8	24	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.		48	30229,67	3387,41	1451024	162596	93805	758532	2386321
			НР - 61%; СП - 8%				24887,97	1018,19	1194623	48873		176764	
9	33	1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**	шт.		8	2688,94	752,01	21512	6016	--	13843	38184
			НР - 72%; СП - 8%				1936,93	370,25	15495	2962		2828	
10	37	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	шт.		74	1229,13	--	90956	--	2028	66696	170264
			НР - 73%; СП - 8%				1201,73	--	88928	--		12612	
11	44	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.		24	2419,71	--	58073	--	390	41532	107573
			НР - 72%; СП - 8%				2403,45	--	57683	--		7968	
12	46	1116-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 25 мм. Установка**	шт.		23	4110,43	125,83	94540	2894	--	90827	200197
			НР - 98%; СП - 8%				3984,60	45,01	91646	1035		14829	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					1716105	171506	96223	971430	2902539
									1448375	52870	--	215001	
		Стоимость монтажных работ		тенге					1621565				
		Материалы		тенге					96224				
		Всего заработная плата		тенге						1408564			
			Накладные расходы	тенге					880603				
			Сметная прибыль	тенге					200172				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					2702340				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									570
			Сметная заработная плата	тенге						1408564			
		Стоимость сантехнических работ		тенге					94540				
		Всего заработная плата		тенге						92681			
			Накладные расходы	тенге					90827				
			Сметная прибыль	тенге					14829				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					200196				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									45
			Сметная заработная плата	тенге						92681			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					2902536				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									615
			Сметная заработная плата	тенге						1501245			

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 4. Кабельно-проводниковая продукция										
13	63	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	м		7440	623,65	3,45	4639956	25668	340231	3080234	8337785
			НР - 73%, СП - 85%				574,47	0,55	4274057	4092		617594	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					4639956	25668	340231	3080234	8337785
									4274057	4092	--	617594	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					4639956				
		Материалы		тенге					340231				
		Всего заработная плата		тенге						4278149			
			Накладные расходы	тенге					3080234				
			Сметная прибыль	тенге					617594				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					8337784				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2191
			Сметная заработная плата	тенге						4278149			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					8337784				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2191
			Сметная заработная плата	тенге						4278149			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									12458807
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					6354222				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						228222			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						66682			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							481962		
			- Накладные расходы	тенге								4471549	
			- Сметная прибыль	тенге								922853	
			Итого по АКТУ:										12 458 807
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря										0
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:										12 458 807
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%									149 506
			Итого с временными зданиями и сооружениями:										12 608 313
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%									163 908
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:										12 772 221
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									255 444
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием										13 027 665
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,163										15 151 175
			НДС на 2024 год, - 12 %										1 818 141
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС										16 969 316

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Лекционные залы (А06)

АКТ выполненных работ № 831/1

за декабрь месяц 2025 года

на Архитектурные решения

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 4. Полы									
			Подраздел 1. на отм: 0,000									
					Тип 3							
1	74	233-202-0104 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	18,82	2551,00	--	48010	--	48010	--	51851
			СП - 8%			--	--	--	--		3841	
2		1111-0101-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	225,39	6550,79	21,07	1476483	4749	1230668	227603	1840413
			НР - 9,8%, СП - 8%			1069,55	4,73	241066	1066		136327	
					Тип 7							
3	111	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	74,88	6245,45	209,78	467659	15708	317820	133195	648923
			НР - 9,8%, СП - 8%			1791,28	101,04	134131	7566		48068	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				375197				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					20457			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					8632			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						1596498		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы		тенге							360798	
		Сметная прибыль		тенге							188236	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								2541186
			Подраздел 2. на отм: +3,750									
					Тип 16							
4	152	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	257	6245,45	209,78	1605081	53913	1090809	457146	2227206
			НР - 94%, СП - 8%			1791,28	101,04	460359	25967		164979	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				460359				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					53913			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					25967			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						1090808		
		Накладные расходы		тенге							457146	
		Сметная прибыль		тенге							164979	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								2227206
			Подраздел 3. на отм: +8,700									
					Тип 16							
5	205	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	222	6245,45	209,78	1386490	46571	942255	394889	1923890
			НР - 94%, СП - 8%			1791,28	101,04	397664	22431		142511	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Тип 19							
6		1110-0109-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Лестницы с подшивкой досками внутриквартирные. Устройство обшивки	$м^2$ горизонтальной проекции	790	19071,48	338,06	15066469	267068	5595095	8402211	25346178
			НР - 90%, СП - 8%			11651,02	166,44	9204306	131488		1877498	
7	209	1111-0101-3503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство	$м^2$ покрытия	920,49	2151,24	31,74	1980195	29217	1072287	834323	3039679
			НР - 94%, СП - 8%			954,59	9,65	878691	8883		225161	
8		1111-0101-3605 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из готовых ковров на комнату. Устройство на клее "Бустилат"	$м^2$ покрытия	790	3496,24	32,84	2762030	25944	2006908	698676	3737562
			НР - 94%, СП - 8%			923,01	17,84	729178	14094		276856	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				11209839				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					368800			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					176896			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						9616547		
		Накладные расходы		тенге							10330099	
		Сметная прибыль		тенге							2522026	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								34047309

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				24792417	443170	12303852	11148043	38815702
								12045395	211495	--	2875241	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				24792417				
		Материалы		тенге				12255843				
		Всего заработная плата		тенге					12256890			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				48010				
			Накладные расходы	тенге				11148043				
			Сметная прибыль	тенге				2875241				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				38815701				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5961
			Сметная заработная плата	тенге					12256890			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				38815701				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5961
			Сметная заработная плата	тенге					12256890			
			РАЗДЕЛ 6. ПОТОЛОК									
			Подраздел 1. отм: +0.000									
			Водоэмульсионная окраска в 2 слоя									
9		1115-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м² окрашиваемой поверхности	98	503,38	4,40	49331	432	18249	24694	79947
			НР - 80%, СП - 8%			312,76	2,21	30650	217		5922	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				30650				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					432			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					217			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						18250		
		Накладные расходы		тенге							24694	
		Сметная прибыль		тенге							5922	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								79947
			Подраздел 2. отм: +3.750									
			АРМСТРОНГ									
10	260	1115-0108-1609 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу**	м²	679,9	2196,36	12,31	1493305	8370	4256	1187609	2895388
			НР - 80%, СП - 8%			2177,79	5,63	1480679	3828		214474	
11	261	232-401-0101 РСНБ РК 2022	**Подвесной потолок из минерального волокна типа Армстронг**	м²	679,9	4122,00	--	2802548	--	2802548	--	3026752
			СП - 8%			--	--	--	--		224204	
			Металлический кассетный потолок									
12	262	1134-0108-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Потолки подвесные из алюминиевых панелей. Устройство**	м² поверхности	2,06	8840,65	716,00	18212	1475	--	13167	33889
			НР - 76%, СП - 8%			8124,65	285,33	16737	588		2510	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	263	232-401-0202 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на скрытой подвесной системе	$м^2$	2,06	12528,00	--	25808	--	25808	--	27873
			СП - 8%			--	--	--	--		2065	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				1497416				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					9845			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					4416			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						2832612		
		Накладные расходы		тенге							1200776	
		Сметная прибыль		тенге							443253	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								5983902
			Подраздел 3. отм: +8,700									
			Потолок и гипсокартона									
14	270	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	/ГКЛ 12,5/ Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	$м^2$ потолка	143	4439,24	22,15	634811	3167	320596	281207	989299
			НР - 40%, СП - 8%			2175,16	9,82	311048	1404		73282	
			Штукатурка									
15	271	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	50	1203,90	6,43	60195	322	15233	35815	103691
			НР - 80%, СП - 8%			892,80	2,58	44640	129		7681	
16		1115-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	50	503,38	4,40	25169	221	9310	12599	40790
			НР - 80%, СП - 8%			312,76	2,21	15638	111		3022	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				371326				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					3710			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					1644			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						345141		
		Накладные расходы		тенге							329621	
		Сметная прибыль		тенге							83985	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								1133781
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				5109379	13987	3196000	1555091	7197629
								1899392	6277	--	533160	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				5109379				
		Материалы		тенге				367647				
		Всего заработная плата		тенге					1905669			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				2828356				
			Накладные расходы	тенге				1555091				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	тенге				533160				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				7197630				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								960
			Сметная заработная плата	тенге					1905669			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				7197630				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								960
			Сметная заработная плата	тенге					1905669			
РАЗДЕЛ 7. Внутренняя отделка СТЕН												
Подраздел 1. отм: +0.000												
			Гипсовая штукатурка									
17		1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности	4685	879,61	6,43	4120973	30124	1427380	2140436	6762329
			НР - 3,0%, СП - 8%			568,51	2,58	2663469	12087		500920	
			Керамическая плитка									
18		1111-0101-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя**	$м^2$ изолируемой поверхности	134,6	6550,79	21,07	881736	2836	734939	135922	1099071
			НР - 4,0%, СП - 8%			1069,55	4,73	143961	637		81413	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				2807430				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					32960			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					12724			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						2162318		
		Накладные расходы		тенге							2276358	
		Сметная прибыль		тенге							582333	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								7861400
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				5002709	32960	2162319	2276358	7861400
								2807430	12724	--	582333	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				5002709				
		Материалы		тенге				2162318				
		Всего заработная плата		тенге					2820154			
			Накладные расходы	тенге				2276358				
			Сметная прибыль	тенге				582333				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				7861400				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1441
			Сметная заработная плата	тенге					2820154			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				7861400				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1441
			Сметная заработная плата	тенге					2820154			
РАЗДЕЛ 10.Оконный блок												

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	309	223-103-0204 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой**	$м^2$	39,02	73753,00	--	2877842	--	2877842	--	3108069
			(П - 8%			--	--	--	--		230227	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**тенге**				2877842	--	2877842	--	3108069
								--	--	--	230227	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				2877842				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				2877842				
			Сметная прибыль	тенге				230227				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3108069				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				3108069				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								56982800
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				16752217				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					490117			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					230496			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						20540016		
			- Накладные расходы	тенге							14979492	
			- Сметная прибыль	тенге							4220961	
			Итого по АКТУ:									56 982 800
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									0
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									56 982 800
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								683 794
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									57 666 594
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%								749 666
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									58 416 259
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								1 168 325
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием									59 584 585
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,163	1,163								69 296 872
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%								8 315 625
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									77 612 496

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Лекционные залы (А0б)

АКТ выполненных работ № 832
за декабрь месяц 2025 года

на Силовое электрооборудование (ЭМ)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2.Кабельно-проводниковая продукция										
1	36	1121-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных лотках**	м		644	120,17	1,77	77389	1139	11161	47102	134447
			НР - 72% СП - 8%				101,07	0,51	65089	328		9956	
2	43	1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м		988	220,04	2,43	217400	2401	22714	138804	384698
			НР - 72% СП - 8%				194,62	0,51	192285	504		28494	
3	46	1121-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава**	м		214	396,85	3,03	84926	649	28678	40151	135083
			НР - 72% СП - 8%				259,81	0,78	55599	167		10007	
4	48	1121-0201-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Провода сечением до 35 мм2. Прокладка в проложенных лотках**	м		170	238,13	2,30	40482	392	21667	13357	58147
			НР - 72% СП - 8%				108,37	0,75	18423	128		4308	
5	50	1121-0201-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Провода сечением до 70 мм2. Прокладка в проложенных лотках**	м		661	289,65	2,70	191459	1785	107783	59404	270931
			НР - 72% СП - 8%				123,89	0,93	81891	615		20068	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	53	1121-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м		746	496,63	3,40	370486	2537	128319	173042	587013
			НР - 72% СП - 8%				321,22	0,95	239630	709		43484	
7	56	1121-0201-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода сечением до 185 мм2. Прокладка в проложенных лотках	м		30	289,65	2,70	8690	81	4892	2696	12297
			НР - 72% СП - 8%				123,89	0,93	3717	28		911	
8	64	1121-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м		50	396,85	3,03	19843	152	6700	9381	31562
			НР - 72% СП - 8%				259,81	0,78	12991	39		2338	
9	66	1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м		9485	180,79	1,65	1714793	15651	133738	1128146	3070389
			НР - 72% СП - 8%				165,04	0,15	1565404	1423		227450	
10	73	1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м		320	220,04	2,43	70413	777	7358	44957	124599
			НР - 72% СП - 8%				194,62	0,51	62278	163		9229	
11	79	1121-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м		72	396,85	3,03	28573	218	9649	13509	45448
			НР - 72% СП - 8%				259,81	0,78	18706	56		3367	
12	81	1121-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м		114	496,63	3,40	56616	387	19610	26443	89705
			НР - 72% СП - 8%				321,22	0,95	36619	108		6645	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					2881070	26169	502269	1696992	4944319
									2352632	4268	–	366257	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					2881070				
		Материалы		тенге					502270				
		Всего заработная плата		тенге						2356900			
			Накладные расходы	тенге					1696992				
			Сметная прибыль	тенге					366257				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					4944319				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1193
			Сметная заработная плата	тенге						2356900			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					4944319				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1193
			Сметная заработная плата	тенге						2356900			

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 4.Электроустановочные изделия										
13	88	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.		232	454,95	0,53	105548	123	294	75739	195789
			НР - 72%, СП - 8%				453,15	0,26	105131	60		14502	
14	89	247-214-0114 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 /прим. Розетка скрытой установки с защитным контактом IP20...23, 16А, 250В Legrand/	шт.		160	513,00	--	82080	--	82080	--	88646
			СП - 8%				--	--	--	--		6566	
15	90	247-214-0115 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 /прим. Розетка сдвоенная скрытой установки с защитным контактом IP20...23, 16А, 250В Legrand/	шт.		72	431,00	--	31032	--	31032	--	33515
			СП - 8%				--	--	--	--		2483	
16	91	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.		145	410,65	0,46	59544	66	1852	41512	109141
			НР - 72%, СП - 8%				397,42	0,21	57626	30		8085	
17	92	247-214-0110 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Трехместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 /прим. Розетка 3-х полюсная накладная с защитным контактом IP44...55, 16А, 3К+Н+3, 380В Legrand/	шт.		13	1025,00	--	13325	--	13325	--	14391
			СП - 8%				--	--	--	--		1066	
18	93	247-214-0107 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 /прим. Розетка 2-х полюсная накладная с защитным контактом IP44...55, 16А, 250В Legrand/	шт.		124	568,00	--	70432	--	70432	--	76067
			СП - 8%				--	--	--	--		5635	
19	94	247-214-0107 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 /прим. Розетка UPS питания сдвоенная с защитным контактом IP20...23, 16А, 250В, зеленая Legrand/	шт.		8	568,00	--	4544	--	4544	--	4908
			СП - 8%				--	--	--	--		364	
20	95	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.		1	410,65	0,46	411	--	14	286	753
			НР - 72%, СП - 8%				397,42	0,21	397	--		56	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21	96	247-206-0101 РСНБ РК 2022	Переключатель кулачковый модели ПКП 10-11 /О, положений "0-1", 10 А, 1Р/400 В /прим. Кнопка подтверждения и сигнальная лампа Legrand/	шт.		1	2254,00	--	2254	--	2254	--	2434
			СП - 8%				--	--	--	--		180	
22	97	252-207-3980 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка У994 /прим. Коробка уравнивания потенциалов Legrand/	шт.		110	738,00	--	81180	--	81180	--	87674
			СП - 8%				--	--	--	--		6494	
23	98	247-214-0103 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 /прим. Розетка UPS питания с защитным контактом IP20...23. 16А, 250В, зеленая Legrand/	шт.		8	418,00	--	3344	--	3344	--	3612
			СП - 8%				--	--	--	--		268	
24	99	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.		130	44,64	0,53	5803	69	5734	25	6294
			НР - 22%, СП - 8%				--	0,26	--	34		467	
25	100	247-201-1301 РСНБ РК 2022	Корпус для установки типа КП431, IP55 пластиковый для ВА-431 /прим. Розетки для напольного лючка (блок розеток 6 шт) Legrand/	шт.		100	4029,00	--	402900	--	402900	--	435132
			СП - 8%				--	--	--	--		32232	
26	101	247-201-1301 РСНБ РК 2022	Корпус для установки типа КП431, IP55 пластиковый для ВА-431 /прим. Розетки для напольного лючка (блок розеток 2 шт UPS) Legrand/	шт.		30	4029,00	--	120870	--	120870	--	130540
			СП - 8%				--	--	--	--		9670	
27	102	247-202-0104 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.		460	1908,00	--	877680	--	877680	--	947894
			СП - 8%				--	--	--	--		70214	
28	103	247-202-0102 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм, IP44	шт.		800	1038,00	--	830400	--	830400	--	896832
			СП - 8%				--	--	--	--		66432	
29	104	241-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м		1650	111,00	--	183150	--	183150	--	197802
			СП - 8%				--	--	--	--		14652	
30	105	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м		3900	44,00	--	171600	--	171600	--	185328
			СП - 8%				--	--	--	--		13728	
31	106	1308-0201-3411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 225 мм. Прокладка	м		100	359,42	73,20	35942	7320	317	22136	62724
			НР - 22%, СП - 8%				283,05	24,39	28305	2439		4646	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32	107	241-207-1006 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со сестойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 160	м		100	1847,00	--	184700	--	184700	--	199476
			СП - 8%				--	--	--	--		14776	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					3266739	7578	3067702	139698	3678952
									191459	2563	--	272516	
		Стоимость монтажных работ		тенге					35942				
		Материалы		тенге					317				
		Всего заработная плата		тенге						30744			
			Накладные расходы	тенге					22136				
			Сметная прибыль	тенге					4646				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					62724				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16
			Сметная заработная плата	тенге						30744			
		Стоимость общестроительных работ		тенге					3230797				
		Материалы		тенге					7894				
		Всего заработная плата		тенге						163278			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					3059491				
			Накладные расходы	тенге					117562				
			Сметная прибыль	тенге					267870				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					3616229				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									86
			Сметная заработная плата	тенге						163278			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					3678953				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									102
			Сметная заработная плата	тенге						194022			
			РАЗДЕЛ 6.Обогрев воронок и труб										
33	118	1308-0205-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель саморегулирующий (нагревательный) греющий. Прокладка линейная по полимерным трубам диаметром до 50 мм	м		1428	446,07	0,47	636988	671	212087	305678	1018078
			НР - 72% СП - 8%				297,08	0,23	424230	328		75413	
34	119	243-403-0104 РСНБ РК 2022	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки SRL30-2CR /Кабель нагревательный DEVIsnow 30T 220Вт 125м/	м		250	1107,00	--	276750	--	276750	--	298890
			СП - 8%				--	--	--	--		22140	
35	120	243-403-0104 РСНБ РК 2022	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки SRL30-2CR /Кабель нагревательный DEVIsnow 30T 220Вт 95м/	м		380	1107,00	--	420660	--	420660	--	454313
			СП - 8%				--	--	--	--		33653	
36	121	243-403-0103 РСНБ РК 2022	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки SRL24-2CR /Кабель нагревательный DEVIsafe 20T 220Вт 110м/	м		220	1015,00	--	223300	--	223300	--	241164
			СП - 8%				--	--	--	--		17864	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
37	122	243-403-0104 РСНБ РК 2022	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки SRL30-2CR /Кабель нагревательный DEVIsnow 30T 220Вт 78м/	м		78	1107,00	--	86346	--	86346	--	93254
			СП - 8%				--	--	--	--		6908	
38	123	243-403-0104 РСНБ РК 2022	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки SRL30-2CR /Кабель нагревательный DEVIsnow 30T 220Вт 140м/	м		280	1107,00	--	309960	--	309960	--	334757
			СП - 8%				--	--	--	--		24797	
39	124	243-403-0101 РСНБ РК 2022	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м /Кабель саморегулирующийся ELSR-N-30-2/	м		220	4233,00	--	931260	--	931260	--	1005761
			СП - 8%				--	--	--	--		74501	
40	125	1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.		3	2525,57	--	7577	--	150	5570	14199
			НР - 75%, СП - 8%				2475,55	--	7427	--		1052	
41	126	245-712-0201 РСНБ РК 2022	Терморегулятор с датчиком модели TP 111	шт.		3	10143,00	--	30429	--	30429	--	32863
			СП - 8%				--	--	--	--		2434	
42	127	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф		3	7491,60	176,79	22475	531	5961	11677	36884
			НР - 72%, СП - 8%				5327,52	78,52	15983	236		2732	
43	128	247-201-0129 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 У2 IP54 /ЩОБ-1/	шт.		3	26846,00	--	80538	--	80538	--	86981
			СП - 8%				--	--	--	--		6443	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					3026283	1202	2577441	322925	3617144
									447640	564	--	267937	
		Стоимость монтажных работ		тенге					644565				
		Материалы		тенге					212237				
		Всего заработная плата		тенге						431985			
			Накладные расходы	тенге					311248				
			Сметная прибыль	тенге					76465				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					1032278				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									220
			Сметная заработная плата	тенге						431985			
		Стоимость общестроительных работ		тенге					2381718				
		Материалы		тенге					5962				
		Всего заработная плата		тенге						16219			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					2359243				
			Накладные расходы	тенге					11677				
			Сметная прибыль	тенге					191472				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					2584867				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8
			Сметная заработная плата	тенге						16219			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					3617145				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									228
			Сметная заработная плата	тенге						448204			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									12240417

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				2991731				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					34949			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					7395			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						6147414		
		- Накладные расходы	тенге							2159615	
		- Сметная прибыль	тенге							906710	
		Итого по АКТУ:									12 240 417
		в том числе стоимость оборудования, инвентаря									0
		Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									12 240 417
		Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								146 885
		Итого с временными зданиями и сооружениями:									12 387 302
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%								161 035
		Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									12 548 337
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								250 967
		Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием									12 799 304
		Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,163	1,163								14 885 590
		НДС на 2024 год, - 12 %	12%								1 786 271
		Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									16 671 861

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.К.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Лекционные залы (А06)

АКТ выполненных работ № 833
за декабрь месяц 2025 года

на Автоматическое газовое пожаротушение (АГПТ)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г (редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ										
1	1	1312-0701-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Модули газового пожаротушения потолочного исполнения. Монтаж оборудования**	установка		4	4385,62	29,58	17542	118	1456	9770	29498
			НР - 61%, СП - 8%				3992,04	12,26	15968	49		2185	
2	3	246-301-0501 РСНБ РК 2022	**Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали /Кронштейн баллона NVC 52/106/147/180л 0,79кг/**	кг		3,95	790,00	--	3121	--	3121	--	3371
			СП - 8%				--	--	--	--		250	
3	4	261-404-0670 РСНБ РК 2022	**Кожухи защитные ГОСТ Р 51177-2017**	шт.		5	2332,00	--	11660	--	11660	--	12593
			СП - 8%				--	--	--	--		933	
4	5	261-301-0221 РСНБ РК 2022	**Хомуты для крепления труб /Хомут заземления 3/8"-4/**	шт.		5	549,00	--	2745	--	2745	--	2965
			СП - 8%				--	--	--	--		220	
5	6	245-405-2530 РСНБ РК 2022	**Привод электрический редукторный с возвратной пружиной, напряжение питания 24 В, скорость привода 15 s/mm, P 14 BA /Электромагнитный привод EA45M/**	шт.		5	303052,00	--	1515260	--	1515260	--	1636481
			СП - 8%				--	--	--	--		121221	
6	7	Перечень поз.7957	**Пневмопуск на 2 модуля NVC**	шт		5	272476,76	--	1362384	--	1362384	--	1471375
			СП - 8%				--	--	--	--		108991	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	8	1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	соединение		5	1192,66	64,72	5963	324	2391	2383	9014
			НР - 72%, СП - 8%				649,59	12,36	3248	62		668	
8	9	Прайс-лист п.7958	Рукав высокого давления разгрузочный NVC DN50 (С маркировкой)	шт		5	232896,09	--	1164480	--	1164480	--	1257638
			СП - 8%				--	--	--	--		93158	
9	10	Прайс-лист п.7959	Комплект трубной разводки и материалов (Монтажный М)	шт		5	413800,67	--	2069003	--	2069003	--	2234523
			СП - 8%				--	--	--	--		165520	
10	11	1312-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Закладное устройство отбора давления идеальных газов. Монтаж оборудования	шт.		5	2355,16	39,51	11776	198	8	7059	20342
			НР - 61%, СП - 8%				2314,07	0,32	11570	2		1507	
11	12	Прайс-лист п.4291	Клапан сброса избыточного давления КСИД-150-250Па-Н	шт		5	265717,74	--	1328589	--	1328589	--	1434876
			СП - 8%				--	--	--	--		106287	
12	13	Прайс-лист п.7961	Решетка декоративная для КСИД 150 AIRO-NN 240x408	шт		5	16881,09	--	84405	--	84405	--	91157
			СП - 8%				--	--	--	--		6752	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					7576928	640	7545502	19212	8203833
									30786	113	--	607692	
		Стоимость монтажных работ		тенге					6044142				
		Материалы		тенге					3856				
		Всего заработная плата		тенге						30899			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					6008861				
			Накладные расходы	тенге					19212				
			Сметная прибыль	тенге					485068				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					6548422				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15
			Сметная заработная плата	тенге						30899			
		Стоимость общестроительных работ		тенге					1532786				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					1532786				
			Сметная прибыль	тенге					122624				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					1655410				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					8203832				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15
			Сметная заработная плата	тенге						30899			
РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ													
13	17	1310-0701-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Устройства промежуточные на количество лучей 1. Монтаж оборудования	шт.		1	3085,13	1,70	3085	2	92	1825	5303
			НР - 61%, СП - 8%				2991,40	--	2991	--		393	
14	21	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.		10	4696,03	2,09	46960	21	658	28232	81207

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 61%, СП - 8%				4628,14	--	46281	--		6015	
15	24	1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатель ПС автоматический тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.		5	2356,61	0,78	11783	4	209	7058	20348
			НР - 61%, СП - 8%				2314,07	--	11570	--		1507	
16	27	1310-0701-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.		5	12530,93	1,18	62655	6	328	38016	108724
			НР - 61%, СП - 8%				12464,15	--	62321	--		8054	
17	29	1310-0701-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Устройства промежуточные на количество лучей 1. Монтаж оборудования	шт.		30	3085,13	1,70	92554	51	2761	54743	159080
			НР - 61%, СП - 8%				2991,40	--	89742	--		11784	
18	30	Прайс-лист п.7972	Модуль X-Line - 1 реле, 2 контр. входа,1 оптронный вход BX-OI3 Schrack	шт		15	138867,36	--	2083010	--	2083010	--	2249651
			СП - 8%				--	--	--	--		166641	
19	31	Прайс-лист п.7973	Модуль входа-выхода BX-IOM Schrack	шт		15	134063,80	--	2010957	--	2010957	--	2171834
			СП - 8%				--	--	--	--		160877	
20	32	Прайс-лист п.7974	Корпус для модулей OI3, AIM, IOM, IM4 GEH MOD IP66 Schrack	шт		30	21821,90	--	654657	--	654657	--	707030
			СП - 8%				--	--	--	--		52373	
21	34	1310-0701-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.		15	1309,09	6,50	19636	98	121	11865	34021
			НР - 61%, СП - 8%				1294,45	2,31	19417	35		2520	
22	38	1310-0701-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Устройства промежуточные на количество лучей 1. Монтаж оборудования	шт.		5	3085,13	1,70	15426	9	460	9124	26514
			НР - 61%, СП - 8%				2991,40	--	14957	--		1964	
23	39	Прайс-лист п.7979	Устройство "Восстановления автоматического пуска" АВУЮ 421.235.001 ПС	шт		5	39013,81	--	195069	--	195069	--	210675
			СП - 8%				--	--	--	--		15606	
24	40	1310-0701-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.		5	2464,06	--	12320	--	750	7058	20928
			НР - 61%, СП - 8%				2314,07	--	11570	--		1550	
25	41	248-301-0102 РСНБ РК 2022	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-20 А2П	шт.		5	874,00	--	4370	--	4370	--	4720
			СП - 8%				--	--	--	--		350	
						Кабель и трубы							
26	42	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м		255	362,39	2,48	92409	632	12543	57069	161438
			НР - 72%, СП - 8%				310,72	0,11	79234	28		11960	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27	43	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м		1600	623,65	3,45	997840	5520	73168	662416	1793072
			СН - 22%, ОР - 55%				574,47	0,55	919152	880		132816	
28	44	243-108-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км		0,3	565948,00	--	169784	--	169784	--	183367
			СН - 8%				--	--	--	--		13583	
29	45	243-305-0303 СпрСЦ 10.2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 /КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75мм/	км		0,65	145814,00	--	94779	--	94779	--	102361
			СН - 8%				--	--	--	--		7582	
30	47	243-304-0102 РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км		0,255	159942,00	--	40785	--	40785	--	44048
			СН - 8%				--	--	--	--		3263	
31	48	241-207-0101 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м		255	122,00	--	31110	--	31110	--	33599
			СН - 8%				--	--	--	--		2489	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					6639189	6343	5375611	877406	8117920
									1257235	943	--	601327	
		Стоимость монтажных работ		тенге					5208112				
		Материалы		тенге					5380				
		Всего заработная плата		тенге						258884			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					4943693				
			Накладные расходы	тенге					157921				
			Сметная прибыль	тенге					429284				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					5795317				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									116
			Сметная заработная плата	тенге						258884			
		Стоимость общестроительных работ		тенге					1431077				
		Материалы		тенге					85711				
		Всего заработная плата		тенге						999294			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					340828				
			Накладные расходы	тенге					719485				
			Сметная прибыль	тенге					172043				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					2322605				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									512
			Сметная заработная плата	тенге						999294			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					8117922				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									628
			Сметная заработная плата	тенге						1258178			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									16321754
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					1288021				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						6983			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						1056			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							12921115		
			- Накладные расходы	тенге								896618	
			- Сметная прибыль	тенге								1209019	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Итого по АКТУ:										16 321 754
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря										0
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:										16 321 754
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%									195 861
			Итого с временными зданиями и сооружениями:										16 517 615
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%									214 729
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:										16 732 344
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									334 647
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием										17 066 991
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,163	1,163									19 848 910
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%									2 381 869
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС										22 230 780

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по продолжению 3-1

Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Лекционные залы (А06)

АКТ выполненных работ № 834
за декабрь месяц 2025 года

на Автоматизация комплексная (АК)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Оборудование DDC										
1	2	1310-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг. Монтаж оборудования**	шт.		12	22357,37	2818,94	268288	33827	48516	119525	418838
			НР - 61%, СП - 8%				15495,44	833,07	185945	9997		31025	
2	6	1310-0701-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	шт.		11	12609,43	1,70	138704	19	1579	83634	240125
			НР - 61%, СП - 8%				12464,15	--	137106	--		17787	
3	10	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования**	шт.		59	2022,08	47,00	119303	2773	--	88422	224342
			НР - 75%, СП - 8%				1975,08	23,14	116530	1365		16618	
4	14	1310-0701-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	шт.		10	12609,43	1,70	126094	17	1435	76031	218295
			НР - 61%, СП - 8%				12464,15	--	124642	--		16170	
5	16	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	шт.		66	1229,13	--	81123	--	1809	59486	151857
			НР - 75%, СП - 9%				1201,73	--	79314	--		11248	
6	19	1310-0701-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	шт.		5	12609,43	1,70	63047	9	717	38016	109148
			НР - 61%, СП - 8%				12464,15	--	62321	--		8085	
7	21	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования**	шт.		4	2022,08	47,00	8088	188	--	5995	15209
			НР - 75%, СП - 8%				1975,08	23,14	7900	93		1127	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					804647	36833	54056	471109	1377814
									713758	11455	--	102060	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ		тенге					804647				
		Материалы		тенге					54057				
		Всего заработная плата		тенге						725213			
			Накладные расходы	тенге					471109				
			Сметная прибыль	тенге					102060				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					1377816				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									357
			Сметная заработная плата	тенге						725213			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					1377816				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									357
			Сметная заработная плата	тенге						725213			
			РАЗДЕЛ 2.Полевое оборудование										
8	24	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.		11	30229,67	3387,41	332526	37261	21497	173830	546865
			НР - 64% СП - 8%				24887,97	1018,19	273768	11200		40508	
9	28	1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**	шт.		11	2688,94	752,01	29578	8272	--	19034	52501
			НР - 75% СП - 8%				1936,93	370,25	21306	4073		3889	
10	32	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	шт.		103	1229,13	--	126600	--	2822	92834	236988
			НР - 75% СП - 8%				1201,73	--	123778	--		17554	
11	40	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.		23	2419,71	--	55653	--	374	39801	103091
			НР - 72% СП - 8%				2403,45	--	55279	--		7636	
12	42	1116-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 25 мм. Установка**	шт.		31	4110,43	125,83	127423	3900	--	122420	269830
			НР - 95% СП - 8%				3984,60	45,01	123523	1395		19988	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					671780	49433	24693	447919	1209275
									597654	16668	--	89575	
		Стоимость монтажных работ		тенге					544357				
		Материалы		тенге					24693				
		Всего заработная плата		тенге						489404			
			Накладные расходы	тенге					325499				
			Сметная прибыль	тенге					69587				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					939443				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									208
			Сметная заработная плата	тенге						489404			
		Стоимость сантехнических работ		тенге					127423				
		Всего заработная плата		тенге						124918			
			Накладные расходы	тенге					122420				
			Сметная прибыль	тенге					19988				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					269831				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									62
			Сметная заработная плата	тенге						124918			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					1209274				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									270
			Сметная заработная плата	тенге						614322			

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 4.Кабельно-проводниковая продукция										
13	63	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	м		6450	623,65	3,45	4022543	22253	294958	2670365	7228322
			НР - 72%; СП - 8%				574,47	0,55	3705332	3548		535415	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					4022543	22253	294958	2670365	7228322
									3705332	3548	--	535415	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					4022543				
		Материалы		тенге					294959				
		Всего заработная плата		тенге						3708880			
			Накладные расходы	тенге					2670365				
			Сметная прибыль	тенге					535415				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					7228323				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1900
			Сметная заработная плата	тенге						3708880			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					7228323				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1900
			Сметная заработная плата	тенге						3708880			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									9815413
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					5016744				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						108519			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						31671			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							373709		
			- Накладные расходы	тенге								3589393	
			- Сметная прибыль	тенге								727050	
			Итого по АКТУ:										9 815 413
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря										0
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:										9 815 413
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%									117 785
			Итого с временными зданиями и сооружениями:										9 933 198
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%									129 132
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:										10 062 330
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									201 247
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием										10 263 576
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,163										11 936 539
			НДС на 2024 год, - 12 %										1 432 385
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС										13 368 924

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Библиотека с научно-исследовательским центром (А07)

АКТ выполненных работ № 835

за декабрь месяц 2025 года

на Архитектурные решения (АР)

наименование работ и затрат

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п.п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. Фасад									
					Лист стальной оцинкованный							
1	17	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	$м^2$ покрытия	357,8	5556,40	23,31	1988080	8340	1287572	638909	2837147
						1934,51	6,42	692168	2297		210157	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1988080	8340	1287572	638909	2837147
								692168	2297	--	210157	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1988080				
		Материалы		тенге				1287572				
		Всего заработная плата		тенге					694465			
			Накладные расходы	тенге				638909				
			Сметная прибыль	тенге				210157				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2837146				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								391
			Сметная заработная плата	тенге					694465			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2837146				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								391
			Сметная заработная плата	тенге					694465			
			РАЗДЕЛ 3. Экспликация стен									
			Подраздел 1. +/-0,000									
			Г15 -внутренние стены									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	52	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м² поверхности облицовки	192,7	6513,38	26,85	1255128	5174	438625	651588	2059254
			НР - 90%, СП - 8%			4210,32	16,38	811329	3156		152537	
			Г4- Влагостойкий гипсокартон лист ГКЛВ тол.=12,5мм									
3	53	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м² поверхности облицовки	62,16	6513,38	26,85	404872	1669	141490	210185	664262
			НР - 90%, СП - 8%			4210,32	16,38	261713	1018		49205	
			Г5- Влагостойкий гипсокартон лист ГКЛВ тол.=12,5мм									
4	55	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м² поверхности облицовки	12,75	6513,38	26,85	83046	342	29022	43112	136251
			НР - 90%, СП - 8%			4210,32	16,38	53682	209		10093	
5	58	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м² поверхности облицовки	94,52	6513,38	26,85	615645	2538	215148	319606	1010071
			НР - 90%, СП - 8%			4210,32	16,38	397959	1548		74820	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				1524683				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					9723			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					5931			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						824284		
		Накладные расходы		тенге							1224491	
		Сметная прибыль		тенге							286655	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								3869837
			Подраздел 2. +3.750									
			Г5- Влагостойкий гипсокартон лист ГКЛВ тол.=12,5мм									
6	75	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м² поверхности облицовки	16,12	6513,38	26,85	104996	433	36693	54508	172264
			НР - 90%, СП - 8%			4210,32	16,38	67870	264		12760	
7	77	1110-0402-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство	м² перегородок (за вычетом проемов)	43,76	7892,78	82,19	345388	3596	208429	121504	504244
			НР - 90%, СП - 8%			3047,59	37,53	133363	1642		37351	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				201233				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					4029			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					1906			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						245122		
		Накладные расходы		тенге							176012	
		Сметная прибыль		тенге							50111	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								676507
			Подраздел 4. +13,650									
			Г5- Влагостойкий гипсокартон лист ГКЛВ тол.=12,5мм									
8	123	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	$м^2$ поверхности облицовки	0,09	6513,38	26,85	586	2	205	304	962
			НР - 80%, СП - 8%			4210,32	16,38	379	1		71	
			Г11-Гипсокартон лист ГКЛ тол.=12,5мм									
9	130	234-101-0202 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	$м^3$	0,6895	19969,00	--	13769	--	13769	--	14870
			СП - 8%			--	--	--	--		1101	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				379				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					1			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						13974		
		Накладные расходы		тенге							304	
		Сметная прибыль		тенге							1172	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		тенге								15831
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				2823430	13754	1083381	1400807	4562178
								1726295	7838	--	337938	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				2823430				
		Материалы		тенге				1069611				
		Всего заработная плата		тенге					1734133			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				13769				
			Накладные расходы	тенге				1400807				
			Сметная прибыль	тенге				337938				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4562175				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								875
			Сметная заработная плата	тенге					1734133			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				4562175				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								875
			Сметная заработная плата	тенге					1734133			
			РАЗДЕЛ 4. Полы									
			Подраздел 4. на отм: +13,6500									
					Тип 1							

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	262	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	279,08	3107,83	28,91	867333	8068	111665	706176	1699390
			НР - 94%, СП - 8%			2678,80	13,08	747600	3650		125882	
11	263	233-202-0104 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	279,08	2551,00	--	711933	--	711933	--	768888
			СП - 8%			--	--	--	--		56955	
					Тип 10							
12	287	1111-0101-3605 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из готовых ковров на комнату. Устройство на клее "Бустилат"	м² покрытия	1178,32	3496,24	32,84	4119690	38696	2993393	1042106	5574738
			НР - 94%, СП - 8%			923,01	17,84	1087601	21021		412942	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				1835201				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					46764			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					24671			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						3816990		
		Накладные расходы		тенге							1748282	
		Сметная прибыль		тенге							595779	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		тенге								8043017
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				5698956	46764	3816991	1748282	8043016
								1835201	24671	--	595779	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				5698956				
		Материалы		тенге				3105057				
		Всего заработная плата		тенге					1859872			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				711933				
			Накладные расходы	тенге				1748282				
			Сметная прибыль	тенге				595779				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				8043017				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1007
			Сметная заработная плата	тенге					1859872			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				8043017				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1007
			Сметная заработная плата	тенге					1859872			

РАЗДЕЛ 8. ПОТОЛОК

Подраздел 1. отм: +0,000

			АРМСТРОНГ									
13	314	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м²	583,43	2464,46	231,70	1437840	135181	--	1096913	2737535
			НР - 90%, СП - 8%			2232,76	117,38	1302659	68483		202783	
14	315	232-401-0101 РСНБ РК 2022	Подвесной потолок из минерального волокна типа Армстронг	м²	583,43	4122,00	--	2404898	--	2404898	--	2597290
			СП - 8%			--	--	--	--		192392	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				1302659				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					135181			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					68483			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						2404898		
		Накладные расходы		тенге							1096913	
		Сметная прибыль		тенге							395175	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								5334826
			Подраздел 2. отм: +3,75									
			АРМСТРОНГ									
15	318	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	$м^2$	1187,86	2464,46	231,70	2927433	275227	--	2233307	5573605
			НР - 90%, СП - 80%			2232,76	117,38	2652206	139431		412865	
16	319	232-401-0101 РСНБ РК 2022	Подвесной потолок из минерального волокна типа Армстронг	$м^2$	1187,86	4122,00	--	4896359	--	4896359	--	5288068
			[illegible]			--	--	--	--		391709	
			Потолок и гипсокартона									
17	320	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	/ГКЛ 12,5/ Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	$м^2$ потолка	293,49	4439,24	22,15	1302873	6501	657984	577142	2030417
			[illegible]			2175,16	9,82	638388	2882		150402	
			Штукатурка+окраска									
18	322	1115-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	38,16	503,38	4,40	19209	168	7106	9616	31131
			НР - 90%, СП - 80%			312,76	2,21	11935	84		2306	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				3302529				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					281896			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					142397			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						5561449		
		Накладные расходы		тенге							2820065	
		Сметная прибыль		тенге							957282	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								12923221
			Подраздел 3. отм: +8,700									
			АРМСТРОНГ									
19	323	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	$м^2$	705,64	2464,46	231,70	1739022	163497	--	1326681	3310962
			НР - 90%, СП - 80%			2232,76	117,38	1575525	82828		245259	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	324	232-401-0101 РСНБ РК 2022	Подвесной потолок из минерального волокна типа Армстронг	м²	705,64	4122,00	--	2908648	--	2908648	--	3141340
			СН - 8%			--	--	--	--		232692	
			Штукатурка+окраска									
21	327	1115-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	60,27	503,38	4,40	30339	265	11224	15187	49168
			НР - 50%, СН - 8%			312,76	2,21	18850	133		3642	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				1594375				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					163762			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					82961			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						2919871		
		Накладные расходы		тенге							1341868	
		Сметная прибыль		тенге							481593	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								6501470
			Подраздел 4. отм: +13,650									
			АРМСТРОНГ									
22	328	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м²	788,24	2464,46	231,70	1942586	182636	--	1481978	3698532
			НР - 50%, СН - 8%			2232,76	117,38	1759951	92524		273969	
23	329	232-401-0101 РСНБ РК 2022	Подвесной потолок из минерального волокна типа Армстронг	м²	788,24	4122,00	--	3249125	--	3249125	--	3509055
			СН - 8%			--	--	--	--		259930	
			Потолок и гипсокартона									
24	330	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	/ГКЛ 12,5/ Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м² потолка	572,532	4439,24	22,15	2541607	12681	1283577	1125873	3960879
			НР - 50%, СН - 8%			2175,16	9,82	1245349	5622		293400	
			Штукатурка+окраска									
25	332	1115-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	37,44	503,38	4,40	18847	165	6972	9434	30544
			НР - 50%, СН - 8%			312,76	2,21	11710	83		2262	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				3017010				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					195482			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					98229			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						4539674		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы		тенге							2617285	
		Сметная прибыль		тенге							829561	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		тенге								11199011
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				25418786	776321	15425893	7876131	35958526
								9216573	392070	--	2663611	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				25418786				
		Материалы		тенге				1966862				
		Всего заработная плата		тенге					9608643			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				13459030				
			Накладные расходы	тенге				7876131				
			Сметная прибыль	тенге				2663611				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				35958528				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4706
			Сметная заработная плата	тенге					9608643			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				35958528				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4706
			Сметная заработная плата	тенге					9608643			
			РАЗДЕЛ 9. Двери внутренние									
			Противопожарные стальные двери EI30									
26	339	1109-0403-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные площадью,более 2 м².Установка в бетонных стенах	м²	70,69	5153,59	74,92	364307	5296	45966	217745	628616
						4428,42	35,75	313045	2527		46564	
27	340	223-207-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м²	70,69	82686,00	--	5845073	--	5845073	--	6312679
						--	--	--	--		467606	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				6209380	5296	5891039	217745	6941295
								313045	2527	--	514170	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				5845073				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				5845073				
			Сметная прибыль	тенге				467606				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				6312679				
		Стоимость металломонтажных работ		тенге				364307				
		Материалы		тенге				45966				
		Всего заработная плата		тенге					315572			
			Накладные расходы	тенге				217745				
			Сметная прибыль	тенге				46564				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				628616				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								171
			Сметная заработная плата	тенге					315572			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				6941295				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								171
			Сметная заработная плата	тенге					315572			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								58342161
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				13783282				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					850475			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					429403			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						27504873		
			- Накладные расходы	тенге							11881874	
			- Сметная прибыль	тенге							4321655	
			Итого по АКТУ:									58 342 161
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									0
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									58 342 161
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								700 106
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									59 042 267
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%								767 549
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									59 809 816
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								1 196 196
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием									61 006 013
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,163	1,163								70 949 993
			НДС на 2024 год. - 12 %	12%								8 513 999
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									79 463 992

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____