Приложение 3
к приказу Министрапо инвестициям и развитию
Республики Казахстанот 24 апреля 2017года № 235
Форма

Декларация о соответствии

30.05.2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Corporation ABH», лицензия №18005130 от 12.03.2018г. I-катергория, Жамбылская область, г.Тараз, 3-ий переулок Айтеке би №19А, БИН: 040240004610

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора Орынбасар Д.Б.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **"Строительство для берегоукрепительных работ на участках пограничных отделений "Кайнар" пограничного управления по Кордайскому району Жамбылской области"**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является КГУ «Управления строительства акимата Жамбылской области» в г. Тараз ул. Желтоксан, 78.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Жол de luxe», ТОО «AYAN B HOLDING»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Тараз-Технопроект» 2021 г., заказ 10/20

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области» 10.06.2021 год , № 54-о от 10.06.2021г.

(наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Протяженность	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового	общая (с учетом ранее	в том числе пускового

			комплекса или очереди	принятых)	комплекса или очереди
Кайнар-1					
270,0	м	270,0	270,0	270,0	270,0
Кайнар-2					
457,0	м	457,0	457,0	457,0	457,0
Кайнар-3					
366,0	м	366,0	366,0	366,0	366,0

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Длина участка Кайнар-1 – 270,0 м, длина участка Кайнар-2 - 457,0 м, Кайнар-3 - 366,0 м общая длина крепления – 1093,0м, средняя ширина по урезу воды – 30,0 м, расчетный расход 5% обеспеченности – 150м3/сек, ширина по верху бермы крепления – 5,0 м, ширина по верху крепления – 2,16 м, класс сооружения – IV. Материал возведения дамбы – местный суглинок, материал крепления откосов дамбы – камень.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ: декабрь 2022г.;
(месяц, год)

Окончание работ: май 2024 г.;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц по норме или по проекту организации строительства 4 месяца;

фактически 4 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению – не требуется.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, МП

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, МП

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, МП

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, МП

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) - не требуется;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения___- не требуется_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
"Строительство для берегоукрепительных работ на участках пограничных отделений "Кайнар" пограничного управления по Кордайскому району Жамбылской области"
(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор Товарищество с ограниченной ответственностью «Corporation ABH»
Орынбасар Д.Б._____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,)

дата «30» май 2024 г. М.П.