Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "NIYET construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Газоснабжение индустриальной зоны "Асыката" по адресу: Туркестанская область, Жетысайский район, село Асыката"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Газоснабжение индустриальной зоны "Асыката" по адресу: Туркестанская область, Жетысайский район, село Асыката"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 220140002222/250103/00 от 2025-12-10

Акт выполненных работ

за **декабрь 2025** г.

Составлен (а) в текущих ценах на 24.12.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета ЭЗ0003: Наружные сети газоснабжения [6-01-01- 01]										
1	1	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею** км трубопровода	0,707941	1 518 739,0	544 437,0	1 075 177,33	385 429,01			1 075 177,33		
					974 302,0	128 954,0	689 748,09	91 291,71					
2	2	241-202-0217 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм** м	715,020208	5 148,0		3 680 924,03	3 680 924,03			3 680 924,03		Казахстан
3	23	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее** км	0,707941	248 306,0	141 346,0	175 786,04	100 064,46			175 786,04		
					106 960,0	28 915,0	75 721,35	20 469,99					
4	24	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х 0,2** м	707,941	18,0		12 742,93		12 742,93		12 742,93		
5	25	6303-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство контрольной трубки** шт.	7	21 939,0	5 633,0	153 573,0	39 431,0	12 215,0		153 573,0		
					14 561,0	1 569,0	101 927,0	10 983,0					
6	26	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм** м	7	758,0		5 306,0		5 306,0		5 306,0		
7	27	1106-0101-0114 *РСНБ РК 2022*	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство /бетон кл.В12,5/** $м^3$	0,098	35 451,0	2 637,0	3 474,14	258,46	2 788,47		3 474,14		
					4 359,0	544,0	427,21	53,31					
8	28	1109-0701-0131 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) /ковер+колпак/** т конструкций	0,048237	1 217 819,0	195 757,0	58 743,72	9 442,76	659,08		58 743,72		
					1 008 396,0	11 260,0	48 641,89	543,2					
9	29	241-102-0224 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм** м	28,13992	7 205,0		202 748,07		202 748,07		202 748,07		
10	30	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм** т	0,020097	288 962,0		5 807,29		5 807,29		5 807,29		
11	31	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный** т	0,000301	954 056,0		287,21		287,21		287,21		Казахстан
12	53	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2** $м^3$ грунта	181,954872	8 293,0	0,0	1 508 951,75	0,0			1 508 951,75		
					8 293,0	0,0	1 508 951,75	0,0					
13	54	6101-0103-0221 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$, группа грунта 1** $м^3$	167,814684	225,0	209,0	37 758,3	35 073,27			37 758,3		
					16,0	43,0	2 685,03	7 216,03					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	55	211-202-0405 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004фракция свыше 40 мм	м³	0,016781	7 218,0		121,13		121,13		121,13	Казахстан
15	56	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м³ грунта	151,033216	50,0	50,0	7 551,66	7 551,66			7 551,66	
						0,0	12,0	0,0	1 812,39				
16	57	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	4,686716	3 281,0	0,0	15 377,1	0,0			15 377,1	
17	58	412-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки до 0,5 км	т-км	4,839489	3 281,0	0,0	15 377,1	0,0			15 377,1	
						244,0		1 180,82				1 180,82	
			ИТОГО по смете Э30003: Наружные сети газоснабжения [6-01-01- 01]					6 945 510,52	577 250,62	3 923 599,21	0,0	6 945 510,52	
								2 443 479,42	132 369,63	0,0	0,0		
			Итого по суммарной смете					6 945 510,52	577 250,62	3 923 599,21	0,0	6 945 510,52	
								2 443 479,42	132 369,63	0,0	0,0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7%)							6945510,52*7/100		486 185,74	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							6945510,52+0+0+486185,74		7 431 696,26	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)							7431696,26*5/100		371 584,81	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)							7431696,26*3/100		222 950,89	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8 026 231,96	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,055277							8026231,96*1,055277		8 469 897,98	
			Пересчет итогов по ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ с учетом коэффициента (индекса) К=0,98									8 300 500	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "NIYET construction"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — **Тулегенов Шалкар Джумабаевич**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта,

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель — **Мамбетов Берик Умирович**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО «Construction 2020» — **Бекенов Дархан**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО « СПК Казахстан 2030» — **Бекболатов Е.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 4-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района"**

Подрядчик : **ТОО "NIYET construction"**

Наименование строительства и его адрес: **"Газоснабжение индустриальной зоны "Асыката" по адресу: Туркестанская область, Жетысайский район, село Асыката"**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за декабрь 2025 г. *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№ 220140002222/250103/00	2025-12-10				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
В А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Газоснабжение индустриальной зоны "Асыката" по адресу: Туркестанская область, Жетысайский район, село Асыката"	8 300 500,0	7 411 160,71	6 945 510,51	6 945 510,51		0,0			889 339,29	8 300 500,0
Удержание аванса 30%	2490150,0									2490150,0
Итого по суммарной смете	5810350,0	7 411 160,71	6 945 510,51	6 945 510,51					889339,29	5810350,0

М.П.

Заказчик **Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района" Мамбетов Б.У.**
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик **Руководитель ТОО "NIYET construction" Тулегенов Ш.Д.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Технического надзора: **Директор ТОО «Contruction 2020» Шакуов С. И.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Авторского надзора: **Директор ТОО « СПК Казахстан 2030» Бекболатов Е.Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)