Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, Ул. НУРСУЛТАН ОНГАЛБАЙУЛЫ, дом № 2 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	050140004321
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур Монтаж Проект Сервис",Республика Казахстан, Область Жетісу, г.Талдыкорган, И.АЙТЫКОВА, дом № 13А *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	140240022657
Договор (контракт)	Доп. согл №050140004321/250058/01 от 27.11.2025г к договору №46 от 22.10.2025г	

Номер документа	Дата составления
00000000017	25.12.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Текущий ремонт систем водоснабжения и опреснительной установки села Акшукур			работа	1	9.999.999,99	9.999.999,99	1.071.428,57
				Итого	1	x	9.999.999,99	1.071.428,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Әдиат Қ.С
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) и.о. руководителя / Т. Сыпанов / Е. Бисембаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.12.2025

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Приложение 2 к приказуисполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Подрядчик: ТОО "НУР Монтаж Проект Сервис"

Объект: "Текущий ремонт систем водоснабжения и опреснительной установки села Акшукур"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за декабрь месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код
		46	15.10.2025г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце за октябрь с НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоим. Прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 202_г.	Доп. Затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт систем водоснабжения и опреснительной установки села Акшукур	9.999.999,99	9.999.999,99							1.071.429	9.999.999,99
Итого к оплате	9.999.999,99	9.999.999,99							1.071.429	9.999.999,99

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Тупкараганский районный отдел ЖКХ, ПТиАД"

БИН 050140004321

Руководитель Бисембаев Е.А

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "НУР Монтаж Проект Сервис"

БИН 140240022657

Директор Эдиат К.Ж

Заказчик : **ГУ "Тупкарагинский районный отдел ЖКХ, ПТиАД" Индустриальная, 16/4**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "НУР Монтаж Проект Сервис", область Жетісу, Талдыкорган г.а., г.Талдыкорган, улица И.Айтыкова, Строение 13а**

Стройка : **Строительство новой сети тепловой воды ГКП "Комуналды кызмет"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Текущий ремонт систем водоснабжения и опреснительной установки села Акшукур"**

(наименование)

Договор подряда (контракт): №46 от 15.10.2025г.

Акт выполненных работ № 1

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**8928571**
	Раздел 1.	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**				**1440605**
1	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением др 10 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта 1	$м^3$	614,4	99	60826
2	6101-0103-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 $м^3$,группа грунта 1	$м^3$	388	499	193612
3	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзпр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина др 2 м без креплений с откосами,группа грунта 1. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется коэффициентк стоимости затратпруда основных рабочих - 1,2.* *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затратпруда основных рабочих - 1,2*	$м^3$	12	8.134	97608
4	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 1	$м^3$	3,6864	4.204	15498
5	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта 2	$м^3$	639,6	69	44132
6	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	47,5843358	12.053	573534
7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	$м^3$	639,6	712	455395
	Раздел 2.	**Водопровод**				**7487966**
				Скважина		
8	6121-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 160 мм	км	0,75	1.863.221	1397416
9	241-201-0416 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм	м	660	6.526	4307160
10	241-201-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	90	684	61560

1	2	3	4	5	6	7
11	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее (сигнальной ленты)	км	0,75	136.983	102737
12	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	0,75	125	94
13	6121-0801-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м,диаметр труб 350 мм	м	14,4	51.947	748037
14	241-201-0716 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х17,9 мм	м	14,4	14.789	212962
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д 1,5 М 2 ШТ				
15	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	3,234	89.906	290756
16	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4,4	29.444	129554
17	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2,2	33.510	73722
18	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2,2ПП15-2	шт.	2,2	29.919	65822
19	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2,2	4.260	9372
20	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2,2	40.352	88774
		Итого по смете				***8.928.571***
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	***12%***			***1.071.429***
		Итого к оплате				***9.999.999,99***

Товарищество с ограниченной ответственностью
"НУР Монтаж Проект Сервис"

БИН 140240022657

Директор _____ Эдиат К.С.

ГУ "Тупкарагнский районный отдел ЖКХ, ПТиАД"

БИН 050140004321

Руководитель _____ Бисембаев Е.А