Заказчик: КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"

Наименование строительства и его адрес: "Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г.Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р.Аксай для обеспечения Наурызбайского района"

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 года. №656

СПРАВКА №11
о стоимости выполненных работ и затрат
от 24 декабря 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №040740002533/220115/00	10.08.2022г.				

Наименование объектов, комплексов, этапов, видов работ, затрат	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС		из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце, без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего выполнено	3 958 307 000,00									
в т.ч. за декабрь 2025 г.		**22 520 508,16**							**2 702 460,98**	**25 222 969,14**

Заказчик:

КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Integra Construction KZ"

_____ **Рахимтаев Д.С.**

Технический надзор:

ТОО "Музтау"

_____ **Боскымбаев Д.Б.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Управление энергетики и водоснабжения города Алматы КГУ, Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4**	**040740002533**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО «Integra Construction KZ», город Астана, улица Дінмухамед Қонаев 12/1, ВП-16, +77172695522**	**050840000334**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	№040740002533/220115/00 от 10.08.2022 г.	

Номер документа	Дата составления
857	**24.12.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г.Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р.Аксай для обеспечения Наурызбайского района"			услуга	1	25 222 969,14	25 222 969,14
				Итого	1	x	25 222 969,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Рахимтаев Д. С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.12.2025

М.П.

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТі
ЖШС АКТОВ Форма №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
Технический надзор: ТОО "Музтау"
Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"

Объект: "Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г.Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р.Аксай для обеспечения Наурызбайского района"

РЕЕСТР
АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ДЕКАБРЬ 2025год

№ п/п	Локальная смета	Наименование акта	Сумма, тенге с НДС
	1107/2-01	**Площадка водозаборного сооружения**	
	2-01-00-12	Водопропускная труба круглых железобетонных труб d-700мм	14 404 208,83
	1107/2-06	**Искусственные сооружения**	
	2-06-00-13	Подпорные стенки на автомобильной дороге	10 818 760,31
		ИТОГО:	**25 222 969,14**

Подрядчик:
Руководитель проекта
филиала ТОО "Integra Construction KZ" "Дирекция по инфраструктурным проектам"

(подпись) **Кыздарбеков Н.Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г.Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р.Аксай для обеспечения Наурызбайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **1107/2-01 Площадка водозаборного сооружения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 040740002533/220115/00 от 10.08.2022г.**

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2025** (месяц, год) на **2-01-00-12 Водопропускная труба круглых железобетонных труб d-700мм** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	6101-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка /выемка грунта/ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта	242,1	638,0 0,0	638,0 145,0	154 460,0 0,0	154 459,0 35 104,0			154 460,0
2	2	412-102-0218 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка /транспортировка излишнего грунта/ строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки (33км) свыше 30 до 50 км**	т·км	13 981,275	23,0		321 569,0				321 569,0
3	3	6101-0209-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	м² спланированной площади	322	802,0 802,0	0,0 0,0	258 244,0 258 244,0	0,0 0,0			258 244,0
4	4	1130-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Подушки под фундаменты песчано-щебеночные толщиной 20 см. Устройство**	м³ подушки	64,3	25 240,0 15 062,0	1 140,0 376,0	1 622 932,0 968 487,0	73 302,0 24 177,0	581 143,0		1 622 932,0
5	5	1136-0201-0105 *РСНБ РК 2022*	**Пазухи объемом до 200 м³. Обратная засыпка из грунтов несвязных //песчано-гравийная/**	м³ грунта	58,7	2 213,0 1 612,0	602,0 178,0	129 903,0 94 624,0	35 338,0 10 449,0			129 903,0
6	6	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м³	59,287	2 123,0		125 866,0		125 866,0		125 866,0
			Итого по разделу 1: Земляные работы					2 612 974,0 1 321 355,0	263 099,0 69 730,0	707 009,0 0,0	0,0 0,0	2 612 974,0
			Раздел 2: Блоки лекальные,Оголовки,Смотровой блок,Арычный блок.#									
7	7	1130-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка /круглые звенья Бл №10,v-0,19м³./**	м³ железобетонных блоков	5,7	27 150,0 13 173,0	12 665,0 3 274,0	154 755,0 75 086,0	72 191,0 18 662,0	7 478,0		154 755,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	225-104-0104 *РСНБ РК 2022*	Звенья круглых водопропускных трубиз тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100 (Бл №10)	шт.	30	25 949,0		778 470,0		778 470,0		778 470,0
9	9	1130-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Звенья /смотровой блок/одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м (v-0,37м^3)	м^3 железобетона звеньев	1,48	157 727,0 83 085,0	57 237,0 14 753,0	233 436,0 122 966,0	84 710,0 21 834,0	25 760,0		233 436,0
10	10	225-106-0403 *РСНБ РК 2022*	Смотровой блок из тяжелого бетона класса В15 (СБ)	шт.	4	32 414,0		129 656,0		129 656,0		129 656,0
11	11	7101-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	4	5 509,0 4 393,0	111,0 34,0	22 036,0 17 572,0	444,0 136,0	4 020,0		22 036,0
12	12	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15	м^3	0,172	54 241,0		9 329,0		9 329,0		9 329,0
13	13	1137-0401-0203 *РСНБ РК 2022*	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство /арычный блок Б-3,длиной 2м.объем бетона 1шт/0,17м^3.320м/2м=160шт./с заделкой стыков цементным раствором	м^3 сборных конструкций	27,2	53 386,0 39 248,0	13 685,0 4 195,0	1 452 099,0 1 067 546,0	372 232,0 114 104,0	12 321,0		1 452 099,0
14	14	225-203-0501 *РСНБ РК 2022*	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м^3	27,2	116 494,0		3 168 637,0		3 168 637,0		3 168 637,0
15	15	244-202-0303 *РСНБ РК 2022*	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	комплект	4	32 252,0		129 008,0		129 008,0		129 008,0
			Подраздел 1: Гидроизоляционные работы									
16	16	1141-0103-0107 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя	м^2	562	3 573,0 3 568,0	2,0 0,0	2 008 026,0 2 005 216,0	1 124,0 0,0	1 686,0		2 008 026,0
17	17	1130-0504-0102 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	м^2 изолируемой поверхности	15	11 840,0 6 750,0	689,0 190,0	177 600,0 101 250,0	10 335,0 2 850,0	66 015,0		177 600,0
			Итого по подразделу 1: Гидроизоляционные работы					2 185 626,0 2 106 466,0	11 459,0 2 850,0	67 701,0 0,0	0,0 0,0	2 185 626,0
			Итого по разделу 2: Блоки лекальные,Оголовки,Смотровой блок,Арычный блок.#					8 263 052,0 3 389 636,0	541 036,0 157 586,0	4 332 380,0 0,0	0,0 0,0	8 263 052,0
			ИТОГО по акту					10 876 026,0 4 710 991,0	804 135,0 227 316,0	5 039 389,0 0,0	0,0 0,0	10 876 026,0
		Итого по акту										10 876 026,0
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%									815 701,95
			ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									11 691 727,95
			Сметная прибыль 5%									584 586,40
			Непредвиденные работы и затраты-5%									584 586,40

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО со сметной прибылью и с непредвиденными работами и затратами									**12 860 900,75**
			Налог на добавленную стоимость, 12%									**1 543 308,09**
			ИТОГО с НДС									**14 404 208,83**

коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТІ үшін
для АКТОВ Форма №2
Коммунальное государственное
учреждение «Управление энергетики

Сдал (Подрядчик)
филиал ТОО "Integra Construction KZ" - "Дирекция по инфраструктурным проектам"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта **Кыздарбеков Н.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"

Инженер-сметчик:
ТОО "Музтау"

Авторский Надзор
ТОО "Казгипроводхоз"

Принял (Заказчик)
КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист Отдела водо-газоснабжения Настбаев А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Мадиханов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Боскымбаев Д.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Кулышев М.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г.Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р.Аксай для обеспечения Наурызбайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **1107/2-06 Искусственные сооружения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 040740002533/220115/00 от 10.08.2022г.**

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2025** (месяц, год) на **2-06-00-13 Подпорные стенки на автомобильной дороге** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Подпорная стенка СТ-2									
			Подраздел 1: Земляные работы									
1	48	1101-0204-0201 *РСНБ РК 2022*	**Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную**	$м^2$	226,464	1 921,0 1 882,0	0,0 0,0	435 037,44 426 205,12	0,0 0,0	8 832,32		435 037,44
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					435 037,44 426 205,12	0,0 0,0	8 832,32 0,0	0,0 0,0	435 037,44
			Подраздел 2: Монтаж габионных конструкции									
2	49	7101-0403-1204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство /сплошной прослойки из геотекстиля под габионы/ в земляном полотне**	$м^2$ поверхности	144,6545	235,0 155,0	80,0 20,0	33 993,81 22 421,45	11 572,36 2 893,09			33 993,81
3	50	217-203-0305 *РСНБ РК 2022*	**Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 350 г/$м^2$, разрывная нагрузка 11,0 кН/м**	$м^2$	159,21	473,0		75 306,33		75 306,33		75 306,33
4	51	1142-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции габионные /размером 2х1х0,5 вес-13кг.1272шт./Укрепление поверхности изделиями сетчатыми габионными коробчатыми из оцинкованной проволоки**	$м^3$	67,08	21 989,0 10 508,0	1 753,0 422,0	1 475 022,12 704 876,64	117 591,24 28 307,76	652 554,24		1 475 022,12
5	52	214-404-0203 *РСНБ РК 2022*	**Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 2 м, шириной 1 м, высотой 0,5 м**	шт.	67,08	15 694,0		1 052 753,52		1 052 753,52		1 052 753,52
6	53	1142-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции габионные /размером 3х1х0,5 вес-19кг.1268шт./Укрепление поверхности изделиями сетчатыми габионными коробчатыми из оцинкованной проволоки**	$м^3$	93,8	21 989,0 10 508,0	1 753,0 422,0	2 062 568,2 985 650,4	164 431,4 39 583,6	912 486,4		2 062 568,2
7	54	214-404-0205 *РСНБ РК 2022*	**Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 3 м, шириной 1 м, высотой 0,5 м**	шт.	62,52	24 549,0		1 534 803,48		1 534 803,48		1 534 803,48
8	55	1142-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции габионные /размером 3х1х0,5 вес-19кг.1268шт./Укрепление поверхности изделиями сетчатыми габионными коробчатыми из оцинкованной проволоки**	$м^3$	38,48	21 989,0 10 508,0	1 753,0 422,0	846 136,72 404 347,84	67 455,44 16 238,56	374 333,44		846 136,72
9	56	214-404-0207 *РСНБ РК 2022*	**Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 4 м, шириной 1 м, высотой 0,5 м**	шт.	19,24	28 458,0		547 531,92		547 531,92		547 531,92

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	57	214-209-0209 *РСНБ РК 2022*	**Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,2 мм /стоимость монтажной вязки d2,2 оц.3группа норма использования 5-7% от общей массы ГСИ/**	кг	152,67	692,0		105 647,66		105 647,66		105 647,66
			Итого по подразделу 2: Монтаж габионных конструкции					7 733 763,76	361 050,44	5 255 416,99	0,0	7 733 763,76
								2 117 296,33	87 023,01	0,0	0,0	
			Итого по разделу 2: Подпорная стенка СТ-2					8 168 801,2	361 050,44	5 264 249,31	0,0	8 168 801,2
								2 543 501,45	87 023,01	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					8 168 801,2	361 050,44	5 264 249,31	0,0	8 168 801,2
								2 543 501,45	87 023,01	0,0	0,0	
		Итого по акту										8 168 801,2
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%									612 660,09
			ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									8 781 461,29
			Сметная прибыль 5%									439 073,06
			Непредвиденные работы и затраты-5%									439 073,06
			ИТОГО со сметной прибылью и с непредвиденными работами и затратами									9 659 607,42
			Налог на добавленную стоимость, 12%									1 159 152,89
			ИТОГО с НДС									10 818 760,31

Сдал (Подрядчик)
филиал ТОО "Integra Construction KZ" - "Дирекция по инфраструктурным проектам"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта _____ **Кыздарбеков Н.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Музтау"

Инженер-сметчик:
ТОО "Музтау"

Авторский Надзор
ТОО "Казгипроводхоз"

Принял (Заказчик)
КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист Отдела водо-газоснабжения _____ Ниетбаев А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Мадиханов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Боскымбаев Д.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Кулышев М.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)