ЗАКАЗЧИК: ТОО "Отау-Строй"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Shymkent Triumph Construction" **Форма №3**

Договор №

Строительство систем газоснабжения в жилом массиве Кайнарбулак города Шымкент (2-этап)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за ноябрь месяц 2022 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ					
	С начала строительства			За отчетный месяц		
	Без НДС	НДС	с НДС	Без НДС	НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6	7
Общестроительные работы	**11 053 725**	**1 326 447**	**12 380 172**	**11 053 725**	**1 326 447**	**12 380 172**
Итого к оплате						**12 380 172**

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Отау-Строй" :

Директор _____ Алимбек А.

Подрядчик ТОО "Shymkent Triumph Construction" :

Директор _____ Санатбай Н.С.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Отау-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Shymkent Triumph Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство систем газоснабжения в жилом массиве Кайнарбулак города Шымкент (2-этап)**

(наименование, адрес)

Объект : **Газопровод среднего давления (подземный газопровод).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2022 года**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Е11-270302-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	984,9	460,72	311,29	453760	306590		239413	748627
					149,43	75,65	147171	74508		55454	
2	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	1575,84	170		267893				289324
										21431	
3	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше20 до 30 км	т·км	39396	48		1891008				2042289
										151281	
4	Е11-270402-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	3283	230,43	168,74	756495	553973		409443	1259213
					61,31	54,17	201274	177840		93275	
5	Е11-010101-0368 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	2247,321026	242	242	543852	543852		98217	693434
					0	60,7	0	136412		51365	
6	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	94,88	2269,47	0	215327	0		155035	399992
					2269,47	0	215327	0		29629	
7	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда 1,2	м3 грунта	69,4999782	2723,36	0	189274	0		136277	351594
					2723,36	0	189274	0		26044	
8	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	510,0797939	1078,71	0	550228	0		396164	1022103
					1078,71	0	550228	0		75711	
9	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,04 таб.11 п.3,7	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1660,820718	45,96	45,96	76334	76334		17566	101412
					0	14,69	0	24397		7512	
10	Е11-220501-0417 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 710 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,081	4343879,46	3438509,29	351854	278519		149303	541250
					905370,17	956492,62	73335	77476		40093	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Е11-220501-0415 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 560 мм. Укладка в траншею		0,093	3346483,9	2560993,86	311223	238173		144252	491913
			км трубопровода		785490,04	781275,73	73051	72659		36438	
12	Е11-220501-0411 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 355 мм. Укладка в траншею		0,03	2748358,78	2087945,51	82451	62639		39098	131273
			км трубопровода		660413,27	656022,66	19812	19681		9724	
13	Е11-220501-0410 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею		0,096	1864544,68	1408475,6	178996	135213		89115	289560
			км трубопровода		456069,08	481586,95	43783	46232		21449	
14	Е11-220501-0408 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею		0,102	1546674,89	1128322,93	157761	115089		70276	246280
			км трубопровода		418351,96	277590,46	42672	28314		18243	
15	Е11-220501-0407 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею		0,161	1378572,37	1010066,91	221950	162620		98857	346472
			км трубопровода		368505,46	251716,2	59329	40526		25665	
16	Е11-220501-0406 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею		0,465	1360539,64	998399,32	632651	464256		281782	987588
			км трубопровода		362140,32	249962,86	168395	116233		73155	
17	Е11-220501-0404 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею		0,428	636700,35	313205,83	272508	134052		174358	482615
			км трубопровода		323494,52	87998,78	138456	37663		35749	
18	Е11-220501-0403 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею		0,57	622521,56	306610,82	354837	174768		227372	628786
			км трубопровода		315910,74	87016,2	180069	49599		46577	
		ИТОГО:									11053725
		НДС			12 %		1 326 447				
		Итого с НДС									12 380 172

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

_____ **Алимбек А.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Shymkent Triumph Construction"

_____ **Санатбай Н.С.**