Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"
Подрядчик: ТОО "Радикон"
Технический надзор: ТОО «Технический надзор»

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации
деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)
Форма

Наименование объекта:Строительство сетей электроснабжения в селе Карабулак Сайрамского района Туркестанской области

Договор: Дополнительное соглашение: №16/3 от 14.02.2025года, Договор №16 от 29.04.2024г. ув.№8150541 от 19.02.2025года.

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат
за СЕНТЯБРЬ месяц 2025г.

код заказчика	код подрядчика	договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4973512	32088	№16	29.04.2024г	ОБ.		ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) , без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей электроснабжения в селе Карабулак Сайрамского района Туркестанской области	424 863 944,33	39 542 807,44							4 745 136,89	44 287 944,33
Затраты инженеринговых услуг	11 042 624,32	1 601 708,32							192 205,00	1 793 913,32
Затраты авторского надзора	1 958 431,35	0,00							0,00	0,00
Всего по стройке	**437 865 000,00**	**41 144 515,76**							**4 937 341,89**	**46 081 857,65**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"

Руководитель_____Керимбеков Т.

Инженер:

ТОО «Технический надзор»

Директор: _____Сыдыгалиев Ш.Т.

Подрядчик:

ТОО "Радикон"

Директор_____Анварбекова Д.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"
Подрядчик: ТОО "Радикон"
Технадзор: ТОО «Технический надзор»
Авторский надзор: ТОО "МПК-ПРОЕКТ"

Наименование стройки -Строительство сетей электроснабжения в селе Карабулак Сайрамского района Туркестанской области

Договор: Дополнительное соглашение: №16/3 от 14.02.2025года, Договор №16 от 29.04.2024г. ув.№8150541 от 19.02.2025года.

Акт выполненных работ № 7

приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2025 года

Наружные сети электроснабжения

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1

Номер по порядку	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**25979060**
		Раздел 1.	**Трансформаторная подстанция**				**4287282**
			Площадка под трансформатор				
1	1	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**$м^3$**	**33,6**	**6 940**	**233184**
2	2	**6101-0206-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**$м^3$**	**33,6**	**3 299**	**110846**
3	3	**6109-0301-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	**$м^2$**	**4,06**	**3 999**	**16236**
4	4	**6104-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т.Установка**	**шт.сборных конструкций**	**63**	**4 766**	**300258**
5	5	**221-102-0101** *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	**$м^3$**	**13,755**	**33 804**	**464974**
6	6	**6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**	**$м^2$ поверхности**	**11,76**	**4 674**	**54966**
			Пояс обвязки ПО-1				
7	7	**6103-0401-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м**	**$м^2$**	**37,8**	**9 772**	**369382**
8	8	**6103-0401-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование армированного пояса железобетонного**	**т**	**0,25011**	**85 021**	**21265**
9	9	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,22365**	**342 529**	**76607**
10	10	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,02646**	**351 783**	**9308**

1		2	3	4	5	6	7
11	11	6103-0401-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	7,56	31 380	237233
12	12	6103-0401-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	37,8	5 781	218522
13	13	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг /ЗД-1/.Установка	т	0,6468	1 385 256	895984
			Трансформаторная подстанция				
14	14	1133-0208-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами тупиковые, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	175 405	175405
15	17	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	6	107 048	642288
16	22	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2	м	84	1 346	113064
17	23	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12/16/ мм	м	280	1 242	347760
		Раздел 2.	Сети ВЛ-10кВ				1336162
18	26	1133-0209-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ.Монтаж контура заземления	м шин заземления	1 387,5	963	1336162
		Раздел 3.	Сети ВЛ-0,4кВ				5248620
19	73	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	7,191958	363 441	2613852
20	79	1133-0209-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ.Монтаж контура заземления	м шин заземления	2 736	963	2634768
		Раздел 4.	Ответвление к домам				15106996
21	114	1133-0206-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	487	7 747	3772789
22	116	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	487	15 170	7387790
23	118	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	487	2 178	1060686
24	120	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	487	5 873	2860151
25	123	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	17,715	1 444	25580

Благоустройство территории

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2

			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				5415629
			Избыток грунта ППС из под покрытии и КТПН				
26	1	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	37,8	416	15725

1		2	3	4	5	6	7
27	2	411-102-0210 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**578,34**	**95**	**54942**
			Гравийное покрытие дорог тип 1				
28	3	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2**	**$м^3$**	**18,9**	**575**	**10868**
29	4	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы**	**$м^3$**	**37,8**	**4 888**	**184766**
			Ограждение территории				
30	5	8601-0602-0303 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20**	**секция**	**22,8267669**	**147 043**	**3356516**
31	6	8601-0605-0601 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м**	**конструкция**	**7**	**256 116**	**1792812**
			ИТОГО ПО АКТУ:			**31 394 689**	
			Оборудование				
			Итого смр без оборудования			**31 394 689**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,9%	**6,9%**		**2 166 234**	
			Итого с затратами			**33 560 923**	
			Сметная прибыль 5%	**5%**		**1 678 046**	
			Непредвиденные работы и затраты-3%	**3%**		**1 006 828**	
			Итого с непредвиденными			**36 245 796**	
			2024 год - 100 %, К=1,075			**38 964 231**	
			Оборудование с непревиденными	**3%**		**-**	
			Итого с непредвиденными К=1,075			**-**	
			ВСЕГО			**38 964 231**	
			пониж.коэф.	**0,9978466**		**39 542 807**	
			НДС 12%	**12%**		**4 745 137**	
			ВСЕГО			**44 287 944,33**	

Подрядчик:
ТОО "Радикон"

Директор: _____ Акварбекова Д.

Технадзор:
ТОО «Технический надзор»

Директор: _____ Сыдыгалиев Ш.Т.

Инженер-эксперт: _____ Ибраев Б.

Авторский надзор:
ТОО "МПК-ПРОЕКТ"

Инженер-эксперт: _____ Сраилов М.