СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
за май месяц 2024 года

Заказчик: ТОО "Отау-Строй"
Подрядчик: ТОО "Shymkent Triumph Construction"
Договор:

«Строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого дома в микрорайоне Акжайык, города Шымкент (без наружных инженерных сетей) (дом №10)»

Наименование объектов	Стоимость выполненых работ, тенге			
	С начала строительства		За отчетный месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
Общестроительные работы	13 286 803	14 881 219	13 286 803	14 881 219
Итого затраты подрядчика	**13 286 803**	**14 881 219**	**13 286 803**	**14 881 219**

Заказчик:

Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

_____ **Алимбек А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Shymkent Triumph Construction"

_____ **Махатов А.Ғ.**

Форма 2

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отау-Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Shymkent Triumph Construction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого дома в микрорайоне Акжайык, города Шымкент (без наружных инженерных сетей) (дом №10)»**
(наименование, адрес)

Договор:

Акт выполненных работ

за май 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Жилой Дом №10										
		РАЗДЕЛ 1. ПРОЕМЫ										
		Окна										
1	Е11-100501-0103 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м²		52,08	2295,24	228,69	119536	11910	--	102075	239340
						2066,55	111,19	107626	5791		17729	
2	Е11-100501-0106 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²		90,6	1521,72	226,75	137868	20543	--	114783	272863
						1294,97	112,72	117324	10212		20212	
3	Е11-100501-0108 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м²		133,8	1852,44	229,33	247856	30684	--	209194	493613
						1623,11	114,09	217172	15265		36564	
4	Е11-100501-0401 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м		191,2	303,41	6,61	58012	1264	--	51616	118399
						296,80	3,16	56748	604		8770	
5	Е11-150108-1902 Кзтр и Кэм=1,02	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м		200,8	616,15	5,62	123723	1128	--	98322	239807

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Балконные двери									
6	Е11-100501-0301 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы балконные площадью до 3 м^2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м^2	112,752	610,53 2278,55 2042,13	1,53 236,42 116,38	122594 256911 230254	307 26657 13122	––	17763 219039 38076	514026
7	Е11-100501-0103 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м^2	60,9	2295,24 2066,55	228,69 111,19	139780 125853	13927 6771	––	119362 20732	279874
8	Е11-100501-0401 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	46,4	303,41 296,80	6,61 3,16	14078 13772	307 147	––	12526 2128	28733
		Двери наружные									
9	Е11-090403-0403 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м^2. Установка в кирпичных стенах	м^2	6,342	3035,12 2968,36	66,76 29,21	19249 18825	423 185	––	13117 2589	34956
10	Е11-090403-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Доводчики дверные. Установка	шт.	2	1735,53 1732,53	3,00 ––	3471 3465	6 ––	––	2391 469	6331
11	Е11-090403-0401 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м^2. Установка в кирпичных стенах	м^2	91,203	3253,95 3190,71	63,24 27,42	296770 291002	5768 2501	––	202517 39943	539230
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1417254	112617	––	1144942	2767172
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1304635	54905	––	204975	
	Всего заработная плата		тенге				1097764				
		Накладные расходы	тенге					1043562			
		Сметная прибыль	тенге				926917				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				161974				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2186655				
		Сметная заработная плата	тенге								
	Стоимость металломонтажных работ		тенге					1043562			683
	Всего заработная плата		тенге				319490				
		Накладные расходы	тенге					315978			
		Сметная прибыль	тенге				218025				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				43001				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				580516				
		Сметная заработная плата	тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					315978			206
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2767171				
		Сметная заработная плата	тенге								
		на отм. - 3.000 ТД 740						1359540			889
		РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ									
12	Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт. Уплотнение щебнем	м^2 площади уплотнения	366,82	142,08	43,65	52118	16012	––	39363	98800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	29,3456	98,43 5035,66	15,73 10,77	36106 147774	5770 316	–	7318 138611	309296
14	Е11-110101-1103 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	366,82	5024,89 490,91	– 32,47	147458 180076	– 11911	–	22911 164632	372286
		на отм. - 3.000 ТД 374			458,44	19,02	168165	6977		27578	
15	Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	35,86	142,08	43,65	5095	1565	–	3848	9659
16	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	2,8688	98,43 5035,66	15,73 10,77	3530 14446	564 31	–	715 13550	30236
17	Е11-110101-1103 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки бетонные толщиной 20/50 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	35,86	5024,89 490,91	– 32,47	14415 17604	– 1164	–	2240 16094	36394
18	Е11-110101-1104 Кзтр и Кэм=1,02 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	$м^2$ стяжки	35,86	458,44 67,34	19,02 34,29	16440 2415	682 1230	–	2696 1750	4498
19	Е11-110101-2702 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	35,86	33,05 1739,66	18,87 90,83	1185 62384	677 3257	–	333 57126	129071
		на отм. 0.000 ТД 663			1648,83	45,88	59127	1645		9561	
20	Е11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1,02	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых.Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	321,72	459,46	42,88	147817	13795	–	132095	302304
21	Е11-110101-1105 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки легкобетонные толщиной 20/75 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	321,72	416,58 629,77	20,22 33,53	134022 202610	6505 10787	–	22392 186064	419768
22	Е11-110101-1106 Кзтр и Кэм=1,02 К=11	Стяжки легкобетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	$м^2$ стяжки	321,72	596,24 127,04	19,02 62,86	191822 40871	6119 20223	–	31094 29868	76399
23	Е11-110101-3408 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	$м^2$ покрытия	321,72	64,18 485,10	34,59 81,43	20648 156066	11128 26197	–	5659 132745	311917
		на отм. 0.000 ТД 346			403,67	35,28	129869	11350		23106	
24	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	96,6	496,80 463,35	33,45 19,02	47991 44760	3231 1837	–	43801 7344	99136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	96,6	52,44 51,66	0,78 0,36	5066 4990	76 35	–	4724 783	10573
26	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	96,6	496,80 463,35	33,45 19,02	47991 44760	3231 1837	–	43801 7344	99136
27	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,02 К=3	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	96,6	34,31 17,17	17,14 9,43	3314 1659	1656 911	–	2415 458	6187
28	Е11-110101-2702 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе/керамогранит 60х60х10/. Устройство	$м^2$ покрытия	96,56	1739,66 1648,83	90,83 45,88	167982 159211	8770 4430	–	153823 25745	347550
		на отм. +3.000, +6.000, +9.000, +12.000									
29	Е11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1,02	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых.Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	1278	459,46 416,58	42,88 20,22	587190 532389	54800 25841	–	524734 88949	1200873
30	Е11-110101-1105 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки легкобетонные толщиной 20/75 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	1278	629,77 596,24	33,53 19,02	804846 761995	42852 24308	–	739119 123519	1667483
31	Е11-110101-1106 Кзтр и Кэм=1,02 К=11	Стяжки легкобетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	$м^2$ стяжки	1278	127,04 64,18	62,86 34,59	162357 82022	80335 44206	–	118650 22480	303487
32	Е11-110101-3408 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	$м^2$ покрытия	1278	485,10 403,67	81,43 35,28	619958 515890	104068 45088	–	527316 91786	1239060
33	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	416,56	496,80 463,35	33,45 19,02	206947 193013	13934 7923	–	188881 31667	427495
34	Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	416,56	52,44 51,66	0,78 0,36	21844 21519	325 150	–	20370 3378	45592
35	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	416,56	496,80 463,35	33,45 19,02	206947 193013	13934 7923	–	188881 31667	427495
36	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,02 К=3	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	416,56	34,31 17,17	17,14 9,43	14292 7152	7140 3928	–	10414 1974	26680

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
37	Е11-110101-2702 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе/керамогранит 60х60х10/. Устройство	$м^2$ покрытия		416,56	1739,66	90,83	724673	37836	–	663593	1499329
						1648,83	45,88	686837	19112		111063	
		Плинтусы										
38	Е11-110101-3905 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м		625	387,51	16,14	242194	10087	–	221731	501038
						371,37	6,05	232106	3781		37113	
39	Е11-110101-3902 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов		242	187,53	1,57	45382	380	–	42466	94876
						185,96	0,72	45002	174		7028	
40	Е11-110101-4003 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов		1720	118,20	2,85	203304	4902	–	188374	423017
						115,35	1,16	198402	1995		31338	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					5141554	494045	–	4598839	10519635
	Стоимость общестроительных работ		тенге					4647507	244896	–	779239	
	Всего заработная плата		тенге					5141554				
		Накладные расходы	тенге						4892403			
		Сметная прибыль	тенге					4598839				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					779239				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					10519632				
		Сметная заработная плата	тенге									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге						4892403			3373
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					10519632				
		Сметная заработная плата	тенге									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге						4892403			3373
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге									13286803
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					5952142				
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						606662			
		- Накладные расходы	тенге						299801			
		- Сметная прибыль	тенге								5743781	
		СМР									984214	
		НДС 12%										**13 286 803**
		Итого с НДС										**1 594 416**
												14 881 219

Заказчик:

Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

Алимбек А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Shymkent Triumph Construction"

Махатов А.Ғ.