Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Ескельдинского района",Республика Казахстан, область Жетісу, Ескельдинский район, с. Карабулак, Оразбеков, дом № 67** — **130840017495**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Жетысу Роудс Инжиниринг",Республика Казахстан, Область Жетісу, Коксуский район, с. Балпык би, ул. Мырзабекова, дом № 24/4 , индекс 041200** — **180140002480**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №105 от 25.09.2025

Номер документа	Дата составления
109	08.12.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт дорог улицы Уалиханова в селе Жетысу, улицы Ерубаева в селе Кайнарлы, улицы Сатпаева в селе Акешки Ескельдинского района области Жетісу			работа	1	84 718 344,86	84 718 344,86	9 076 965,52
				Итого	1	x	84 718 344,86	9 076 965,52

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Серделі І.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Б.Абдмасымов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.12.2025

М.П.

М.П. Жетысу Роудс Инжиниринг БИН 180140002480

Заказчик: ГУ "«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Ескельдинского района».область Жетісу, Ескельдинский район, с.Карабулак, ОРАЗБЕКОВ, 67. БИН 130840017495

Подрядчик: ТОО "Жетысу Роудс Инжиниринг"область Жетісу, Коксуский район,с.Балпык би, Мырзабекова, 24. БИН 180140002480

основание: договор №105 от 25.09.2025г.

Справка о стоимости выполненных строительных работ за Декабрь месяц 2025 года

№ п/п	Общая смета	Ед. изм	Сумма по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученого аванса	Ранее за актир. суммы по выполне. работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма удержанного аванса по настоящему договору	Сумма к перечеслению по настоящему акту
	1		2	3	4	5	6	7	9
1	Средний ремонт дорог улицы Уалиханова в селе Жетысу, улицы Ерубаева в селе Кайнарлы, улицы Сатпаева в селе Акешки Ескельдинского района области Жетісу		94 351 344,86	94 351 344,86		9 633 000,00	84 718 344,86		84 718 344,86
	Всего по акту:		94 351 344,86	94 351 344,86		9 633 000,00	84 718 344,86		84 718 344,86

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Ескельдинского района» БИН 130840017495

_____ Абылкасымов Б. А.

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель ТОО "Жетысу Роудс Инжиниринг" БИН 180140002480

_____ Сердәлі І.А.

М.П.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "Жетісу ТН" БИН 211140010785. Свидетельство об аккредитации №KZ75VJE00070821 от 23.11.2021 г.

_____ Слоновский Е.О.

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Ескельдинского района».область Жетісу, Ескельдинский район, с.Карабулак, ОРАЗБЕКОВ, 67. БИН 130840017495**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Жетысу Роудс Инжиниринг"область Жетісу, Коксуский район,с.Балпык би, Мырзабекова, 24. БИН 180140002480**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Средний ремонт дорог улицы Уалиханова в селе Жетысу, улицы Ерубаева в селе Кайнарлы, улицы Сатпаева в селе Акешки Ескельдинского района области Жетісу**

(наименование, адрес)

Объект : **Средний ремонт дорог улицы Уалиханова в селе Жетысу, улицы Ерубаева в селе Кайнарлы, улицы Сатпаева в селе Акешки Ескельдинского района области Жетісу**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №105 от 25.09.2025г.

Акт выполненных работ №2

за **декабрь 2025** (месяц, год) на **Средний ремонт дорог улицы Уалиханова в селе Жетысу, улицы Ерубаева в селе Кайнарлы, улицы Сатпаева в селе Акешки Ескельдинского района области Жетісу**

Составлен (а) в текущих ценах на 13.10.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 1: улица Сатпаева в селе Акешки										
			Раздел 2: Исправление профиля с добавлением нового материала (устройство основания)										
1	5	1220-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала Н=20 см**	$м^2$	4 395,04633	1 329,0 396,0	932,0 225,0	5 841 016,57 1 740 438,35	4 096 183,18 988 885,42	4 395,05		5 841 016,57	
2	6	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	965,152174	4 656,0		4 493 748,81		4 493 748,81		4 493 748,81	Казахстан
3	7	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	**Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5**	$м^3$	96,691019	6 423,0		621 046,7		621 046,7		621 046,7	Казахстан
			Итого по разделу 2: Исправление профиля с добавлением нового материала (устройство основания)					10 955 812 1 740 438	4 096 183 988 885	5 119 191 0	0 0	10 955 812	
			Раздел 3: Устройство покрытия										
4	8	СРД-21-20-01	**Подгрунтовка основании автогудронатором**	1 т вяжущего	5,472	5 971,0 0,0	5 971,0 0,0	32 673,0 0,0	32 673,0 0,0			32 673,0	
5	9	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	5,63616	196 720,0		1 108 745,0		1 108 745,0		1 108 745,0	Казахстан
6	10	СРД-4-10-01	**Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 4 см**	100 $м^2$ покрытия	60,8	52 848,0 14 178,0	38 670,0 4 533,0	3 213 158,0 862 022,0	2 351 136,0 275 606,0			3 213 158,0	
7	11	СРД-4-11-01	**Добавлять или исключать на каждый 0,5 см изменения толщины слоя к норме СРД-4-10**	100 $м^2$ покрытия	60,8	3 436,0 3 424,0	12,0 0,0	208 909,0 208 179,0	730,0 0,0			208 909,0	
8	12	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	887,68	24 061,0		21 358 468,0		21 358 468,0		21 358 468,0	Казахстан
			Итого по разделу 3: Устройство покрытия					25 921 953 1 070 201	2 384 539 275 606	22 467 213 0	0 0	25 921 953	
			Раздел 4: Укрепление обочин										
9	13	1127-0701-0111 *РСНБ РК 2024*	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 15 см**	100 $м^2$ покрытия обочин	1 520	566,0 148,0	418,0 100,0	860 320,0 224 960,0	635 360,0 152 000,0			860 320,0	
10	14	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	278,16	3 547,0		986 634,0		986 634,0		986 634,0	Казахстан
			Итого по разделу 4: Укрепление обочин					1 846 954 224 960	635 360 152 000	986 634 0	0 0	1 846 954	
			Раздел 5: Примыкания: ПК 1+90 - право, лево а/б покрытие, (Площадь.-60 м 2 шт по 30 $м^2$); ПК 3+10 - право, лево а/б покрытие, (Площадь.-60 м 2 шт по 30 $м^2$); ПК 4+30 - лево а/б покрытие, (Площадь.-30 м 1 шт по 30 $м^2$);										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	15	СРД-21-20-01	Подгрунтовка основания автогудронатором	1 т вяжущего	0,14	5 971,0	5 971,0	836,0	836,0			836,0	
						0,0	0,0	0,0	0,0				
12	16	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,1442	196 720,0		28 367,0		28 367,0		28 367,0	Казахстан
13	17	СРД-4-10-01	Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 4 см	100 м² покрытия	1,5	52 848,0	38 670,0	79 272,0	58 006,0			79 272,0	
						14 178,0	4 533,0	21 267,0	6 800,0				
14	18	СРД-4-11-01	Добавлять или исключать на каждый 0,5 см изменения толщины слоя к норме СРД-4-10	100 м² покрытия	1,5	3 436,0	12,0	5 154,0	18,0			5 154,0	
						3 424,0	0,0	5 136,0	0,0				
15	19	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	21,9	24 061,0		526 936,0		526 936,0		526 936,0	Казахстан
			Итого по разделу 5: Примыкания: ПК 1+90 - право, лево а/б покрытие, (Площадь-60 м 2 шт по 30 м²); ПК 3+10 - право, лево а/б покрытие, (Площадь-60 м					640 565	58 860	555 303	0	640 565	
								26 403	6 800	0	0		
			Раздел 6: Примыкания: ПК 10+20 - лево, гравийно-песчаное покрытие, (Площадь-30 м²); ПК 14+10 - право, гравийно-песчаное покрытие, (Площадь-800 м² L=200 m, B=4 m);										
16	20	1220-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала Н=20 см	м²	830	1 329,0	932,0	1 103 070,0	773 560,0	830,0		1 103 070,0	
						396,0	225,0	328 680,0	186 750,0				
17	21	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	182,268	4 656,0		848 640,0		848 640,0		848 640,0	Казахстан
18	22	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м³	18,26	6 423,0		117 284,0		117 284,0		117 284,0	Казахстан
19	23	СРД-21-20-01	Подгрунтовка основания автогудронатором	1 т вяжущего	0,75	5 971,0	5 971,0	4 478,0	4 478,0			4 478,0	
						0,0	0,0	0,0	0,0				
20	24	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,7725	196 720,0		151 966,0		151 966,0		151 966,0	Казахстан
21	25	СРД-4-10-01	Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 4 см	100 м² покрытия	8,3	52 848,0	38 670,0	438 638,0	320 961,0			438 638,0	
						14 178,0	4 533,0	117 677,0	37 624,0				
22	26	СРД-4-11-01	Добавлять или исключать на каждый 0,5 см изменения толщины слоя к норме СРД-4-10	100 м² покрытия	8,3	3 436,0	12,0	28 519,0	100,0			28 519,0	
						3 424,0	0,0	28 419,0	0,0				
23	27	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	121,18	24 061,0		2 915 712,0		2 915 712,0		2 915 712,0	Казахстан
			Итого по разделу 6: Примыкания: ПК 10+20 - лево, гравийно-песчаное покрытие, (Площадь-30 м²); ПК 14+10 - право, гравийно-песчаное покрытие, (Пло					5 608 307	1 099 099	4 034 432	0	5 608 307	
								474 776	224 374	0	0		
			Раздел 8: Установка дорожных знаков										
24	39	СРД-10-54-01	Установка дорожных знаков на металлических стойках	1 шт.	1	17 642,0	2 324,0	17 642,0	2 324,0			17 642,0	
						15 318,0	516,0	15 318,0	516,0				
25	40	251-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	1	11 167,0		11 167,0		11 167,0		11 167,0	Казахстан
26	41	251-102-0709 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	шт.	1	14 285,0		14 285,0		14 285,0		14 285,0	Казахстан
27	42	1101-0701-1501 *РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м³ основания	0,005	6 558,0	2 990,0	33,0	15,0			33,0	
						3 568,0	907,0	18,0	5,0				
28	43	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	0,0055	3 547,0		20,0		20,0		20,0	Казахстан
29	44	1106-0301-0101 *РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,05	10 087,0	2 700,0	504,0	135,0	87,0		504,0	
						5 635,0	538,0	282,0	27,0				
30	45	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м³	0,051	25 237,0		1 287,0		1 287,0		1 287,0	Казахстан
			Итого по разделу 8: Установка дорожных знаков					44 938	2 474	26 846	0	44 938	
								15 618	548	0	0		
			Раздел 9: Поднятие люков										
31	46	СРД-19-3-02	Демонтаж люка с разборкой покрытия толщиной 10 см	1 шт	3	3 415,0	833,0	10 245,0	2 499,0			10 245,0	
						2 582,0	322,0	7 746,0	966,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	47	СРД-19-4-01	Установка люков с подбетонкой	1 шт	3	5 202,0 5 202,0	0,0 0,0	15 606,0 15 606,0	0,0 0,0			15 606,0	
33	48	244-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип ЛМ (А15)	комплект	3	15 898,0		47 694,0		47 694,0		47 694,0	Казахстан
34	49	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	0,09	25 237,0		2 271,0		2 271,0		2 271,0	Казахстан
			Итого по разделу 9: Поднятие люков					75 816 23 352	2 499 966	49 965 0	0 0	75 816	
			Итого по отделу улица Сатпаева в селе Акенки					45 094 345 3 575 748	8 279 014 1 649 179	33 239 584 0	0 0	45 094 345	
			ИТОГО по акту					45 094 345 3 575 748	8 279 014 1 649 179	33 239 584 0	0 0	45 094 345	
			Всего по акту									45 094 345	

улица Уалиханова в селе Жетысу

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 1: улица Уалиханова с. Жетысу										
			Раздел 1: Ликвидация пучинистых участков (выборочно):										
1	1	1101-0201-1126 *РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	$м^3$ грунта	18	352,0 0,0	352,0 76,0	6 336,0 0,0	6 336,0 1 368,0			6 336,0	
2	2	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	21,96	3 547,0		77 892,0		77 892,0		77 892,0	Казахстан
3	3	1101-0701-0102 *РСНБ РК 2024*	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	$м^3$ уплотненного грунта	18	232,0 0,0	232,0 58,0	4 176,0 0,0	4 176,0 1 044,0			4 176,0	
4	4	1101-0701-0108 *РСНБ РК 2024*	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	$м^3$ уплотненного грунта	18	83,0 0,0	83,0 22,0	1 494,0 0,0	1 494,0 396,0			1 494,0	
			Итого по разделу 1: Ликвидация пучинистых участков (выборочно):					89 898 0	12 006 2 808	77 892 0	0 0	89 898	
			Раздел 2: Исправление профиля с добавлением нового материала (устройство основания)										
5	5	1220-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала Н=20 см**	$м^2$	1 326	1 329,0 396,0	932,0 225,0	1 762 254,0 525 096,0	1 235 832,0 298 350,0	1 326,0		1 762 254,0	
6	6	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	291,1896	4 656,0		1 355 779,0		1 355 779,0		1 355 779,0	Казахстан
7	7	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	**Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5**	$м^3$	29,172	6 423,0		187 372,0		187 372,0		187 372,0	Казахстан
			Итого по разделу 2: Исправление профиля с добавлением нового материала (устройство основания)					3 305 405 525 096	1 235 832 298 350	1 544 477 0	0 0	3 305 405	
			Раздел 3: Устройство покрытия										
8	8	СРД-21-20-01	**Подгрунтовка основания автогудронатором**	1 т вяжущего	1,053	5 971,0 0,0	5 971,0 0,0	6 287,0 0,0	6 287,0 0,0			6 287,0	
9	9	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	1,08459	196 720,0		213 361,0		213 361,0		213 361,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	СРД-4-10-01	Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 4 см	100 м² покрытия	11,7	52 848,0 14 178,0	38 670,0 4 533,0	618 322,0 165 883,0	452 439,0 53 036,0			618 322,0	
11	11	СРД-4-11-01	Добавлять или исключать на каждый 0,5 см изменения толщины слоя к норме СРД-4-10	100 м² покрытия	11,7	3 436,0 3 424,0	12,0 0,0	40 201,0 40 061,0	140,0 0,0			40 201,0	
12	12	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	170,82	24 061,0		4 110 100,0		4 110 100,0		4 110 100,0	Казахстан
			Итого по разделу 3: Устройство покрытия					4 988 271 205 944	458 866 53 036	4 323 461 0	0 0	4 988 271	
			Раздел 4: Укрепление обочин										
13	13	1127-0701-0111 *РСНБ РК 2024*	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 15 см	м² покрытия обочин	260	566,0 148,0	418,0 100,0	147 160,0 38 480,0	108 680,0 26 000,0			147 160,0	
14	14	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	47,58	3 547,0		168 766,0		168 766,0		168 766,0	Казахстан
			Итого по разделу 4: Укрепление обочин					315 926 38 480	108 680 26 000	168 766 0	0 0	315 926	
			Раздел 5: ЗАМЕНА ТРУБ										
15	15	1130-0401-0201 *РСНБ РК 2024*	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. (Демонтаж)	м³ железобетона звеньев	6,27	89 586,0 52 587,0	36 999,0 9 332,0	561 704,0 329 720,0	231 984,0 58 512,0			561 704,0	
16	16	414-104-0501 *РСНБ РК 2024*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	15,675	255,0		3 997,0				3 997,0	
17	17	412-102-0216 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	313,5	41,0		12 854,0				12 854,0	
18	18	1101-0201-0126 *РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³ группа грунта 2	м³	13,5	283,0 27,0	256,0 55,0	3 821,0 365,0	3 457,0 743,0			3 821,0	
19	19	1123-0101-0103 *РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы гравийное. Устройство	м³ основания	7,2	5 409,0 4 771,0	638,0 151,0	38 945,0 34 351,0	4 593,0 1 087,0			38 945,0	
20	20	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	8,784	3 547,0		31 157,0		31 157,0		31 157,0	Казахстан
21	21	1122-0103-0110 *РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб диаметр труб 400 мм	км	0,018	7 355 955,0 4 422 743,0	2 453 213,0 684 861,0	132 407,0 79 609,0	44 157,0 12 327,0	8 641,0		132 407,0	
22	22	241-102-0254 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х10,0 мм	м	18	43 528,0		783 504,0		783 504,0		783 504,0	
23	23	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м² изолируемой поверхности	27	7 981,0 3 430,0	375,0 101,0	215 487,0 92 610,0	10 125,0 2 727,0	112 752,0		215 487,0	
24	24	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	16,47	3 547,0		58 419,0		58 419,0		58 419,0	Казахстан
25	25	1101-0701-0601 *РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	13,5	631,0 390,0	241,0 78,0	8 519,0 5 265,0	3 254,0 1 053,0			8 519,0	
			Итого по разделу 5: ЗАМЕНА ТРУБ					1 850 814 541 920	297 570 76 449	994 473 0	0 0	1 850 814	
			Раздел 6: Установка дорожных знаков										
26	26	СРД-10-54-01	Установка дорожных знаков на металлических стойках	1 шт.	1	17 642,0 15 318,0	2 324,0 516,0	17 642,0 15 318,0	2 324,0 516,0			17 642,0	
27	27	251-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм		1	11 167,0		11 167,0		11 167,0		11 167,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
28	28	251-102-0709 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	шт.	1	14 285,0		14 285,0		14 285,0		14 285,0	Казахстан
29	29	1101-0701-1501 *РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,005	6 558,0 3 568,0	2 990,0 907,0	33,0 18,0	15,0 5,0			33,0	
30	31	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,0055	3 547,0		20,0		20,0		20,0	Казахстан
31	32	1106-0301-0101 *РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,05	10 087,0 5 635,0	2 700,0 538,0	504,0 282,0	135,0 27,0	87,0		504,0	
32	33	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	0,051	25 237,0		1 287,0		1 287,0		1 287,0	Казахстан
			Итого по разделу 6: Установка дорожных знаков					44 938 15 618	2 474 548	26 846 0	0 0	44 938	
			Итого по отделу улица Уалиханова с. Жетысу					10 595 252 1 327 058	2 115 428 457 191	7 135 915 0	0 0	10 595 252	
			ИТОГО по акту					10 595 252 1 327 058	2 115 428 457 191	7 135 915 0	0 0	10 595 252	
			Всего по акту									10 595 252	

ул.Ерубаева в с.Кайнарлы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 1: улица Ерубаева в селе Кайнарлы										
			Раздел 1: Ликвидация пучинистых участков (выборочно):										
1	1	1101-0201-1126 *РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	51	352,0 0,0	352,0 76,0	17 952,0 0,0	17 952,0 3 876,0			17 952,0	
2	2	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	62,22	3 547,0		220 694,0		220 694,0		220 694,0	Казахстан
3	3	1101-0701-0102 *РСНБ РК 2024*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^2$ уплотненного грунта	51	232,0 0,0	232,0 58,0	11 832,0 0,0	11 832,0 2 958,0			11 832,0	
4	4	1101-0701-0108 *РСНБ РК 2024*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^2$ уплотненного грунта	51	83,0 0,0	83,0 22,0	4 233,0 0,0	4 233,0 1 122,0			4 233,0	
			Итого по разделу 1: Ликвидация пучинистых участков (выборочно):					254 711 0	34 017 7 956	220 694 0	0 0	254 711	
			Раздел 2: Исправление профиля с добавлением нового материала (устройство основания)										
5	5	1220-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала Н=20 см	$м^2$	2 208	1 329,0 396,0	932,0 225,0	2 934 432,0 874 368,0	2 057 856,0 496 800,0	2 208,0		2 934 432,0	
6	6	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	484,8768	4 656,0		2 257 586,0		2 257 586,0		2 257 586,0	Казахстан
7	7	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	48,576	6 423,0		312 004,0		312 004,0		312 004,0	Казахстан
			Итого по разделу 2: Исправление профиля с добавлением нового материала (устройство основания)					5 504 022 874 368	2 057 856 496 800	2 571 798 0	0 0	5 504 022	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Устройство покрытия										
8	8	СРД-21-20-01	Подгрунтовка основания автогудронатором	1 т вяжущего	1,728	5 971,0 0,0	5 971,0 0,0	10 318,0 0,0	10 318,0 0,0			10 318,0	
9	9	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,77984	196 720,0		350 130,0		350 130,0		350 130,0	Казахстан
10	10	СРД-4-10-01	Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 4 см	100 $м^2$ покрытия	19,2	52 848,0 14 178,0	38 670,0 4 533,0	1 014 682,0 272 218,0	742 464,0 87 034,0			1 014 682,0	
11	11	СРД-4-11-01	Добавлять или исключать на каждый 0,5 см изменения толщины слоя к норме СРД-4-10	100 $м^2$ покрытия	19,2	3 436,0 3 424,0	12,0 0,0	65 971,0 65 741,0	230,0 0,0			65 971,0	
12	12	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	280,32	24 061,0		6 744 780,0		6 744 780,0		6 744 780,0	Казахстан
			Итого по разделу 3: Устройство покрытия					8 185 881 337 959	753 012 87 034	7 094 910 0	0 0	8 185 881	
			Раздел 4: Укрепление обочин										
13	13	1127-0701-0111 *РСНБ РК 2024*	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 15 см	$м^2$ покрытия обочин	480	566,0 148,0	418,0 100,0	271 680,0 71 040,0	200 640,0 48 000,0			271 680,0	
14	14	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	87,84	3 547,0		311 568,0		311 568,0		311 568,0	Казахстан
			Итого по разделу 4: Укрепление обочин					583 248 71 040	200 640 48 000	311 568 0	0 0	583 248	
			Раздел 5: ПОДЪЕМ ЛЮКОВ										
15	15	СРД-19-3-02	Демонтаж люка с разборкой покрытия толщиной 10 см	1 шт	1	3 415,0 2 582,0	833,0 322,0	3 415,0 2 582,0	833,0 322,0			3 415,0	
16	16	СРД-19-4-01	Установка люков с подбетонкой	1 шт	1	5 202,0 5 202,0	0,0 0,0	5 202,0 5 202,0	0,0 0,0			5 202,0	
17	17	244-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип ЛМ (А15)	комплект	1	15 898,0		15 898,0		15 898,0		15 898,0	Казахстан
18	18	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	0,03	25 237,0		757,0		757,0		757,0	Казахстан
			Итого по разделу 5: ПОДЪЕМ ЛЮКОВ					25 272 7 784	833 322	16 655 0	0 0	25 272	
			Раздел 6: Установка дорожных знаков										
19	19	СРД-10-54-01	Установка дорожных знаков на металлических стойках	1 шт.	1	17 642,0 15 318,0	2 324,0 516,0	17 642,0 15 318,0	2 324,0 516,0			17 642,0	
20	20	251-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	1	11 167,0		11 167,0		11 167,0		11 167,0	Казахстан
21	21	251-102-0709 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	шт.	1	14 285,0		14 285,0		14 285,0		14 285,0	Казахстан
22	22	1101-0701-1501 *РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,005	6 558,0 3 568,0	2 990,0 907,0	33,0 18,0	15,0 5,0			33,0	
23	24	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,0055	3 547,0		20,0		20,0		20,0	Казахстан
24	25	1106-0301-0101 *РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,05	10 087,0 5 635,0	2 700,0 538,0	504,0 282,0	135,0 27,0	87,0		504,0	
25	26	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	0,051	25 237,0		1 287,0		1 287,0		1 287,0	Казахстан
			Итого по разделу 6: Установка дорожных знаков					44 938 15 618	2 474 548	26 846 0	0 0	44 938	
			Итого по отделу улица Ерубаева в селе Кайнарлы					14 598 072	3 048 832	10 242 471	0	14 598 072	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								1 306 769	640 660	0	0		
								14 598 072	3 048 832	10 242 471	0	14 598 072	
			ИТОГО по акту					1 306 769	640 660	0	0		
												14 598 072	
			Всего по акту										

	70 287 669
Итого по всем актам:	**70 287 669,00**
Всего	**3 514 383,45**
Сметная прибыль (5%)	**1 405 753,38**
Непредвиденные работы и затраты - (2%)	**75 207 805,83**
Итого:	**79 622 504,03**
Итого по акту в текущих ценах 2025, (Кпер = 1,0587)	**3 981 125,20**
Тендерная скидка 5%	**75 641 378,83**
Итого:	**9 076 965,46**
НДС (12%)	**84 718 344,86**
Всего к оплате:	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жетысу Роудс Инжиниринг" БИН 180140002480

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Сердәлі І.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Ескельдинского района» БИН 130840017495

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Абылкасымов Б. А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор

Эксперт ТОО "Жетісу ТН" БИН 211140010785

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт **Слоновский Е.О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)