СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
за май месяц 2024 года

Заказчик: ТОО "Отау-Строй"
Подрядчик: ТОО "Shymkent Triumph Construction"
Договор:

«Строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого дома в микрорайоне Акжайык, города Шымкент (без наружных инженерных сетей) (дом №15)»

Наименование объектов	Стоимость выполненых работ, тенге			
	С начала строительства		За отчетный месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
Общестроительные работы	9 532 426	10 676 317	9 532 426	10 676 317
Итого затраты подрядчика	**9 532 426**	**10 676 317**	**9 532 426**	**10 676 317**

Заказчик:

Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

_____ **Алимбек А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Shymkent Triumph Construction"

_____ **Махатов А.Ғ.**

Форма 2

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отау-Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Shymkent Triumph Construction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого дома в микрорайоне Акжайык, города Шымкент (без наружных инженерных сетей) (дом №15)»**
(наименование, адрес)

Договор:

Акт выполненных работ

за май 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Жилой Дом №15										
		РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
		на отм. -3.000										
1	1115-0203-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		462,78	1215,68	97,60	562592	45167	--	443431	1086505
		НР - 80%; СП - 8%				1118,08	79,66	517425	36865		80482	
2	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		697,8	1008,09	77,45	703445	54044	--	555714	1359893
		НР - 80%; СП - 8%				930,64	64,84	649401	45245		100734	
3	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	$м^2$ окрашиваемой поверхности		1160,58	127,34	1,03	147788	1196	--	117752	286779
		НР - 80%; СП - 8%				126,31	0,51	146593	592		21239	
		на отм. 0.000										
4	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		412,84	720,71	7,42	297538	3064	--	237061	577365
		НР - 80%; СП - 8%				713,29	4,49	294475	1854		42766	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности		412,84	797,95	6,77	329426	2795	–	262347	639114
		НР - 80%; СП - 8%				791,18	3,16	326631	1305		47340	
6	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		1265,13	1384,69	103,04	1751813	130359	–	1381117	3383565
		НР - 80%; СП - 8%				1281,65	82,95	1621454	104943		250635	
7	1115-0601-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	$м^2$ оклеиваемой поверхности		645,9	428,67	0,96	276878	620	–	221247	537977
		НР - 80%; СП - 8%				427,71	0,46	276258	297		39852	
8	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности		575,78	636,10	6,38	366254	3674	–	291437	710306
		НР - 80%; СП - 8%				629,72	2,98	362580	1716		52615	
9	1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности		43,45	774,07	4,56	33633	198	–	26822	65291
		НР - 80%; СП - 8%				769,51	2,12	33435	92		4836	
10	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		125,64	1166,36	97,60	146541	12262	–	115430	282930
		НР - 80%; СП - 8%				1068,76	79,66	134279	10008		20958	
11	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки		125,64	2472,65	20,53	310664	2579	–	247394	602703
		НР - 80%; СП - 8%				2452,12	9,22	308084	1158		44645	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					4926572	255958	–	3899752	9532428
	Стоимость общестроительных работ		тенге					4670615	204075	–	706102	
	Всего заработная плата		тенге					4926572				
		Накладные расходы	тенге						4874690			
		Сметная прибыль	тенге					3899752				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					706102				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					9532426				
		Сметная заработная плата	тенге									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге						4874690			3012
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					9532426				
		Сметная заработная плата	тенге									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**						4874690			3012
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										9532426

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					4670615				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						255958			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						204075			
		- Накладные расходы	тенге								3899752	
		- Сметная прибыль	тенге								706102	
		СМР										**9 532 426**
		НДС 12%										**1 143 891**
		Итого с НДС										**10 676 317**

Заказчик:

Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

Алимбек А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Shymkent Triumph Construction"

Махатов А.Ғ.