Мердігер: "КазТехникас" ЖШС

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорого г.Уральск"

Келісім (Договор): №113 от 29. 05.2025г.

Жұмыс атауы: "Орал қаласының көше жарықтандыруының желісіне сервистік қызмет көрсету"

Наименование работ: "Сервисное обслуживание сетей улиного освещения города Уральск"

**Ф-2 бойынша жасалған жұмыстар актісі**
**Акт приемки выполненных работ по Ф-2**
**көшені жарықтандыруға сервистік қызмет көрсету бойынша**
**по сервисному обслуживанию сетей уличного освещения**
**2025 жылғы маусым №3 акт июль 2025года**

| пп | Наименование работ и затрат | Обоснование цены | Единица измерения | Количество на единицу измерен | Стоимость на единицу измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Работы:** | | | | | |
| 1 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами | №3 | м3 грунта | 155 | 7383 | 1 144 365,00 |
| 2 | Траншей, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | №4 | м3 грунта | 155 | 3851 | 596 905,00 |
| 3 | Прожектор с лампой мощностью 500Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на крыше здания. | №11 | шт | 10 | 27889 | 278 890,00 |
| 4 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10кВ (с траверсами) одностоечные. Установка. | №15 | шт | 4 | 26713 | 106 852,00 |
| 5 | Опоры контактной сети стальные массой до 1т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2. Глубина бурения 2м. | №18 | шт | 7 | 31895 | 223 265,00 |
| 6 | Шкаф (пульт) управления навесной. Установка | №28 | шт | 3 | 15771 | 47 313,00 |
| 7 | Кабель до 35кВ, масса 1м до 1кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытии | №39 | м | 618 | 1058 | 653 844,00 |
| 8 | Кабель в траншее один. Устройство постели | №42 | м | 1663 | 771 | 1 282 173,00 |
| 9 | Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5мм2. Присоединение к зажимам | №43 | шт | 100 | 685 | 68 500,00 |
| 10 | Жилы проводов или кабелей сечением до 16мм2. Присоединение к зажимам | №45 | шт | 102 | 855 | 87 210,00 |
| 11 | Кабель до 35кВ, масса 1м до 1кг, Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине: | №48 | шт | 150 | 1403 | 210 450,00 |
| 12 | Кабель до 35 кВ,масса 1м до 1кг. Подвешивание на тросе | №65 | м | 1483 | 2673 | 3 964 059,00 |
| 13 | Труба винипластовая диаметром до 50мм. Прокладка по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами. | №84 | шт | 500 | 1753 | 876 500,00 |
| 14 | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсной на ток до 250А. Установка на металлическом основании | №99 | шт | 1 | 14030 | 14 030,00 |
| 15 | Предохранитель на ток до 250А. Установка на изоляционном основании | №101 | шт | 3 | 6911 | 20 733,00 |
| 16 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25А. Установка на конструкции на стене или колонне. | №103 | шт | 2 | 8513 | 17 026,00 |
| 17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250А. Установка на конструкции на стене или колонне. | №104 | шт | 3 | 18487 | 55 461,00 |
| 18 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава. | №110 | м | 150 | 310 | 46 500,00 |
| 19 | Тротуары плитные и дорожки. Размостка с разборкой | №115 | м2 | 75 | 5203 | 390 225,00 |
| 20 | Покраска металлических опор, арок, стоек, торшера, шкафа управления, декоративных шаров. | №120 | м2 | 385 | 196 | 75 460,00 |
| 21 | Размотка кабеля: вручную | №909 | м | 3146 | 72 | 226 512,00 |
| 22 | Отматывание и отмеривание кабеля для вставки масса 1 м кабеля, кг: до 6 | №916 | м | 3146 | 55 | 173 030,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Опрессовка наконечника, сечением жил кабеля: до 120мм2 | №966 | шт | 108 | 2323 | 250 884,00 |
| 24 | Монтаж выключателей | №1021 | шт | 5 | 284 | 1 420,00 |
| 25 | Монтаж розеток | №1023 | шт | 20 | 284 | 5 680,00 |
| 26 | Однофазный счетчик установка | №1088 | шт | 4 | 1317 | 5 268,00 |
| 27 | Замена провода вторичной коммутации | №1111 | м | 19 | 659 | 12 521,00 |
| 28 | Текущий ремонт магнитного пускателя, тип: ПМЕ-100, ПМЕ-200, ПАЕ-300 | №1138 | шт | 24 | 1317 | 31 608,00 |
| 29 | Текущий ремонт магнитного пускателя, тип: ПАЕ-400 | №1139 | шт | 15 | 1976 | 29 640,00 |
| 30 | Техническое обслуживание КТП, мощность до 250 кВА | №1155 | шт | 8 | 3952 | 31 616,00 |
| 31 | Демонтаж одностоечной ж/б опоры механизмами (стальной) | №1237 | шт | 57 | 1491 | 84 987,00 |
| 32 | Погрузка, выгрузка грузов автокраном: лесоматериалов, опор в сборе, элементов опор | №1240 | 1т | 27 | 437 | 11 799,00 |
| 33 | Осмотр конструктивных элементов металлической опоры | №1401 | шт | 65 | 3293 | 214 045,00 |
| 34 | Дневной автомобильный осмотр воздушной линии при нормальных погодных условиях, напряжение ВЛ до 1 кВ, | №1403 | км | 850 | 3293 | 2 799 050,00 |
| 35 | Ночной пеший осмотр воздушной линии при нормальных погодных условиях, напряжение ВЛ до 1 кВ, количество опор на 1 км ВЛ=32 | №1405 | км | 150 | 4611 | 691 650,00 |
| 36 | Обрезка кроны деревьев с АГП, диаметр ствола дерева на расстоянии 1м от земли до 150мм. | №1429 | дер. | 86 | 1005 | 86 430,00 |
| 37 | Обрезка кроны деревьев с АГП, диаметр ствола дерева на расстоянии 1м от земли до 200мм. | №1430 | дер. | 95 | 1491 | 141 645,00 |
| 38 | Проверка состояния работы светильников | №1436 | км.тр | 890 | 1986 | 1 767 540,00 |
| 39 | Осмотр светильников с лампами люминисцентными: проверка крепления, надежности контактных соединений, протирка отражателя, корпуса, стекла (только для закрытых светильников) | №1441 | шт | 465 | 2101 | 976 965,00 |
| 40 | Замена светильника: с люминисцентными лампами | №1448 | шт | 6 | 4680 | 28 080,00 |
| 41 | Демонтаж светильника: с люминисцентными лампами | №1452 | шт | 50 | 1501 | 75 050,00 |
| 42 | Монтаж светильника: с люминисцентными лампами | №1456 | шт | 48 | 1733 | 83 184,00 |
| 43 | Верховой осмотр воздушной линии: | №1498 | км.тр | 88 | 10227 | 899 976,00 |
| 44 | Выправка опор, рихтовка цоколя | №1508 | опора | 23 | 8251 | 189 773,00 |
| 45 | Замена и регулировка кронштейнов 1-рожк.: монтаж | №1512 | шт | 30 | 839 | 25 170,00 |
| 46 | Замена и регулировка кронштейнов 1-рожк.: регулировка | №1513 | шт | 30 | 839 | 25 170,00 |
| 47 | Замена и регулировка кронштейнов 2-3 рожк.: монтаж | №1516 | шт | 6 | 1678 | 10 068,00 |
| 48 | Замена и регулировка кронштейнов 2-3 рожк.: регулировка | №1517 | шт | 6 | 839 | 5034,00 |
| 49 | Зарядка однорожкового кронштейна для опор с кабельным вводом | №1597 | шт | 35 | 6240 | 218400,00 |
| 50 | Фазировка кабеля 0,4 кВ: | №1636 | | | | - |
| | *определение совпадения фаз* | №1637 | кабель | 186 | 347 | 64 542,00 |
| | *отключение кабеля* | №1638 | кабель | 186 | 693 | 128 898,00 |
| | *отсоединение концов кабеля* | №1639 | кабель | 186 | 1560 | 290 160,00 |
| | *присоединение концов кабеля (вычитанием концов кабеля)* | №1640 | кабель | 186 | 1560 | 290 160,00 |
| | *включение кабеля* | №1641 | кабель | 186 | 693 | 128 898,00 |
| | *окончательная проверка фазировки кабеля* | №1642 | кабель | 186 | 693 | 128 898,00 |
| 51 | Восстановление оборванного провода ЛЭП 0,4-6-10кВ: подъем на опору и восстановление провода | №1668 | обрыв | 36 | 5200 | 187 200,00 |
| 52 | Устранение короткого замыкания: подъем на опору, устранение короткого замыкания, перетяжка проводов | №1672 | пролет | 53 | 7627 | 404 231,00 |
| | | | | | | **20 884 943,00** |
| | **Строительные машины и механизмы:** | | | | | |
| 1 | Автогидроподъемники высотой подъема 12м | №864 | маш.-ч | 240 | 9859 | 2 366 160,00 |
| 2 | Автогидроподъемники высотой подъема 18м | №865 | маш.-ч | 480 | 12417 | 5 960 160,00 |
| 3 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т | №874 | маш.-ч | 32 | 14633 | 468 256,00 |
| 4 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 15 т | №884 | маш.-ч | 32 | 11271 | 360 672,00 |
| 5 | Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.) | №880 | маш.-ч | 40 | 8569 | 342 760,00 |
| | | | | | | **9 498 008,00** |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Материальные ресурсы:** | | | | | |
| 1 | Болт М12-40 | | кг | 1,985 | 1320 | 2 620,20 |
| 2 | Валик малярный 100мм | | шт | 4 | 570 | 2 280,00 |
| 3 | Выключатель 1кл | м.р.574 | шт | 5 | 428 | 2 140,00 |
| 4 | Выключатель автоматический 1п С25А 4.5кА ВА47-29М | м.р.326 | шт | 2 | 695 | 1 390,00 |
| 5 | Выключатель автоматический 3п С100А 10кА ВА47-100М | м.р.387 | шт | 3 | 8343 | 25 029,00 |
| 6 | Гайка М12 | | шт | 44 | 19 | 836,00 |
| 7 | Дюбель хомут 5-100 | | шт | 2 | 600 | 1 200,00 |
| 8 | Зажим анкерный SO157.1 | | шт | 2 | 2249 | 4 498,00 |
| 9 | Зажим анкерный SO157.1 | | шт | 4 | 2570 | 10 280,00 |
| 10 | Зажим анкерный SO158.1 | | шт | 3 | 2434 | 7 302,00 |
| 11 | Зажим анкерный SM157 | | шт | 12 | 600 | 7 200,00 |
| 12 | Зажим анкерный PA-4 25-120 | | шт | 4 | 4400 | 17 600,00 |
| 13 | Зажим поддерживающий SO69.95 | м.р.740 | шт | 7 | 6093 | 42 651,00 |
| 14 | Зажим поддерживающий SM-130 | | шт | 7 | 2940 | 20 580,00 |
| 15 | Зажим поддерживающий SO-270 | м.р.739 | шт | 16 | 4735 | 75 760,00 |
| 16 | Зажим прокалывающий SLIP 12.1 | | шт | 64 | 2822 | 180 608,00 |
| 17 | Зажим прокалывающий SLIW 50 | м.р.742 | шт | 38 | 1901 | 72 238,00 |
| 18 | Изолента ПХВ | м.р.743 | шт | 20 | 4837 | 96 740,00 |
| 19 | Кронштейн пешеходный 3-х светильниковый б/у | | шт | 3 | 0 | - |
| 20 | Кронштейн 1 рожковый изделие | | шт | 30 | 6800 | 204 000,00 |
| 21 | Кронштейн 2 рожковый изделие | | шт | 3 | 7200 | 21 600,00 |
| 22 | кабель АВБШв 4*10 | м.р. 216 | м | 60 | 742 | 44 520,00 |
| 23 | кабель АВБШв 4*16 | м.р. 217 | м | 65 | 1014 | 65 910,00 |
| 24 | кабель АВБШв 4*35 | м.р. 219 | м | 3 | 1769 | 5 307,00 |
| 25 | кабель АВБШв 4*4 | м.р. 214 | м | 130 | 493 | 64 090,00 |
| 26 | кабель АВБШв 4*6 | м.р. 215 | м | 425 | 573 | 243 525,00 |
| 27 | кабель АВВГ П 2х2,5 | м.р. 178 | м | 150 | 92 | 13 800,00 |
| 28 | кабель АсВВГ П 2х2,5 | | м | 100 | 120 | 12 000,00 |
| 29 | Кисть плоская 75мм | | шт | 4 | 445 | 1 780,00 |
| 30 | Корпус металлический ЩУРН 1/6 | | шт | 1 | 10000 | 10 000,00 |
| 31 | Лента бандажная СОТ 37 | | м | 25 | 1086 | 27 150,00 |
| 32 | Наконечники каб.ТА-25 | м.р.265 | шт | 100 | 118 | 11 800,00 |
| 33 | Наконечники каб.ТА-50 | м.р.267 | шт | 8 | 178 | 1 424,00 |
| 34 | Перчатки 50 зел | | пар | 24 | 270 | 6 480,00 |
| 35 | Провод СИП-4 2х16 | м.р. 249 | м | 788 | 234 | 184 392,00 |
| 36 | Провод СИП-4 4х16 | м.р. 251 | м | 1145 | 455 | 520 975,00 |
| 37 | Провод СИП-4 4х50 | м.р. 736 | м | 280 | 1230 | 344 400,00 |
| 38 | Растворитель 646 10л | | шт | 2 | 13600 | 27 200,00 |
| 39 | Розетка 2-ная | м.р.583 | шт | 20 | 696 | 13 920,00 |
| 40 | Светодиодные прожекторы 200Вт | | шт | 4 | 12000 | 48 000,00 |
| 41 | Светодиодные прожекторы СДО-7 50Вт | | м | 10 | 3700 | 37 000,00 |
| 42 | Светодиодный светильник 120Вт б/у | | шт | 50 | 0 | - |
| 43 | Скрепа СОТ36 | | шт | 100 | 212 | 21 200,00 |
| 44 | Стойка стальная пешеходная б/у | | шт | 1 | 0 | - |
| 45 | Стойка ж/б СВ105-3,5 б/у | | шт | 4 | 0 | - |
| 46 | Стойка стальная торшерная б/у | | шт | 11 | 0 | - |
| 47 | Стойка стальная 6м б/у | | шт | 6 | 0 | - |
| 48 | Табличка напряжение | | шт | 8 | 810 | 6 480,00 |
| 49 | Табличка стой | | шт | 8 | 1215 | 9 720,00 |
| 50 | Труба гофрированная ПВХ 20мм | | шт | 2 | 9500 | 19 000,00 |
| 51 | Труба ПЭ Д40х2,4мм | | м | 500 | 292 | 146 000,00 |
| 52 | Трубка ТУТНГ 50/25 | | м | 5 | 1380 | 6 900,00 |
| 53 | Шайба усиленная | | шт | 88 | 45 | 3 960,00 |
| 54 | Шкаф учёта-2 ШУЭ-2 | | шт | 4 | 4330 | 17 320,00 |
| 55 | Электросчётчик 1ф | | шт | 4 | 8040 | 32 160,00 |
| 56 | Эмаль ПФ -115 STATUS белая 1,8кг | | шт | 4 | 2490 | 9 960,00 |
| 57 | Эмаль ПФ-115 STATUS серая 20кг | | шт | 4 | 18425 | 73 700,00 |
| 58 | ЯРВ-250А Рубильник | | шт | 1 | 23110 | 23 110,00 |
| 59 | Диспетчерское обслуживание | м.р. 1686 | месяц | 1 | 2500000 | 2 500 000,00 |
| 60 | Оплата услуг связи (интернета) | м.р. 1687 | месяц | 1 | 300000 | 300 000,00 |
| | | | | | | **5 649 735,20** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ИТОГО | | | | | 36 032 686,20 |
| | НДС 12% | | | | | 4 323 922,34 |
| | ВСЕГО | | | | | 40 356 608,54 |

Заказчик:

Руководитель

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Уральска"

_____ Нурмаков А.Б.

Подрядчик:

Директор

ТОО "КазТехникас"

_____ Бошкаев Р.К.

Кудайбергенов Л.Р