Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяиства от
«_____»_____2012г №____

Заказчик: ГУ « Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральска».
Подрядчик: ТОО «Нуртем»

Наименование строительства и его адрес: Монтажно-восстановительные работы на 2025-2026 г. в г.Уральск, ЗКО (Установка ограждения на детс.площадке, скамеек и урн, восстановление и устройство тротуаров, пандусов, брусчаток, покраска, ремонт мусорных площадок и т. д.)

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
	17	№111/д-ок от 11.06.2025					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль_) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущем уровне цен 2023г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Монтажно-восстановительные работы на 2025-2026 г. в г.Уральск, ЗКО (Установка ограждения на детс.площадке, скамеек и урн, восстановление и устройство тротуаров, пандусов, брусчаток, покраска, ремонт мусорных площадок и т. д.)	311422723	151161411,61			-	-	-	-	18139369,39	169300781

Сумма к оплате: Сто шестьдесят девять миллионов триста тысяч семьсот восемьдесят одна тенге 00 тиын

М.П. Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Уральска"_____Нурмаков А.Б. _____ 2025 года
(должность, ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: Директор ТОО «Нуртем» _____ Мансуров Е.А. _____ 2025 года
(должность, ф., и., о., подпись)

К.Муханбеткалиев.

7612_кс2_

Приложение Г

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральска", БИН 000340003074, ЗКО,г.Уральск,ул.Аманжолова,69/1

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нуртем", БИН 050240010914, ЗКО,г.Уральск,Верхний тупик 15/1, тел.: +77716925556

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Монтажно-восстановительные работы на 2025-2026 г. в г.Уральск, ЗКО (Установка ограждения на детс.площадке, скамеек и урн, восстановление и устройство тротуаров, пандусов, брусчаток, покраска, ремонт мусорных площадок и т. д.)

(наименование, адрес)

Объект: Монтажно-восстановительные работы на 2025-2026 г. в г.Уральск, ЗКО (Установка ограждения на детс.площадке, скамеек и урн, восстановление и устройство тротуаров, пандусов, брусчаток, покраска, ремонт мусорных площадок и т. д.)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 111/д-ок от 11.06.2025 г.

Акт приемки выполненных работ № 2 за июль 2025 года

Номер по порядку	Номер Позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			33-1 - Монтажно-восстановительные работы на 2025-2026 гг в г.Уральск ЗКО				
			Раздел № 1 Демонтаж и монтаж брусчатого покрытия				
			Раздел № 1.1 Монтаж брусчатки в сквере 4 мкр.Остановка Астана				
1	1	1111-0101-2501 Ккл=1,05	Устройство покрытия из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком и цементом	м2 покрытия	605,0	4 937	2 986 885
2	2	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	2,6015	2 460	6 400
3	3	216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	1,386	34 700	48 094
4	4	1127-0201-0602 Ккл=1,08	Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий	м бортового камня	376,0	3 533	1 328 408
5	5	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок Объём = Vol * 0,059	м3	22,184	35 591	789 551
6	6	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	376,0	1 231	462 856
			ИТОГО по разделу:	**тенге**			**5 622 194**
			Раздел № 1.2 Демонтаж и монтаж брусчатки район маг.Урал				
7	7	1218-0101-1303 Ккл=1,08	Покрытия тротуаров и дорожек из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое. Разборка	м2	63,0	14 429	909 027

1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	1111-0101-2501 Ккл=1,05	Устройство покрытия из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком и цементом	м2 покрытия	63,0	4 937	311 031
9	9	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,2709	2 460	666
10	10	216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0,144	34 700	4 997
			ИТОГО по разделу:	**тенге**			**1 225 721**
			Раздел № 1.3 Монтаж брусчатки в районе кольца у-та им.Жангир Хана				
11	11	1111-0101-2501 Ккл=1,05	Устройство покрытия из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком и цементом	м2 покрытия	184,0	4 937	908 408
12	12	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,7912	2 460	1 946
13	13	216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0,421	34 700	14 609
14	14	255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	184,0	3 927	722 568
15	15	1127-0201-0602 Ккл=1,08	Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий	м бортового камня	258,0	3 533	911 514
16	16	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок Объём = Vol * 0,059	м3	15,222	35 591	541 766
17	17	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	258,0	1 231	317 598
18	18	1220-0401-0101 Ккл=1,11	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную	м	8,0	3 289	26 312
19	19	1127-0201-0602 Ккл=1,08	Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий	м бортового камня	8,0	3 533	28 264
20	20	255-101-0104	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	8,0	3 344	26 752
			ИТОГО по разделу:	**тенге**			**3 499 737**
			Раздел № 1.4 Демонтаж и монтаж брусчатки район кольца з-д Омега				
21	21	1218-0101-1303 Ккл=1,08	Покрытия тротуаров и дорожек из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое. Разборка	м2	11,0	14 429	158 719
22	22	1111-0101-2501 Ккл=1,05	Устройство покрытия из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком и цементом	м2 покрытия	11,0	4 937	54 307
23	23	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,047	2 460	116
24	24	216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0,025	34 700	868
25	25	1127-0201-0602 Ккл=1,08	Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий	м бортового камня	4,0	3 533	14 132
26	26	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	4,0	1 231	4 924
			ИТОГО по разделу:	**тенге**			**233 066**
			Раздел № 1.5 Демонтаж и монтаж брусчатки и поребриков на пл.Абая (облакимат)				

1	2	3	4	5	6	7	8
27	27	1127-0201-1003 ЭСН РК 8.04-01-2022 Ктруд=0,8; Кэм=0,8; Кмт=0,0 Ккл=1,11	Камни бортовые природные. Установка при цементно-бетонных покрытиях (Демонтаж)	м бортового камня	104,0	3 778	392 912
28	28	414-101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	9,36	1 368	12 804
29	29	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	187,2	82	15 350
30	30	1111-0101-2501 Ккл=1,05	Устройство покрытия из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком и цементом	м2 покрытия	170,0	4 937	839 290
31	31	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,731	2 460	1 798
32	32	216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0,39	34 700	13 533
33	33	255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	170,0	3 927	667 590
34	34	1127-0201-0602 Ккл=1,08	Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий	м бортового камня	104,0	3 533	367 432
35	35	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок Объём = Vol * 0,059	м3	6,136	35 591	218 386
36	36	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	104,0	1 231	128 024
			ИТОГО по разделу:	**тенге**			**2 657 119**
			Раздел № 1.6 Монтаж брусчатки в районе пересечения ул.Айтиева и пр.Абая				
37	37	1111-0101-2501 Ккл=1,05	Устройство покрытия из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком и цементом	м2 покрытия	500,0	4 937	2 468 500
38	38	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	2,15	2 460	5 289
39	39	216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	1,146	34 700	39 766
40	40	255-102-0606	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	500,0	4 171	2 085 500
41	41	1127-0201-0602 Ккл=1,08	Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий	м бортового камня	8,0	3 533	28 264
42	42	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок Объём = Vol * 0,059	м3	0,472	35 591	16 799
43	43	255-101-0104	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	8,0	3 344	26 752
			ИТОГО по разделу:	**тенге**			**4 670 870**
			Раздел № 1.7 Замена плит перекрытия колодцев,монтаж брусчатки и поребриков на				
44	44	1220-0202-0104 Ккл=1,11	Колодцы. Регулирование высотного положения крышек с подъемом на высоту до 250 мм	шт.	3,0	11 864	35 592
45	45	1220-0202-0201 Ккл=1,11	Люк. Демонтаж с заменой	шт.	3,0	1 599	4 797

1	2	3	4	5	6	7	8
46	46	225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	3,0	19 001	57 003
47	47	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	3,0	43 630	130 890
48	48	1111-0101-2501 Ккл=1,05	Устройство покрытия из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком и цементом	м2 покрытия	365,0	4 937	1 802 005
49	49	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,5695	2 460	3 861
50	50	216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0,837	34 700	29 044
51	51	255-102-0606	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	365,0	4 171	1 522 415
52	52	1127-0201-0602 Ккл=1,08	Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий	м бортового камня	89,0	3 533	314 437
53	53	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок Объём = Vol * 0,059	м3	5,251	35 591	186 888
54	54	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	89,0	1 231	109 559
			ИТОГО по разделу:	**тенге**			**4 196 491**
			Раздел № 1.8 Демонтаж дорожных плит, монтаж брусчатки и поребрика район 4 мкр.,20				
55	55	1220-0101-0301 Ккл=1,11	Покрытие дорог из железобетонных плит площадью до 3 м2. Разборка	м3	69,5	13 442	934 219
56	56	1220-0401-0101 Ккл=1,11	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную	м	121,0	3 289	397 969
57	57	414-101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	22,55	1 368	30 848
58	58	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	225,5	82	18 491
59	59	1111-0101-2501 Ккл=1,05	Устройство покрытия из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком и цементом	м2 покрытия	695,0	4 937	3 431 215
60	60	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	2,9885	2 460	7 352
61	61	216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	1,593	34 700	55 277
62	62	1127-0201-0602 Ккл=1,08	Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий	м бортового камня	361,0	3 533	1 275 413
63	63	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок Объём = Vol * 0,059	м3	21,299	35 591	758 053
64	64	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	361,0	1 231	444 391
			ИТОГО по разделу:	**тенге**			**7 353 228**
			Раздел № 1.9 Демонтаж и монтаж брусчатки и поребриков в райне 5 мкр.,дома №№1,2,3,4				
65	65	1218-0101-1303 Ккл=1,08	Покрытия тротуаров и дорожек из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое. Разборка	м2	1 254,0	14 429	18 093 966
66	66	1220-0401-0101 Ккл=1,11	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную	м	853,0	3 289	2 805 517

1	2	3	4	5	6	7	8
67	67	414-101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	51,18	1 368	70 014
68	68	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	511,8	82	41 968
69	69	1127-0401-0102 Ккл=1,11	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	390,0	3 277	1 278 030
70	70	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 Объём = Vol * 1,22	м3	475,8	2 608	1 240 886
71	71	1111-0101-2501 Ккл=1,05	Устройство покрытия из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком и цементом	м2 покрытия	1 300,0	4 937	6 418 100
72	72	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	5,59	2 460	13 751
73	73	216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	2,98	34 700	103 406
74	74	255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	46,0	3 927	180 642
75	75	1127-0201-0602 Ккл=1,08	Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий	м бортового камня	853,0	3 533	3 013 649
76	76	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок Объём = Vol * 0,059	м3	50,327	35 591	1 791 188
77	77	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	853,0	1 231	1 050 043
			ИТОГО по разделу:	**тенге**			**36 101 160**
			Раздел № 1.10 Демонтаж асфальтобетонного покрытия и замена на покрытие из брусчатки 5 мкр.дом 11				
78	78	1220-1101-0201 Ккл=1,11	Асфальтобетонные покрытия толщина слоя 100 мм. Разломка	м2	195,0	1 910	372 450
79	79	1127-0401-0102 Ккл=1,11	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	29,25	3 277	95 852
80	80	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 Объём = Vol * 1,22	м3	35,685	2 608	93 066
81	81	1111-0101-2501 Ккл=1,05	Устройство покрытия из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком и цементом	м2 покрытия	195,0	4 937	962 715
82	82	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,8385	2 460	2 063
83	83	216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0,447	34 700	15 511
84	84	255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	195,0	3 927	765 765
85	85	1127-0201-0602 Ккл=1,08	Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий	м бортового камня	142,0	3 533	501 686
86	86	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок Объём = Vol * 0,059	м3	8,378	35 591	298 181
87	87	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	142,0	1 231	174 802

1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО по разделу:	**тенге**			**3 282 091**
			ИТОГО по разделу:	**тенге**			**68 841 677**
			Раздел № 2 Ремонтно-восстановительные работы				
			Раздел № 2.1 Ремонт балкона ул.Аманжолова 125/1				
88	88	1208-0101-0208 Ккл=1,08	Покрытия из профилированного оцинкованного листа. Разборка покрытий	м2 кровли	3,0	871	2 613
89	89	1112-0106-0105 Ккл=1,11	Устройство покрытия из профолированныго оцинкованного листа по готовым прогонам: простой	м2	3,0	2 038	6 114
90	90	224-103-0104	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	3,66	2 227	8 151
91	91	224-105-0108	Планка наружного угла сложная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1,05	1 685	1 769
			ИТОГО по разделу:	**тенге**			**18 647**
			Раздел № 2.2 Демонтаж 2-х остановок ул.Доспанова				
92	92	1109-0105-0305 ЭСН РК 8.04-01-2022 Ктруд=0,6; Кэм=0,7; Кмт=0,5 Ккл=1,11	Монтаж конструкций металлических этажерочного типа (Демонтаж)	т конструкций	3,0	82 740	248 220
93	93	414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	3,0	1 339	4 017
94	94	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	30,0	82	2 460
			ИТОГО по разделу:	**тенге**			**254 697**
			Раздел № 2.3 Демонтаж и монтаж секционного ограждения разделительной полосы пр.Жангир Хана				
95	95	1127-0801-0107 ЭСН РК 8.04-01-2022 Ктруд=0,8; Кэм=0,8; Кмт=0,0 Ккл=1,11	Устройство ограждения пешеходного металлического (Демонтаж)	м	672,0	2 087	1 402 464
96	96	414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	17,92	1 421	25 464
97	97	412-102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	484,84	36	17 454

1	2	3	4	5	6	7	8
98	98	8601-0602-0401	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из труб, с металлическими стойками тип 3ПМ -30.11 Серия 3.017-3 выпуск 2Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - решетчатая панель из металлической трубы 20х2 мм с шагом -0,15 м, обрамленная рамой из стального уголка (в секции учтена – 1 опорная стойка из металлической трубы диаметром 102х7 мм). Габаритные размеры секции: длина – 3,0 м; высота – 1,1 м	секция	223,0	146 814	32 739 522
			ИТОГО по разделу:	**тенге**			**34 184 904**
			Раздел № 2.4 Ремонт постамента памятника Дине Нурпеисовой				
99	99	1213-0103-0102 Ккл=1,08	Облицовка стен из плит гранитных. Разборка	м2 облицовки	2,0	22 118	44 236
100	100	1111-0213-0113 Ккл=1,05	Устройство облицовки из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей, количество плит на 1 м2 до 3 шт	м2 покрытия	2,0	12 587	25 174
			ИТОГО по разделу:	**тенге**			**69 410**
			Раздел № 2.5 Демонтаж и монтаж секционного ограждения по ул.Шолохова				
101	101	1127-0801-0107 ЭСН РК 8.04-01-2022 Ктруд=0,8; Кэм=0,8; Кмт=0,0 Ккл=1,11	Устройство ограждения пешеходного металлического (Демонтаж)	м	180,0	2 087	375 660
102	102	8601-0602-0401	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из труб, с металлическими стойками тип 3ПМ -30.11 Серия 3.017-3 выпуск 2Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - решетчатая панель из металлической трубы 20х2 мм с шагом -0,15 м, обрамленная рамой из стального уголка (в секции учтена – 1 опорная стойка из металлической трубы диаметром 102х7 мм). Габаритные размеры секции: длина – 3,0 м; высота – 1,1 м	секция	60,0	146 814	8 808 840
			ИТОГО по разделу:	**тенге**			**9 184 500**
			Раздел № 2.6 Установка волейбольной сетки ул.У.Громовой,26				
103	103	1127-0801-0105 Ккл=1,11	Установка волейбольной сетки	м	9,5	5 451	51 784
			ИТОГО по разделу:	**тенге**			**51 784**
			Раздел № 2.7 Установка лестницы с трапом в районе Старого Собора				
104	104	1109-0704-0103 Ккл=1,11	Монтаж лестниц и площадок	т конструкций	0,87342	315 217	275 317
105	105	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,87342	1 180 013	1 030 647

1	2	3	4	5	6	7	8
106	106	1133-0303-0404 Ккл=1,11	Окраска стальных решетчатых опор масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой	т	0,87342	123 483	107 853
			ИТОГО по разделу:	тенге			1 413 817
			Раздел № 2.8 Монтаж тартанового покрытия в парке им.Пушкина				
107	107	1147-0302-0303 Ккл=1,11	Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из каучуковой крошки, толщина, 10 мм	м2	400,0	1 174	469 600
108	108	217-701-0307	Крошка каучуковая фракции 2-4 мм Объём = Vol * 10,0	кг	4 000,0	1 267	5 068 000
109	109	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый Объём = Vol * 2,1	кг	840,0	2 261	1 899 240
			ИТОГО по разделу:	**тенге**			**7 436 840**
			Раздел № 2.9 Благоустройство сквера 4 мкр. район ост.Астана				
110	110	1337-0101-0103 Ккл=1,08	Монтаж скамеек со спинкой	шт.	5,0	106 921	534 605
111	111	1337-0101-0101 Ккл=1,08	Монтаж урн	шт.	5,0	85 882	429 410
			ИТОГО по разделу:	**тенге**			**964 015**
			Раздел № 2.10 Благоустройство сквера ул.Даумова				
112	112	1337-0101-0103 Ккл=1,08	Монтаж скамеек со спинкой	шт.	4,0	106 921	427 684
113	113	1337-0101-0101 Ккл=1,08	Монтаж урн	шт.	4,0	85 882	343 528
			ИТОГО по разделу:	**тенге**			**771 212**
			Раздел № 2.11 Восстановление мусорной площадки по адресу ул.Уразбаева - ул.Михановa				
114	114	1109-0102-0103 Ккл=1,11	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж	т конструкций	0,1115	269 164	30 012
115	115	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,0805	373 933	30 102
116	116	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,031	376 212	11 663
117	117	1133-0303-0404 Ккл=1,11	Опоры стальные решетчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой	т	0,1115	141 314	15 757
118	118	1109-0401-0201 Ккл=1,11	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	1,68	3 204	5 383
119	119	214-204-0605	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1,68	2 383	4 003

1	2	3	4	5	6	7	8
120	120	1308-0103-3601 Ккл=1,08	Ограждение сетчатое. Монтаж оборудования	м2	1,6	18 947	30 315
121	121	214-402-0302	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 2 мм	м2	0,0032	20 670	66
			ИТОГО по разделу:	**тенге**			**127 301**
			Раздел № 2.12 Благоустройство двора ул.Курмангазы,173А				
122	122	1212-0104-0801 Ккл=1,08	Поверхности. Очистка от стойких загрязнений	м2	8,4	14 655	123 102
123	123	1110-0102-0207 Ккл=1,11	Устройство элементов каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	4,0	234 569	938 276
124	124	1212-0101-1203 Ккл=1,08	Поверхности. Окраска масляная высококачественная с расчисткой старой краски более 35 %	м2	8,4	4 160	34 944
125	125	236-201-0804	Лак полиакриловый и на акриловых сополимерах АК-113, АК-113Ф ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,5	3 106	4 659
126	126	1113-0206-0109 Ккл=1,05	Очистка поверхности металлической щетками	м2	4,3	1 530	6 579
127	127	1212-0103-0207 Ккл=1,08	Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза	м2	4,3	3 614	15 540
128	128	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 Объём = Vol * 0,113	кг	0,4859	767	373
			ИТОГО по разделу:	**тенге**			**1 123 473**
			Раздел № 2.13 Перемещени остановочного павильона ост.Нефтебаза.				
129	129	1104-0701-0301 Ккл=1,11	Перемещение оборудования в пределах строительной площадки	перемещение	1,0	16 423	16 423
			ИТОГО по разделу:	**тенге**			**16 423**
			Раздел № 2.14 Демонтаж рекламного щита в районе телецентра Акжайык				
130	130	1109-0105-0305 ЭСН РК 8.04-01-2022 Ктруд=0,6; Кэм=0,7; Кмт=0,5 Ккл=1,11	Монтаж конструкций опорных этажерочного типа (Демонтаж)	т конструкций	7,0	82 740	579 180
131	131	1311-0401-0606 ЭСН РК 8.04-02-2022 Ктруд=0,5; Кэм=0,5; Кмт=0,0 Ккл=1,08	Экран-табло отображения цифровой информации с люминесцентным подсветом до 500 знакомест. Монтаж оборудования (Демонтаж)	шт.	1,0	321 002	321 002

1	2	3	4	5	6	7	8
132	132	414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	7,0	1 339	9 373
133	133	414-103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	1,0	1 339	1 339
134	134	412-101-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км Объём = 7*22	т·км	154,0	72	11 088
			ИТОГО по разделу:	**тенге**			**921 982**
			Раздел № 2.15 Восстановление ограждения с/о Речник 129 уч.43				
135	135	1101-0506-0301 Ккл=1,11	Планировка откоса выемки или насыпи погрузчиком , группа грунта 1-2	м2 спланированной поверхности	1 200,0	229	274 800
136	136	1220-0502-0102 Ккл=1,11	Ограждения металлические. Ремонт с заменой деталей	м2	102,0	55 658	5 677 116
137	137	214-204-0205	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм	м2	103,6	2 024	209 686
138	138	214-205-0201	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,158	394 978	62 407
139	139	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,159	387 369	61 592
140	140	214-205-0203	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,2178	384 219	83 683
			ИТОГО по разделу:	**тенге**			**6 369 284**
			Раздел № 2.16 Ремонт детской площадки ул.Маметовой 54/2				
141	141	1212-0104-0801 Ккл=1,08	Поверхности. Очистка от стойких загрязнений	м2	48,1	14 655	704 906
142	142	1110-0102-0207 Ккл=1,11	Устройство элементов каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	5,12	234 569	1 200 993
143	143	1202-0101-1601 Ккл=1,11	Восстановление детских игровых снарядов. Заделка фанерой	м2	8,0	4 599	36 792
144	144	1212-0101-1203 Ккл=1,08	Поверхности. Окраска масляная высококачественная с расчисткой старой краски более 35 %	м2	48,1	4 160	200 096
145	145	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 Объём = Vol * 0,181	кг	8,7061	767	6 678
146	146	1113-0206-0109 Ккл=1,05	Очистка поверхности металлической щетками	м2	6,7	1 530	10 251
147	147	1212-0103-0207 Ккл=1,08	Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза	м2	6,7	3 614	24 214

1	2	3	4	5	6	7	8
148	148	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 Объём = Vol * 0,113	кг	0,7571	767	581
149	149	1218-0101-2402 Ккл=1,08	Ремонт снарядов для детских площадок из труб диаметром до 40 мм. Смена отдельных участков	м сменяемого ограждения	44,6	2 139	95 399
150	150	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,118	387 369	45 710
			ИТОГО по разделу:	**тенге**			**2 325 620**
			Раздел № 2.17 Ремонт детской площадки ул.Мухита 127				
151	151	1212-0104-0801 Ккл=1,08	Поверхности. Очистка от стойких загрязнений	м2	7,6	14 655	111 378
152	152	1110-0102-0207 Ккл=1,11	Устройство элементов каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	5,58	234 569	1 308 895
153	153	1202-0101-1601 Ккл=1,11	Восстановление детских игровых снарядов. Заделка фанерой	м2	14,8	4 599	68 065
154	154	1212-0101-1203 Ккл=1,08	Поверхности. Окраска масляная высококачественная с расчисткой старой краски более 35 %	м2	7,6	4 160	31 616
155	155	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 Объём = Vol * 0,181	кг	1,3756	767	1 055
156	156	1113-0206-0109 Ккл=1,05	Очистка поверхности металлической щетками	м2	4,8	1 530	7 344
157	157	1212-0103-0207 Ккл=1,08	Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза	м2	4,8	3 614	17 347
158	158	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 Объём = Vol * 0,113	кг	0,5424	767	416
			ИТОГО по разделу:	**тенге**			**1 546 116**
			Раздел № 2.18 Ремонт детской площадки ул.Маметовой 60 -ул.Кендери 174				
159	159	1212-0104-0801 Ккл=1,08	Поверхности. Очистка от стойких загрязнений	м2	68,4	14 655	1 002 402
160	160	1110-0102-0207 Ккл=1,11	Устройство элементов каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	2,1	234 569	492 595
161	161	1202-0101-1601 Ккл=1,11	Восстановление детских игровых снарядов. Заделка фанерой	м2	5,8	4 599	26 674
162	162	1212-0101-1203 Ккл=1,08	Поверхности. Окраска масляная высококачественная с расчисткой старой краски более 35 %	м2	68,4	4 160	284 544
163	163	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 Объём = Vol * 0,181	кг	12,3804	767	9 496
164	164	236-201-0804	Лак полиакриловый и на акриловых сополимерах АК-113, АК-113Ф ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,46	3 106	4 535
165	165	1113-0206-0109 Ккл=1,05	Очистка поверхности металлической щетками	м2	16,3	1 530	24 939

1	2	3	4	5	6	7	8
166	166	1212-0103-0207 Ккл=1,08	Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза	м2	16,3	3 614	58 908
167	167	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 Объём = Vol * 0,113	кг	1,8419	767	1 413
168	168	1218-0101-2402 Ккл=1,08	Ремонт снарядов для детских площадок из труб диаметром до 40 мм. Смена отдельных участков	м сменяемого ограждения	1,6	2 139	3 422
169	169	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,00296	387 369	1 147
			ИТОГО по разделу:	**тенге**			**1 910 075**
			Раздел № 2.19 Ремонт детской площадки ул.Мейдалиева 2- ул.Победы 37				
170	170	1212-0104-0801 Ккл=1,08	Поверхности. Очистка от стойких загрязнений	м2	91,3	14 655	1 338 002
171	171	1110-0102-0207 Ккл=1,11	Устройство элементов каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	3,8	234 569	891 362
172	172	1212-0101-1203 Ккл=1,08	Поверхности. Окраска масляная высококачественная с расчисткой старой краски более 35 %	м2	91,3	4 160	379 808
173	173	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 Объём = Vol * 0,181	кг	16,5253	767	12 675
174	174	1113-0206-0109 Ккл=1,05	Очистка поверхности металлической щетками	м2	11,6	1 530	17 748
175	175	1212-0103-0207 Ккл=1,08	Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза	м2	11,6	3 614	41 922
176	176	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 Объём = Vol * 0,113	кг	1,3108	767	1 005
177	177	1218-0101-2402 Ккл=1,08	Ремонт снарядов для детских площадок из труб диаметром до 40 мм. Смена отдельных участков	м сменяемого ограждения	12,0	2 139	25 668
178	178	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,0033	387 369	1 278
			ИТОГО по разделу:	**тенге**			**2 709 468**
			Раздел № 2.20 Ремонт детской площадки ул.Мейдалиева 2				
179	179	1212-0104-0801 Ккл=1,08	Поверхности. Очистка от стойких загрязнений	м2	39,7	14 655	581 804
180	180	1202-0101-1601 Ккл=1,11	Восстановление детских игровых снарядов. Заделка фанерой	м2	37,0	4 599	170 163
181	181	1212-0101-1203 Ккл=1,08	Поверхности. Окраска масляная высококачественная с расчисткой старой краски более 35 %	м2	39,7	4 160	165 152
182	182	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 Объём = Vol * 0,181	кг	7,1857	767	5 511

1	2	3	4	5	6	7	8
183	183	1113-0206-0109 Ккл=1,05	Очистка поверхности металлической щетками	м2	10,4	1 530	15 912
184	184	1212-0103-0207 Ккл=1,08	Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза	м2	10,4	3 614	37 586
185	185	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 Объём = Vol * 0,113	кг	1,1752	767	901
			ИТОГО по разделу:	**тенге**			**977 029**
			Раздел № 2.21 Транспортировка фундаментных блоков для перекрытия автомобильных дорог при проведении ремонтных работ				
186	186	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 8 т	маш.-ч	212,0	12 948	2 744 976
			ИТОГО по разделу:	**тенге**			**2 744 976**
			ИТОГО по разделу:	**тенге**			**75 121 573**
			ИТОГО по смете:	**тенге**			**143 963 250**
187			Сметная прибыль - 5 %				7 198 162
			Итого по акту				151 161 412
			Сумма НДС				18 139 369
			Всего по акту				**169 300 781**

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральска"

(наименование организации)

Руководитель **Нурмаков Аблай Булатович**

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

М.П.

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Нуртем"

(наименование организации)

Директор **Мансуров Еркинбек Адилбекович**

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

М.П.

Н. Мухаметкалиев