Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда, Кызылординская область, г.Кызылорда**

Подрядчик: **ТОО "Бак-Береке 2030"**

Наименование строительства и его адрес: **«Обеспечение горячей водой многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда» (Многоэтажные жилые дома по ул.Жанакурылыс-4 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 22-24, 24, 24-А, 27, ул. Жетиколь 8, 16, ул.Когалы 4, 5, 6)**

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
190140008898	060640008295			№ 196	10.10.2025 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Обеспечение горячей водой многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда» (Многоэтажные жилые дома по ул.Жанакурылыс-4 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 22-24, 24, 24-А, 27, ул. Жетиколь 8, 16, ул.Когалы 4, 5, 6)	**572 172 604,58**	**572 172 604,58**	**158 358 441,51**				**19 003 012,98**	**177 361 454,49**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда, Кызылординская область, г.Кызылорда
БИН 190140008898

Заведующий сектором_____ **Насыр ұлы Т.**

Технического надзора: ТОО "ДамирЖоба Құрылыс"

Эксперт технадзор_____ **Адилов Б.**

Подрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

БИН 060640008295

Генеральный директор_____ **Ерназаров К.Ш.**

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ҚазақЖобаҚұрылыс"

Эксперт _____ **Умербеков О.К.**

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда, Кызылординская область, г.Кызылорда**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **ТОО "Бак-Береке 2030"**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки: **«Обеспечение горячей водой многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда» (Многоэтажные жилые дома по ул.Жанакурылыс-4 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 22-24, 24, 24-А, 27, ул. Жетиколь 8, 16, ул.Когалы 4, 5, 6)**

наименование, адрес

Наименование объекта: **ул.Жанакурылыс-4 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 22-24, 24, 24-А, 27, ул. Жетиколь 8, 16, ул.Когалы 4, 5, 6**

Договор подряда (контракт): №196 от 10.10.2025 года

Акт приемки выполненных работ №2
за декабрь месяц 2025 г.

Составлен(а) в ценах 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**133606443**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5028286
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2455164*
		машины и механизмы	тенге			273400
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*74643*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7077528
		оборудование	тенге			121227227
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 038		
	Раздел 1.	**Жанакурлыс 4 дом №8 Индивидуальный теловой пункт**				**9036186**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			72503
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*35304*
		машины и механизмы	тенге			5256
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1482*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			58856
		оборудование	тенге			8899571
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	15		
1	6116-0603-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка узлов тепловых элеваторных номером**	**шт.**	**1**	**136 615**	**136615**
2	**Прайс-лист**	**Индивидуально-тепловой пункт**	**комлпект**	**1**	**8 899 570,64**	**8899571**
	Раздел 2.	**Жанакурлыс 4 дом №12 Индивидуальный теловой пункт**				**9036186**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			72503
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*35304*
		машины и механизмы	тенге			5256
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1482*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			58856
		оборудование	тенге			8899571
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	15		
3	**6116-0603-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка узлов тепловых элеваторных номером**	**шт.**	**1**	**136 615**	**136615**
4	**Прайс-лист**	**Индивидуально-тепловой пункт**	**комлпект**	**1**	**8 899 570,64**	**8899571**
	Раздел 3.	**Жанакурлыс 4 дом №13 Индивидуальный теловой пункт**				**8661309**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			72503
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*35304*
		машины и механизмы	тенге			5256
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1482*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			58856
		оборудование	тенге			8524694
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	15		
5	**6116-0603-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка узлов тепловых элеваторных номером**	**шт.**	**1**	**136 615**	**136615**
6	**Прайс-лист**	**Индивидуально-тепловой пункт**	**комлпект**	**1**	**8 524 693,5**	**8524694**
	Раздел 4.	**Жанакурлыс 4 дом №14 Индивидуальный теловой пункт**				**9036186**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			72503
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*35304*
		машины и механизмы	тенге			5256
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1482*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			58856
		оборудование	тенге			8899571
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	15		
7	**6116-0603-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка узлов тепловых элеваторных номером**	**шт.**	**1**	**136 615**	**136615**
8	**Прайс-лист**	**Индивидуально-тепловой пункт**	**комлпект**	**1**	**8 899 570,64**	**8899571**
	Раздел 5.	**Жанакурлыс 4 дом №15 Индивидуальный теловой пункт**				**9036186**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			72503
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*35304*
		машины и механизмы	тенге			5256
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1482*

1	2	3	4	5	6	7
		материалы, изделия и конструкции	тенге			58856
		оборудование	тенге			8899571
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	15		
9	6116-0603-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка узлов тепловых элеваторных номером**	**шт.**	**1**	**136 615**	**136615**
10	**Прайс-лист**	**Индивидуально-тепловой пункт**	**комлпект**	**1**	**8 899 570,64**	**8899571**
	Раздел 6.	**Жанакурлыс 4 дом №16 Индивидуальный теловой пункт**				**9036186**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			72503
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*35304*
		машины и механизмы	тенге			5256
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1482*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			58856
		оборудование	тенге			8899571
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	15		
11	6116-0603-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка узлов тепловых элеваторных номером**	**шт.**	**1**	**136 615**	**136615**
12	**Прайс-лист**	**Индивидуально-тепловой пункт**	**комлпект**	**1**	**8 899 570,64**	**8899571**
	Раздел 7.	**Жанакурлыс 4 дом №18 Индивидуальный теловой пункт**				**9036186**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			72503
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*35304*
		машины и механизмы	тенге			5256
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1482*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			58856
		оборудование	тенге			8899571
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	15		
13	6116-0603-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка узлов тепловых элеваторных номером**	**шт.**	**1**	**136 615**	**136615**
14	**Прайс-лист**	**Индивидуально-тепловой пункт**	**комлпект**	**1**	**8 899 570,64**	**8899571**
	Раздел 8.	**Жанакурлыс 4 дом №20 Индивидуальный теловой пункт**				**11403587**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			72503
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*35304*
		машины и механизмы	тенге			5256
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1482*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			58856
		оборудование	тенге			11266972
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	15		

1	2	3	4	5	6	7
15	6116-0603-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка узлов тепловых элеваторных номером**	**шт.**	**1**	**136 615**	**136615**
16	**Прайс-лист**	**Индивидуально-тепловой пункт**	**комлпект**	**1**	**11 266 971,76**	**11266972**
	Раздел 9.	**Жанакурлыс 4 дом №22-24 Индивидуальный теловой пункт**				**11403587**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			72503
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*35304*
		машины и механизмы	тенге			5256
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1482*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			58856
		оборудование	тенге			11266972
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	15		
17	6116-0603-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка узлов тепловых элеваторных номером**	**шт.**	**1**	**136 615**	**136615**
18	**Прайс-лист**	**Индивидуально-тепловой пункт**	**комлпект**	**1**	**11 266 971,76**	**11266972**
	Раздел 10.	**Жанакурлыс 4 дом №27 Индивидуальный теловой пункт**				**9036186**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			72503
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*35304*
		машины и механизмы	тенге			5256
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1482*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			58856
		оборудование	тенге			8899571
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	15		
19	6116-0603-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка узлов тепловых элеваторных номером**	**шт.**	**1**	**136 615**	**136615**
20	**Прайс-лист**	**Индивидуально-тепловой пункт**	**комлпект**	**1**	**8 899 570,64**	**8899571**
	Раздел 11.	**Жетиколь, №16 Индивидуальный теловой пункт**				**13334938**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			72503
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*35304*
		машины и механизмы	тенге			5256
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1482*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			58856
		оборудование	тенге			13198323
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	15		
21	6116-0603-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка узлов тепловых элеваторных номером**	**шт.**	**1**	**136 615**	**136615**
22	**Прайс-лист**	**Индивидуально-тепловой пункт**	**комлпект**	**1**	**13 198 322,72**	**13198323**
	Раздел 12.	**Когалы №4 Индивидуальный теловой пункт**				**13585210**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
		затраты на труд рабочих	тенге			72503
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*35304*
		машины и механизмы	тенге			5256
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1482*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			58856
		оборудование	тенге			13448595
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	15		
23	6116-0603-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка узлов тепловых элеваторных номером**	**шт.**	**1**	**136 615**	**136615**
24	**Прайс-лист**	**Индивидуально-тепловой пункт**	**комлпект**	**1**	**13 448 594,83**	**13448595**
	Раздел 13.	**Когалы, №5 На отм.-0,000**				**3550093**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1237594
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*605887*
		машины и механизмы	тенге			77454
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*22523*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1010370
		оборудование	тенге			1224674
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	258		
25	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т**	**шт.**	**1**	**74 052**	**74052**
26	511-203-0102 *РСНБ РК 2022*	**Насос центробежный(Насос для повышения давления Q-3.5 м^3/ч H=13м N=1,1кВт Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHE403-GE)**	**шт.**	**1**	**1 182 950**	**1182950**
27	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм.**	**м**	**12**	**2 419**	**29028**
28	6114-0102-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 32 мм.**	**м**	**2**	**4 143**	**8286**
29	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм**	**шт.**	**7**	**8 944**	**62608**
30	242-202-0306 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	**шт.**	**5**	**8 759**	**43795**
31	242-306-0104 *РСНБ РК 2022*	**Клапан обратный стальной межфланцевый однострворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50**	**шт.**	**2**	**18 291**	**36582**
32	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм**	**шт.**	**2**	**533**	**1066**
33	241-113-0107 *РСНБ РК 2022*	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм**	**шт.**	**3**	**1 556**	**4668**
34	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм**	**шт.**	**12**	**629**	**7548**

1	2	3	4	5	6	7
35	6114-0301-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка трубопроводов в точку узла ГВС диаметр до 50 мм	врезка	1	35 774	35774
36	6114-0301-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметр до 50 мм	врезка	1	35 774	35774
37	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	2	250	500
38	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 в 2 слоя	$м^2$	2	540	1080
		Водопровод хзяйственно-питьевой горячий Т3 и Т4				
39	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм.	м	60	2 419	145140
40	6114-0102-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	172	4 143	712596
41	6114-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	1,6	2 941	4706
42	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	34	8 944	304096
43	242-202-0306 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	8 759	17518
44	242-202-0304 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	16	6 193	99088
45	242-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	16	5 464	87424
		Гидроизоляция трубопровода				
46	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	21	250	5250
47	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 в 2 слоя	$м^2$	21	540	11340
		Теплоизоляция трубопровод				
48	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	220	1 806	397320
49	234-303-0217 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм	м	60	669	40140
50	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 /32/мм	м	172	392	67424
		Канализация производственная бытовая КЗН- напорная				
51	6114-0102-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	4	4 143	16572
52	241-112-0110 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм	шт.	2	840	1680

1	2	3	4	5	6	7
53	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м²**	**0,6**	**250**	**150**
54	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 в 2 слоя**	**м²**	**0,6**	**270**	**162**
55	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка погружного дренажного насоса**	**шт.**	**1**	**74 052**	**74052**
56	511-304-0301 *РСНБ РК 2022*	**Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 5,4 м³/ч, Н 4,5 м вод. ст.**	**шт.**	**1**	**41 724**	**41724**
	Раздел 14.	**Когалы, №5 Отм+0,000**				**8414417**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2920656
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1425629*
		машины и механизмы	тенге			132874
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*34336*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5360886
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	603		
		Водопровод хзяйственно-питьевой горячий Т3 и Т4				
57	6114-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.**	**м**	**254,4**	**3 827**	**973589**
58	6114-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.**	**м**	**3,6**	**2 941**	**10588**
59	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм**	**шт.**	**160**	**8 944**	**1431040**
60	242-202-0303 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**120**	**5 949**	**713880**
61	242-202-0301 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**40**	**5 464**	**218560**
62	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах , диаметр 25 (15)мм**	**шт.**	**40**	**4 359**	**174360**
63	241-222-0101 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний диаметром 20(15) мм**	**шт.**	**40**	**611**	**24440**
64	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.**	**шт.**	**40**	**2 207**	**88280**
65	244-301-0701 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 20, Qn 2,5 м³/ч, Tmax 50°**	**шт.**	**40**	**85 757**	**3430280**
		Гидроизоляция трубопровода				
66	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м²**	**28**	**250**	**7000**
67	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 в 2 слоя**	**м²**	**28**	**540**	**15120**
		Теплоизоляция трубопровод				
68	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм**	**м**	**240**	**1 806**	**433440**

1	2	3	4	5	6	7
69	234-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	240	247	59280
70	6114-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Переврезка сети Т4 от квартиного счетчика ГВС на сущ.ГВС диаметр до 32 мм	врезка	16	26 080	417280
71	6114-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Переврезка полотенцосушителей	врезка	16	26 080	417280
Итого по акту:			тенге			133 606 443,00
Оборудование			тенге			8 899 571,00
Итого смр			тенге			124 706 872,00
Затараты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,2%			тенге			6 484 757,34
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			тенге			12 513 224,48
Итого по главам 1-8			тенге			152 604 424,82
Сметная прибыль - 5%			тенге			6 235 343,60
Итого на 2024 год - 100%			тенге			158 839 768,42
2024 год - 100%, К=1,075			тенге			170 752 751,05
Понижающий коэффициент К=0,92741370511			тенге			158 358 441,51
Итого по акту:			тенге			158 358 441,51
Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%			тенге			177 361 454,49

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда, Кызылординская область, г.Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

Заведующий сектором_____ Насырадин Т.

Генеральный директор_____ Ергазаров К.Ш.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "ДамирЖобаКурылыс"

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ҚазақЖобаҚұрылыс"

Эксперт технадзор_____ Тайманов Б.

Эксперт _____ Умербеков О.К.