Утверждаю
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019г. №178

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241, тел.8(728)224 23 45**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12, тел.8(727)247 86 13**

Справка о стоимости выполненных работ за сентябрь 2023 года

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №98 от 2023-07-21

Наименование бюджетной программы: 045-015-422

№	Наименование работ	Ед.	Всего по договору по годам	Всего по договору общая сумма по годам	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма удержанного аванса	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт дорог на 7-ми улицах в Восточном жилом районе г.Талдыкорган	Тенге	**045-015-422**							
			2023 год	206 810 000	39 615 375	62 043 000		39 615 375	11 884 613	27 730 762
	Всего:			**206 810 000**	**39 615 375**	**62 043 000**	**-**	**39 615 375**	**11 884 613**	**27 730 762**

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"
БИН 160440026702

Алтынбеков Н.К.

Технический надзор:

ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
БИН 170440008459

Байшуаков С.Б.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"
БИН 050140013221

Ча Ю.В.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241, тел.8(728)224 23 45**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12, тел.8(727)247 86 13**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт дорог на 7-ми улицах в Восточном жилом районе г. Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект: **Подготовка территории строительства**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№98 от 2023-07-21**

Акт выполненных работ №1.1

за сентябрь 2023 (месяц, год) на 01-01-01 Восстановление и закрепление оси трассы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.09.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Восстановление и закрепление оси трассы										
1	1	ЕСЦИ РК 8.03-04-2020 табл. 1601-0204-30, п.2	Восстановление оси трассы 2 категории сложности		11,3	29999	0	338989	0	338989	0	338989	
				км		0	0	0	0		0		
2	2	ЕСЦИ РК 8.03-04-2020 табл. 1601-0204-30, п.5	Закрепление оси трассы 2 категории сложности		11,3	18169	0	205310	0	205310	0	205310	
				км		0	0	0	0		0		
3	3	ЕСЦИ РК 8.03-04-2020 табл. 1601-0204-31, п.5	Разбивка осей пересечений, примыканий, съездов 2 категории сложности		4,8	26194	0	125731	0	125731	0	125731	
				км		0	0	0	0		0		
4	4	ЕСЦИ РК 8.03-04-2020 табл. 1601-0204-30, п.3	Восстановление осей пересечений, примыканий, съездов 2 категории сложности		4,8	29999	0	143995	0	143995	0	143995	
				км		0	0	0	0		0		
5	5	ЕСЦИ РК 8.03-04-2020 табл. 1601-0204-30, п.6	Закрепление осей пересечений, примыканий, съездов 2 категории сложности		4,8	18169	0	87211	0	87211	0	87211	
				км		0	0	0	0		0		
			Итого по разделу: 1. Восстановление и закрепление оси трассы									**901236**	
			ИТОГО:					**901236**	**0**	**901236**			
								0	**0**				
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			ИТОГО	Тенге					901 236				
			Временные здания и сооружения 1,3*0,8%	Тенге									
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге									
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге									
			ИТОГО	Тенге					901 236				
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 41 %, К=1	Тенге					369 507				
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 59 %, К=1.0450539	Тенге					555 686				

			ИТОГО	Тенге					925 192			
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге					111 023			
			ИТОГО с НДС 12%	Тенге					**1 036 216**			
			Конкурсная скидка		**Тенге**				**51 811**			
			Итого к оплате с учетом тендерного снижения:		**Тенге**				**984 405**			
			В том числе НДС 12%:		**Тенге**				**105 472**			

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания "АлматыДорСтрой",
БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.генерального директора - Соколов И.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель - Алтынбеков Н.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
БИН 170440008459
Технический надзор - Байшуаков С.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Актобедорпроект", БИН 001240002927

Авторский надзор - Аманкосов Ж.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241, тел.8(728)224 23 45**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12, тел.8(727)247 86 13**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт дорог на 7-ми улицах в Восточном жилом районе г. Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект: **Подготовка территории строительства**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№98 от 2023-07-21**

Акт выполненных работ №1.2

за сентябрь 2023 (месяц, год) на 01-01-02 Подготовительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.09.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Очистка территории от мусора										
1	1	Е11-470101-0104 Кзтр и Кзм=1,08	Очистка участка от мусора		3987	55,83	0	222575	0	0	195866	451916	
				м2		55,83	0	222575	0		33475		
2	2	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		3735	170		634950				685746	
				т							50796		
3	3	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /на свалку ТБО - 18 км/		67230	50		3361500				3630420	
				т·км							268920		
			Итого по разделу: 1. Очистка территории от мусора									4768082	
			ИТОГО:					4219025	0		195866	4768082	
								222575	0		353191		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			ИТОГО	Тенге					4 768 082				
			Временные здания и сооружения 1.3*0.8%	Тенге					49 588				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1.02%	Тенге					49 140				
			ИТОГО	Тенге					4 866 810				
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 41 %, К=1	Тенге					1 995 392				
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 59 %, К=1,0450539	Тенге					3 000 787				
			ИТОГО	Тенге					4 996 179				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге					599 541				
			ИТОГО с НДС 12%	Тенге					**5 595 720**				
			Конкурсная скидка		**Тенге**				**279 786**				
			Итого к оплате с учетом тендерного снижения:		**Тенге**				**5 315 934**				
			В том числе НДС 12%:		**Тенге**				**569 564**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"
БИН 050140013221
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.генерального директора - Соколов И.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" БИН 160440026702
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель - Алтынбеков Н.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Казахстанский центр управления проектами",
БИН 170440008459
Технический надзор - Байшуаков С.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Актобедорпроект", БИН 001240002927
Авторский надзор - Аманкосов Ж.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241, тел.8(728)224 23 45**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12, тел.8(727)247 86 13**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт дорог на 7-ми улицах в Восточном жилом районе г. Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект: **Подготовка территории строительства**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№98 от 2023-07-21**

Акт выполненных работ №1.3

за **сентябрь 2023** (месяц, год) на **02-01-01 Земляные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.09.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010104-0108 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		5,9399991	203,64	203,64	1210	1210	0	258	1585	
				м3 грунта		0	60,27	0	358		117		
2	2	Е11-010104-0107 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		1,2	76,24	76,24	91	91	0	20	120	
				м3 грунта		0	22,57	0	27		9		
3	3	Е11-010102-0340 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		5,9399991	554,62	554,62	3294	3294	0	611	4218	
				м3 грунта		0	142,96	0	849		312		
4	4	Е11-010102-0339 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		1,2	428,11	428,11	514	514	0	95	658	
				м3 грунта		0	110,35	0	132		49		
5	5	С3412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км /перевозка на 500 м в насыпь/		5,7120021	206		1177				1271	
				т·км							94		
6	6	Е11-010201-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		7,1400014	134,44	134,44	960	960	0	206	1260	
				м3 уплотненного грунта		0	40,14	0	287		93		
7	7	Е11-010201-0108 Кзтр и Кэм=1,08 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /+ до 8 проходов/		7,1400014	63,75	63,75	455	455	0	110	610	
				м3 уплотненного грунта		0	21,32	0	152		45		
8	8	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		7,1400014	115,51	97,84	825	699	22	203	1110	
				м3 уплотненного грунта		14,57	24,86	104	178		82		
	8.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,714	31				22,13			
9	9	Е11-010104-0108 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		2095,370079	203,64	203,64	426701	426701	0	90927	559039	
				м3 грунта		0	60,27	0	126288		41410		
10	10	Е11-010104-0116 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /+ до 30 м/		2095,370079	170,78	170,78	357847	357847	0	76263	468839	
				м3 грунта		0	50,55	0	105921		34729		
11	11	Е11-010104-0107 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		369,7500086	76,24	76,24	28190	28190	0	6009	36934	
				м3 грунта		0	22,57	0	8345		2736		
12	12	Е11-010104-0115 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=2	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /+ до 30 м/. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85		369,7500086	93,66	93,66	34631	34631	0	7380	45371	
				м3 грунта		0	27,72	0	10249		3361		
13	13	Е11-010102-0246 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы в котлованах. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3		2095,370079	328,5	328,5	688329	688329	0	96042	847120	
				м3 грунта		0	63,66	0	133391		62750		
14	14	Е11-010102-0245 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 3 группы в котлованах. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3		369,7500086	236,95	236,95	87612	87612	0	12225	107824	

				м3 грунта		0	45,92	0	16979		7987		
15	15	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /на свалку ТБО - 18 км/		99726,7524	50		4986338				5385245	
				т·км							398907		
16	16	Е11-010203-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м		1349,999864	19,87	19,87	26824	26824	0	5715	35143	
				м3 грунта		0	5,88	0	7938		2603		
17	17	Е11-010201-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см		1349,999864	217,67	217,67	293854	293854	0	48658	369914	
				м3 уплотненного грунта		0	50,06	0	67581		27401		
18	18	Е11-010201-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		1350,014094	134,44	134,44	181496	181496	0	39016	238153	
				м3 уплотненного грунта		0	40,14	0	54190		17641		
19	19	Е11-010201-0108 Кзтр и Кэм=1,08 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /+ до 8 проходов/		1350,014094	63,75	63,75	86063	86063	0	20723	115330	
				м3 уплотненного грунта		0	21,32	0	28782		8543		
20	20	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		1350,014094	115,51	97,84	155939	132085	4185	38326	209806	
				м3 уплотненного грунта		14,57	24,86	19669	33561		15541		
	20.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	135,0014	31				4185,04			
21	21	Е11-010203-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3		4499,999545	14,74	14,74	66330	66330	0	12636	85283	
				м2 спланированной площади		0	3,9	0	17550		6317		
			ИТОГО:					**7428680**	**2417183**	**4207**	**455423**	**8514833**	
								19773	**612758**		**630727**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			ИТОГО	Тенге					8 514 833				
			Временные здания и сооружения 1,3*0,8%	Тенге					88 554				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге					87 755				
			ИТОГО	Тенге					8 691 142				
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 41 %, К=1	Тенге					3 563 368				
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 59 %, К=1,0450539	Тенге					5 358 800				
			ИТОГО	Тенге					8 922 168				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге					1 070 660				
			ИТОГО с НДС 12%	Тенге					**9 992 828**				
			Конкурсная скидка		**Тенге**				**499 641**				
			Итого к оплате с учетом тендерного снижения:		**Тенге**				**9 493 187**				
			В том числе НДС 12%:		**Тенге**				**1 017 127**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"
БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.генерального директора - Соколов Н.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" БИН 160440026702

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель - Алтынбеков Н.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
БИН 170440008459
Технический надзор - Байшуаков С.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Актобедорпроект", БИН 001240002927

Авторский надзор - Аманкосов Ж.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 150440026702, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241, тел.8(728)224 23 45**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12, тел.8(727)247 86 13**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт дорог на 7-ми улицах в Восточном жилом районе г. Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект: **Подготовка территории строительства**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№98 от 2023-07-21**

Акт выполненных работ №1.4

за **сентябрь 2023** (месяц, год) на **02-02-01 Дорожная одежда** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.08.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Основная дорога. Тип 1										
1	1	Е11-270401-0102 Ктр и Кзм=1,08	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство		647,0000185	11740,45	1403,41	7596074	908006	6547401	408247	8644667	
			м3 материала основания в плотном теле			217,41	366,83	140667	237339		640346		
	1.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	789,34	8293				6545996,62			Казахстан 100%
	1.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	45,29	31				1403,99			
2	2	Е11-270402-0101 Ктр и Кзм=1,08	Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство		2208,999956	259,43	190,58	573070	420991	729	307913	951462	
			м2 основания или покрытия			68,52	60,55	151350	133755		70479		
	2.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	23,1945	31				719,03			
3	3	С Калькуляция на приготовление №1	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ЩГПС С4		441,9999501	9977		4409834		4409834		4762620	
				м3							352787		
			Итого по разделу: 1. Основная дорога. Тип 1									**14358750**	
			ИТОГО:					**12578978**	**1328997**	**10957964**	**716160**	**14358749**	
								292017	**371094**		**1063612**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			ИТОГО	Тенге					14 358 749				
			Временные здания и сооружения 1,3*0,8%	Тенге					149 331				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге					147 982				
			ИТОГО	Тенге					14 656 062				
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 41 %, К=1	Тенге					6 008 986				
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 59 %, К=1,0450539	Тенге					9 036 661				
			ИТОГО	Тенге					15 045 647				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге					1 805 478				
			ИТОГО с НДС 12%	Тенге					**16 851 125**				
			Конкурсная скидка		**Тенге**				**842 556**				
			Итого к оплате с учетом тендерного снижения:		**Тенге**				**16 008 568**				
			В том числе НДС 12%:		**Тенге**				**1 715 204**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"
БИН 050140013221
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.генерального директора - Соколов И.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" БИН 160440026702
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель - Алтынбеков Н.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
БИН 170440008459
Технический надзор - Баншуаков С.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Актобедорпроект" БИН 001240002927
Авторский надзор - Аманкосов Ж.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241, тел.8(728)224 23 45**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12, тел.8(727)247 86 13**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт дорог на 7-ми улицах в Восточном жилом районе г. Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект: **Подготовка территории строительства**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№98 от 2023-07-21**

Акт выполненных работ №1.5

за сентябрь 2023 (месяц, год) на 06-01-01 Наружные сети водоснабжения и канализации работы

Составлен (а) в текущих ценах на 12.09.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Ул. Муратбаева										
			Раздел: 2. Ул. Без названия 1										
1	66	Е11-010102-0389 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2		13,185	828,2	828,2	10920	10919	0	2027	13982	
				м3 грунта		0	213,48	0	2815		1036		
2	67	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /на свалку ТБО - 18 км/		545,859	50		27293				29476	
				т·км							2183		
3	68	Е11-010102-0604 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале		13,185	112,15	111,62	1478	1472	7	314	1936	
				м3 грунта		0	33,11	0	437		143		
4	69	Е11-010101-0371 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2		67,417	661,48	661,48	44595	44595	0	8276	57102	
				м3 грунта		0	170,51	0	11495		4230		
5	70	Е11-010205-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м		13,185	12627,36	0	166492	0	0	119874	309275	
				м3 грунта		12627,36	0	166492	0		22909		
6	71	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		1,5	8906,18	218,26	13359	327	10637	2476	17102	
				м3 основания		1596,22	71,33	2395	107		1267		
7	72	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песком/		9,1690001	1205,26	0	11051	0	0	7957	20528	
				м3 грунта		1205,26	0	11051	0		1520		
8	73	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		9,1690001	6447		59113		59113		63842	Казахстан
				м3							4729		
9	74	Е11-010104-0406 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 /группа 4/		80,6020003	42,6	42,6	3434	3434	0	732	4499	
				м3 грунта		0	12,61	0	1016		333		
10	75	Е11-010201-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		80,6020003	293,91	139,83	23690	11270	0	12638	39235	
				м3 уплотненного грунта		154,08	63,69	12419	5134		2906		

11	86	Е11-090501-0601 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Продольный разрез стальных труб с двух сторон		15	1274,19	22,77	19113	342	0	12952	34630	
				м реза		1251,42	0	18771	0		2565		
12	87	Е11-090501-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Электродуговая сварка при монтаже		0,279015	10809,98	1392,38	3016	388	340	1579	4963	
				т		8199,79	4,08	2288	1		368		
13	88	Е11-090501-0501 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами. Толщина металла до 5 мм		15	23810,84	1608,16	357163	24122	126020	148750	546386	
				м шва		13801,36	570,63	207020	8559		40473		
14	89	Е11-220301-0109 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка /Футляр/		0,015	2649078,71	1135855,47	39736	17038	2075	26530	71567	
				км трубопровода		1374894	411641,86	20623	6175		5301		
15	90	С1241-102-0239	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм		15,06	19400		292164		292164		315537	
				м							23373		
16	91	Е11-220601-0309 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,015	7162142,03	1000000,23	107432	15000	83325	13486	130591	
				км трубопровода		607119,84	301026,55	9107	4515		9673		
17	92	Е11-230501-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы, диаметр 300 мм. Покрытие битумной мастикой		15	2754,93	136,92	41324	2054	30131	9182	54546	
				м трубопровода		609,25	9,05	9139	136		4040		
18	93	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,4063	Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка битумом и прядью		1	17676,26	2145,73	17676	2145	9556	5956	25523	
				футляр		5974,3	41,4	5974	41		1891		
19	94	Е11-220801-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка		0,00816	970929,6	594576,08	7923	4851	135	4423	13334	
				т фасонных частей		359868,1	187677,45	2937	1531		988		
20	95	С1241-229-0410	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 325 мм		8	21189		169512		169512		183073	
				шт.							13561		
21	96	Е12-160101-1001 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры. Очистка от сухого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем /чистка колодцев от мусора и грязи/		1,6	7248,49	0	11598	0	0	8350	21544	
				м3 ила, грязи		7248,49	0	11598	0		1596		
			Итого по разделу: 2. Ул. Без названия 1									**1958670**	
			Раздел: 3. Ул. Шаталова										
22	105	Е11-010102-0389 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2		27,5184	828,2	828,2	22791	22791	0	4230	29183	
				м3 грунта		0	213,48	0	5875		2162		
23	106	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /на свалку ТБО - 18 км/		1139,26176	50		56963				61520	
				т·км							4557		
24	107	Е11-010102-0604 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале		27,5184	112,15	111,62	3086	3071	15	656	4041	
				м3 грунта		0	33,11	0	911		299		
25	108	Е11-010101-0371 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2		207,5682	661,48	661,48	137302	137302	0	25483	175808	
				м3 грунта		0	170,51	0	35392		13023		
26	109	Е11-010205-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м		27,5184	12627,36	0	347485	0	0	250189	645488	
				м3 грунта		12627,36	0	347485	0		47814		

27	110	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		4,2	8906,18	218,26	37406	917	29785	6934	47887	
				м3 основания		1596,22	71,33	6704	300		3547		
28	111	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песком/		19,7631258	1205,26	0	23820	0	0	17150	44248	
				м3 грунта		1205,26	0	23820	0		3278		
29	112	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		19,7631258	6447		127413		127413		137606	Казахстан
				м3							10193		
30	113	Е11-010104-0406 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 /группа 4/		235,0866	42,6	42,6	10015	10014	0	2134	13121	
				м3 грунта		0	12,61	0	2964		972		
31	114	Е11-010201-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		235,0866	293,91	139,83	69095	32872	0	36861	114432	
				м3 уплотненного грунта		154,08	63,69	36223	14973		8476		
32	115	Е11-090501-0601 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Продольный разрез стальных труб с двух сторон		42	1274,19	22,77	53516	956	0	36266	96965	
				м реза		1251,42	0	52560	0		7183		
33	116	Е11-090501-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Электродуговая сварка при монтаже		0,781242	10809,98	1392,38	8445	1088	951	4422	13896	
				т		8199,79	4,08	6406	3		1029		
34	117	Е11-090501-0501 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами. Толщина металла до 5 мм		42	23810,84	1608,16	1000055	67542	352855	416500	1529879	
				м шва		13801,36	570,63	579657	23966		113324		
35	118	Е11-220301-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка /Футляр/		0,042	1669470,3	716750,16	70118	30104	4710	45701	125084	
				км трубопровода		840585,6	258521,21	35305	10858		9265		
36	119	С1241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм /219х3,5 мм/		42,168	9643		406626		406626		439156	
				м							32530		
37	120	Е11-220601-0306 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,042	4082962,47	319469,62	171484	13418	135028	25452	212691	
				км трубопровода		548538,48	63585,19	23039	2671		15755		
38	121	Е11-230501-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы, диаметр 200 мм. Покрытие битумной мастикой		42	1865,78	95,49	78363	4011	57072	17355	103375	
				м трубопровода		411,43	5,97	17280	251		7657		
39	122	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,27375	Концы футляра диаметром 219 мм. Заделка битумом и прядью		3	11909,61	1445,71	35729	4337	19316	12038	51588	
				футляр		4025,26	27,89	12076	84		3821		
40	123	Е12-160101-1001 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры. Очистка от сухого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем /чистка колодцев от мусора и грязи/		11,7	7248,49	0	84807	0	0	61061	157537	
				м3 ила, грязи		7248,49	0	84807	0		11669		
			Итого по разделу: 3. Ул. Шаталова									**4003505**	
			Раздел: 4. Ул. Без названия 2										
			Раздел: 5. Ул. Айдарлы										
			Раздел: 6. Ул. Актерек										
			Раздел: 7. Ул. Билим										
			Раздел: 8. Ул. Айдарлы										
			Раздел: 9. Ул. Жылысай										
41	453	Е11-010102-0389 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2		8,0799981	828,2	828,2	6692	6692	0	1242	8568	
				м3 грунта		0	213,48	0	1725		635		
42	454	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /на свалку ТБО - 18 км/		334,4999287	50		16725				18063	
				т·км							1338		

43	455	Е11-010102-0604 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале		8,0799981	112,15	111,62	906	902	4	193	1187	
				м3 грунта		0	33,11	0	268		88		
44	456	Е11-010101-0371 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2		52,7000037	661,48	661,48	34860	34860	0	6470	44636	
				м3 грунта		0	170,51	0	8986		3306		
45	457	Е11-010205-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м		8,0799981	12627,36	0	102029	0	0	73461	189529	
				м3 грунта		12627,36	0	102029	0		14039		
46	458	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		1,1000003	8906,18	218,26	9797	240	7801	1816	12542	
				м3 основания		1596,22	71,33	1756	78		929		
47	459	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песком/		5,7400013	1205,26	0	6918	0	0	4981	12851	
				м3 грунта		1205,26	0	6918	0		952		
48	460	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		5,7400013	6447		37006		37006		39966	Казахстан
				м3							2960		
49	461	Е11-010104-0406 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 /группа 4/		60,799983	42,6	42,6	2590	2590	0	552	3393	
				м3 грунта		0	12,61	0	767		251		
50	462	Е11-010201-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		60,799983	293,91	139,83	17870	8502	0	9533	29595	
				м3 уплотненного грунта		154,08	63,69	9368	3872		2192		
51	483	Е11-090501-0601 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Продольный разрез стальных труб с двух сторон		10,9999994	1274,19	22,77	14016	250	0	9498	25396	
				м реза		1251,42	0	13766	0		1881		
52	484	Е11-090501-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Электродуговая сварка при монтаже		0,2046	10809,98	1392,38	2212	285	249	1158	3640	
				т		8199,79	4,08	1678	1		270		
53	485	Е11-090501-0501 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами. Толщина металла до 5 мм		10,9999994	23810,84	1608,16	261919	17690	92415	109083	400683	
				м шва		13801,36	570,63	151815	6277		29680		
54	486	Е11-220301-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка /Футляр/		0,011	1669470,3	716750,16	18364	7884	1233	11969	32760	
				км трубопровода		840585,6	258521,21	9246	2844		2427		
55	487	С1241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм /219х3,5 мм/		11,0439994	9643		106497		106497		115017	
				м							8520		
56	488	Е11-220601-0306 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,011	4082962,47	319469,62	44913	3514	35365	6666	55705	
				км трубопровода		548538,48	63585,19	6034	699		4126		
57	489	Е11-230501-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы, диаметр 200 мм. Покрытие битумной мастикой		10,9999994	1865,78	95,49	20524	1050	14947	4545	27074	
				м трубопровода		411,43	5,97	4526	66		2006		
58	490	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,27375	Концы футляра диаметром 219 мм. Заделка битумом и прядью		1,0000001	11909,61	1445,71	11910	1446	6439	4013	17196	
				футляр		4025,26	27,89	4025	28		1274		
59	491	Е12-160101-1001 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры. Очистка от сухого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем /чистка колодцев от мусора и грязи/		0,6	7248,49	0	4349	0	0	3131	8079	
				м3 ила, грязи		7248,49	0	4349	0		598		
			Итого по разделу: 9. Ул. Жылысай									**1045880**	
			ИТОГО:					**4892699**	**552287**	**2218742**	**1596245**	**7008056**	
								2020685	**165821**		**519111**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			

			ИТОГО	Тенге					7 008 056			
			Временные здания и сооружения 1,3*0,8%	Тенге					72 884			
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге					72 226			
			ИТОГО	Тенге					7 153 165			
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 41 %, K=1	Тенге					2 932 798			
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 59 %, K=1,0450539	Тенге					4 410 512			
			ИТОГО	Тенге					7 343 309			
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге					881 197			
			ИТОГО с НДС 12%	Тенге					**8 224 507**			
			Конкурсная скидка		**Тенге**				**411 225**			
			Итого к оплате с учетом тендерного снижения:		**Тенге**				**7 813 281**			
			В том числе НДС 12%:		**Тенге**				**837 137**			

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"
БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.генерального директора - Соколов И.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" БИН 160440026702

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель - Алтынбеков Н.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
БИН 170440008459
Технический надзор - Байшуаков С.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Актобедорпроект" БИН 001240002927

Авторский надзор - Аманкосов Ж.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)