Утверждаю
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019г. №178

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241, тел.8(728)224 23 45**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12, тел.8(727)247 86 13**

Справка о стоимости выполненных работ за декабрь 2023 года
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №98 от 2023-07-21
Дополнительное соглашение №1 2023-11-20 к договору о государственных закупках работ № 98 от 2023-07-21
Наименование бюджетной программы: 045-015-422

№	Наименование работ	Ед.	Всего по договору по годам	Всего по договору общая сумма по годам	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма удержанного аванса	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			045-015-422							
1	Капитальный ремонт дорог на 7-ми улицах в Восточном жилом районе г. Талдыкорган	Тенге	**2023 год**	406 810 000		122 043 000	206 810 000	150 173 781	45 052 134	105 121 647
	Всего:			**406 810 000**	**406 810 000**	**122 043 000**	**206 810 000**	**150 173 781**	**45 052 134**	**105 121 647**

Заказчик: **Руководитель**
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"
БИН 160440026702

Алтынбеков Н.К.

Технический надзор: **ТОО "Казахстанский центр управления проектами"**
БИН 170440008459

Байшуаков С.Б.

Подрядчик: **Генеральный директор**
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"
БИН 050140013221

Ча Ю.В.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241, тел.8(728)224 23 45**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12, тел.8(727)247 86 13**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дорог на 7-ми улицах в Восточном жилом районе г. Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект : **Подготовка территории строительства**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№98 от 2023-07-21, д/с №1 от 2023-11-20**

Акт выполненных работ №3.1

за **декабрь 2023** (месяц, год) на **01-01-02 Подготовительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.09.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Очистка территории от мусора										
1	2	С3414-104-0501	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**		**6500,000**							**1193400**	
				т		**170**		**1105000**			**88400**		
2	3	С3412-102-0116	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /на свалку ТБО - 18 км/**		**116999,999**							**6318000**	
				т·км		**50**		**5850000**			**468000**		
			Итого по разделу: 1. Очистка территории от мусора									**7511400**	
			ИТОГО:					**6955000**	**0**				
								0	**0**		**556400**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			ИТОГО	Тенге					7 511 400				
			Временные здания и сооружения 1.3*0.8%	Тенге					78 119				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1.02%	Тенге					77 413				
			ИТОГО	Тенге					7 666 932				
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 41 %, К=1	Тенге					3 143 442				
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 59 %, К=1.0450539	Тенге					4 727 291				
			ИТОГО	Тенге					7 870 733				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге					944 488				
			ИТОГО с НДС 12%	Тенге					**8 815 220**				
			Конкурсная скидка		**Тенге**				**440 761**				
			Итого к оплате с учетом тендерного снижения:		**Тенге**				**8 374 459**				
			В том числе НДС 12%:		**Тенге**				**897 264**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.генерального директора - Соколов И.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель - Алтыбеков И.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Казахстанский центр управления проектами", БИН 170440008459
Технический надзор - Байшуаков С.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата и подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Актобедорпроект", БИН 001240002927
Авторский надзор - Аманкосов Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241, тел.8(728)224 23 45**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12, тел.8(727)247 86 13**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дорог на 7-ми улицах в Восточном жилом районе г. Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения и канализации**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№98 от 2023-07-21, д/с №1 от 2023-11-20**

Акт выполненных работ №3.2

за декабрь 2023 (месяц, год) на 06-01-01 Наружные сети водоснабжения и канализации работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.08.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Ул. Шаталова										
1	124	Е11-010102-0389 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	86,8859992	828,2	828,2	71959	71959	0	13355	92139	
						0	213,48	0	18548		6825		
2	125	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /на свалку ТБО - 18 км/	т·км	3597,06298	50		179853				194242	
											14388		
3	126	Е11-010102-0604 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	86,8859992	112,15	111,62	9744	9698	46	2071	12761	
						0	33,11	0	2877		945		
4	127	Е11-010101-0371 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	438,974003	661,48	661,48	290373	290373	0	53892	371806	
						0	170,51	0	74849		27541		
5	128	Е11-010205-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	86,8859992	12627,36	0	1097141	0	0	789941	2038049	
						12627,36	0	1097141	0		150967		
6	129	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	9,7999999	8906,18	218,26	87281	2139	69499	16179	111736	
						1596,22	71,33	15643	699		8277		
7	130	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песком/	м3 грунта	60,3379998	1205,26	0	72723	0	0	52360	135090	
						1205,26	0	72723	0		10006		
8	131	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	60,3379998	6447		388999		388999		420119	Казахстан
											31120		
9	132	Е11-010104-0406 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 /группа 4/	м3 грунта	525,8589977	42,6	42,6	22402	22402	0	4774	29350	
						0	12,61	0	6631		2174		
10	133	Е11-010201-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	525,8589977	293,91	139,83	154557	73531	0	82453	255971	
						154,08	63,69	81026	33492		18961		
11	134	Е11-090501-0601 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Продольный разрез стальных труб с двух сторон	м реза	15	1274,19	22,77	19113	342	0	12952	34630	
						1251,42	0	18771	0		2565		
12	135	Е11-090501-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Электродуговая сварка при монтаже		0,77868	10809,98	1392,38	8418	1084	948	4408	13851	

				т		8199,79	4,08	6385	3		1026		
13	136	Е11-090501-0501 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами. Толщина металла до 5 мм		15	23810,84	1608,16	357163	24122	126020	148750	546386	
				м шва		13801,36	570,63	207020	8559		40473		
14	137	Е11-220301-0110 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка /Футляр/		0,015	2918140,62	1298455,94	43772	19477	2096	28966	78557	
				км трубопровода		1479967,2	470604,29	22200	7059		5819		
15	138	С1241-102-0250	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм		15,06	30722		462673		462673		499687	Казахстан
				м							37014		
16	139	Е11-220601-0310 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,015	8124357,19	1098826,59	121865	16482	94676	15470	148322	
				км трубопровода		713802,24	327934,54	10707	4919		10987		
17	140	Е11-230501-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы, диаметр 400 мм. Покрытие битумной мастикой		15	3491,97	144,6	52380	2169	38796	11472	68960	
				м трубопровода		760,99	11,53	11415	173		5108		
18	141	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,5325	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью		2	23166,64	2812,21	46333	5624	25049	15611	66899	
				футляр		7829,96	54,26	15660	109		4955		
19	142	Е11-220801-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка		0,026	970929,6	594576,08	25244	15459	429	14094	42485	
				т фасонных частей		359868,1	187677,45	9357	4880		3147		
20	143	С1241-229-0412	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 426 мм		9,9999999	24697		246970		246970		266728	
				шт.							19758		
21	144	Е11-090501-0601 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Продольный разрез стальных труб с двух сторон		83,0000004	1274,19	22,77	105757	1890	0	71669	191620	
				м реза		1251,42	0	103867	0		14194		
22	145	Е11-090501-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Электродуговая сварка при монтаже		3,275	10809,98	1392,38	35403	4560	3989	18539	58256	
				т		8199,79	4,08	26855	13		4315		
23	146	Е11-090501-0501 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами. Толщина металла до 5 мм		83,0000004	23810,84	1608,16	1976300	133477	697309	823084	3023335	
				м шва		13801,36	570,63	1145513	47362		223951		
24	147	Е11-220301-0109 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка /Футляр/		0,083	2649078,71	1135855,47	219873	94276	11481	146799	396007	
				км трубопровода		1374894	411641,86	114116	34166		29334		
25	148	С1241-102-0239	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм		83,3320004	19400		1616641		1616641		1745972	
				м							129331		
26	149	Е11-220601-0309 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,083	7162142,03	1000000,23	594458	83000	461067	74623	722607	
				км трубопровода		607119,84	301026,55	50391	24985		53527		
27	150	Е11-230501-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы, диаметр 300 мм. Покрытие битумной мастикой		83,0000004	2754,93	136,92	228659	11365	166727	50806	301823	
				м трубопровода		609,25	9,05	50568	751		22357		
28	151	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,4063	Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка битумом и прядью		9,9999999	17676,26	2145,73	176763	21458	95562	59556	255224	
				футляр		5974,3	41,4	59743	414		18906		
29	152	Е11-220801-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка		0,058	970929,6	594576,08	56314	34485	956	31440	94774	
				т фасонных частей		359868,1	187677,45	20872	10885		7020		
30	153	С1241-229-0410	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 325 мм		53,0000003	21189		1123017		1123017		1212858	
				шт.							89841		
			Итого по разделу: 3. Ул. Шаталова									13430242	
			Раздел: 8. Ул. Айдарлы										
31	377	Е11-010102-0389 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2		207,0549989	828,2	828,2	171483	171483	0	31825	219573	
				м3 грунта		0	213,48	0	44202		16264		

32	378	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /на свалку ТБО - 18 км/	т·км	8572,072958	50		428604				462892	
											34288		
33	379	Е11-010102-0604 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	207,0549989	112,15	111,62	23221	23112	110	4936	30410	
						0	33,11	0	6856		2253		
34	380	Е11-010101-0371 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	1305,327989	661,48	661,48	863448	863448	0	160251	1105596	
						0	170,51	0	222572		81896		
35	381	Е11-010205-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	207,0549989	12627,36	0	2614558	0	0	1882482	4856803	
						12627,36	0	2614558	0		359763		
36	382	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	27,5	8906,18	218,26	244920	6002	195022	45399	313545	
						1596,22	71,33	43896	1961		23226		
37	383	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песком/	м3 грунта	146,8159986	1205,26	0	176951	0	0	127405	328704	
						1205,26	0	176951	0		24348		
38	384	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	146,8159986	6447		946523		946523		1022245	Казахстан
											75722		
39	385	Е11-010104-0406 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 /группа 4/	м3 грунта	1512,382999	42,6	42,6	64428	64428	0	13731	84411	
						0	12,61	0	19071		6252		
40	386	Е11-010201-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1512,382999	293,91	139,83	444510	211477	0	237137	736179	
						154,08	63,69	233034	96324		54532		
41	387	Е11-090501-0601 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Продольный разрез стальных труб с двух сторон	м реза	187,0000003	1274,19	22,77	238273	4258	0	161471	431723	
						1251,42	0	234015	0		31979		
42	388	Е11-090501-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Электродуговая сварка при монтаже	т	7,3789999	10809,98	1392,38	79767	10274	8986	41770	131260	
						8199,79	4,08	60506	30		9723		
43	389	Е11-090501-0501 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами. Толщина металла до 5 мм	м шва	187,0000003	23810,84	1608,16	4452627	300726	1571047	1854418	6811609	
						13801,36	570,63	2580855	106708		504563		
44	390	Е11-220301-0109 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка /Футляр/	км трубопровода	0,187	2649078,71	1135855,47	495378	212405	25867	330742	892209	
						1374894	411641,86	257105	76977		66090		
45	391	С1241-102-0239	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	187,7480003	19400		3642311		3642311		3933696	
											291385		
46	392	Е11-220601-0309 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,187	7162142,03	1000000,23	1339321	187000	1038789	168125	1628042	
						607119,84	301026,55	113531	56292		120596		
47	393	Е11-230501-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы, диаметр 300 мм. Покрытие битумной мастикой	м трубопровода	187,7480016	2754,93	136,92	517233	25706	377141	114924	682729	
						609,25	9,05	114386	1699		50572		
48	394	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,4063	Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	15,0000001	17676,26	2145,73	265144	32186	143343	89333	382835	
						5974,3	41,4	89614	621		28358		
49	395	Е11-220801-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,09896	970929,6	594576,08	96083	58839	1632	53643	161705	
						359868,1	187677,45	35613	18572		11978		
50	396	С1241-229-0410	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 325 мм	шт.	97,9999997	21189		2076522		2076522		2242644	
											166122		
51	397	Е11-090501-0601 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Продольный разрез стальных труб с двух сторон	м реза	87,9999991	1274,19	22,77	112128	2004	0	75986	203164	
						1251,42	0	110125	0		15049		
52	398	Е11-090501-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Электродуговая сварка при монтаже	т	1,636	10809,98	1392,38	17685	2278	1992	9261	29102	
						8199,79	4,08	13415	7		2156		

53	399	Е11-090501-0501 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами. Толщина металла до 5 мм	м шва	87,9999991	23810,84	1608,16	2095354	141518	739316	872667	3205463	
						13801,36	570,63	1214520	50215		237442		
54	400	Е11-220301-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка /Футляр/	км трубопровода	0,088	1669470,3	716750,16	146913	63074	9868	95754	262081	
						840585,6	258521,21	73972	22750		19413		
55	401	С1241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм /219х3,5 мм/	м	88,3519991	9643		851978		851978		920136	
											68158		
56	402	Е11-220601-0306 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,088	4082962,47	319469,62	359301	28113	282916	53328	445639	
						548538,48	63585,19	48271	5596		33010		
57	403	Е11-230501-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы, диаметр 200 мм. Покрытие битумной мастикой	м трубопровода	87,9999991	1865,78	95,49	164188	8403	119580	36364	216596	
						411,43	5,97	36205	525		16044		
58	404	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,27375	Концы футляра диаметром 219 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	9,0000001	11909,61	1445,71	107186	13011	57948	36113	154764	
						4025,26	27,89	36227	251		11464		
59	405	Е12-160101-1001 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры. Очистка от сухого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем /чистка колодцев от мусора и грязи/	м3 ила, грязи	1,845	7248,49	0	13374	0	0	9629	24843	
						7248,49	0	13374	0		1840		
60	406	Е11-010102-0389 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	133,6569987	828,2	828,2	110695	110695	0	20544	141737	
						0	213,48	0	28533		10499		
61	407	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /на свалку ТБО - 18 км/	т·км	5533,419047	50		276671				298805	
											22134		
62	408	Е11-010102-0604 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	133,6569987	112,15	111,62	14990	14919	71	3186	19631	
						0	33,11	0	4425		1454		
63	409	Е11-010101-0371 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	745,5899952	661,48	661,48	493193	493193	0	91534	631505	
						0	170,51	0	127131		46778		
64	410	Е11-010205-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	133,6569987	12627,36	0	1687735	0	0	1215169	3135136	
						12627,36	0	1687735	0		232232		
65	411	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	16,1999999	8906,18	218,26	144280	3536	114886	26744	184706	
						1596,22	71,33	25859	1156		13682		
66	412	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песком/	м3 грунта	93,923999	1205,26	0	113203	0	0	81506	210285	
						1205,26	0	113203	0		15577		
67	413	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	93,923999	6447		605528		605528		653970	Казахстан
											48442		
68	414	Е11-010104-0406 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 /группа 4/	м3 грунта	879,2470058	42,6	42,6	37456	37456	0	7983	49074	
						0	12,61	0	11088		3635		
69	415	Е11-010201-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	879,2470058	293,91	139,83	258423	122945	0	137863	427989	
						154,08	63,69	135478	55999		31703		
70	426	Е11-090501-0601 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Продольный разрез стальных труб с двух сторон	м реза	162	1274,19	22,77	206419	3689	0	139884	374006	
						1251,42	0	202730	0		27704		
71	427	Е11-090501-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Электродуговая сварка при монтаже		6,392	10809,98	1392,38	69097	8900	7784	36183	113703	

				т		8199,79	4,08	52413	26		8422		
72	428	Е11-090501-0501 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами. Толщина металла до 5 мм		162	23810,84	1608,16	3857357	260522	1361014	1606502	5900967	
				м шва		13801,36	570,63	2235821	92442		437109		
73	429	Е11-220301-0109 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка /Футляр/		0,162	2649078,71	1135855,47	429151	184009	22410	286525	772930	
				км трубопровода		1374894	411641,86	222733	66686		57254		
74	430	С1241-102-0239	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм		162,648	19400		3155371		3155371		3407801	
				м							252430		
75	431	Е11-220601-0309 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,162	7162142,03	1000000,23	1160267	162000	899914	145649	1410389	
				км трубопровода		607119,84	301026,55	98354	48767		104473		
76	432	Е11-230501-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы, диаметр 300 мм. Покрытие битумной мастикой		162	2754,93	136,92	446299	22181	325419	99163	589099	
				м трубопровода		609,25	9,05	98699	1466		43637		
77	433	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,4063	Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка битумом и прядью		14	17676,26	2145,73	247468	30040	133787	83378	357313	
				футляр		5974,3	41,4	83640	580		26468		
78	434	Е11-220801-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка		0,09486	970929,6	594576,08	92103	56402	1564	51421	155006	
				т фасонных частей		359868,1	187677,45	34137	17803		11482		
79	435	С1241-229-0410	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 325 мм		93	21189		1970577		1970577		2128223	
				шт.							157646		
80	436	Е12-160101-1001 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры. Очистка от сухого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем /чистка колодцев от мусора и грязи/		3,2	7248,49	0	23195	0	0	16701	43088	
				м3 ила, грязи		7248,49	0	23195	0		3192		
			Итого по разделу: 8. Ул. Айдарлы									52925958	
			Раздел: 9. Ул. Жылысай										
81	453	Е11-010102-0389 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2		158,0459989	828,2	828,2	130894	130894	0	24293	167601	
				м3 грунта		0	213,48	0	33740		12415		
82	454	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /на свалку ТБО - 18 км/		6543,126986	50		327156				353329	
				т·км							26173		
83	455	Е11-010102-0604 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале		158,0459989	112,15	111,62	17725	17641	84	3768	23212	
				м3 грунта		0	33,11	0	5233		1719		
84	456	Е11-010101-0371 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2		1031,237014	661,48	661,48	682143	682143	0	126602	873444	
				м3 грунта		0	170,51	0	175836		64699		
85	457	Е11-010205-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м		158,0469987	12627,36	0	1995716	0	0	1436916	3707243	
				м3 грунта		12627,36	0	1995716	0		274611		
86	458	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		21,5999999	8906,18	218,26	192374	4714	153181	35659	246275	
				м3 основания		1596,22	71,33	34478	1541		18243		
87	459	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песком/		112,5750012	1205,26	0	135682	0	0	97691	252043	
				м3 грунта		1205,26	0	135682	0		18670		
88	460	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		112,5750012	6447		725771		725771		783833	Казахстан
				м3							58062		
89	461	Е11-010104-0406 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 /группа 4/		1192,023995	42,6	42,6	50780	50780	0	10823	66531	
				м3 грунта		0	12,61	0	15031		4928		

90	462	Е11-010201-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1192,023995	293,91	139,83	350352	166681	0	186906	580239	
			м3 уплотненного грунта		154,08	63,69	183671	75920		42981		
91	463	Е11-090501-0601 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Продольный разрез стальных труб с двух сторон	114,9999986	1274,19	22,77	146532	2618	0	99300	265498	
			м реза		1251,42	0	143913	0		19667		
92	464	Е11-090501-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Электродуговая сварка при монтаже	4,5380001	10809,98	1392,38	49056	6319	5527	25688	80723	
			т		8199,79	4,08	37211	18		5979		
93	465	Е11-090501-0501 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами. Толщина металла до 5 мм	114,9999986	23810,84	1608,16	2738247	184938	966152	1140417	4188958	
			м шва		13801,36	570,63	1587157	65622		310293		
94	466	Е11-220301-0109 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка /Футляр/	0,115	2649078,71	1135855,47	304644	130623	15908	203397	548684	
			км трубопровода		1374894	411641,86	158113	47339		40643		
95	467	С1241-102-0239	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	116,2699995	19400		2255638		2255638		2436089	
			м							180451		
96	468	Е11-220601-0309 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,115	7162142,03	1000000,23	823646	115000	638827	103392	1001202	
			км трубопровода		607119,84	301026,55	69819	34618		74163		
97	469	Е11-230501-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы, диаметр 300 мм. Покрытие битумной мастикой	114,9999986	2754,93	136,92	316817	15746	231007	70393	418187	
			м трубопровода		609,25	9,05	70064	1041		30977		
98	470	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,4063	Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка битумом и прядью	14	17676,26	2145,73	247468	30041	133787	83378	357313	
			футляр		5974,3	41,4	83640	580		26468		
99	471	Е11-220801-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	0,067	970929,6	594576,08	65052	39837	1105	36319	109481	
			т фасонных частей		359868,1	187677,45	24111	12575		8110		
100	472	С1241-229-0410	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 325 мм	66,0000006	21189		1398474		1398474		1510352	
			шт.							111878		
101	483	Е11-090501-0601 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Продольный разрез стальных труб с двух сторон	112,000001	1274,19	22,77	142709	2550	0	96710	258572	
			м реза		1251,42	0	140159	0		19154		
102	484	Е11-090501-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Электродуговая сварка при монтаже	2,076	10809,98	1392,38	22442	2891	2528	11752	36929	
			т		8199,79	4,08	17023	8		2736		
103	485	Е11-090501-0501 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами. Толщина металла до 5 мм	112,000001	23810,84	1608,16	2666814	180114	940948	1110668	4079681	
			м шва		13801,36	570,63	1545753	63910		302199		
104	486	Е11-220301-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка /Футляр/	0,112	1669470,3	716750,16	186981	80276	12559	121869	333557	
			км трубопровода		840585,6	258521,21	94146	28954		24708		
105	487	С1241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм /219х3,5 мм/	112,7780002	9643		1087518		1087518		1174520	
			м							87002		
106	488	Е11-220601-0306 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,112	4082962,47	319469,62	457292	35781	360075	67872	567177	
			км трубопровода		548538,48	63585,19	61436	7122		42013		
107	489	Е11-230501-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы, диаметр 200 мм. Покрытие битумной мастикой	112,000001	1865,78	95,49	208967	10695	152192	46281	275668	
			м трубопровода		411,43	5,97	46080	669		20420		
108	490	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,27375	Концы футляра диаметром 219 мм. Заделка битумом и прядью	10	11909,61	1445,71	119096	14457	64386	40126	171960	
			футляр		4025,26	27,89	40253	279		12738		
109	492	Е11-010102-0389 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	80,3209996	828,2	828,2	66522	66522	0	12346	85177	
			м3 грунта		0	213,48	0	17147		6309		

110	493	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /на свалку ТБО - 18 км/	т·км	3325,291031	50		166265				179566	
											13301		
111	494	Е11-010102-0604 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	80,3209996	112,15	111,62	9008	8966	42	1915	11797	
						0	33,11	0	2660		874		
112	495	Е11-010101-0371 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	439,5979989	661,48	661,48	290785	290786	0	53968	372334	
						0	170,51	0	74956		27580		
113	496	Е11-010205-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	80,3209996	12627,36	0	1014242	0	0	730254	1884056	
						12627,36	0	1014242	0		139560		
114	497	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	9,5999999	8906,18	218,26	85499	2095	68080	15848	109456	
						1596,22	71,33	15324	685		8108		
115	498	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песком/	м3 грунта	57,7160004	1205,26	0	69563	0	0	50085	129220	
						1205,26	0	69563	0		9572		
116	499	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	57,7160004	6447		372095		372095		401863	Казахстан
											29768		
117	500	Е11-010104-0406 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 /группа 4/	м3 грунта	519,9189965	42,6	42,6	22149	22149	0	4720	29019	
						0	12,61	0	6556		2150		
118	501	Е11-010201-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	519,9189965	293,91	139,83	152811	72700	0	81522	253080	
						154,08	63,69	80111	33114		18747		
119	522	Е11-090501-0601 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Продольный разрез стальных труб с двух сторон	м реза	95,9999996	1274,19	22,77	122322	2186	0	82894	221634	
						1251,42	0	120136	0		16417		
120	523	Е11-090501-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Электродуговая сварка при монтаже	т	3,787	10809,98	1392,38	40937	5273	4612	21437	67364	
						8199,79	4,08	31052	16		4990		
121	524	Е11-090501-0501 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами. Толщина металла до 5 мм	м шва	95,9999996	23810,84	1608,16	2285841	154384	806527	952001	3496869	
						13801,36	570,63	1324931	54781		259027		
122	525	Е11-220301-0109 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка /Футляр/	км трубопровода	0,96	2649078,71	1135855,47	2543118	1090419	132798	1697922	4580322	
						1374894	411641,86	1319901	395174		339282		
123	526	С1241-102-0239	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	96,3839996	19400		1869850		1869850		2019438	
											149588		
124	527	Е11-220601-0309 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,096	7162142,03	1000000,23	687565	96000	533282	86310	835786	
						607119,84	301026,55	58283	28899		61910		
125	528	Е11-230501-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы, диаметр 300 мм. Покрытие битумной мастикой	м трубопровода	95,9999996	2754,93	136,92	264473	13144	192841	58763	349095	
						609,25	9,05	58488	869		25859		
126	529	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,4063	Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	9	17676,26	2145,73	159086	19311	86006	53600	229701	
						5974,3	41,4	53769	372		17015		
127	530	Е11-220801-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,0593	970929,6	594576,08	57576	35258	977	32145	96899	
						359868,1	187677,45	21340	11129		7178		
128	531	С1241-229-0410	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 325 мм	шт.	58	21189		1228962		1228962		1327279	
											98317		
			Итого по разделу: 9. Ул. Жылысай									41548254	
			ИТОГО:					77695693	8663535	40763905	22215843	107904461	
								26889702	2665098		7992923		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

			ИТОГО	Тенге					107 904 461				
			Временные здания и сооружения 1,3*0,8%	Тенге					1 122 206				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге					1 112 072				
			ИТОГО	Тенге					110 138 739				
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 41 %, К=1	Тенге					45 156 883				
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 59 %, К=1,0450539	Тенге					67 909 542				
			ИТОГО	Тенге					113 066 425				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге					13 567 971				
			ИТОГО с НДС 12%	Тенге					**126 634 397**				
			Конкурсная скидка		**Тенге**				**6 331 720**				
			Итого к оплате с учетом тендерного снижения:		**Тенге**				**120 302 677**				
			В том числе НДС 12%:		**Тенге**				**12 889 573**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.генерального директора - Соколов И.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Альтыарыстанг", БИН 160440026702

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель - Алтынбеков Н.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Казахстанский центр управления проектами", БИН 170440008459

Технический надзор - Байшуаков С.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Актобедорпроект", БИН 001240002927

Авторский надзор - Аманкосов Ж.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241, тел.8(728)224 23 45**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12, тел.8(727)247 86 13**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дорог на 7-ми улицах в Восточном жилом районе г. Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети связи**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№98 от 2023-07-21, д/с №1 от 2023-11-20**

Акт выполненных работ №3.3

за **декабрь 2023 (месяц, год) на 05-01-01 Наружные сети связи работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 10.09.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
			Раздел: 2. Строительно-монтажные работы										
1	45	Е11-010102-0341 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 5 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	58,12272	875,64	875,64	50895	50895	0	9446	65168	
						0	225,71	0	13119		4827		
2	46	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /на свалку ТБО - 18 км/	т·км	2406,280608	50		120314				129939	
											9625		
3	47	Е11-010102-0604 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	58,12272	112,15	111,62	6518	6487	31	1386	8536	
						0	33,11	0	1924		632		
4	48	Е11-010101-0341 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 5 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	454,2095746	736,03	736,03	334312	334312	0	62048	428069	
						0	189,73	0	86177		31709		
5	49	Е11-010205-0106 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	15,8453287	15152,83	0	240102	0	0	172873	446013	
						15152,83	0	240102	0		33038		
6	50	Е11-010104-0406 Кзтр и Кэм=1,08 прим.	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 /4 группа/	м3 грунта	423,049413	42,6	42,6	18022	18022	0	3841	23612	
						0	12,61	0	5335		1749		
7	51	Е11-010104-0409 Кзтр и Кэм=1,08 прим.	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 /4 группа/	м3 грунта	423,049413	27,65	27,65	11697	11698	0	2531	15366	
						0	8,31	0	3516		1138		
8	52	Е11-010201-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	423,049413	293,91	139,83	124340	59155	0	66333	205927	
						154,08	63,69	65185	26944		15254		
9	53	Е11-010205-0504 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	47,0054903	2676,76	0	125822	0	0	90592	233727	
						2676,76	0	125822	0		17313		
10	54	Е11-340201-0503 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	12	30723,03	4672,29	368676	56068	100901	178690	591155	
						17642,34	1950,83	211708	23410		43789		
11	55	С1225-201-0106 Калькуляция	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 3-80	шт.	1	321532,23		321532		321532		347255	
											25723		
12	56	С1225-201-0105	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 3-10	шт.	11	83930		923230		923230		997088	Казахстан
											73858		

13	57	Е11-340201-0508 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство	колодец	23	17814,1	4114,4	409724	94631	11969	260403	723737	
						13179,3	1717,89	303124	39511		53610		
14	58	С1225-201-0104 Калькуляция	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-80	шт.	1	210430,08		210430		210430		227264	
											16834		
15	59	С1225-201-0103	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	22	67721		1489862		1489862		1609051	Казахстан
											119189		
16	60	С1244-202-0203	Люк чугунный ГОСТ 8591-76х ГТС с шарниром и замком, тип Л	комплект	33	56931		1878723		1878723		2029021	
											150298		
17	61	С1212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	4,16	16546		68831		68831		74338	Казахстан
											5507		
18	62	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Кольца круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,575	29291,66	13360,35	46134	21043	345	33454	85955	
						15711,97	5743,4	24746	9046		6367		
19	63	С1225-101-0203	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 1	шт.	35	6185		216475		216475		233793	
											17318		
20	64	Е11-340201-0801 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы. Установка люка на проезжей части	шт.	7	71226,83	0	498588	0	447574	38770	580347	
						7287,67	0	51014	0		42989		
21	65	Е11-340201-0803 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы. Установка кронштейна	шт.	24	3795,29	0	91087	0	54870	27525	128101	
						1509,06	0	36217	0		9489		
22	66	С1252-207-3964	Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-2	шт.	48	1730		83040		83040		89683	Казахстан
											6643		
23	67	С1252-207-2332	Крюки консольные СТ-3 длиной 145 мм	шт.	92	989		90988		90988		98267	
											7279		
24	68	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	381,7	1208,66	28,22	461346	10771	288195	152461	662912	
						425,41	4,08	162380	1557		49105		
25	83	Е11-010102-0341 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 5 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	116,8064046	875,64	875,64	102280	102280	0	18982	130963	
						0	225,71	0	26364		9701		
26	84	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /на свалку ТБО - 18 км/	т·км	4835,785152	50		241789				261132	
											19343		
27	85	Е11-010102-0604 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	116,8064046	112,15	111,62	13100	13037	62	2785	17156	
						0	33,11	0	3867		1271		
28	86	Е11-010101-0341 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 5 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	851,9032667	736,03	736,03	627026	627027	0	116375	802873	
						0	189,73	0	161632		59472		
29	87	Е11-010205-0106 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	15,8453287	15152,83	0	240102	0	0	172873	446013	
						15152,83	0	240102	0		33038		
30	88	Ц13-080201-0301 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	1683	333,54	213,53	561353	359371	0	266373	893944	
						120,01	99,81	201982	167980		66218		
31	89	Ц13-080201-3410 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	1658	410,94	230,48	681330	382136	5256	295581	1055064	
						177,29	70,32	293939	116591		78153		
32	90	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	1691,16	1661		2809017		2809017		3033738	Казахстан
											224721		
33	91	С1241-704-0101	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 110 мм	шт.	138	5388		743544		743544		803028	
											59484		
34	92	Ц13-080201-3410 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	25	410,94	230,48	10273	5762	79	4457	15908	
						177,29	70,32	4432	1758		1178		
35	93	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм		25,5	568		14484		14484		15643	Казахстан

				м							1159		
36	94	Ц13-080201-0401 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	1683	316,52	196,51	532709	330726	0	247264	842371	
						120,01	84,04	201982	141439		62398		
37	95	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,704	59834		42123		42123		45493	Казахстан
											3370		
38	96	Е11-010104-0406 Кзтр и Кэм=1,08 прим.	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 /4 группа/	м3 грунта	780,9737358	42,6	42,6	33269	33269	0	7091	43589	
						0	12,61	0	9848		3229		
39	97	Е11-010104-0409 Кзтр и Кэм=1,08 прим.	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 /4 группа/	м3 грунта	780,9737358	27,65	27,65	21594	21594	0	4673	28368	
						0	8,31	0	6490		2101		
40	98	Е11-010201-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	780,9737358	293,91	139,83	229539	109203	0	122454	380152	
						154,08	63,69	120335	49740		28159		
41	99	Е11-010205-0504 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	86,7748595	2676,76	0	232275	0	0	167238	431474	
						2676,76	0	232275	0		31961		
			Итого по разделу: 2. Строительно-монтажные работы									**19281233**	
			ИТОГО:					15326495	2647487	9801561	2526499	19281233	
								2515345	896248		1428239		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			ИТОГО	Тенге					19 281 233				
			Временные здания и сооружения 1,3*0,8%	Тенге					200 525				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге					198 714				
			ИТОГО	Тенге					19 680 472				
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 41 %, К=1	Тенге					8 068 993				
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 59 %, К=1,0450539	Тенге					12 134 621				
			ИТОГО	Тенге					20 203 614				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге					2 424 434				
			ИТОГО с НДС 12%	Тенге					**22 628 048**				
			Конкурсная скидка		**Тенге**				**1 131 402**				
			Итого к оплате с учетом тендерного снижения:		**Тенге**				**21 496 645**				
			В том числе НДС 12%:		**Тенге**				**2 303 212**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.генерального директора - Соколов И.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель - Алтынбеков Н.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Казахстанский центр управления проектами", БИН 170440008459
Технический надзор - Байшуаков С.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Актобедорпроект", БИН 001240002927
Авторский надзор - Аманкосов Ж.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)