"SAMA-2015". Версия 21.4.1 от 07.11.22 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

410П

Форма

Заказчик: ТОО "СтройКом-ПВ БИН070340014230
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Авангард Строй-ЗК" БИН071240017135
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Капитальный ремонт казармы №2 по ул. Ломова 180/7 в г. Павлодаре Павлодарской области»
(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1 от 2022.03.28

Акт приемки выполненных работ № 2 за июнь 2023 г.

по локальной смете № 2-1-1

на Ремонт окон

Основание:

Составлен 0

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Демонтажные работы													
1	2	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %	м2	9,48	1167,16	182,74	11065	1732	–	7352	19890	
						984,42	92,73	9332	879	–	1473		
2	3	1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР = 72 %	м	43,3	91,3	0,03	3953	1	–	2845	7342	
						91,27	–	3952	–	–	544		
3	4	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Демонтаж НР = 72 % ктр1=0,6; ктрм1=0,7; кзкс1=0,6; кмат1=0,5;	м2	27,45	1648,52	40,73	45252	1118	–	32116	83557	
						1607,79	17,2	44134	472	–	6189		

4	5 414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	10	117		1170		–	–	1264
					–		–		–	94	
5	6 412-102-0112	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км К=12,000;	т·км	300	44		13200		–	–	14256
					–		–		–	1056	
Раздел 2 Установка окон											
6	7 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	19,5	2921,32	240,55	56966	4691	23703	22144	85439
					1465,25	111,97	28572	2183	–	6329	
7	8 223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка kстм=1,04;	м2	19,5	28264,08		551150		551150	–	595242
					–		–		–	44092	
8	14 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 72 %	м3 изоляции	8	44608,65	2035,75	356869	16286	145874	145709	542784
					24338,6	958,16	194709	7665	–	40206	
Раздел 3 Установка дверей											
9	20 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %	м2	80	2012,78	106,85	161022	8548	40763	83095	263646

10	29 223-203-0107	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный			1396,39	46,24	111711	3699	–	19529	
			м2	20	35357		707140		707140	–	763711
					–		–		–	56571	
11	30 223-203-0106	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный									
			м2	1,89	34679		65543		65543	–	70786
					–		–		–	5243	
12	32 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %									
			м2	6,5	3193,2	67,86	20756	441	2897	12675	36105
					2679,66	28,67	17418	186	–	2674	
13	33 223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный									
			м2	1,89	27695		52344		52344	–	56532
					–		–		–	4188	
14	34 223-207-0104	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный									
			м2	6,5	36431		236802		236802	–	255746
					–		–		–	18944	
15	38 1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 72 %	шт.	10	1566,97	2,55	15670	26	–	11264	29089
					1564,42	–	15644	–	–	2155	
16	39 223-502-0103	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	комплект	10	6930		69300		69300	–	74844
					–		–		–	5544	
17	40 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 72 %	м коробок	400	427,96	1,55	171184	620	131032	28670	215842
					98,83	0,72	39532	288	–	15988	
18	41 223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	132	520		68640		68640	–	74131
					–		–		–	5491	
19	42 223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	68	3481		236708		236708	–	255645

					–		–	–	18937	
20	43 1211-0101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	226	3392,77	15,82	766766	3575	113316	469216	1334860
					2875,55	8,03	649874	1815	–	98878	

Всего	**4 780 711**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 114 878
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	37 038
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 187
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 445 212
- перевозка грузов, тенге	14 370
- накладные расходы, тенге	815 086
в т.ч. зарплата, тенге	73 358
- сметная прибыль (8 %), тенге	354 125
Всего	**4 780 711**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**95 614**
Итого в текущих ценах с 01.10.22 г.	**4 876 325**
с учетом понижающего коэффициента к=0,95	**4 632 508,75**
Всего по акту	**4 632 509**

Принял (Заказчик)

Заказчик: ТОО "СтройКом-ПВ",
Павлодарская область, г.Павлодар, Бұқар жырау, 21, 56,
БИН 070340014230

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сулейменов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик: ТОО "Авангард Строй-ЭК"
БИН 071240017135

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Даиров А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)