Типовая межведомственная форма № 3- КС

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 05.08.2021 года. №420

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241, тел.8(728)224 23 45

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12, тел.8(727)247 86 13

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт дорог на 7-ми улицах в Восточном жилом районе г. Талдыкорган"

Справка №3

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчик	номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		№98	21.07.2023 года				
		д/с №3	03.04.2024 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**347 720 493**	**150 441 227,68**							**18 052 947,32**	**168 494 175**
Удержание аванса 30%	104 316 148									50 548 253
Итого к оплате:										**117 945 923**

Заказчик:

Руководитель

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"

БИН 160440026702

Аттибеков Н.К.

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

БИН 050140013221

Ча Ю.В.

Технический надзор:

ТОО "Казахстанский центр управления проектами"

БИН 170440008459

Байшуаков С.Б.

Форма (за приложением 3-1)
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241, тел.8(728)224 23 45**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12, тел.8(727)247 86 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дорог на 7-ми улицах в Восточном жилом районе г. Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Подготовка территории строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№98 от 2023-07-21**

Акт выполненных работ №7.1

за июнь 2024 (месяц, год) на 01-01-02 Подготовительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.09.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Переустройство канализационных септиков										
1	4	Е11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Разборка монолитного бетона	м3	0,33	6381,15	1101,3	2106	363	0	1719	4131	
						5279,85	443,64	1742	146		306		
2	5	Е12-160101-0801 Кзтр и Кзм=1,06	Люки чугунные. Демонтаж	люк	6	3241,15	0	19447	0	0	14002	36125	
						3241,15	0	19447	0		2676		
3	6	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,8	170		136			11	147	
4	7	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /на свалку ТБО - 18 км/	т*км	14,4	50		720			58	778	
5	8	Е11-070101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Подкладки бетонные. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	12	2435,53	1279,3	29226	15351	0	23684	57143	
						1156,23	516,36	13875	6196		4233		
6	9	С1261-101-0383	Подкладки бетонные под люк	м3	0,192	64528		12389		12389	991	13380	
7	10	Е11-231201-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Люки. Установка	шт.	6	2757,61	305,2	16546	1831	1039	14386	33407	
						2279,24	142,66	13675	856		2475		
8	11	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С 250)	комплект	6	35152		210912		210912	16873	227785	
9	12	Е11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Омоноличивание бетоном В20	м3	0,33	35240,75	1376,63	11629	454	8997	2148	14879	
						6599,82	554,55	2178	183		1102		
			Итого по разделу: 2. Переустройство канализационных септиков									387775	
			Раздел: 4. Разборка существующей дорожной одежды										
10	35	Е11-270302-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	2105,000067	192,74	184,48	405717	388330	63	61449	504539	
						8,23	18,8	17323	39574		37373		
11	36	С3414-104-0301	Асфальтобетон. Погрузка	т	378,9999913	381		144399			11552	155951	
12	37	С3412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км /на технологическую площадку/	т*км	378,9999913	206		78074			6246	84320	
13	38	Е11-010102-0505 Кзтр и Кзм=1,08 К=2	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 5 /+ до 1 км/		209,9999938	39,34	36,17	8261	7596	666	1197	10216	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		0	7,92	0	1663		757		
			Итого по разделу: 4. Разборка существующей дорожной одежды									**755026**	
			Раздел: 5. Разборка существующих труб										
14	41	Е11-300401-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Демонтаж		2,1600004	38487,57	20798,9	83133	44926	0	43730	137012	
				м3 железобетона звеньев		17688,67	6412,82	38208	13852		10149		
15	42	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		5,760001	170		979				1058	
				т							78		
16	43	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /на свалку ТБО - 18 км/		103,6800173	50		5184				5599	
				т·км							415		
17	44	Е11-010104-0503 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		11,6000014	66,01	66,01	766	766	0	163	1003	
				м3 грунта		0	19,54	0	227		74		
18	45	Е11-010104-0509 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 /+ до 10 м/		11,6000014	30,01	30,01	348	348	0	74	456	
				м3 грунта		0	8,88	0	103		34		
19	46	Е11-010201-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		11,6000014	293,91	139,83	3409	1622	0	1819	5647	
				м3 уплотненного грунта		154,08	63,69	1787	739		418		
			Итого по разделу: 5. Разборка существующих труб									**150775**	
			Раздел: 7. Разборка существующих тротуаров										
20	62	Е11-470301-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Дорожки и площадки из брусчатки. Демонтаж		111,0000021	2186,88	199,33	242743	22126	0	202122	480454	
				м2		1987,55	81,68	220618	9067		35589		
21	63	Е11-270302-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия и основания песчаные. Разборка		12,9999999	503,46	336,42	6545	4373	0	3532	10884	
				м3 конструкции		167,04	84,55	2172	1099		806		
22	64	Е11-270302-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка		220,0000005	1158,05	0	254771	0	0	275153	572319	
				м		1158,05	0	254771	0		42394		
23	65	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Разборка монолитного бетона		11,0000002	6381,15	1101,3	70193	12114	0	57292	137684	
				м3		5279,85	443,64	58078	4880		10199		
24	66	Е11-270302-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия и основания щебеночные. Разборка		6,0000001	503,46	336,42	3021	2019	0	1630	5023	
				м3 конструкции		167,04	84,55	1002	507		372		
25	67	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		85,5129997	170		14537				15700	
				т							1163		
26	68	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /на свалку ТБО - 18 км/		1539,244025	50		76962				83119	
				т·км							6157		
			Итого по разделу: 7. Разборка существующих тротуаров									**1305183**	
			ИТОГО:					**1702153**	**502216**	**234066**	**704100**	**2598759**	
								644876	**79091**		**192501**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			ИТОГО	Тенге					2 598 759				
			Временные здания и сооружения 1,3*0,8%	Тенге					27 027				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге					26 783				
			ИТОГО	Тенге					2 652 569				
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 41 %, К=1	Тенге					1 087 553				
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 59 %, К=1,0450539	Тенге					1 635 526				
			ИТОГО	Тенге					2 723 079				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге					326 770				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО с НДС 12%	Тенге					3 049 849				
			Конкурсная скидка		**Тенге**				152 492				
			Итого к оплате с учетом тендерного снижения:		**Тенге**				2 897 356				
			В том числе НДС 12%:		**Тенге**				310 431				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013231

(наименование организации, бизнес идентификационный номер, индивидуальный идентификационный номер)

Зам.генерального директора - Соколов И.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" БИН 160440026702

(наименование организации, бизнес идентификационный номер, индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель - Алтынбеков Н.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Казахстанский центр управления проектами", БИН 170440008459
Технический надзор - Байшагиров С.Ь.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата (при наличии), подпись)

ТОО "Актобедорпроект", БИН 991240002927
Авторский надзор - Аманкосов Ж.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата (при наличии), подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 179

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241, тел.8(728)224 23 45**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12, тел.8(727)247 86 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дорог на 7-ми улицах в Восточном жилом районе г. Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Дорожная одежда**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№98 от 2023-07-21**

Акт выполненных работ №7.2

за **июнь 2024** (месяц, год) на **02-02-01 Дорожная одежда** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.04.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Основная дорога. Тип 1										
1	1	Е11-270401-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	3272	11740,45	1403,41	38414768	4591958	33111429	2064581	43717697		
			м3 материала основания в плотном теле		217,41	366,83	711381	1200268		3238348			
2	2	Е11-270402-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство	5634	259,43	190,58	1461602	1073728	1859	785326	2426682		
			м2 основания или покрытия		68,52	60,55	386015	341139		179754			
3	3	С Калькуляция на приготовление №1	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ЩГПС С4	1126	9977		11234102		11234102		12132830		
			м3							898728			
			Итого по разделу: 1. Основная дорога. Тип 1									**58277208**	
			Раздел: 2. Пересечения и примыкания. Тип 1										
4	10	Е11-270401-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	604	11740,45	1403,41	7091235	847660	6112257	381114	8070137		
			м3 материала основания в плотном теле		217,41	366,83	131319	221565		597788			
5	11	Е11-270402-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство	1127	259,43	190,58	292372	214784	372	157093	485422		
			м2 основания или покрытия		68,52	60,55	77217	68240		35957			
6	12	С Калькуляция на приготовление №1	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ЩГПС С4	225	9977		2244825		2244825		2424411		
			м3							179586			
			Итого по разделу: 2. Пересечения и примыкания. Тип 1									**10979970**	
			Раздел: 6. Разворотные площадки. Тип 1										
7	46	Е11-270401-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	78	11740,45	1403,41	915755	109466	789331	49217	1042170		
			м3 материала основания в плотном теле		217,41	366,83	16958	28613		77198			
8	47	Е11-270402-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство	271	259,43	190,58	70304	51647	89	37775	116725		
			м2 основания или покрытия		68,52	60,55	18568	16409		8646			
9	48	С Калькуляция на приготовление №1	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ЩГПС С4	54	9977		538758		538758		581859		
			м3							43101			
			Итого по разделу: 6. Разворотные площадки. Тип 1									**1740754**	
			Раздел: 8. Устройство бортовых камней										
10	61	Е11-270201-1002 Кзтр и Кзм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	813	2553,5	44,28	2075994	36000	1089428	1042925	3368433		
			м бортового камня		1169,21	18,58	950566	15106		249514			
11	62	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР 100.30.18/	42.281	69179		2924958		2924958		3158954		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3							233997		
12	63	Е11-010205-0502 Ктр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	24,414	1323,75	0	32318	0	0	23269	60034	
13	64	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	29,784	1323,75 8293	0	32318 246999	0	246999	4447	266759	Казахстан
			Итого по разделу: 8. Устройство бортовых камней								19760		
												6854180	
			Раздел: 9. Устройство бортовых камней на съездах во дворы										
			ИТОГО:					67543989	6925242	58294407	4541300	77852112	
			В том числе :					**2324342**	**1891340**		**5766824**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			ИТОГО	Тенге					77 852 112				
			Временные здания и сооружения 1,3*0,8%	Тенге					809 662				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге					802 350				
			ИТОГО	Тенге					79 464 124				
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 41 %, К=1	Тенге					32 580 291				
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 59 %, К=1,0450539	Тенге					48 996 133				
			ИТОГО	Тенге					81 576 424				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге					9 789 171				
			ИТОГО с НДС 12%	Тенге					**91 365 594**				
			Конкурсная скидка		**Тенге**				**4 568 280**				
			Итого к оплате с учетом тендерного снижения:		**Тенге**				**86 797 315**				
			В том числе НДС 12%:		**Тенге**				**9 299 712**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140018224

(наименование организации, бизнес идентификационный номер, индивидуальный идентификационный номер)

Зам.генерального директора - Соколов И.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" БИН 160440026702

(наименование организации, бизнес идентификационный номер, индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель - Алтынбеков Н.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Казахстанский центр управления проектами", БИН 170440008459

Технический надзор Байшуаков С.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ТОО "Актобедорпроект", БИН 001240002927

Авторский надзор - Аманкосов Ж.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 5.1 Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 176

Заказчик Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241, тел.8(728)224 23 45

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12, тел.8(727)247 86 13

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт дорог на 7-ми улицах в Восточном жилом районе г. Талдыкорган

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство и озеленение

(наименование)

Договор подряда (контракт) №98 от 2023-07-21

Акт выполненных работ №7.4

за июнь 2024 (месяц, год) на 07-01-01 Устройство тротуаров работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.08.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Устройство тротуаров										
			Раздел: 2. Устройство поребрика										
1	11	Е11-270201-1002 Ктр и Км=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	2039	2198,15 1169,21	44,28 18,58	4482024 2384015	90287 37885	2007722	2615652 567814	7665489	
2	12	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 ЛБ 100.20.8/	м3	32,63	69179		2257311		2257311	 180585	2437896	
3	13	Е11-010205-0502 Ктр и Км=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов: 2 (ПГС)	м3 грунта	46,979	1323,75 1323,75	0 0	62188 62188	0 0	0	44776 8557	115521	
4	14	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	57,32	8293		475355		475355	 38028	513383	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Устройство поребрика									10732289	
			ИТОГО:					7276878 2446203	90287 37885	4740388	2660428 794984	10732289	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			ИТОГО	Тенге					10 732 289				
			Временные здания и сооружения 1,3*0,8*%	Тенге					111 616				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02*%	Тенге					110 608				
			ИТОГО	Тенге					10 954 513				
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 41 %, К=1	Тенге					4 491 350				
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 59 %, К=1,0450539	Тенге					6 754 353				
			ИТОГО	Тенге					11 245 703				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге					1 349 484				
			ИТОГО с НДС 12%	Тенге					**12 595 188**				
			Конкурсная скидка		**Тенге**				**629 759**				
			Итого к оплате с учетом тендерного снижения:		**Тенге**				**11 965 428**				
			В том числе НДС 12%:		**Тенге**				**1 282 010**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.генерального директора - Соколов И.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" БИН 160440026702

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель - Алтынбеков Н.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Казахстанский центр управления проектами", БИН [illegible]

Технический надзор - [illegible]

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "[illegible]", БИН [illegible]

Авторский надзор - Аманкосов Ж.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3.1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241, тел.8(728)224 23 45**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12, тел.8(727)247 86 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дорог на 7-ми улицах в Восточном жилом районе г. Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети связи**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№98 от 2023-07-21**

Акт выполненных работ №7.3

за **июнь 2024** (месяц, год) на **05-01-01 Наружные сети связи** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.09.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
1	1	Е12-160101-0801 Ктр и Кэм=1,06	Люки чугунные. Демонтаж	30		3241,15	0	97235	0	0	70009	180623	
				люк		3241,15	0	97235	0		13379		
2	2	Е11-010205-0504 Ктр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	66,981		2676,76	0	179292	0	0	129090	333053	
				м3 грунта		2676,76	0	179292	0		24671		
3	3	Ц13-100301-0101 Ктр и Кэм=1,06 #Р. 1310 ТЧ п.6 Ктр=0,5, Кэм=0,5	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов.	10		7823,93	1124,73	78239	11247	0	43061	131004	
				шт.		6699,2	360,04	66992	3600		9704		
4	4	Ц13-100902-1212 Ктр и Кэм=1,06 #Р. 1310 ТЧ п.6 Ктр=0,5, Кэм=0,5	Коробка. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов.	1		203,94	0	204	0	0	124	354	
				шт.		203,94	0	204	0		26		
5	5	Е11-330210-0301 Ктр и Кэм=1,08	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных	19		4411,75	2893,97	83823	54986	0	43783	137814	
				шт.		1517,78	1362,66	28838	25891		10208		
6	6	Ц13-100904-0201 Ктр и Кэм=1,06 #Р. 1310 ТЧ п.6 Ктр=0,5, Кэм=0,5	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов.	11562		190,7	37,11	2204920	429066	0	1253244	3734817	
				м кабеля		153,59	24,1	1775854	278644		276653		
7	7	Ц13-100902-1002 Ктр и Кэм=1,06 #Р. 1310 ТЧ п.6 Ктр=0,5, Кэм=0,5	Кабель масса 1 м до 4 кг. Подвешивание на столбовой линии. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов.	1500		211,89	43,42	317837	65130	0	179954	537614	
				м кабеля		168,47	28,2	252707	42300		39823		
8	8	Ц13-100904-0504 Ктр и Кэм=1,06 #Р. 1310 ТЧ п.6 Ктр=0,5, Кэм=0,5	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 16. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов.	1		84240,77	61950,24	84241	61950	0	25963	119020	
				муфта		22290,53	20272,23	22291	20272		8816		
9	9	Ц13-100904-0503 Ктр и Кэм=1,06 #Р. 1310 ТЧ п.6 Ктр=0,5, Кэм=0,5	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 12. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов.	1		72977,82	54116,6	72978	54117	0	21992	102568	
				муфта		18861,22	17191,89	18861	17192		7598		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	Ц13-100904-0502 Ктр и Кэм=1,06 #Р. 1310 ТЧ п.6 Ктр=0,5, Кэм=0,5	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 8. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов.	муфта	3	56636,06	41204,16	169908	123612	0	52198	239874	
						15431,9	13091,44	46296	39274		17768		
11	11	С3414-101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	4,75	933		4432				4787	
											355		
12	12	С3414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	5,45198	917		4999				5399	
											400		
13	13	С3411-103-0110	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	ткм	102,0198	90		9182				9917	
											735		
14	14	С3414-103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	5,45198	917		4999				5399	
											400		
15	15	С3414-101-0702	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	4,75	933		4432				4787	
											355		
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									5547030	
			Раздел: 2. Строительно-монтажные работы										
16	41	Ц13-100902-1212 Ктр и Кэм=1,06	Коробка. Монтаж оборудования	шт.	1	452,86	0	453	0	45	249	758	
						407,88	0	408	0		56		
17	42	СПрайс-лист	Коробка распределительная КРУ-16	шт	1	21174,11		21174		21174		22868	
											1694		
18	43	Ц13-110402-0143 Ктр и Кэм=1,06	Сплиттер. Монтаж	шт.	1	2245,39	0	2245	0	245	1500	4045	
						2000,22	0	2000	0		300		
19	44	СПрайс-лист	Оптический сплиттер 1/8 SC/APC	шт	1	3946,12		3946		3946		4262	
											316		
20	75	Ц13-080103-3603 Ктр и Кэм=1,06 #Р. 1308 ТЧ п.4 Ктр=1,05	Металлические конструкции. Монтаж оборудования. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	т	0,0818	162835,92	23509,99	13320	1923	2463	6930	21870	
						109212,01	8452,89	8934	691		1620		
21	76	СПрайс-лист	Узел крепления натяжной УК-Н-01	шт	40	295,98		11839		11839		12786	
											947		
22	77	СПрайс-лист	Анкерный клиновой зажим РА-500	шт	40	1402,5		56100		56100		60588	
											4488		
23	78	СПрайс-лист	Зажим поддерживающий НС 8-12	шт	10	865,18		8652		8652		9344	
											692		
24	79	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	100	647		64700		64700		69876	
											5176		
25	80	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	80	175		14000		14000		15120	
											1120		
26	81	СПрайс-лист	Металлический крюк SN-8-К-О(УК-ОК-01) (универсальный)	шт	40	295,98		11839		11839		12786	
											947		
27	82	Е11-330106-0102 Ктр и Кэм=1,08	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,0818	8059,34	0	659	0	0	527	1281	
						8059,34	0	659	0		95		
28	132	Е11-010205-0106 Ктр и Кэм=1,08	Группы 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	2,8	12627,36	0	35357	0	0	25457	65679	
						12627,36	0	35357	0		4865		
29	133	Ц13-080208-0101 Ктр и Кэм=1,06	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	7329,43	259,23	14659	519	10654	2643	18686	
						1742,96	92,3	3486	185		1384		
30	134	Ц13-080208-0202 Ктр и Кэм=1,06	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	8	1002,47	32,75	8020	262	5589	1623	10414	
						271,13	10,69	2169	86		771		
31	135	Е11-010205-0504 Ктр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	2,8	2676,76	0	7495	0	0	5396	13922	
						2676,76	0	7495	0		1031		
32	136	Ц13-110402-0101 Ктр и Кэм=1,06 #Р. 1311 ТЧ п.5 Ктр=1,1	Патчкорд. Демонтаж. Производство работ на высоте 7 м от уровня земли при работе вне зданий или от уровня пола в зданиях и сооружениях, к затратам труда рабочих-монтажников применен коэффициент - 1,1		23	1704,23	0	39197	0	0	29398	74083	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		1704,23	0	39197	0		5488		
33	137	Ц13-110402-0101 Ктр и Кэм=1,06 #Р. 1311 ТЧ п.5 Ктр=1,1	Патчкорд. Монтаж. Производство работ на высоте 7 м от уровня земли при работе вне зданий или от уровня пола в зданиях и сооружениях, к затратам труда рабочих-монтажников применен коэффициент - 1,1		23	4511,31	0	103760	0	5767	73495	191435	
				шт.		4260,56	0	97993	0		14180		
34	138	Ц13-100904-0508 Ктр и Кэм=1,06 #Р. 1310 ТЧ п.6 Ктр=0,5, Кэм=0,5	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 48. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов.		1	219494,64	169769,62	219495	169770	0	63233	305346	
				муфта		49725,02	53935,93	49725	53936		22618		
35	139	Ц13-100904-0508 Ктр и Кэм=1,06	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 48		1	461564,67	339539,23	461565	339539	22575	126466	635073	
				муфта		99450,05	107871,86	99450	107872		47042		
			Итого по разделу: 2. Строительно-монтажные работы									1550222	
			ИТОГО:					**4415196**	**1312121**	**239588**	**2156335**	**7097252**	
								2835443	**589943**		**525721**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			ИТОГО	Тенге					7 097 252				
			Временные здания и сооружения 1,3*0,8%	Тенге					73 811				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге					73 145				
			ИТОГО	Тенге					7 244 208				
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 41 %, К=1	Тенге					2 970 125				
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 59 %, К=1,0450539	Тенге					4 466 647				
			ИТОГО	Тенге					7 436 772				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге					892 413				
			ИТОГО с НДС 12%	Тенге					**8 329 185**				
			Конкурсная скидка		**Тенге**				**416 459**				
			Итого к оплате с учетом тендерного снижения:		**Тенге**				**7 912 726**				
			В том числе НДС 12%:		**Тенге**				**847 792**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.генерального директора - Соколов И.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" БИН 160440026702

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель - Алтынбеков Н.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Казахстанский центр управления проектами", БИН 170440008459

Технический надзор - Чайшуаков С.Ш.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата и его приказа, подпись)

ТОО "Актобедорпроект", БИН 001240002927

Авторский надзор - Аманкосов Ж.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата и его приказа, подпись)

Форма (от приложения 3-1
Приказ Министра по туризму и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 175

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241, тел.8(728)224 23 45**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12, тел.8(727)247 86 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дорог на 7-ми улицах в Восточном жилом районе г. Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№98 от 2023-07-21**

Акт выполненных работ №7.5

за **июнь 2024** (месяц, год) на **06-01-01 Наружные сети водоснабжения и канализации** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.08.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Ул. Муратбаева										
			Раздел: 2. Ул. Без названия 1										
			Раздел: 3. Ул. Шаталова										
1	124	Е11-010102-0389 Ктр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Ктр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	75,7219013	828,2 0	828,2 213,48	62713 0	62713 16165	0	11639 5948	80300	
2	125	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /на свалку ТБО - 18 км/	т·км	3134,894461	50		156745			12540	169285	
3	126	Е11-010102-0604 Ктр и Кэм=1,08	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	75,7219013	112,15 0	111,62 33,11	8492 0	8452 2507	40	1805 824	11121	
4	127	Е11-010101-0371 Ктр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Ктр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	382,5724518	661,48 0	661,48 170,51	253064 0	253064 65232	0	46967 24003	324034	
5	128	Е11-010205-0106 Ктр и Кэм=1,08	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	75,72190058	12627,36 12627,36	0 0	956168 956168	0 0	0	688441 131569	1776177	
6	129	Е11-230101-0101 Ктр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	8,5410002	8906,18 1596,22	218,26 71,33	76068 13633	1864 609	60570	14100 7213	97381	
7	130	Е11-010205-0501 Ктр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песком/	м3 грунта	52,5855392	1205,26 1205,26	0 0	63379 63379	0 0	0	45633 8721	117733	
8	131	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	52,5855392	6447		339019		339019	27121	366140	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	132	Е11-010104-0406 Ктр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 /группа 4/	м3 грунта	458,2953512	42,6 0	42,6 12,61	19523 0	19523 5779	0	4161 1895	25579	
10	133	Е11-010201-0502 Ктр и Кзм=1,08	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	458,2953512	293,91 154,08	139,83 63,69	134699 70616	64084 29189	0	71859 16525	223083	
11	134	Е11-090501-0601 Ктр и Кзм=1,08 К=2	Продольный разрез стальных труб с двух сторон	м реза	85	1274,19 1251,42	22,77 0	108306 106371	1935 0	0	73396 14536	196238	
12	135	Е11-090501-0201 Ктр и Кзм=1,08	Электродуговая сварка при монтаже	т	4,41252	10809,98 8199,79	1392,38 4,08	47699 36182	6144 18	5374	24978 5814	78492	
13	136	Е11-090501-0501 Ктр и Кзм=1,08 К=2	Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами. Толщина металла до 5 мм	м шва	85	23810,84 13801,36	1608,16 570,63	2023921 1173116	136694 48504	714112	842918 229347	3096186	
14	137	Е11-220301-0110 Ктр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка /Футляр/	км трубопровода	0,085	2918140,62 1479967,2	1298455,94 470604,29	248042 125797	110368 40001	11876	164141 32975	445158	
15	138	С1241-102-0250	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	85,34	30722		2621816		2621816	209745	2831561	Казахстан
16	139	Е11-220601-0310 Ктр и Кзм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,085	8124357,19 713802,24	1098826,59 327934,54	690571 60673	93400 27874	536497	87662 62258	840491	
17	140	Е11-230501-0104 Ктр и Кзм=1,08	Трубы, диаметр 400 мм. Покрытие битумной мастикой	м трубопровода	85	3491,97 760,99	144,6 11,53	296817 64684	12291 980	219842	65007 28946	390771	
18	141	Е11-221401-0401 Ктр и Кзм=1,08 К=0,5325	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и придью	футляр	9	23166,64 7829,96	2812,21 54,26	208500 70470	25310 488	112720	70248 22300	301048	
19	142	Е11-220801-0106 Ктр и Кзм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,14758	970929,6 359868,1	594576,08 187677,45	143290 53109	87747 27697	2433	79999 17863	241152	
20	143	С1241-229-0412	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 426 мм	шт.	56	24697		1383032		1383032	110642	1493674	
			Итого по разделу: 3. Ул. Шаталова									**13105601**	
			Раздел: 4. Ул. Без названия 2										
			Раздел: 5. Ул. Айдарлы										
			Раздел: 6. Ул. Актерек										
			Раздел: 7. Ул. Билим										
21	301	Е11-010102-0389 Ктр и Кзм=1,08 ФГЧ 01 табл. 11 п.3.66 Ктр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	92,4999993	828,2 0	828,2 213,48	76609 0	76608 19747	0	14218 7266	98092	
22	302	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /на свалку ТБО - 18 км/	т·км	3833,199988	50		191660			15333	206993	
23	303	Е11-010102-0604 Ктр и Кзм=1,08	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	92,6	112,15 0	111,62 33,11	10385 0	10336 3066	49	2208 1008	13600	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	304	Е11-010101-0371 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	627,6	661,48	661,48	415145	415145	0	77049	531569	
						0	170,51	0	107012		39375		
25	305	Е11-010205-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	92,6	12627,36	0	1169294	0	0	841891	2172080	
						12627,36	0	1169294	0		160895		
26	306	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	13	8906,18	218,26	115780	2837	92192	21461	148221	
						1596,22	71,33	20751	927		10979		
27	307	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песком/	м3 грунта	65,9	1205,26	0	79427	0	0	57187	147543	
						1205,26	0	79427	0		10929		
28	308	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	65,9	6447		424857		424857		458846	Казахстан
											33989		
29	309	Е11-010104-0406 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 /группа 4/	м3 грунта	720,2	42,6	42,6	30681	30681	0	6539	40197	
						0	12,61	0	9082		2978		
30	310	Е11-010201-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	720,2	293,91	139,83	211677	100705	0	112925	350570	
						154,08	63,69	110971	45869		25968		
31	321	Е11-090501-0601 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Продольный разрез стальных труб с двух сторон	м реза	130	1274,19	22,77	165644	2960	0	112252	300128	
						1251,42	0	162684	0		22232		
32	322	Е11-090501-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Электродуговая сварка при монтаже	т	2,41813	10809,98	1392,38	26140	3367	2945	13688	43014	
						8199,79	4,08	19828	10		3186		
33	323	Е11-090501-0501 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами. Толщина металла до 5 мм	м шва	130	23810,84	1608,16	3095410	209061	1092171	1289168	4735343	
						13801,36	570,63	1794177	74182		350766		
34	324	Е11-220301-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка /Футляр/	км трубопровода	0,13	1669470,3	716750,16	217031	93178	14577	141455	387165	
						840585,6	258521,21	109276	33608		28679		
35	325	С1241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм /219х3,5 мм/	м	130,52	9643		1258604		1258604		1359293	
											100688		
36	326	Е11-220601-0306 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,13	4082962,47	319469,62	530785	41531	417944	78780	658331	
						548538,48	63585,19	71310	8266		48765		
37	327	Е11-230501-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы, диаметр 200 мм. Покрытие битумной мастикой	м трубопровода	130	1865,78	95,49	242551	12413	176652	53719	319971	
						411,43	5,97	53485	776		23701		
38	328	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,27375	Концы футляра диаметром 219 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	12	11909,61	1445,71	142915	17349	77264	48151	206352	
						4025,26	27,89	48303	335		15286		
39	329	Е12-160101-1001 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры. Очистка от сухого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем /чистка колодцев от мусора и грязи/	м3 ила, грязи	5,85	7248,49	0	42404	0	0	30531	78769	
						7248,49	0	42404	0		5835		
			Итого по разделу: 7. Ул. Билим									**12256077**	
			Раздел: 8. Ул. Айдарлы										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	377	Е11-010102-0389 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3,66 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	137,791199	828,2 0	828,2 213,48	114119 0	114119 29416	0	21179 10824	146122	
41	378	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /на свалку ТБО - 18 км/	т·км	5704,32666	50		285216			22817	308034	
42	379	Е11-010102-0604 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	137,786199	112,15 0	111,62 33,11	15453 0	15380 4562	73	3285 1499	20237	
43	380	Е11-010101-0371 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3,66 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	868,6361013	661,48 0	661,48 170,51	574585 0	574585 148111	0	106640 54498	735723	
44	381	Е11-010205-0106 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	137,786199	12627,36 12627,36	0 0	1739876 1739876	0 0	0	1252711 239407	3231994	
45	382	Е11-230101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	18,3	8906,18 1596,22	218,26 71,33	162983 29211	3994 1305	129778	30211 15456	208650	
46	383	Е11-010205-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песком/	м3 грунта	97,6997159	1205,26 1205,26	0 0	117753 117753	0 0	0	84782 16203	218739	
47	384	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	97,6997159	6447		629870		629870	50390	680260	Казахстан
48	385	Е11-010104-0406 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 /группа 4/	м3 грунта	1336,393301	42,6 0	42,6 12,61	56930 0	56930 16852	0	12133 5525	74589	
49	386	Е11-010201-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2012,843301	293,91 154,08	139,83 63,69	591602 310146	281456 128198	0	315608 72577	979787	
50	387	Е11-090501-0601 Кзтр и Кзм=1,08 К=2	Продольный разрез стальных труб с двух сторон	м реза	212	1274,19 1251,42	22,77 0	270128 265301	4827 0	0	183057 36255	489440	
51	388	Е11-090501-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Электродуговая сварка при монтаже	т	8,3647421	10809,98 8199,79	1392,38 4,08	90423 68589	11647 34	10187	47350 11022	148795	
52	389	Е11-090501-0501 Кзтр и Кзм=1,08 К=2	Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами. Толщина металла до 5 мм	м шва	212	23810,84 13801,36	1608,16 570,63	5047899 2925889	340929 120973	1781080	2102335 572019	7722252	
53	390	Е11-220301-0109 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка /Футляр/	км трубопровода	0,212	2649078,71 1374894	1135855,47 411641,86	561604 291478	240801 87268	29326	374958 74925	1011488	
54	391	С1241-102-0239	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	212,8479984	19400		4129251		4129251	330340	4459591	
55	392	Е11-220601-0309 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,212	7162142,03 607119,84	1000000,23 301026,55	1518374 128710	212000 63818	1177665	190602 136718	1845694	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	393	Е11-230501-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы, диаметр 300 мм. Покрытие битумной мастикой	м трубопровода	211,2519984	2754,93	136,92	581984	28925	424354	129311	768199	
						609,25	9,05	128705	1912		56904		
57	394	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,4063	Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	13	17676,26	2145,73	229791	27894	124231	77422	331790	
						5974,3	41,4	77666	538		24577		
58	395	Е11-220801-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,11218	970929,6	594576,08	108919	66700	1849	60810	183306	
						359868,1	187677,45	40370	21054		13578		
59	396	С1241-229-0410	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 325 мм	шт.	109	21189		2309601		2309601		2494369	
											184768		
60	397	Е11-090501-0601 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Продольный разрез стальных труб с двух сторон	м реза	9	1274,19	22,77	11468	205	0	7771	20778	
						1251,42	0	11263	0		1539		
61	398	Е11-090501-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Электродуговая сварка при монтаже	т	0,065442	10809,98	1392,38	707	91	80	370	1164	
						8199,79	4,08	537	0		86		
62	399	Е11-090501-0501 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами. Толщина металла до 5 мм	м шва	9	23810,84	1608,16	214298	14473	75612	89250	327831	
						13801,36	570,63	124212	5136		24284		
63	400	Е11-220301-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка /Футляр/	км трубопровода	0,009	1669470,3	716750,16	15025	6451	1009	9793	26804	
						840585,6	258521,21	7565	2327		1985		
64	401	С1241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм /219х3,5 мм/	м	9,6160004	9643		92727		92727		100145	
											7418		
65	402	Е11-220601-0306 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,009	4082962,47	319469,62	36747	2875	28935	5454	45577	
						548538,48	63585,19	4937	572		3376		
66	403	Е11-230501-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы, диаметр 200 мм. Покрытие битумной мастикой	м трубопровода	9	1865,78	95,49	16792	859	12230	3719	22152	
						411,43	5,97	3703	54		1641		
67	404	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,27375	Концы футляра диаметром 219 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	11909,61	1445,71	23819	2891	12877	8025	34392	
						4025,26	27,89	8051	56		2548		
68	405	Е12-160101-1001 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры. Очистка от сухого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем /чистка колодцев от мусора и грязи/	м3 ила, грязи	1,845	7248,49	0	13374	0	0	9629	24843	
						7248,49	0	13374	0		1840		
			Итого по разделу: 8. Ул. Айдарлы									**26662744**	
			Раздел: 9. Ул. Жылысай										
69	525	Е11-220301-0109 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка /Футляр/	км трубопровода	-0,864	2649078,71	1135855,47	-2288806	-981377	-119518	-1528130	-4122290	
						1374894	411641,86	-1187911	-355657		-305354		
70	534	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Кольца из сборного железобетона. Демонтаж	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,28	23257,86	10688,28	6512	2993	0	4758	12172	
						12569,58	4594,72	3519	1287		902		
71	535	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	1,4	170		238			19	257	
72	536	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /на свалку ТБО - 18 км/	т·км	25,2	50		1260				1361	
73	537	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Кольца из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,28	29291,67	13360,35	8202	3741	61	101	15281	
						15711,97	5743,4	4399	1608		5947		
74	538	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		14	3423		47922		47922	1132	51756	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	539	С1244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	шт.									
				комплект	14	76624		1072736		1072736	3834	1158555	
76	540	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,8232	1208,66	28,22	995	23	622	85819		
						425,41	4,08	350	3		329	1430	
77	541	Е12-160101-0801 Кзтр и Кзм=1,06	Люки чугунные. Демонтаж	люк	12	3241,15	0	38894	0	0	106		
			Итого по разделу: 9. Ул. Жылысай			3241,15	0	38894	0		28003	72249	
											5352		
			Раздел: 10. Ул. Без названия 3									-2809227	
78	577	Е11-010102-0389 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.п.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	21,7	828,2	828,2	17972	17972	0	3335	23012	
						0	213,48	0	4633		1705		
79	578	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /на свалку ТБО - 18 км/	т·км	900,6	50		45030				48632	
80	579	Е11-010102-0604 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	21,7	112,15	111,62	2434	2422	11	3602		
						0	33,11	0	719		517	3187	
81	580	Е11-010101-0371 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.п.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	111,182	661,48	661,48	73544	73545	0	13649	94169	
						0	170,51	0	18958		6975		
82	581	Е11-010205-0106 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	21,755	12627,36	0	274708	0	0	197790	510298	
83	582	Е11-230101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство			12627,36	0	274708	0		37800		
				м3 основания	2,5	8906,18	218,26	22265	546	17729	4127	28504	
84	583	Е11-010205-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песком/			1596,22	71,33	3991	178		2111		
85	584	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3 грунта	12,15	1205,26	0	14644	0	0	10544	27202	
						1205,26	0	14644	0		2015		
86	585	Е11-010104-0406 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 /группа 4/	м3	12,15	6447		78331		78331	6266	84598	Казахстан
87	586	Е11-010201-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	132,9	42,6	42,6	5663	5663	0	1207	7419	
						0	12,61	0	1676		550		
88	607	Е11-090501-0601 Кзтр и Кзм=1,08 К=2	Продольный разрез стальных труб с двух сторон	м3 уплотненного грунта	132,9	293,91	139,83	39070	18588	0	20843	64706	
						154,08	63,69	20482	8466		4793		
89	608	Е11-090501-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Электродуговая сварка при монтаже	м реза	19,2	1274,19	22,77	24464	437	0	16579	44327	
						1251,42	0	24027	0		3284		
				т	0,99671	10809,98	1392,38	10775	1388	1214	5642	17730	
						8199,79	4,08	8173	4		1313		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90	609	Е11-090501-0501 Ктр и Кэм=1,08 К=2	Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами. Толщина металла до 5 мм	м шва	19,2	23810,84	1608,16	457168	30877	161305	190400	699374	
						13801,36	570,63	264986	10956		51805		
91	610	Е11-220301-0110 Ктр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка /Футляр/	км трубопровода	0,0192	2918140,62	1298455,94	56028	24930	2682	37076	100553	
						1479967,2	470604,29	28415	9035		7448		
92	611	С1241-102-0250	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	19,277	30722		592228		592228		639606	Казахстан
											47378		
93	612	Е11-220601-0310 Ктр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0192	8124357,19	1098826,59	155988	21097	121185	19801	189853	
						713802,24	327934,54	13705	6296		14063		
94	613	Е11-230501-0104 Ктр и Кэм=1,08	Трубы, диаметр 400 мм. Покрытие битумной мастикой	м трубопровода	19,2	3491,97	144,6	67046	2777	49659	14684	88268	
						760,99	11,53	14611	222		6538		
95	614	Е11-221401-0401 Ктр и Кэм=1,08 К=0,5325	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	23166,64	2812,21	46333	5624	25049	15611	66900	
						7829,96	54,26	15660	108		4956		
96	615	Е11-220801-0106 Ктр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,033664	970929,6	594576,08	32685	20016	555	18248	55008	
						359868,1	187677,45	12114	6318		4075		
97	616	С1241-229-0412	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 426 мм	шт.	12,8	24697		316122		316122		341411	
											25290		
98	617	Е11-090501-0601 Ктр и Кэм=1,08 К=2	Продольный разрез стальных труб с двух сторон	м реза	5,4	1274,19	22,77	6881	123	0	4663	12467	
						1251,42	0	6758	0		923		
99	618	Е11-090501-0201 Ктр и Кэм=1,08	Электродуговая сварка при монтаже	т	0,2131	10809,98	1392,38	2304	297	260	1206	3791	
						8199,79	4,08	1747	1		281		
100	619	Е11-090501-0501 Ктр и Кэм=1,08 К=2	Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами. Толщина металла до 5 мм	м шва	5,4	23810,84	1608,16	128579	8684	45367	53550	196699	
						13801,36	570,63	74527	3081		14570		
101	620	Е11-220301-0109 Ктр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка /Футляр/	км трубопровода	0,0054	2649078,71	1135855,47	14305	6134	747	9551	25764	
						1374894	411641,86	7424	2223		1908		
102	621	С1241-102-0239	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	5,4210007	19400		105167		105167		113581	
											8413		
103	622	Е11-220601-0309 Ктр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0054	7162142,03	1000000,23	38676	5400	29997	4855	47013	
						607119,84	301026,55	3278	1626		3482		
104	623	Е11-230501-0103 Ктр и Кэм=1,08	Трубы, диаметр 300 мм. Покрытие битумной мастикой	м трубопровода	5,4	2754,93	136,92	14877	739	10847	3305	19637	
						609,25	9,05	3290	49		1455		
105	624	Е11-221401-0401 Ктр и Кэм=1,08 К=0,4063	Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	17676,26	2145,73	17676	2146	9556	5956	25522	
						5974,3	41,4	5974	41		1891		
106	625	Е11-220801-0106 Ктр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,00539	970929,6	594576,08	5233	3205	89	2922	8807	
						359868,1	187677,45	1940	1012		652		
107	626	С1241-229-0410	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 325 мм	шт.	2	21189		42378		42378		45768	
											3390		
			Итого по разделу: 10. Ул. Без названия 3									**3633806**	
			ИТОГО:					**39446707**	**3185784**	**23147622**	**9487549**	**52849003**	
								12433150	**922952**		**3914741**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			ИТОГО	Тенге					52 849 003				
			Временные здания и сооружения 1,3*0,8%	Тенге					549 630				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге					544 666				
			ИТОГО	Тенге					53 943 299				
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 41 %, К=1	Тенге					22 116 752				
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 59 %, К=1,0450539	Тенге					33 260 456				
			ИТОГО	Тенге					55 377 209				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге					6 645 265				
			ИТОГО с НДС 12%	Тенге					**62 022 474**				
			Конкурсная скидка		**Тенге**				**3 101 124**				
			Итого к оплате с учетом тендерного снижения:		**Тенге**				**58 921 350**				
			В том числе НДС 12%:		**Тенге**				**6 313 002**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.генерального директора - Соколов И.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" БИН 160440026702

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель - Алтынбеков Н.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Казахстанский центр управления проектами" БИН 170440008459

Технический надзор - Байшуаков С.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ТОО "Актобедорпроект", БИН 001240002927

Авторский надзор - Аманкосов Ж.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)