Типовая межведомственная форма № 3- КС

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 05.08.2021 года, №420

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241, тел.8(728)224 23 45

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12, тел.8(727)247 86 13

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт дорог на 7-ми улицах в Восточном жилом районе г. Талдыкорган"

Справка №4
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2024 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчик	номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		№98	21.07.2023 года				
		д/с №3	03.04.2024 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**437 452 582,73**	**80 117 937,26**							**9 614 152,47**	**89 732 089,73**
Удержание аванса 30%	131 235 775									26 919 626,92
Итого к оплате:										**62 812 462,81**

Заказчик:

Руководитель

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"

БИН 160440026702

_____ **Алтыбеков Т.К.**

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

БИН 050140013221

_____ **Ча-Цзэ**

Технический надзор:

ТОО "Казахстанский центр управления проектами"

БИН 170440008459

_____ **Баймуаков С.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 179

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241, тел.8(728)224 23 45**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12, тел.8(727)247 86 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт дорог на 7-ми улицах в Восточном жилом районе г. Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект: **Подготовка территории строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№98 от 2023-07-21**

Акт выполненных работ №8.1

за **июль 2024 (месяц, год) на 01-01-02 Подготовительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 10.09.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Очистка территории от мусора										
1	2	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1	3361,000131	170		571370				617080	
											45710		
2	3	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /на свалку ТБО - 18 км/	т·км	60498,00236	50		3024900				3266892	
			Итого по разделу: 1. Очистка территории от мусора								241992		
												3883972	
			ИТОГО:					**3596270**	**0**				
			В том числе:					**0**	**0**		**287702**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			ИТОГО	Тенге					3 883 972				
			Временные здания и сооружения 1.3*0.8*к	Тенге					40 393				
			(ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями	Тенге					40 029				
			ИТОГО	Тенге					3 964 394				
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 41 %, К=1	Тенге					1 625 401				
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 59 %, К=1.0450539	Тенге					2 444 373				
			ИТОГО	Тенге					4 069 775				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге					488 373				
			ИТОГО с НДС 12%						**4 558 148**				
			Конкурсная скидка		**Тенге**				**227 907**				
			Итого к оплате с учетом тендерного снижения.		**Тенге**				**4 330 240**				
			В том числе НДС 12 %		**Тенге**				**463 954**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221

(должность, фамилия, имя, отчество, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.генерального директора - Соколов И.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" БИН 160440026702

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель - Алтынбеков Н.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Казахстанский центр управления проектами", БИН
Технический надзор - Байшуаков С.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Актобедорпроект", БИН 001240002927
Авторский надзор - Аманкосов Ж.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приказанию 3.1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241, тел.8(728)224 23 45**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12, тел.8(727)247 86 13**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт дорог на 7-ми улицах в Восточном жилом районе г. Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект: **Дорожная одежда**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№98 от 2023-07-21**

Акт выполненных работ №8.2

за **июль 2024** (месяц, год) на **02-02-01 Дорожная одежда** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.04.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Основная дорога. Тип 1										
1	2	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,08	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство**	м2 основания или покрытия	7844	259,43	190,58	2034931	1494909	2589	1093378	3378574	
						68,52	60,55	537433	474954		250265		
2	3	Калькуляция на при отоплении №1	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ЩГПС С4	м3	1549,647034	9977,00	--	15460828	--	15460828	--	16697695	
						--	--	--	--		1236866		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17495789	1494909	15463447	1093378	20076269	
								537433	474954	--	1487134		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								20076269	
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			ИТОГО	Тенге					20 076 269				
			Временные здания и сооружения 1,3*0,8%	Тенге					208 793				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге					206 908				
			ИТОГО	Тенге					20 491 970				
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 41 %, К=1	Тенге					8 401 708				
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 59 %, К=1.0450539	Тенге					12 634 975				
			ИТОГО	Тенге					21 036 683				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге					2 524 402				
			ИТОГО с НДС 12%	Тенге					23 561 085				
			Конкурсная скидка		Тенге				1178 054				
			Итого к оплате с учетом тендерного снижения:		Тенге				22383 030,73				
			В том числе НДС 12%:		Тенге				2 398 182				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.генерального директора - Соколов И.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Г. Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель - Алтынбеков Н.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Казахстанский центр управления проектами", БИН
Технический надзор - Байшуаков С.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Актобедорпроект", БИН 001240002927
Авторский надзор - Аманосов Ж.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241, тел.8(728)224 23 45**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12, тел.8(727)247 86 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дорог на 7-ми улицах в Восточном жилом районе г. Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№98 от 2023-07-21**

Акт выполненных работ №8.3

за **июль 2024 (месяц, год) на 06-01-01 Наружные сети водоснабжения и канализации работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 23.08.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 4. Ул. Без названия 2										
			Земляные работы Водопровод В1										
1	171	1101-0102-0389 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.п.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	13,104	828,20	828,20	10853	10852	--	2014	13897	
						--	213,48	--	2797		1029		
2	172	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /на свалку ТБО - 18 км/	т·км	542,5056	50,00	--	27125	--		--	29295	
						--	--	--	--		2170		
3	173	1101-0102-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	13,104	112,15	111,62	1470	1463	7	312	1925	
						--	33,11	--	434		143		

4	174	1101-0101-0371 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.л.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	98,842	661,48	661,48	65382	65382	--	12135	83718	
						--	170,51	--	16854		6201		
5	175	1101-0205-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	13,104	12627,36	--	165469	--	--	119138	307375	
						12627,36	--	165469	--		22769		
6	176	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2	8906,18	218,26	17812	437	14183	3302	22803	
						1596,22	71,33	3192	143		1689		
7	177	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песком/	м3 грунта	9,4110123	1205,26	--	11343	--	--	8167	21071	
						1205,26	--	11343	--		1561		
8	178	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	9,4110123	6447,00	--	60673	--	60673	--	65527	
						--	--	--	--		4854		
9	179	1101-0104-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 /группа 4/	м3 грунта	111,946	42,60	42,60	4769	4769	--	1016	6248	
						--	12,61	--	1412		463		
10	180	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	111,946	293,91	139,83	32902	15654	--	17553	54491	
						154,08	63,69	17249	7130		4036		
			Водопровод										
11	181	1109-0501-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Продольный разрез стальных труб с двух сторон	м реза	20	1274,19	22,77	25484	455	--	17270	46174	
						1251,42	--	25028	--		3420		
12	182	1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Электродуговая сварка при монтаже	т	0,37202	10809,98	1392,38	4022	518	454	2106	6618	
						8199,79	4,08	3050	2		490		
13	183	1109-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами. Толщина металла до 5 мм	м шва	20	23810,84	1608,16	476217	32164	168026	198334	728515	
						13801,36	570,63	276027	11413		53964		
14	184	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка /Футляр/	км трубопровода	0,02	1669470,30	716750,16	33389	14335	2242	21762	59563	
						840585,60	258521,21	16812	5170		4412		
15	185	241-102-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм /219х3,5 мм/	м	20,08	9643,00	--	193631	--	193631	--	209122	
						--	--	--	--		15491		
16	186	1122-0601-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,02	4082962,47	319469,62	81659	6390	64298	12120	101281	
						548538,48	63585,19	10971	1272		7502		
17	187	1123-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы, диаметр 200 мм. Покрытие битумной мастикой	м трубопровода	20	1865,78	95,49	37316	1909	27178	8264	49227	
						411,43	5,97	8229	119		3646		

18	188	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,27375	Концы футляра диаметром 219 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	11909,61	1445,71	23819	2892	12876	8025	34392	
						4025,26	27,89	8051	56		2548		
19	189	1216-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры. Очистка от сухого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем /чистка колодцев от мусора и грязи/	м3 ила, грязи	8,1	7248,49	--	58713	--	--	42273	109065	
						7248,49	--	58713	--		8079		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 Ул. Без названия 2	Тенге				1332048	157220	543568	473791	1950307	
								604134	46802	--	144467		
			РАЗДЕЛ 10. Ул. Без названия 3										
			Земляные работы Водопровод В1										
20	549	1101-0102-0389 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	240,2831	828,20	828,20	199002	199003	--	36933	254810	
						--	213,48	--	51296		18875		
21	550	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /на свалку ТБО - 18 км/	т·км	9947,72087	50,00	--	497386	--		--	537177	
						--	--	--	--		39791		
22	551	1101-0102-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	240,2831	112,15	111,62	26948	26821	127	5728	35290	
						--	33,11	--	7956		2614		
23	552	1101-0101-0371 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	1812,4285	661,48	661,48	1198885	1198885	--	222507	1535103	
						--	170,51	--	309037		113711		
24	553	1101-0205-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	240,2831	12627,36	--	3034141	--	--	2184582	5636220	
						12627,36	--	3034141	--		417498		
25	554	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	36,7	8906,18	218,26	326857	8010	260266	60587	418440	
						1596,22	71,33	58581	2618		30996		
26	555	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песком/	м3 грунта	172,4728747	1205,26	--	207874	--	--	149670	386147	
						1205,26	--	207874	--		28604		
27	556	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	172,4728747	6447,00	--	1111933	--	1111933	--	1200888	
						--	--	--	--		88955		
28	557	1101-0104-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 /группа 4/	м3 грунта	2052,7116	42,60	42,60	87446	87446	--	18637	114570	
						--	12,61	--	25885		8487		

29	558	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2052,7116	293,91	139,83	603320	287030	--	321859	999193	
						154,08	63,69	316289	130737		74014		
			Водопровод										
30	569	1109-0501-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Продольный разрез стальных труб с двух сторон	м реза	318	1274,19	22,77	405192	7241	--	274586	734160	
						1251,42	--	397951	--		54382		
31	570	1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Электродуговая сварка при монтаже	т	5,915118	10809,98	1392,38	63942	8236	7203	33484	105220	
						8199,79	4,08	48503	24		7794		
32	571	1109-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами. Толщина металла до 5 мм	м шва	318	23810,84	1608,16	7571848	511395	2671620	3153503	11583379	
						13801,36	570,63	4388833	181460		858028		
33	572	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка /Футляр/	км трубопровода	0,318	1669470,30	716750,16	530892	227927	35659	346021	947066	
						840585,60	258521,21	267306	82210		70153		
34	573	241-102-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм /219х3,5 мм/	м	319,272	9643,00	--	3078740	--	3078740	--	3325039	
						--	--	--	--		246299		
35	574	1122-0601-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,318	4082962,47	319469,62	1298382	101591	1022356	192709	1610378	
						548538,48	63585,19	174435	20220		119287		
36	575	1123-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы, диаметр 200 мм. Покрытие битумной мастикой	м трубопровода	318	1865,78	95,49	593317	30365	432119	131405	782699	
						411,43	5,97	130833	1898		57978		
37	576	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,27375	Концы футляра диаметром 219 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	23	11909,61	1445,71	273921	33251	148089	92290	395508	
						4025,26	27,89	92581	641		29297		
			Земляные работы Канализация К1										
38	577	1101-0102-0389 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	155,2045	828,20	828,20	128540	128540	--	23856	164587	
						--	213,48	--	33133		12192		
39	578	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /на свалку ТБО - 18 км/	т·км	6425,4663	50,00	--	321273	--		--	346975	
						--	--	--	--		25702		
40	579	1101-0102-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	155,2045	112,15	111,62	17406	17324	82	3700	22794	
						--	33,11	--	5139		1688		

41	580	1101-0101-0371 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	793,1865	661,48	661,48	524677	524677	--	97377	671819	
						--	170,51	--	135246		49764		
42	581	1101-0205-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	155,2045	12627,36	--	1959823	--	--	1411073	3640567	
						12627,36	--	1959823	--		269672		
43	582	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	17,86	8906,18	218,26	159064	3898	126658	29485	203633	
						1596,22	71,33	28508	1274		15084		
44	583	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песком/	м3 грунта	86,733398	1205,26	--	104536	--	--	75266	194186	
						1205,26	--	104536	--		14384		
45	584	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	86,733398	6447,00	--	559170	--	559170	--	603904	
						--	--	--	--		44734		
46	585	1101-0104-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 /группа 4/	м3 грунта	948,39103	42,60	42,60	40401	40401	--	8611	52933	
						--	12,61	--	11959		3921		
47	586	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	948,39103	293,91	139,83	278745	132613	--	148705	461646	
						154,08	63,69	146132	60403		34196		
			Канализация										
48	607	1109-0501-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Продольный разрез стальных труб с двух сторон	м реза	5,5	1274,19	22,77	7008	125	--	4749	12698	
						1251,42	--	6883	--		941		
49	608	1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Электродуговая сварка при монтаже	т	0,285516	10809,98	1392,38	3086	397	348	1616	5078	
						8199,79	4,08	2341	1		376		
50	609	1109-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами. Толщина металла до 5 мм	м шва	5,5	23810,84	1608,16	130960	8844	46209	54542	200342	
						13801,36	570,63	75907	3138		14840		
51	610	1122-0301-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка /Футляр/	км трубопровода	0,0055	2918140,62	1298455,94	16050	7141	769	10621	28805	
						1479967,20	470604,29	8140	2588		2134		
52	611	241-102-0250 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	5,522	30722,00	--	169647	--	169647	--	183219	
						--	--	--	--		13572		
53	612	1122-0601-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0055	8124357,19	1098826,59	44684	6044	34714	5672	54385	
						713802,24	327934,54	3926	1804		4028		
54	613	1123-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы, диаметр 400 мм. Покрытие битумной мастикой	м трубопровода	5,5	3491,97	144,60	19206	795	14226	4206	25285	
						760,99	11,53	4185	63		1873		

55	614	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,5325	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	23166,64	2812,21	46333	5625	25048	15611	66899	
						7829,96	54,26	15660	109		4956		
56	615	1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,0089	970929,60	594576,08	8641	5291	147	4824	14543	
						359868,10	187677,45	3203	1670		1077		
57	616	241-229-0412 РСНБ РК 2022	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 426 мм	шт.	3	24697,00	--	74091	--	74091	--	80018	
						--	--	--	--		5927		
58	617	1109-0501-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Продольный разрез стальных труб с двух сторон	м реза	170	1274,19	22,77	216612	3871	--	146791	392476	
						1251,42	--	212741	--		29072		
59	618	1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Электродуговая сварка при монтаже	т	6,70786	10809,98	1392,38	72512	9340	8169	37971	119322	
						8199,79	4,08	55003	27		8839		
60	619	1109-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами. Толщина металла до 5 мм	м шва	170	23810,84	1608,16	4047843	273387	1428224	1685835	6192372	
						13801,36	570,63	2346232	97007		458694		
61	620	1122-0301-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка /Футляр/	км трубопровода	0,17	2649078,71	1135855,47	450343	193095	23516	300674	811098	
						1374894,00	411641,86	233732	69979		60081		
62	621	241-102-0239 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	170,68	19400,00	--	3311192	--	3311192	--	3576087	
						--	--	--	--		264895		
63	622	1122-0601-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,17	7162142,03	1000000,23	1217564	170001	944353	152841	1480037	
						607119,84	301026,55	103210	51175		109632		
64	623	1123-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы, диаметр 300 мм. Покрытие битумной мастикой	м трубопровода	170	2754,93	136,92	468338	23276	341490	104060	618190	
						609,25	9,05	103572	1538		45792		
65	624	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,4063	Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	22	17676,26	2145,73	388878	47206	210237	131022	561492	
						5974,30	41,40	131435	911		41592		
66	625	1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,12576	970929,60	594576,08	122104	74774	2073	68171	205497	
						359868,10	187677,45	45257	23602		15222		
67	626	241-229-0410 РСНБ РК 2022	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 325 мм	шт.	123	21189,00	--	2606247	--	2606247	--	2814747	
						--	--	--	--		208500		
68	627	1216-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры. Очистка от сухого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем /чистка колодцев от мусора и грязи/	м3 ила, грязи	12,4	7248,49	--	89881	--	--	64715	166963	
						7248,49	--	89881	--		12368		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 Ул. Без названия 3	Тенге				38714881	4403866	18694722	11816495	54573884	
								14797634	1314748	--	4042511		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								56524193	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Стоимость оборудования, всего							0			

			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			ИТОГО	Тенге					56 524 193	0			
			Временные здания и сооружения 1,3*0,8%	Тенге					587 852				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге					582 543				
			ИТОГО	Тенге					57 694 587				
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 41 %, К=1	Тенге					23 654 781				
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 59 %, К=1,0450539	Тенге					35 573 433				
			ИТОГО	Тенге					59 228 214				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге					7 107 386				
			ИТОГО с НДС 12%	Тенге					**66 335 599**				
			Конкурсная скидка		**Тенге**				**3 316 780**				
			Итого к оплате с учетом тендерного снижения:		**Тенге**				**63 018 819**				
			В том числе НДС 12%:		**Тенге**				**6 752 016**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания "АлматыДорСтрой",
БИН 050140013221
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.генерального директора - Соколов И.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" БИН 160440026702
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель - Алтынбеков Н.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Казахстанский центр управления проектами",
БИН 170440008459
Технический надзор - Байшуаков С.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Актобедорпроект", БИН 001240002927
Авторский надзор - Аманкосов Ж.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)