Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**
Подрядчик: **ТОО "Бак-Береке 2030"**
Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция самотечная канализация кк ж/д №10 ул.Г.Мусрепова, ж/д №104, №111 Скаткова, по ул.Скаткова, ул.Муратбаева до кк-72 КНС-14"**

Справка №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
060140014281	060640008295			№74 ДС №1 ДС №2	24.05.2024 г. 01.10.2025 г. 23.12.2025 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Реконструкция самотечная канализация кк ж/д №10 ул.Г.Мусрепова, ж/д №104, №111 Скаткова, по ул.Скаткова, ул.Муратбаева до кк-72 КНС-14"	**227 296 226,28**	**227 296 226,28**	**25 212 540,71**				**3 025 504,89**	**28 238 045,60**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

БИН 060140014281

Главный специалист _____ **Шәкір Ж.Б.**

Подрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

БИН 060640008295

Генеральный директор _____ **Ерназаров К.Ш.**

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "DALA-Z-GROUP"
Эксперт _____ **Джанмулдаев Е.Б.**
Аттестаты № № KZ57VJE00051454от 27.12.2018 г., № № KZ94VJE00043416 от 27.12.2018 г., № KZ39VJE0003596 от 27.12.2018 г.

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"
Наименование стройки: "Реконструкция самотечная канализация кк ж/д №10 ул.Г.Мусрепова, ж/д №104, №111 Скаткова, по ул.Скаткова, ул.Муратбаева до кк-72 КНС-14"
Наименование объекта: "Реконструкция самотечная канализация кк ж/д №10 ул.Г.Мусрепова"
Договор: №74 от 24.05.2024 г., Доп.согл.№1 от 01.10.2025 г., Доп.согл.№2 от 23.12.2025 г.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма

АКТ №4
о приемке выполненных работ
за ДЕКАБРЬ месяц 2025 г.
Локальная смета №02-01. Самотечную канализацию

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2023 г.

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**19 100 099**
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1		6101-0207-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые**	$м^2$ креплений	0,5	1 283	642
		Раздел 1.	**Вскрытие и восстановление асфальтовой покрытие**				**19 099 458**
			Покрытия автомобильной дороги				
2		7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	$м^3$ материалаоснования в плотном теле	201,299277	9 562	1 924 824
3		7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,68	210 925	143 429
4		7101-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	$м^2$ покрытия	1 144	2 860	3 271 840
5		7101-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	$м^2$ покрытия	1 144	1 239	1 417 416
6		7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	1,96	210 925	413 413
7		7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	$м^2$ покрытия	4 100,5623926	2 909	11 928 536

			Итого по акту:	тенге			19 100 099,00
			Оборудование	тенге			-

1		2	3	4	5	6	7
			Итого смр	тенге			19 100 099,00
			Затараты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,3%	тенге			1 012 305,25
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге			2 146 381,60
			Итого по главам 1-8	тенге			22 258 785,85
			Сметная прибыль - 5%	тенге			1 005 620,21
			Непредвиденные работы и затраты - 3%	тенге			667 763,58
			Итого на 2024 год - 100%	тенге			23 932 169,64
			2024 год - 100%, К=1,075	тенге			25 727 082,36
			Итого с пониж.коэфф.	тенге			25 212 540,71
			НДС - 12%	тенге			3 025 504,89
			Итого с НДС	тенге			28 238 045,60

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
БИН 060140014281

Главный специалист_____ Шәкір Ж.Б.

Подрядчик:
ТОО "Бақ-Береке 2030"
БИН 060640008295

Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "DALA-Z-GROUP"
№ KZ57VJE00051454от 27.12.2018 года
№ KZ94VJE00043416 от 27.12.2018 года
№ KZ39VJE00035967 от 27.12.2018 года

Эксперт_____ Джанмулдаев Е.Б.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО КБ "МунайГазИнжиниринг"

Эксперт_____ Туралиев А.М.