Типовая межведомственная форма № 3- КС
Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 года, №420

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702, область Жетісу, г.Талдыкорган,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12, тел.8(727)247 86 13
Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт дорог на 7-ми улицах в Восточном жилом районе г. Талдыкорган"

Справка №11
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2025 года

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		№98	21.07.2023 года				
		д/с №6	06.03.2025 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**464 929 646,00**	**134 125 933,93**							**16 095 112,07**	**150 221 046,00**
Удержание аванса 30%	**45 066 313,80**									**45 066 313,80**
Итого к оплате:									**11 266 578,45**	**105 154 732,20**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города
БИН 160440026702
_____ **Пшенбаев Е.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"
БИН 050140013221
_____**Ча Ю.В.**

Технический надзор:
ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
БИН 170440008459
_____**Байшуаков С.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241, тел.8(728)224 23 45**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12, тел.8(727)247 86 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дорог на 7-ми улицах в Восточном жилом районе г. Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Дорожная одежда**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№98 от 2023-07-21**

Акт выполненных работ №15.1

за **июль 2025** (месяц, год) на **02-02-01 Дорожная одежда**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.04.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Основная дорога. Тип 1 Ак терек										
1	1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	2200	11740,45	1403,41	25829001	3087502	22263186	1388166	29394540	
			НР - 108%; СП - 8%			217,41	366,83	478313	807026		2177373		
2	4	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	10,63	174117,62	3059,34	1850870	32521	1818349	16224	2016461	
			НР - 108%; СП - 8%			--	1413,16	--	15022		149368		
3	5	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	14476	1839,80	226,31	26632991	3276064	22859920	1116011	29968922	
			НР - 108%; СП - 8%			34,33	37,05	497007	536336		2219920		
4	6	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=8	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 /+ до толщины 8 см/**	м2 покрытия	14476	1552,57	0,18	22475032	2606	22122223	378220	24681512	
			НР - 108%; СП - 8%			24,19	--	350203	--		1828260		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				76787894	6398693	69063678	2898621	86061435	
								1325523	1358384	--	6374921		
			РАЗДЕЛ 7. Съезды во дворы Бірім, бер 3, Ак терек										
5	55	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	680	11740,45	1403,41	7983509	954318	6881349	429069	9085585	
			НР - 108%; СП - 8%			217,41	366,83	147842	249444		673006		
6	56	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	м2 основания или покрытия	3346	259,43	190,58	868037	637680	1105	466400	1441192	

			НР - 108%; СП - 8%			68,52	60,55	229252	202600		106755	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**8851546**	**1591998**	**6882454**	**895469**	**10526777**
								377094	**452044**	**--**	**779761**	
			РАЗДЕЛ 8. Устройство бортовых камней Білім и Алмерен без наз 3									
7	**61**	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**856**	**2553,50**	**44,28**	**2185794**	**37903**	**1147049**	**1098086**	**3546591**
			НР - 108%; СП - 8%			**1169,21**	**18,58**	**1000842**	**15904**		**262710**	
8	**62**	**255-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР 100.30.18/**	**м3**	**18,512**	**69179,00**	**--**	**1280642**	**--**	**1280642**	**--**	**1383093**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**102451**	
9	**63**	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**26**	**1323,75**	**--**	**34417**	**--**	**--**	**24781**	**63933**
			НР - 72%; СП - 8%			**1323,75**	**--**	**34417**	**--**		**4736**	
10	**64**	**211-601-0101 РСНБ РК 2022**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**31,72**	**8293,00**	**--**	**263054**	**--**	**263054**	**--**	**284098**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**21044**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**3763907**	**37903**	**2690745**	**1122867**	**5277715**
								1035259	**15904**	**--**	**390941**	
			РАЗДЕЛ 9. Устройство бортовых камней на съездах во дворы Білім, Алмерен и без наз 3									
11	**65**	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**715**	**2553,50**	**44,28**	**1825751**	**31661**	**958106**	**917210**	**2962398**
			НР - 108%; СП - 8%			**1169,21**	**18,58**	**835984**	**13285**		**219437**	
12	**66**	**255-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР 100.30.18/**	**м3**	**11,18**	**69179,00**	**--**	**773421**	**--**	**773421**	**--**	**835295**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**61874**	
13	**67**	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**21**	**1323,75**	**--**	**27799**	**--**	**--**	**20015**	**51639**
			НР - 72%; СП - 8%			**1323,75**	**--**	**27799**	**--**		**3825**	
14	**68**	**211-601-0101 РСНБ РК 2022**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**25,62**	**8293,00**	**--**	**212467**	**--**	**212467**	**--**	**229464**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16997**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**2839438**	**31661**	**1943994**	**937225**	**4078796**
								863783	**13285**	**--**	**302133**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**105944723**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3601659**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**8060255**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1839617**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**80580871**		
			- Накладные расходы	Тенге							**5854182**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**7847756**	
			ИТОГО	Тенге	105 944 723							
			Временные здания и сооружения 1,3*0,8%	Тенге	1 101 825							
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге	1 091 875							
			ИТОГО	Тенге	108 138 423							
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 41 %, К=1	Тенге	44 336 753							
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 59 %, К=1,0450539	Тенге	66 676 184							
			ИТОГО	Тенге	111 012 937							
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге	13 321 552							
			ИТОГО с НДС 12%	Тенге	**124 334 489**							
			Конкурсная скидка		**6 216 724**							

			Итого к оплате с учетом тендерного снижения:		**118 117 765**								
			В том числе НДС 12%:		**12 655 475**								

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.генерального директора - Соколов И.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкоргана", БИН 160440026702

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Казахстанский центр управления проектами", БИН
Технический надзор - Байшуаков С.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Актобедорпроект", БИН 001240002927

Авторский надзор - Аманкосов Ж.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 230

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241, тел.8(728)224 23 45**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12, тел.8(727)247 86 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дорог на 7-ми улицах в Восточном жилом районе г. Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети освещения и электроснабжения**

Договор подряда (контракт) **№98 от 2023-07-21**

Акт выполненных работ №15.2

за **июль 2025** (месяц, год) на **04-01-01 Переустройство ВЛ-10/0,4кВ**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.04.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ОТДЕЛ 4. 2108-ЭВ.СО-4										
			РАЗДЕЛ 4. Демонтажные работы										
1	152	1133-0210-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж с приставками одностоечных**	шт.	29	9013,18	6689,67	261382	194000	--	126995	419447	
			НР - 80%; СП - 8%			2323,51	3150,42	67382	91362		31070		
2	153	1133-0210-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж с приставками одностоечных с подкосом**	шт.	5	18640,29	13693,46	93201	68467	--	43488	147624	
			НР - 80%; СП - 8%			4946,83	5925,09	24734	29625		10935		
3	154	1133-0210-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж с приставками одностоечных с двумя подкосами**	шт.	1	28675,97	21105,82	28676	21106	--	13356	45395	
			НР - 80%; СП - 8%			7570,15	9124,92	7570	9125		3363		
4	155	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Демонтаж**	км линии	5,968	69381,12	30429,24	414067	181602	--	236632	702754	
			НР - 80%; СП - 8%			38951,88	10610,69	232465	63325		52056		
5	156	414-101-0701 РСНБ РК 2022	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	т	33,6	933,00	--	31349	--		--	33857	
			СП - 8%			--	--	--	--		2508		
6	157	414-103-0501 РСНБ РК 2022	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	3,049648	917,00	--	2797	--		--	3021	
			СП - 8%			--	--	--	--		224		
7	158	411-103-0110 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	366,49648	90,00	--	32985	--		--	35624	
			СП - 8%			--	--	--	--		2639		
8	159	414-103-0502 РСНБ РК 2022	**Конструкции металлические. Разгрузка**	т	3,049648	917,00	--	2797	--		--	3021	
			СП - 8%			--	--	--	--		224		
9	160	414-101-0702 РСНБ РК 2022	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка**	т	33,6	933,00	--	31349	--		--	33857	
			СП - 8%			--	--	--	--		2508		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				898603	465175	--	420471	1424600	
								332151	193437	--	105527		
			РАЗДЕЛ 5. Строительство ВЛ-10 кВ										
			Подвес провода										
206	10	1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,8	248283,82	140973,78	198627	112779	3817	95272	317411	

			НР - 80%; СП - 8%			102539,30	46322,83	82031	37058		23512		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				198627	112779	3817	95272	317411	
								82031	37058	--	23512		
			РАЗДЕЛ 6. Строительство ВЛИ-0,4 кВ										
			Подвес провода										
233	11	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	3,568	167038,14	43470,34	595992	155102	209256	228574	890532	
			НР - 80%; СП - 8%			64919,80	15158,13	231634	54084		65965		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				595992	155102	209256	228574	890532	
								231634	54084	--	65965		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2632543	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				645816					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					733056				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					284579				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						213073			
			- Перевозка грузов	Тенге				101277					
			- Накладные расходы	Тенге							744317		
			- Сметная прибыль	Тенге							195004		
			ИТОГО	Тенге	2 632 543								
			Временные здания и сооружения 1,3*0,8%	Тенге	27 378								
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге	27 131								
			ИТОГО	Тенге	2 687 053								
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 41 %, К=1	Тенге	1 101 692								
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 59 %, К=1,0450539	Тенге	1 656 788								
			ИТОГО	Тенге	2 758 479								
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге	331 018								
			ИТОГО с НДС 12%	Тенге	**3 089 497**								
			Конкурсная скидка		**154 475**								
			Итого к оплате с учетом тендерного снижения:		**2 935 022**								
			В том числе НДС 12%:		**314 467**								

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.генерального директора - Соколов И.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жолдыкорган" БИН 160440026702

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Казахстанский центр управления проектами", БИН

Технический надзор - Байшуаков С.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Актобедорпроект", БИН 001240002927

Авторский надзор - Аманкосов Ж.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 124

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241, тел.8(728)224 23 45**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12, тел.8(727)247 86 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дорог на 7-ми улицах в Восточном жилом районе г. Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№98 от 2023-07-21**

Акт выполненных работ №15.3

за июль 2025 (месяц, год) на 06-01-01 Наружные сети водоснабжения и канализации

Составлен (а) в текущих ценах на 24.04.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 6. Ул. Актерек										
			Земляные работы Канализация К1										
1	254	1101-0102-0389 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2**	м3 грунта	133,2	828,20	828,20	110316	110317	--	20474	141253	
			НР - 72%; СП - 8%			--	213,48	--	28436		10463		
2	255	412-102-0116 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /на свалку ТБО - 18 км/**	т·км	5514,4	50,00	--	275720	--		--	297778	
			СП - 8%			--	--	--	--		22058		
3	256	1101-0102-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 5-6 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	133,2	112,15	111,62	14938	14868	70	3175	19562	
			НР - 72%; СП - 8%			--	33,11	--	4410		1449		
4	257	1101-0101-0371 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2**	м3 грунта	752,7	661,48	661,48	497896	497896	--	92407	637527	
			НР - 72%; СП - 8%			--	170,51	--	128343		47224		
5	258	1101-0205-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	133,19	12627,36	--	1681838	--	--	1210923	3124182	
			НР - 72%; СП - 8%			12627,36	--	1681838	--		231421		
6	259	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	16,3	8906,18	218,26	145171	3558	115595	26909	185847	
			НР - 99%; СП - 8%			1596,22	71,33	26018	1163		13766		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

7	260	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песком/	м3 грунта	93,75	2 1205,26	--	112993	--	--	81355	209896	240
			НР - 72%; СП - 8%			1205,26	--	112993	--		15548		
8	261	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	93,75	6447,00	--	604406	--	604406	--	652759	
			СП - 8%			--	--	--	--		48353		
9	262	1101-0104-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 /группа 4/	м3 грунта	885,95	42,60	42,60	37741	37742	--	8044	49448	
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,61	--	11172		3663		
10	263	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	885,95	293,91	139,83	260393	123882	--	138914	431252	
			НР - 72%; СП - 8%			154,08	63,69	136510	56426		31945		
			Канализация										
11	274	1109-0501-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Продольный разрез стальных труб с двух сторон	м реза	163	1274,19	22,77	207693	3712	--	140747	376315	
			НР - 69%; СП - 8%			1251,42	--	203981	--		27875		
12	275	1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Электродуговая сварка при монтаже	т	6,431654	10809,98	1392,38	69526	8955	7833	36407	114408	
			НР - 69%; СП - 8%			8199,79	4,08	52738	26		8475		
13	276	1109-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами. Толщина металла до 5 мм	м шва	163	23810,84	1608,16	3881167	262130	1369415	1616418	5937392	
			НР - 69%; СП - 8%			13801,36	570,63	2249622	93013		439807		
14	277	1122-0301-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка /Футляр/	км трубопровода	0,163	2649078,71	1135855,47	431800	185145	22547	288293	777701	
			НР - 99%; СП - 8%			1374894,00	411641,86	224108	67098		57607		
15	278	241-102-0239 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	163,652	19400,00	--	3174849	--	3174849	--	3428837	
			СП - 8%			--	--	--	--		253988		
16	279	1122-0601-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,163	7162142,03	1000000,23	1167429	163000	905468	146548	1419095	
			НР - 99%; СП - 8%			607119,84	301026,55	98961	49067		105118		
17	280	1123-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы, диаметр 300 мм. Покрытие битумной мастикой	м трубопровода	163	2754,93	136,92	449054	22318	327428	99775	592735	
			НР - 99%; СП - 8%			609,25	9,05	99308	1475		43906		
18	281	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,4063	Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	17	17676,26	2145,73	300496	36478	162455	101244	433879	
			НР - 99%; СП - 8%			5974,30	41,40	101563	704		32139		
19	282	1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,02244	970929,60	594576,08	21788	13342	371	12164	36668	
			НР - 99%; СП - 8%			359868,10	187677,45	8075	4211		2716		
20	283	241-229-0410 РСНБ РК 2022	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 325 мм	шт.	22	21189,00	--	466158	--	466158	--	503451	
			СП - 8%			--	--	--	--		37293		
21	284	1216-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры. Очистка от сухого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем /чистка колодцев от мусора и грязи/	м3 ила, грязи	7,6	7248,49	--	55089	--	--	39664	102333	
			НР - 72%; СП - 8%			7248,49	--	55089	--		7580		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				13966461	1483343	7156595	4063461	19472318	
								5050804	445544	--	1442394		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								19472315	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5050804					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1483343				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					445544				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7156598			
			- Перевозка грузов	Тенге				275720					

			- Накладные расходы	Тенге							**4063461**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**1442393**		
			ИТОГО	Тенге	19 472 315								
			Временные здания и сооружения 1,3*0,8%	Тенге	202 512								
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге	200 683								
			ИТОГО	Тенге	19 875 510								
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 41 %, К=1	Тенге	8 148 959								
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 59 %, К=1,0450539	Тенге	12 254 878								
			ИТОГО	Тенге	20 403 837								
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге	2 448 460								
			ИТОГО с НДС 12%	Тенге	**22 852 298**								
			Конкурсная скидка		**1 142 615**								
			Итого к оплате с учетом тендерного снижения:		**21 709 683**								
			В том числе НДС 12%:		**2 326 037**								

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.генерального директора - Соколов И.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" БИН 160440026702

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Казахстанский центр управления проектами", БИН

Технический надзор - Байшуаков С.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Актобедорпроект", БИН 001240002927

Авторский надзор - Аманкосов Ж.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241, тел.8(728)224 23 45**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12, тел.8(727)247 86 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дорог на 7-ми улицах в Восточном жилом районе г. Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство и озеленение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№98 от 2023-07-21**

Акт выполненных работ №15.4

за июль 2025 (месяц, год) на 07-01-01 Устройство тротуаров

Составлен (а) в текущих ценах на 24.04.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Устройство тротуаров Актерек										
1	1	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основания под тротуары из ПГС, толщиной 12 см. Устройство**	м2 покрытия	1658	2046,62	195,98	3393298	324935	2393489	844701	4577039	
			НР - 108%; СП - 8%			407,04	64,69	674874	107256		339040		
2	2	1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основания под тротуары из ПГС. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 /+ до толщины 13 см/**	м2 покрытия	1658	139,69	6,24	231607	10346	206255	19859	271583	
			НР - 108%; СП - 8%			9,05	2,04	15006	3382		20117		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3624905	335281	2599744	864560	4848622	
								689880	110638	--	359157		
			РАЗДЕЛ 2. Устройство поребрика Актерек										
3	11	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	350	2198,15	44,28	769352	15498	344631	448984	1315803	
			НР - 108%; СП - 8%			1169,21	18,58	409223	6503		97467		
4	12	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР 100.20.8/**	м3	5,6	69179,00	--	387402	--	387402	--	418394	
			СП - 8%			--	--	--	--		30992		
5	13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /ПГС/**	м3 грунта	8	1323,75	--	10590	--	--	7625	19672	
			НР - 72%; СП - 8%			1323,75	--	10590	--		1457		
6	14	211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	9,76	8293,00	--	80940	--	80940	--	87415	
			СП - 8%			--	--	--	--		6475		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1248284	15498	812973	456609	1841284	
								419813	6503	--	136391		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6689906	

			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1109693					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					350779				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					117141				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3412717			
			- Накладные расходы	Тенге							1321169		
			- Сметная прибыль	Тенге							495548		
			ИТОГО	Тенге	6 689 906								
			Временные здания и сооружения 1,3*0,8%	Тенге	69 575								
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге	68 947								
			ИТОГО	Тенге	6 828 428								
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 41 %, К=1	Тенге	2 799 655								
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 59 %, К=1,0450539	Тенге	4 210 284								
			ИТОГО	Тенге	7 009 940								
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге	841 193								
			ИТОГО с НДС 12%	Тенге	**7 851 132**								
			Конкурсная скидка		**392 557**								
			Итого к оплате с учетом тендерного снижения:		**7 458 576**								
			В том числе НДС 12%:		**799 133**								

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.генерального директора - Соколов И.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жаркорган" БИН 160440026702

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Казахстанский центр управления проектами", БИН
Технический надзор - Байшуаков С.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Актобедорпроект", БИН 001240002927

Авторский надзор - Аманкосов Ж.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)