Типовая межведомственная форма № 3- КС
Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 года, №420

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702, область Жетісу, г.Талдыкорган,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12, тел.8(727)247 86 13
Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт дорог на 7-ми улицах в Восточном жилом районе г. Талдыкорган"

Справка №17
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		№98	21.07.2023 года				
		д/с №7	26.08.2025 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**893 350 154,00**	**95 805 230,36**							**11 496 627,64**	**107 301 858,00**
Удержание аванса 30%	**32 190 557,40**									**32 190 557,40**
Итого к оплате:									**8 047 639,35**	**75 111 300,60**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города
БИН 160440026702
_____ **Ниетбаев Е.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"
БИН 050140013221
_____ **Ча Ю.В.**

Технический надзор:
ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
БИН 170440008459
_____ **Байшуаков С.Б.**

Форма по приложению 360
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241, тел.8(728)224 23 45**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12, тел.8(727)247 86 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дорог на 7-ми улицах в Восточном жилом районе г. Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Земляное полотно**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№98 от 2023-07-21**

Акт выполненных работ №17.1

за **сентябрь 2025** (месяц, год) на **02-01-01 Земляные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.04.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Выемка										
1	9	1101-0104-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1145,7	203,64	203,64	233310	233310	--	49717	305669	
			НР - 72%; СП - 8%			--	60,27	--	69051		22642		
2	10	1101-0104-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /+ до 30 м/	м3 грунта	1145,7	170,78	170,78	195663	195663	--	41699	256351	
			НР - 72%; СП - 8%			--	50,55	--	57915		18989		
3	13	1101-0102-0246 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы в котлованах. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	1145,7	328,50	328,50	376362	376362	--	52513	463185	
			НР - 72%; СП - 8%			--	63,66	--	72935		34310		
4	15	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /на свалку ТБО - 18 км/	т·км	47431,98	50,00	--	2371599	--		--	2561327	
			СП - 8%			--	--	--	--		189728		
			Работы для устройства корыта										
5	17	1101-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1464,3	217,67	217,67	318734	318734	--	52778	401233	
			НР - 72%; СП - 8%			--	50,06	--	73303		29721		
6	18	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1464,3	134,44	134,44	196860	196860	--	42319	258314	
			НР - 72%; СП - 8%			--	40,14	--	58777		19134		
7	19	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /+ до 8 проходов/	м3 уплотненного грунта	1464,3	63,75	63,75	93349	93349	--	22478	125093	
			НР - 72%; СП - 8%			--	21,32	--	31219		9266		
8	20	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1464,3	115,51	97,84	169140	143267	4539	41570	227567	
			НР - 72%; СП - 8%			14,57	24,86	21334	36402		16857		

9	26	101-0203-0103 РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1.08	1000 м2 площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	4881	2 14,74	14,74	71946	71946	--	13706	92504	360
			НР - 72%; СП - 8%			--	3,90	--	19036		6852		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4691242**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				21334					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1629491				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					418638				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4539			
			- Перевозка грузов	Тенге				2371599					
			- Накладные расходы	Тенге							316780		
			- Сметная прибыль	Тенге							347499		
			ИТОГО	Тенге	4 691 242								
			Временные здания и сооружения 1,3*0,8%	Тенге	48 789								
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге	48 348								
			ИТОГО	Тенге	4 788 379								
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 41 %, К=1	Тенге	1 963 235								
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 59 %, К=1,0450539	Тенге	2 952 427								
			ИТОГО	Тенге	4 915 663								
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге	589 880								
			ИТОГО с НДС 12%	Тенге	**5 505 543**								
			Конкурсная скидка		**275 277**								
			Итого к оплате с учетом тендерного снижения:		**5 230 265**								
			В том числе НДС 12%:		**560 386**								

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" БИН 160440026702

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель - Ниетбаев Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Казахстанский центр управления проектами", БИН

Технический надзор - Байшуаков С.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Актобедорпроект", БИН 001240002920

Авторский надзор - Аманкосов Ж.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241, тел.8(728)224 23 45**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12, тел.8(727)247 86 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дорог на 7-ми улицах в Восточном жилом районе г. Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Дорожная одежда**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№98 от 2023-07-21**

Акт выполненных работ №17.2

за **сентябрь 2025** (месяц, год) на **02-02-01Дорожная одежда**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.04.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Основная дорога. Тип 1										
1	1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	2259	11740,45	1403,41	26521687	3170303	22860244	1425394	30182847	
			НР - 108%; СП - 8%			217,41	366,83	491140	828669		2235766		
2	2	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство**	м2 основания или покрытия	7751	259,43	190,58	2010805	1477186	2558	1080415	3338518	
			НР - 108%; СП - 8%			68,52	60,55	531061	469323		247298		
3	3	Калькуляция на приготовление №1	**Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ЩГПС С4**	м3	1550,2	9977,00	--	15466345	--	15466345	--	16703653	
			СП - 8%			--	--	--	--		1237308		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				43998837	4647489	38329147	2505809	50225018	
								1022201	1297992	--	3720372		
			РАЗДЕЛ 7. Съезды во дворы										
4	55	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	1233	11740,45	1403,41	14475981	1730404	12477505	778004	16474304	
			НР - 108%; СП - 8%			217,41	366,83	268072	452301		1220319		
5	56	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	м2 основания или покрытия	6228	259,43	190,58	1615700	1186932	2055	868124	2682529	
			НР - 108%; СП - 8%			68,52	60,55	426713	377105		198706		
6	57	Калькуляция на приготовление №1	**Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ЩГПС С4**	м3	934,2	9977,00	--	9320513	--	9320513	--	10066154	
			СП - 8%			--	--	--	--		745641		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				25412194	2917336	21800073	1646128	29222987	

								694785	829406	--	2164666		
			РАЗДЕЛ 8. Устройство бортовых камней										
7	61	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	856	2553,50	44,28	2185794	37903	1147049	1098086	3546591	
			НР - 108%; СП - 8%			1169,21	18,58	1000842	15904		262710		
8	62	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР 100.30.18/**	м3	44,512	69179,00	--	3079296	--	3079296	--	3325640	
			СП - 8%			--	--	--	--		246344		
9	63	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	25,7	1323,75	--	34020	--	--	24495	63196	
			НР - 72%; СП - 8%			1323,75	--	34020	--		4681		
10	64	211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	31,354	8293,00	--	260019	--	260019	--	280820	
			СП - 8%			--	--	--	--		20801		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				5559129	37903	4486364	1122581	7216247	
								1034862	15904	--	534536		
			РАЗДЕЛ 9. Устройство бортовых камней на съездах во дворы										
11	65	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	580	2553,50	44,28	1481029	25682	777206	744030	2403064	
			НР - 108%; СП - 8%			1169,21	18,58	678141	10776		178005		
12	66	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР 100.30.18/**	м3	30,16	69179,00	--	2086439	--	2086439	--	2253354	
			СП - 8%			--	--	--	--		166915		
13	67	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	17,3	1323,75	--	22901	--	--	16489	42541	
			НР - 72%; СП - 8%			1323,75	--	22901	--		3151		
14	68	211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	21,106	8293,00	--	175032	--	175032	--	189035	
			СП - 8%			--	--	--	--		14003		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3765401	25682	3038677	760519	4887994	
								701042	10776	--	362074		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								91552246	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3452890					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7628410				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2154078				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						67654260			
			- Накладные расходы	Тенге							6035037		
			- Сметная прибыль	Тенге							6781648		
			ИТОГО	Тенге	91 552 246								
			Временные здания и сооружения 1,3*0,8%	Тенге	952 143								
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге	943 545								
			ИТОГО	Тенге	93 447 934								
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 41 %, К=1	Тенге	38 313 653								
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 59 %, К=1,0450539	Тенге	57 618 296								
			ИТОГО	Тенге	95 931 949								
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге	11 511 834								
			ИТОГО с НДС 12%	Тенге	**107 443 782**								

			Конкурсная скидка		**5 372 189**								
			Итого к оплате с учетом тендерного снижения:		**102 071 593**								
			В том числе НДС 12%:		**10 936 242**								

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" БИН 160440026702

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель - Нметбаев Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Казахстанский центр управления проектами", БИН
Технический надзор - Байшуаков С.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Актобедорпроект", БИН 001240002927

Авторский надзор - Аманкосов Ж.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)